Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"**

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **«Уличное освещение с.Семилетка, ул.Речная, ул.Придорожная Костанайский район»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№17 от 15.03.2024г .					

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Уличное освещение с.Семилетка, ул.Речная, ул.Придорожная Костанайский район»	**1232000,00**	**1100000,00**							**132000,00**	**1232000,00**
	Итого за стройку										
	В том числе за май	**1232000,00**	**1100000,00**							**132000,00**	**1232000,00**
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%										
	Итого к оплате										

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"**
Ибраев М.О
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "АстанаЛюксСтрой"**
Жалимбетов Д.М
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шынгыс-1987"
Мейірбеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ai-Sultan Company"
Алматов Е.А

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АстанаЛюксСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Уличное освещение с.Семилетка, ул.Речная, ул.Придорожная Костанайский район»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Уличное освещение с.Семилетка, ул.Речная, ул.Придорожная Костанайский район»**

Договор подряда (контракт) №17 от 15.03.2024г .

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2024 (месяц, год) на 4-1 Электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э9013: 1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008	394883,00	85168,00	3159,00	681,00	917,00		3159,00
						195111,00	22309,00	1561,00	178,00			
2	Э9013: 2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,008	224638,00		1797,00		1797,00		1797,00
3	Э9013: 3	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	1045,00	378,00	9405,00	3402,00	603,00		9405,00
						600,00	100,00	5400,00	900,00			
4	Э9013: 4	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,009	109552,00		986,00		986,00		986,00
5	Э9013: 5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	28030,00	10794,00	168180,00	64764,00	5550,00		168180,00
						16311,00	3483,00	97866,00	20898,00			
6	Э9013: 6	225-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2	шт.	6	32531,00		195186,00		195186,00		195186,00
7	Э9013: 7	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	27	5071,00		136917,00		136917,00		136917,00
8	Э9013: 8, 23, 30	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	91	1444,00		131404,00		131404,00		131404,00
9	Э9013: 9, 24, 31	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	70	286,00		20020,00		20020,00		20020,00
10	Э9013: 10	252-207-1128 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	12	12900,00		154800,00		154800,00		154800,00
11	Э9013: 11	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	16	8250,00		132000,00		132000,00		132000,00
12	Э9013: 12	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16608,00	3867,00	16608,00	3867,00	291,00		16608,00
						12450,00	1138,00	12450,00	1138,00			
13	Э9013: 13	247-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12078,00		12078,00		12078,00		12078,00
14	Э9013: 14	247-208-0122 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО	шт.	1	4109,00		4109,00		4109,00		4109,00
15	Э9013: 15	247-208-2011 *РСНБ РК 2022*	Таймер электронный 16А 230В 1NO	шт.	1	7172,00		7172,00		7172,00		7172,00
16	Э9013: 16	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	879,00		879,00		879,00		879,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Э9013: 17	247-204-0614 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"**	шт.	2	928,00		1856,00		1856,00		1856,00
18	Э9013: 18	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17**	шт.	2	6497,00		12994,00		12994,00		12994,00
19	Э9013: 19	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	шт.	6	15674,00	3957,00	94044,00	23742,00	24132,00		94044,00
						7695,00	1292,00	46170,00	7752,00			
20	Э9013: 20	247-103-0807 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67**	шт.	6	42704,00		256224,00		256224,00		256224,00
21	Э9013: 21	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции**	шт.	4	3014,00		12056,00		12056,00		12056,00
22	Э9013: 22	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	6	11042,00		66252,00		66252,00		66252,00
23	Э9013: 25	252-207-1201 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа Al 50 соединительный**	шт.	8	2399,00		19192,00		19192,00		19192,00
24	Э9013: 26, 32	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	14	3467,00		48538,00		48538,00		48538,00
25	Э9013: 27	243-145-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение 2,5 мм2**	км	0,011	33641,00		370,00		370,00		370,00
26	Э9013: 28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003	345774,00		1037,00		1037,00		1037,00
27	Э9013: 29	217-304-0906 *РСНБ РК 2022*	**Электрод угольный диаметром 13 мм**	м	0,018	1410,00		25,00		25,00		25,00
			ИТОГО по акту					1507288,00	96456,00	1247385,00	0,00	1507288,00
								163447,00	30866,00	0,00	0,00	
			Временные здания и сооружения			2,40%		36175				
			Итого с временными									1543463
			Зимние удорожания			0,6 %		9261				
			Итого с зимними удорожаниями									1552724
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31054				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1583778
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,69			0,69						1100000
			НДС			12 %		132000				
			Итого с НДС									1232000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АстанаЛюксСтрой»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жалимбетов Д.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Ждановского сельского округа Костанайского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибраев М.О
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шмагыс-1987" Мейнроеков С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, ...)

ТОО "Ai-Sultan Company" Алматов Е.А