Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» июля 2024 года

Заказчик Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», БИН 970740000838, телефон +7 (717) 269-3824, Z00T2D0, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «11»" июля 2024 года, ТОО «Промстрой-Энерго», директор Сиргебаева Шара Бейсембекқызы, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «11» июля 2024 года, ТОО «СИТ-Строй», эксперт Кадыралиев Жанатбек Кожахметович аттестат № KZ77VJE00059242 от 09.11.2020 года, Кадыралиев Сабит Кожахметович аттестат № KZ43VJE00065674 от 21.05.2021 года

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «11» июля 2024 года, года ТОО «СИТ-Строй», ГСЛ № 16019870 от 28.12.2016 года, Ирышков Игорь Александрович, БИН 050540003427, 8 701 387 22 54

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Кульсары» - ПС 220 кВ «Тенгиз» новое строительство, II (нормального) уровня ответственности, относящегося к технически сложным объектам.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Атырауская область, Жылыойский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____2024 года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Постановление Акима Жылыойского района г. Кульсары, Атырауской области № 16 от «17» января 2020 г.; Постановление Акима Жылыойского района г. Кульсары, Атырауской области №20 от «14» января 2021г.; Постановление Акима Жылыойского района г. Кульсары, Атырауской области №21 от «14» января 2021г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые, акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ50REA00307653 от 25.11.2022г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «СИТ-Строй», рабочий проект № 21/302471/2019/1-26.08.2019.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC». утвержденного приказом № 228 от 31.10.2022г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2021 года;
месяц, год

окончание работ: июль 2024 года.
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 7 месяц:
фактически 34 месяц:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. измере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз	**км.**	**98,185**	**98,185**	**98,185**	**98,185**
в том числе:					
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3	шт.	21	21	21	21
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т	шт.	1	1	1	1
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+10	шт.	3	3	3	3
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+10	шт.	3	3	3	3
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1т-11.5	шт.	4	4	4	4
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-6.8	шт.	9	9	9	9
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1	шт.	7	7	7	7
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1т	шт.	4	4	4	4
Промежуточная металлическая переходная ПП220-1/38	шт.	2	2	2	2
Промежуточных железобетонных опор типа 1,2ПБ220-1	шт.	494	494	494	494
Всего		**548**	**548**	**548**	**548**

Фундаменты	шт.	216	216	216	216
Переезды через соровые участки	м	4 451	4 451	4 451	4 451
Провод сталеалюминевый АСК 300/39	км	309,33	309,33	309,33	309,33
Переустройство ВЛ 220 кВ Л-2025	км	0,738	0,738	0,738	0,738
Переустройство ВЛ 220 кВ Л-2035	км	0,462	0,462	0,462	0,462
Оптоволоконный кабель встроенный в грозотрос,	км	154,21	154,21	154,21	154,21
Трос стальной	км	2,33	2,33	2,33	2,33

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Без выпуска продукции;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	0	0
В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз» № 21/302471/2019/1-26.08.2019. Паспорт рабочего проекта (ПП-1-2). Пояснительная записка (ПЗ-1-3). Проект организации строительства (ПОС-1-4). Охрана окружающей среды (ООС-1-5). Сметная документация на строительно-монтажные работы (СМ-7-1). Электротехнические решения (ЭТР-4-1). Средства связи (СС-4-2). Архитектурно-строительные решения (АС-4-3). Сооружения транспорта (ТР-4-4).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **5 475 282,404** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **4 575 335,258** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **619,470** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **5 785 661,31316** тыс. тенге без учета НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 354 331,71734** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **619,47000** тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,28% и фактически применено 70,36% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания Не применимо;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ ПС 220 кВ «Кульсары» - ПС 220 кВ «Тенгиз» в Атырауской области» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «СИТ-Строй» Акпанов Еркебулан Нариманович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Кадыралиев Жанатбек Кожахметович аттестат эксперта № KZ77VJE00059242 от 09.11.2020 года по специализации: по объектам первого уровня ответственности- в части несущих и ограждающих конструкций, Кадыралиев Сабит Кожахметович аттестат эксперта № KZ43VJE00065674 от 21.05.2021 года по специализации: по объектам первого уровня ответственности- в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СИТ-Строй»Акпанов Еркебулан Нариманович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **организация**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сиргебаева Шара Бейсембеккызы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередачи)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 220 кВ	км	98,185
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	54
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	494
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые, в том числе:	км	309,33
	АСК300/39	км	309,33
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	

13	Контуры заземления	шт	548
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Ирышков Игорь Александрович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)