Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» июля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Промстрой-Энерго», Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

наименование организации, фактический адрес

в лице Сиргебаевой Шары Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз», Атырауская область, Жылыойский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», в лице Управляющего директора по эксплуатации и капитальному строительству Атакулова Ермаханбета Тиллабековича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Товарищество с ограниченной ответственностью «СИТ-Строй», №21/302471/2019/1-26.08.2019 (корректировка)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Акционерным обществом «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», приказ АО «KEGOC» №228 от 31.10.2022 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. измере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз	**км.**	**98,185**	**98,185**	**98,185**	**98,185**
в том числе:					
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3	шт.	21	21	21	21
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т	шт.	1	1	1	1
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3+10	шт.	3	3	3	3
Анкерно-угловых металлических опор типа 1У220-3т+10	шт.	3	3	3	3
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1т-11.5	шт.	4	4	4	4
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1-6.8	шт.	9	9	9	9
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1	шт.	7	7	7	7
Промежуточных металлических опор типа 2П220-1т	шт.	4	4	4	4
Промежуточная металлическая переходная ПП220-1/38	шт.	2	2	2	2
Промежуточных железобетонных опор типа 1,2ПБ220-1	шт.	494	494	494	494
Всего		**548**	**548**	**548**	**548**
Фундаменты	шт.	216	216	216	216

Переезды через соровые участки	м	4 451	4 451	4 451	4 451
Провод сталеалюминевый АСК 300/39	км	309,33	309,33	309,33	309,33
Переустройство ВЛ 220 кВ Л-2025	км	0,738	0,738	0,738	0,738
Переустройство ВЛ 220 кВ Л-2035	км	0,462	0,462	0,462	0,462
Оптоволоконный кабель встроенный в грозотрос,	км	154,21	154,21	154,21	154,21
Трос стальной	км	2,33	2,33	2,33	2,33

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	0	0
Число этажей	этаж	0	0
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	0	0
В том числе подземной части	м^3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	0	0	0	0	0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз» № 21/302471/2019/1-26.08.2019. Паспорт рабочего проекта (ПП-1-2). Пояснительная записка (ПЗ-1-3). Проект организации строительства (ПОС-1-4). Охрана окружающей среды (ООС-1-5). Сметная документация на строительно-монтажные работы (СМ-7-1). Электротехнические решения (ЭТР-4-1). Средства связи (СС-4-2). Архитектурно-строительные решения (АС-4-3). Сооружения транспорта (ТР-4-4).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021 г.;
месяц, год

окончание работ июль 2024 г.;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, 7 (семь) месяц:

фактически 34 (тридцать четыре) месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,28% и фактически применено 70,36% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары – ПС 220 кВ Тенгиз» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сиргебаева Шара Бейсембекқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)