Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: + 7 (717) 269 38 24

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating PK.Company)"KEGOC""Западные межсистемные электрические сети", E02E5D9, Республика Казахстан, город Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, дом 110А.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "ПС 220 кВ Кульсары- ПС 220кВ Тенгиз"

(наименование, адрес)

Объект : Одноцепная ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары- ПС 220кВ Тенгиз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 553462/2021/1/01-25-Д-284 от 09.04.2021г.

Акт выполненных работ № 000 000 000 03

за март 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2 Архитектурно-строительные решения										
1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		2016,7869	221,33	221,33	446375,00	446375,00		77102,00	565345,00	
				м³ грунта		0,00	53,10	0,00	107091,00		41868,00		
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		106,1467	4490,26	0,00	476626,00	0,00		343171,00	885381,00	
				м³ грунта		4490,26	0,00	476626,00	0,00		65584,00		
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		29,28	260,39	260,39	7624,00	7624,00		1317,00	9656,00	
				м³ грунта		0,00	62,47	0,00	1829,00		715,00		
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		29,28	212,00		6207,00				6704,00	
				т·км							497,00		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1988,9709	54,21	54,21	107822,00	107822,00		22933,00	141217,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	31863,00		10462,00		
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1988,9709	26,77	26,77	53245,00	53245,00		11337,00	69753,00	
				м³ грунта		0,00	7,91	0,00	15733,00		5171,00		
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		104,6827	1291,20	0,00	135166,00	0,00		97319,00	251084,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	135166,00	0,00		18599,00		

8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2093,6536	241,97	116,12	506601,00	243115,00		268344,00	836938,00	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	263486,00	109205,00		61993,00		
9	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		28,5	3088,28	239,25	88016,00	6819,00	69988,00	12497,00	108554,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	11210,00	2085,00		8041,00		
10	55	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		5,7	13209,07		75292,00		75292,00		81315,00	Казахстан
				м³							6023,00		
11	56	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		6,8	15653,10	7919,67	106441,00	53854,00	379,00	54759,00	174096,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	52208,00	16241,00		12896,00		
12	57	225-204-0207 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,8-4		4	433723,00		1734892,00		1734892,00		1873683,00	Казахстан
				шт.							138791,00		
13	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		76,4	1201,97	28,12	91831,00	2148,00	57986,00	29759,00	131317,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	31696,00	303,00		9727,00		
14	76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1833,79	241,97	116,12	443722,00	212939,00		235037,00	733058,00	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	230782,00	95650,00		54299,00		
15	77	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка		32,725	27866,75	16105,51	911939,00	527053,00		460544,00	1482282,00	
				м³		11761,24	5830,20	384887,00	190793,00		109799,00		
16	78	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36		32,725	10032,03	5797,98	328298,00	189739,00		165796,00	533622,00	
				м³		4234,05	2098,87	138559,00	68686,00		39528,00		
17	79	225-204-1505 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 6		238	118713,00		28253694,00		28253694,00		30513990,00	Казахстан
				шт.							2260296,00		
18	80	252-207-2032 РСНБ РК 2022	Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		238	18563,00		4417994,00		4417994,00		4771434,00	Казахстан
				шт.							353440,00		
19	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2099,17	1201,97	28,12	2523139,00	59029,00	1593228,00	817669,00	3608074,00	

				м² поверхности		414,87	3,97	870883,00	8334,00		267266,00		
20	97	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		45,6	3088,28	239,25	140826,00	10910,00	111980,00	19995,00	173687,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	17935,00	3336,00		12866,00		
21	98	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		9,12	13209,07		120467,00		120467,00		130104,00	Казахстан
				м³							9637,00		
22	99	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		10,96	15653,10	7919,67	171558,00	86800,00	612,00	88258,00	280601,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	84147,00	26176,00		20785,00		
23	100	225-204-0222 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х3,5-А		4	851943,00		3407772,00		3407772,00		3680394,00	Казахстан
				шт.							272622,00		
24	101	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		103,12	1201,97	28,12	123947,00	2899,00	78266,00	40167,00	177243,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	42781,00	409,00		13129,00		
25	107	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		54	3088,28	239,25	166767,00	12920,00	132608,00	23678,00	205681,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	21239,00	3951,00		15236,00		
26	108	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		10,8	13209,07		142658,00		142658,00		154071,00	Казахстан
				м³							11413,00		
27	109	1133-0107-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка		11,52	14364,36	6212,03	165477,00	71563,00		98634,00	285240,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		8152,33	2550,15	93915,00	29378,00		21129,00		
28	110	225-204-0203 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х2,2-2		12	272488,00		3269856,00		3269856,00		3531444,00	Казахстан
				шт.							261588,00		
29	111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		146,52	1201,97	28,12	176113,00	4120,00	111206,00	57072,00	251840,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	60787,00	582,00		18655,00		
			ИТОГО по акту					48600365,00	2098974,00	43578878,00	2925388,00	55647808,00	
								2916307,00	711645,00	0,00	4122055,00		
			Локальная смета 7-1-1 Сооружения транспорта										
			Раздел 1: ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ СОРОВЫЕ УЧАСТКИ										

1	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		6013,259	139,64	139,64	839691,00	839691,00		175768,00	1096698,00	
				м³ грунта		0,00	40,60	0,00	244138,00		81239,00		
2	2	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³		6013,259	4561,70		27430684,00		27430684,00		29625163,00	
				м³							2194479,00		
3	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		6013,259	149,54	149,54	899223,00	899223,00		189899,00	1176254,00	
				м³ уплотненного грунта		0,00	43,86	0,00	263742,00		87132,00		
			Итого по разделу 1: ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ СОРОВЫЕ УЧАСТКИ					29169598,00	1738914,00	27430684,00	365667,00	31898115,00	
								0,00	507880,00	0,00	2362850,00		
			ИТОГО по акту					29169598,00	1738914,00	27430684,00	365667,00	31898115,00	
								0,00	507880,00	0,00	2362850,00		
			В том числе :										
			СМР									87 545 923,00	
			Затраты навременные здания и сооружения-1,1%									963 005	
			итого по главе 8									963 005	
			итого СМР с временными									88 508 928	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,37%									327 483,03	
			Средства, связанные с командированием работников									747 984,60	
			Итого по главе 9									1 075 467,63	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2022 г.									89 584 395,79	
			НДС (12%)									10 750 127,49	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС									100 334 523,28	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО) Ермектаев С.С

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Sit-Stroy"

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Sit-Stroy"

(подпись) (ФИО) Бисенулы Н.

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО) Амангулов Е.Т.

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО) Черноходаев К.П.

Дата подписания 10.03.2023г.

Абдыкалык Н

Кубейсинова

Джадаев

Тамирханов