Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z01F2E8, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: + 7 (717) 269 38 24
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Западные межсистемные электрические сети" , E02E5D9, Республика Казахстан, город Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, дом 110А.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "ПС 220 кВ Кульсары- ПС 220кВ Тенгиз"

(наименование, адрес)

Объект: Одноцепная ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары- ПС 220кВ Тенгиз

(наименование)

Договор подряда (контракт) №553462/2021/1 от 09.04.2021г.

Акт выполненных работ №00000000050

за декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Электротехнические решения										
			Раздел 1: Строительство ВЛ-220кВ Кульсары-Тенгиз.										
1	1	1133-0104-0102 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка		33,246	86567,87	42196,72	2878035,70	1402871,91		1559000,18	4791999,07	
				т		44371,15	14244,93	1475163,07	473586,62		354963,19		
2	2	1133-0104-0103 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка		36,687	117716,34	53529,67	4318659,55	1963843,14		2428132,13	7286534,81	
				т		64186,67	18544,69	2354816,41	680349,29		539743,13		
3	4	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		111,906	82767,07	37568,10	9262131,88	4204095,80		5174979,01	15592079,11	
				т		45198,97	12606,00	5058036,09	1410686,98		1154968,22		
4	5	252-301-0417 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У220-3, с распорками		10	8933495,00		89334950,00		89334950,00		96481746,19	
				шт.							7146796,19		
5	6	252-301-0422 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У220-3Т, с распорками		1	9614348,00		9614348,00		9614348,00		10383496,00	
				шт.							769148,00		
6	7	252-301-0420 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 1У220-3+10		1	13964836,00		13964836,00		13964836,00		15082023,00	
				шт.							1117187,00		
7	10	252-301-0447 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 2П220-1-6,8		9	3838935,00		34550415,00		34550415,00		37314448,00	
				шт.							2764033,00		
8	11	252-301-0446 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 2П220-1		7	4726173,00		33083211,00		33083211,00		35729868,00	
				шт.							2646657,00		
9	12	252-301-0449 РСНБ РК 2022	Опора металлическая из марки стали С235 для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа 2П220-1т		1	4917610,00		4917610,00		4917610,00		5311018,75	
				шт.							393408,75		
10	13	С ССЦ общая часть т.7 п.10	Доплата на горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм		181,839	127444,00		23174289,44		23174289,44		25028232,81	
				т							1853943,37		
11	15	1133-0103-0102 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м³. Установка в пробуренный котлован		915	30641,57	14668,48	28037037,00	13421659,00	2570976,00	13115756,00	44445018,00	
				м³		13163,28	4754,42	12044401,00	4350294,00		3292225,00		
12	16	225-204-0427 РСНБ РК 2022	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.3(7)		366	1029648,00		376851168,00		376851168,00		406999261,00	
				шт.							30148093,00		
13	17	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		6,222	68826,00		428235,00		428235,00		462494,00	
				м³							34259,00		
14	18	252-301-1111 РСНБ РК 2022	Металлический элемент к опоре ПБ 220-1 без лестниц		366	581945,00		212991870,00		212991870,00		230031220,00	
				шт.							17039350,00		
15	19	С ССЦ общая часть т.7 п.10	Доплата на горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм		96,0018	127444,00		12234853,69		12234853,69		13213641,62	
				т							978787,93		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ-220кВ Кульсары-Тенгиз.									**948 153 080,36**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения работы

1	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		19779,59	221,33	221,33	4377816,99	4377816,27		756173,85	5544615,12	
				м³ грунта		0,00	53,10	0,00	1050296,08		410624,28		
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		1041,03	4490,26	0,00	4674495,07	0,00		3365639,68	8683345,67	
				м³ грунта		4490,26	0,00	4674495,07	0,00		643210,92		
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		273,32	260,39	260,39	71169,77	71169,77		12293,88	90140,97	
				м³ грунта		0,00	62,47	0,00	17074,01		6677,32		
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		546,64	212,00		115887,85				125158,68	
				т·км							9270,83		
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20547,3	54,21	54,21	1113869,03	1113869,03		236910,04	1458857,54	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	329167,90		108078,47		
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		20547,3	26,77	26,77	550051,06	550051,81		117119,89	720593,62	
				м³ грунта		0,00	7,91	0,00	162529,49		53422,67		
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1027,365	1291,20	0,00	1326533,80	0,00		955100,08	2464165,68	
				м³ грунта		1291,20	0,00	1326533,80	0,00		182531,80		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19519,9347	241,97	116,12	4723238,90	2266655,03		2501870,19	7803094,26	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	2456583,88	1018160,08		577985,17		
9	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		35	3088,28	239,25	108090,00	8374,00	85950,00	15347,00	133312,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	13766,00	2561,00		9875,00		
10	15	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		7	13209,07		92463,00		92463,00		99860,00	
				м³							7397,00		
11	16	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		8,08	15653,10	7919,67	126477,00	63991,00	451,00	65066,00	206866,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	62035,00	19298,00		15323,00		
12	17	225-204-0208 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,5-4		4	517946,00		2071784,00		2071784,00		2237527,00	
				шт.							165743,00		
13	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		90,08	1201,97	28,12	108273,00	2533,00	68369,00	35088,00	154830,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	37371,00	358,00		11469,00		
14	19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		22,1	3088,28	239,25	68251,00	5287,67	54271,33	9690,67	84177,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	8692,33	1617,00		6235,33		
15	20	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4,42	13209,07		58384,00		58384,00		63054,67	
				м³							4670,67		
16	21	1133-0107-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 4 т. Установка		5,96	5809,16	2712,20	34622,67	16165,00	499,00	18918,00	57824,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		3013,26	954,45	17959,00	5688,67		4283,33		
17	22	225-204-0205 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,1-4		4	372679,00		1490716,00		1490716,00		1609973,33	
				шт.							119257,33		
18	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		63,7	1201,97	28,12	76565,33	1791,33	48347,00	24812,33	109487,99	
				м² поверхности		414,87	3,97	26427,33	253,00		8110,33		
19	24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		180	3088,28	239,25	555890,00	43065,00	442028,00	78928,00	685603,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	70798,00	13169,00		50785,00		
20	25	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		36	13209,07		475527,00		475527,00		513569,00	
				м³							38042,00		
21	26	1133-0107-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка		38,4	14364,36	6212,03	551591,00	238542,00		328780,00	950801,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ сборных железобетонных конструкций		8152,33	2550,15	313049,00	97926,00		70430,00		
22	27	225-204-0203 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х2,2-2		40	272488,00		10899520,00		10899520,00		11771482,00	
				шт.							871962,00		
23	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		488,4	1201,97	28,12	587042,00	13734,00	370686,00	190242,00	839467,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	202623,00	1939,00		62183,00		
24	29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		22,1	3088,28	239,25	68251,00	5287,50	54271,00	9690,50	84177,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	8692,50	1617,00		6235,50		
25	30	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4,42	13209,07		58384,00		58384,00		63054,50	
				м³							4670,50		
26	31	1133-0107-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 4 т. Установка		5,96	5809,16	2712,20	34622,50	16164,50	499,00	18918,00	57824,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		3013,26	954,45	17959,00	5688,50		4283,50		
27	32	225-204-0204 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,1-2		4	364681,00		1458724,00		1458724,00		1575422,00	
				шт.							116698,00		
28	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		63,7	1201,97	28,12	76565,50	1791,50	48347,00	24812,50	109488,50	
				м² поверхности		414,87	3,97	26427,00	253,00		8110,50		
29	34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		212,45	3088,28	239,25	656105,00	50829,00	521716,00	93157,00	809203,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	83561,00	15543,00		59941,00		
30	35	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		42,49	13209,07		561253,00		561253,00		606153,00	
				м³							44900,00		
31	36	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		52,08	15653,10	7919,67	815213,00	412456,00	2906,00	419387,00	1333368,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	399851,00	124383,00		98768,00		
32	37	225-204-0213 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х3,0-А		28	571392,00		15998976,00		15998976,00		17278894,00	
				шт.							1279918,00		
33	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		585,9	1201,97	28,12	704234,00	16475,00	444686,00	228220,00	1007051,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	243072,00	2326,00		74597,00		
34	39	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		198,9	3088,28	239,25	614259,00	47587,00	488441,00	87216,00	757593,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	78231,00	14552,00		56118,00		
35	40	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		39,78	13209,07		525457,00		525457,00		567494,00	
				м³							42037,00		
36	41	1133-0107-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 4 т. Установка		53,64	5809,16	2712,20	311603,00	145483,00	4490,00	170262,00	520414,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		3013,26	954,45	161631,00	51197,00		38549,00		
37	42	225-204-0205 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,1-4		36	372679,00		13416444,00		13416444,00		14489760,00	
				шт.							1073316,00		
38	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		573,3	1201,97	28,12	689089,00	16121,00	435123,00	223312,00	985394,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	237845,00	2276,00		72993,00		
39	44	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		91,2	3088,28	239,25	281651,00	21819,00	223961,00	39990,00	347372,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	35871,00	6672,00		25731,00		
40	45	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		18,24	13209,07		240933,00		240933,00		260208,00	
				м³							19275,00		
41	46	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		21,92	15653,10	7919,67	343116,00	173599,00	1223,00	176516,00	561203,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	168294,00	52352,00		41571,00		
42	47	225-204-0222 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2,7х3,5-А		8	851943,00		6815544,00		6815544,00		7360788,00	
				шт.							545244,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		218,08	1201,97	28,12	262126,00	6133,00	165518,00	84947,00	374839,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	90475,00	866,00		27766,00		
44	49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		162	3088,28	239,25	500301,00	38759,00	397825,00	71035,00	617043,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	63718,00	11852,00		45707,00		
45	50	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм		32,4	13209,07		427974,00		427974,00		462212,00	
				м³							34238,00		
46	51	1133-0107-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка		34,56	14364,36	6212,03	496432,00	214688,00		295902,00	855721,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		8152,33	2550,15	281745,00	88133,00		63387,00		
47	52	225-204-0203 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х2,2-2		36	272488,00		9809568,00		9809568,00		10594333,00	
				шт.							784765,00		
48	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		415,08	1201,97	28,12	498914,00	11672,00	315037,00	161682,00	713444,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	172204,00	1648,00		52848,00		
49	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		85,5	3088,28	239,25	264048,00	20455,50	209963,25	37491,00	325662,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	33628,50	6255,00		24123,00		
50	55	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм		17,1	13209,07		225875,25		225875,25		243945,00	
				м³							18069,75		
51	56	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		20,4	15653,10	7919,67	319323,00	161561,25	1138,50	164276,25	522287,25	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	156624,00	48721,50		38688,00		
52	57	225-204-0207 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,8-4		12	433723,00		5204676,00		5204676,00		5621049,75	
				шт.							416373,75		
53	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		229,2	1201,97	28,12	275491,50	6444,75	173958,00	89277,75	393951,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	95088,00	909,75		29181,75		
54	59	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		18	3088,28	239,25	55589,00	4307,00	44203,00	7893,00	68561,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	7080,00	1317,00		5079,00		
55	60	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм		3,6	13209,07		47553,00		47553,00		51357,00	
				м³							3804,00		
56	61	1133-0107-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 6 т. Установка		3,84	15653,10	7919,67	60108,00	30411,00	214,00	30923,00	98313,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		7677,63	2388,31	29482,00	9171,00		7282,00		
57	62	225-204-0207 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф2х2,8-4		4	433723,00		1734892,00		1734892,00		1873683,00	
				шт.							138791,00		
58	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		48,84	1201,97	28,12	58704,00	1373,00	37069,00	19024,00	83946,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	20262,00	194,00		6218,00		
59	69	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1869,02	77,35	77,35	144569,00	144569,00		30745,00	189332,00	
				м³ грунта		0,00	22,85	0,00	42707,00		14018,00		
60	70	1133-0101-0304 РСНБ РК 2022	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2		366	10282,98	7818,85	3763571,00	2861699,00		1785630,00	5993137,00	
				котлован		2464,13	3634,33	901872,00	1330165,00		443936,00		
61	71	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		5424,0688	221,33	221,33	1200509,00	1200509,00		207362,00	1520475,00	
				м³ грунта		0,00	53,10	0,00	288018,00		112604,00		
62	72	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		167,75464	4490,26	0,00	753262,00	0,00		542349,00	1399260,00	
				м³ грунта		4490,26	0,00	753262,00	0,00		103649,00		
63	73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4312,4206	54,21	54,21	233776,00	233776,00		49722,00	306181,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	69085,00		22683,00		
64	74	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		4312,4206	26,77	26,77	115443,00	115443,00		24581,00	151236,00	
				м³ грунта		0,00	7,91	0,00	34111,00		11212,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1078,105	1291,20	0,00	1392049,00	0,00		1002271,00	2585867,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	1392049,00	0,00		191547,00		
66	76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5778,75	241,97	116,12	1398283,91	671028,34		740662,20	2310054,66	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	727255,57	301419,53		171108,55		
67	77	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка		103,125	27866,75	16105,51	2873758,60	1660881,08		1451293,27	4671056,17	
				м³		11761,24	5830,20	1212877,53	601239,63		346004,30		
68	78	1133-0101-0114 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м³. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36		103,125	10032,03	5797,98	1034552,88	597916,25		522466,09	1681580,46	
				м³		4234,05	2098,87	436636,64	216445,60		124561,49		
69	79	225-204-1505 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 6		750	118713,00		89034750,00		89034750,00		96157530,36	
				шт.							7122780,36		
70	80	252-207-2032 РСНБ РК 2022	Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012		750	18563,00		13922250,00		13922250,00		15036030,36	
				шт.							1113780,36		
71	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		6615,03	1201,97	28,12	7951067,63	186014,42	5020675,84	2576686,35	11369979,64	
				м² поверхности		414,87	3,97	2744377,38	26261,39		842225,66		
72	92	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		36	3088,28	239,25	111178,00	8613,00	88406,00	15786,00	137121,00	
				м² покрытия		393,32	73,16	14160,00	2634,00		10157,00		
73	93	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		7,2	13209,07		95105,00		95105,00		102713,00	
				м³							7608,00		
74	94	1133-0107-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка		7,68	14364,36	6212,03	110318,00	47708,00		65756,00	190160,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		8152,33	2550,15	62610,00	19585,00		14086,00		
75	95	225-204-0203 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х2,2-2		8	272488,00		2179904,00		2179904,00		2354296,00	
				шт.							174392,00		
76	96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		97,68	1201,97	28,12	117408,00	2747,00	74137,00	38048,00	167893,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	40525,00	388,00		12437,00		
77	107	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		72	3088,28	239,25	222356,00	17225,72	176810,86	31571,43	274241,72	
				м² покрытия		393,32	73,16	28318,86	5267,43		20314,29		
78	108	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		14,4	13209,07		190210,86		190210,86		205428,00	
				м³							15217,14		
79	109	1133-0107-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 3 т. Установка		15,36	14364,36	6212,03	220636,57	95416,58		131512,00	380320,57	
				м³ сборных железобетонных конструкций		8152,33	2550,15	125220,00	39170,29		28172,00		
80	110	225-204-0203 РСНБ РК 2022	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки Ф1,5х2,2-2		16	272488,00		4359808,00		4359808,00		4708592,57	
				шт.							348784,57		
81	111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		195,36	1201,97	28,12	234817,14	5493,14	148274,29	76096,57	335786,85	
				м² поверхности		414,87	3,97	81049,14	775,43		24873,14		
			ИТОГО по акту									270 311 285,89	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 Сооружения транспорта работы										
			Раздел 1: ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ СОРОВЫЕ УЧАСТКИ										
1	1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		3532,33	139,64	139,64	493254,61	493254,61		103250,15	644226,63	
				м³ грунта		0,00	40,60	0,00	143412,71		47721,87		
2	2	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³		3532,33	4561,70		16113429,88		16113429,88		17402518,35	
				м³							1289088,47		
3	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		3532,33	149,54	149,54	528224,76	528224,75		111551,02	690959,26	
				м³ уплотненного грунта		0,00	43,86	0,00	154928,10		51183,48		
4	4	1127-0801-0301 РСНБ РК 2022	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)		5298,48	382,38	9,31	2026032,89	49328,95	54521,37	2094595,09	4450299,41	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		362,78	3,26	1922182,57	17273,13		329671,43		
5	5	СТОО "AsiaGeoCentre"	Георешетка гексагональная Tensar Triax 170		5941,17	1090,12		6476588,28		6476588,28		6994717,78	
				м²							518129,50		
6	6	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		2502,06	457,58	379,37	1144892,48	949206,39		543822,69	1823801,40	
				м² покрытия		78,21	123,04	195686,09	307853,44		135086,23		
7	7	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803		2502,06	463,34	463,34	1159304,34	1159304,34		406684,94	1691267,54	
				м² покрытия		0,00	150,50	0,00	376559,98		125278,26		
8	8	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1000,82	13013,23		13023900,81		13023900,81		14065814,41	
				м³							1041913,60		
9	9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		30,02	80,00		2401,65		2401,65		2593,92	
				м³							192,27		
			Итого по разделу 1: ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ СОРОВЫЕ УЧАСТКИ									47 766 198,70	
			ИТОГО по АКТАМ :									1 266 230 564,95	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,1%		13 928 536,21					
			Итого с временными									1 280 159 101,16	
			Зимние удорожания			0,37%		4 736 588,67					
			Итого с зимними удорожаниями									1 284 895 689,84	
			командировочные расходы					1 941 942,00					
			Итого:									1 286 837 631,84	
			НДС			12%		154 420 515,82					
			Итого с НДС									1 441 258 147,66	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО) Ермекбаев С.С.

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Sit-Stroy"

(подпись) (ФИО) Кадыгалиев М.С.

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Sit-Stroy"

(подпись) (ФИО) Бисекулов М.

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИО) Чернолев А.П.

Дата подписания 28.12.2022

Абдыкалык

Болат Н.Б. Бекмамбетов М. Кубат Кубатбеков. Тайфханов