Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, Республика Казахстан, г.Астана, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: + 7 (717) 269 38 24**

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Западные межсистемные электрические сети", E02E5D9, Республика Казахстан, город Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, дом 110А.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ "ПС 220 кВ Кульсары- ПС 220кВ Тенгиз" в Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноцепная ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Кульсары- ПС 220кВ Тенгиз**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 553462/2021/1/01-25-Д-284 от 09.04.2021г.**

Акт выполненных работ № 000 000 000 02

за март (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1 -1 Демонтажные работы										
			Раздел 1: Замена грозозащитного троса на оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос на участке ВЛ-220кВ (Л-2065) от ПС-220кВ Тенгиз до опоры №139.										
1	2	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка		27,6674	917,00		25371,00				27401,00	
				т							2030,00		
2	3	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка		27,6674	917,00		25371,00				27401,00	
				т							2030,00		
3	4	412-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км\ 308 км		8521,5543	17,00		144866,00				156455,00	
				т·км							11589,00		
			Итого по разделу 1: Замена грозозащитного троса на оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос на участке ВЛ-220кВ (Л-2065) от ПС-22					195608,00	0,00	0,00	0,00	211257,00	
								0,00	0,00	0,00	15649,00		
			Раздел 2: Обустройство точки врезки проектируемой ВЛ-220кВ ПС-220кВ Кульсары- ПС-220кВ Тенгиз в существующую ВЛ-220кВ (Л-2065).										
4	11	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		13,524	724,00		9791,00				10574,00	
				т							783,00		
5	12	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		13,524	724,00		9791,00				10574,00	
				т							783,00		
6	13	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка		1,316	917,00		1207,00				1304,00	
				т							97,00		
7	14	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка		1,316	917,00		1207,00				1304,00	
				т							97,00		
8	15	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км\ 71 км		960,204	19,00		18244,00				19704,00	
				т·км							1460,00		
9	16	412-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км\ 308 км		405,328	17,00		6891,00				7442,00	
				т·км							551,00		
10	23	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка		0,64	51964,34	25612,09	33257,00	16391,00	1297,00	19092,00	56537,00	
				м³		24326,05	11187,94	15569,00	7160,00		4188,00		
11	24	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка		0,76	170,00		129,00				139,00	
				т							10,00		

12	25	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км\ 71 км		53,96	19,00		1025,00				1107,00	
				т·км							82,00		
			Итого по разделу 2: Обустройство точки врезки проектируемой ВЛ-220кВ ПС-220кВ Кульсары- ПС-220кВ Тенгиз в существующую ВЛ-220кВ (Л-206					81542,00	16391,00	1297,00	19092,00	108685,00	
								15569,00	7160,00	0,00	8051,00		
			Раздел 3: Демонтаж переустраиваемого участка существующей ВЛ-220кВ (Л-2035).										
13	26	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		14,511	53417,05	26297,67	775135,00	381606,00		417262,00	1287789,00	
				т		27119,38	8824,20	393529,00	128048,00		95392,00		
14	27	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³		33,92	162,69	154,10	5518,00	5227,00		1113,00	7162,00	
				м³ грунта		8,59	36,97	291,00	1254,00		531,00		
15	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,48	2967,81	0,00	25167,00	0,00		18120,00	46750,00	
				м³ грунта		2967,81	0,00	25167,00	0,00		3463,00		
16	29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		44,4	54,21	54,21	2407,00	2407,00		512,00	3153,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	711,00		234,00		
17	30	1133-0103-0101 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м³. Установка в пробуренный котлован		5	24061,28	13295,15	120306,00	66476,00		59944,00	194670,00	
				м³		10766,13	4219,84	53831,00	21099,00		14420,00		
18	31	1133-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м³. Установка		0,034	12970,25	6980,05	441,00	237,00		227,00	721,00	
				м³		5990,20	2360,97	204,00	80,00		53,00		
19	32	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка		1,316	123943,14	81179,55	163109,00	106832,00		65358,00	246744,00	
				т		42763,59	19316,46	56277,00	25420,00		18277,00		
20	33	1133-0105-0203 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,43	428928,00	235943,88	184439,00	101456,00		85203,00	291213,00	
				км линии		19298,12	54697,59	82983,00	23520,00		21571,00		
21	34	1133-0105-0303 РСНБ РК 2022	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска двух тросов. Длина анкерного пролета до 1 км		0,43	86044,71	24247,09	36999,00	10427,00		23476,00	65313,00	
				км линии		61797,62	6445,74	26573,00	2772,00		4838,00		
22	35	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		13,524	724,00		9791,00				10574,00	
				т							783,00		
23	36	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		13,524	724,00		9791,00				10574,00	
				т							783,00		
24	37	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка		18,9635	917,00		17390,00				18781,00	
				т							1391,00		
25	38	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка		17,8205	917,00		16341,00				17648,00	
				т							1307,00		
26	39	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км\ 71 км		960,204	19,00		18244,00				19704,00	
				т·км							1460,00		
27	40	412-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км\ 308 км		5488,714	17,00		93308,00				100773,00	
				т·км							7465,00		
28	41	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³		717,32	199,74	188,66	143277,00	135330,00		30371,00	187542,00	
				м³ грунта		11,08	47,73	7948,00	34238,00		13894,00		
29	42	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		179,33	4490,26	0,00	805238,00	0,00		579772,00	1495811,00	
				м³ грунта		4490,26	0,00	805238,00	0,00		110801,00		
30	43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		869,7505	54,21	54,21	47149,00	47149,00		10028,00	61752,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	13933,00		4575,00		
31	44	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		26,8995	26,77	26,77	720,00	720,00		153,00	943,00	
				м³ грунта		0,00	7,91	0,00	213,00		70,00		
32	45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		26,8995	1291,20	0,00	34733,00	0,00		25007,00	64519,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	34733,00	0,00		4779,00		
33	46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		869,7505	241,97	116,12	210454,00	100995,00		111476,00	347683,00	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	109458,00	45366,00		25753,00		

34	47	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка		18,4	51964,34	25612,09	956144,00	471262,00	37282,00	548904,00	1625452,00	
				м³		24326,05	11187,94	447599,00	205858,00		120404,00		
35	48	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка		45,96	170,00		7813,00				8438,00	
				т							625,00		
36	49	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км\ 71 км		3263,16	19,00		62000,00				66960,00	
				т·км							4960,00		
			Итого по разделу 3: Демонтаж переустраиваемого участка существующей ВЛ-220кВ (Л-2035).					3745914,00	1430124,00	37282,00	1976926,00	6180669,00	
								2043831,00	502512,00	0,00	457829,00		
			Раздел 4: Демонтаж переустраиваемого участка существующей ВЛ-220кВ (Л-2025).										
37	50	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка		18,928	53417,05	26297,67	1011078,00	497762,00		544272,00	1679778,00	
				т		27119,38	8824,20	513316,00	167024,00		124428,00		
38	51	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³		33,92	162,69	154,10	5518,00	5227,00		1113,00	7162,00	
				м³ грунта		8,59	36,97	291,00	1254,00		531,00		
39	52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,48	2967,81	0,00	25167,00	0,00		18120,00	46750,00	
				м³ грунта		2967,81	0,00	25167,00	0,00		3463,00		
40	53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		44,4	54,21	54,21	2407,00	2407,00		512,00	3153,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	711,00		234,00		
41	54	1133-0103-0101 РСНБ РК 2022	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м³. Установка в пробуренный котлован		5	24061,28	13295,15	120306,00	66476,00		59944,00	194670,00	
				м³		10766,13	4219,84	53831,00	21099,00		14420,00		
42	55	1133-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м³. Установка		0,034	12970,25	6980,05	441,00	237,00		227,00	721,00	
				м³		5990,20	2360,97	204,00	80,00		53,00		
43	56	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022	Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка		0,374	123943,14	81179,55	46355,00	30361,00		18574,00	70123,00	
				т		42763,59	19316,46	15994,00	7224,00		5194,00		
44	59	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		13,524	724,00		9791,00				10574,00	
				т							783,00		
45	60	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка		13,524	724,00		9791,00				10574,00	
				т							783,00		
46	61	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка		22,20354	917,00		20361,00				21990,00	
				т							1629,00		
47	62	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка		22,20354	917,00		20361,00				21990,00	
				т							1629,00		
48	63	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км\ 71 км		960,204	19,00		18244,00				19704,00	
				т·км							1460,00		
49	64	412-102-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км\ 308 км		6134,60232	17,00		104288,00				112631,00	
				т·км							8343,00		
50	65	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³		407,392	199,74	188,66	81372,00	76859,00		17249,00	106512,00	
				м³ грунта		11,08	47,73	4514,00	19445,00		7891,00		
51	66	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		101,848	4490,26	0,00	457324,00	0,00		329274,00	849526,00	
				м³ грунта		4490,26	0,00	457324,00	0,00		62928,00		
52	67	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		504,594	54,21	54,21	27354,00	27354,00		5818,00	35826,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	8084,00		2654,00		
53	68	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		504,594	26,77	26,77	13508,00	13508,00		2876,00	17696,00	
				м³ грунта		0,00	7,91	0,00	3991,00		1312,00		
54	69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,606	1291,20	0,00	20150,00	0,00		14508,00	37431,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	20150,00	0,00		2773,00		
55	70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		504,594	241,97	116,12	122097,00	58594,00		64674,00	201712,00	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	63503,00	26320,00		14941,00		

56	71	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные. Разборка		10,96	51964,34	25612,09	569529,00	280709,00	22207,00	326956,00	968204,00	
				м³		24326,05	11187,94	266614,00	122620,00		71719,00		
57	72	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка		27,44	170,00		4665,00				5038,00	
				т							373,00		
58	73	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км\ 71 км		1948,24	19,00		37017,00				39978,00	
				т·км							2961,00		
			Итого по разделу 4: Демонтаж переустраиваемого участка существующей ВЛ-220кВ (Л-2025).					2727124,00	1059494,00	22207,00	1404117,00	4461743,00	
								1420908,00	377852,00	0,00	330502,00		
			ИТОГО по акту					6750188,00	2506009,00	60786,00	3400135,00	10962354,00	
								3480308,00	887524,00	0,00	812031,00		

Локальная смета 2-1-1 Электротехнические решения

			Раздел 1: Строительство ВЛ-220кВ Кульсары-Тенгиз.										
59	109	252-201-0433 РСНБ РК 2022	Коромысло типа 2КУ-12-1 универсальное		1	8679,00		8679,00		8679,00		9373,00	Россия
				шт.							694,00		
60	110	252-201-0436 РСНБ РК 2022	Коромысло типа 2КУ-30-1 универсальное		1	14312,00		14312,00		14312,00		15457,00	Россия
				шт.							1145,00		
61	111	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный (палец 22х70)		0,233	783,00		182,00		182,00		197,00	Россия
				кг							15,00		
62	112	252-201-0308 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-12-1		1	2787,00		2787,00		2787,00		3010,00	Россия
				шт.							223,00		
63	113	252-201-0603 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое		1	1673,00		1673,00		1673,00		1807,00	Россия
				шт.							134,00		
64	114	252-201-0636 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-12-1А регулируемое		4	6843,00		27372,00		27372,00		29562,00	Россия
				шт.							2190,00		
65	115	252-201-0707 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-3А монтажное		4	3291,00		13164,00		13164,00		14217,00	Россия
				шт.							1053,00		
66	116	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16		5	1746,00		8730,00		8730,00		9428,00	Россия
				шт.							698,00		
67	117	252-106-0119 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСВ120Б 112W		134	12518,00		1677412,00		1677412,00		1811605,00	Казахстан
				шт.							134193,00		
68	118	252-201-0212 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		1	3845,00		3845,00		3845,00		4153,00	Россия
				шт.							308,00		
69	119	252-203-0304 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НАС 330-1		4	9256,00		37024,00		37024,00		39986,00	Россия
				шт.							2962,00		
70	120	252-201-0334 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГН-16-5		4	15452,00		61808,00		61808,00		66753,00	Россия
				шт.							4945,00		
71	121	252-201-0530 РСНБ РК 2022	Скоба типа СКТ-16-1 трехлапчатое		4	3247,00		12988,00		12988,00		14027,00	Россия
				шт.							1039,00		
72	122	252-201-0737 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-12/16-2 переходное		4	1725,00		6900,00		6900,00		7452,00	Россия
				шт.							552,00		
73	123	252-201-0311 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-16-3		32	1651,00		52832,00		52832,00		57059,00	Россия
				шт.							4227,00		
74	124	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А		32	1838,00		58816,00		58816,00		63521,00	Россия
				шт.							4705,00		
75	125	252-201-0736 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-12/7-2 переходное		32	1293,00		41376,00		41376,00		44686,00	Россия
				шт.							3310,00		
76	126	252-201-0602 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		32	1111,00		35552,00		35552,00		38396,00	Россия
				шт.							2844,00		
77	127	252-201-0703 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное		32	1801,00		57632,00		57632,00		62243,00	Россия
				шт.							4611,00		
78	128	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-7-16		1	974,00		974,00		974,00		1052,00	Россия
				шт.							78,00		
79	129	252-106-0111 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W		999	8120,00		8111880,00		8111880,00		8760830,00	Казахстан

				шт.							648950,00		
80	130	252-202-0112 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-5-3		32	14163,00		453216,00		453216,00		489473,00	Россия
				шт.							36257,00		
81	131	252-204-0903 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-70-3В		1	961,00		961,00		961,00		1038,00	Россия
				шт.							77,00		
82	132	252-201-0304 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-2Б		1	1879,00		1879,00		1879,00		2029,00	Россия
				шт.							150,00		
83	133	252-201-0305 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-2В		1	1658,00		1658,00		1658,00		1791,00	Россия
				шт.							133,00		
84	134	252-203-0315 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной прессуемый типа НС-70-3		1	3145,00		3145,00		3145,00		3397,00	Россия
				шт.							252,00		
85	135	252-202-0101 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-1-11		1	7118,00		7118,00		7118,00		7687,00	Россия
				шт.							569,00		
86	136	252-201-0635 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое		1	5561,00		5561,00		5561,00		6006,00	Россия
				шт.							445,00		
87	137	252-201-0745 РСНБ РК 2022	Звено типа ПРТ-21/12-2 переходное		1	2117,00		2117,00		2117,00		2286,00	Россия
				шт.							169,00		
88	138	252-201-0706 РСНБ РК 2022	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		1	3418,00		3418,00		3418,00		3691,00	Россия
				шт.							273,00		
89	139	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А		1	1038,00		1038,00		1038,00		1121,00	Россия
				шт.							83,00		
90	140	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-7-16		32	974,00		31168,00		31168,00		33661,00	Россия
				шт.							2493,00		
91	141	252-201-0204 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-12-16 однолапчатое		1	1910,00		1910,00		1910,00		2063,00	Россия
				шт.							153,00		
92	142	252-201-0225 РСНБ РК 2022	Ушко типа УСК-12-16 специальное укороченное		1	4679,00		4679,00		4679,00		5053,00	Россия
				шт.							374,00		
93	143	252-201-0224 РСНБ РК 2022	Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное		1	3217,00		3217,00		3217,00		3474,00	Россия
				шт.							257,00		
94	164	С ПРАЙС ООО Инкаб	Комплект для ввода ОК с модульной конструкцией в муфту КВСм 6-22		1	78783,60		78784,00		78784,00		85087,00	Россия
				шт							6303,00		
95	165	С ПРАЙС ООО Инкаб	Шкаф ШРМ-1 800x900x300		10	185584,42		1855844,00		1855844,00		2004312,00	Россия
				шт							148468,00		
96	204	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		806,4	2473,18	0,00	1994372,00	0,00		1435948,00	3704746,00	
				м³ грунта		2473,18	0,00	1994372,00	0,00		274426,00		
97	205	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		806,4	1175,63	0,00	948028,00	0,00		682577,00	1761056,00	
				м³ грунта		1175,63	0,00	948028,00	0,00		130451,00		
98	206	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		2304	697,41	18,59	1606833,00	42832,00	867663,00	512364,00	2288725,00	Россия
				м		302,23	6,63	696338,00	15276,00		169528,00		
99	207	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		4,48	1044,42	30,93	4679,00	139,00	3017,00	1135,00	6279,00	Россия
				м		340,01	11,84	1523,00	53,00		465,00		
100	208	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0084	486747,00		4089,00		4089,00		4416,00	Россия
				т							327,00		
101	209	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00476	813201,00		3871,00		3871,00		4181,00	Россия
				т							310,00		
102	210	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,633288	679670,00		430427,00		430427,00		464861,00	Россия
				т							34434,00		
103	211	С ПРАЙС ООО Инкаб	Узел подвески УПШ-03-2		207	2752,68		569805,00		569805,00		615388,00	Россия
				шт							45583,00		
104	212	252-207-1801 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа F20.07 монтажная		3100	520,00		1612000,00		1612000,00		1740960,00	Россия
				м							128960,00		
105	213	252-207-0801 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа С20		1290	99,00		127710,00		127710,00		137927,00	Россия
				шт.							10217,00		

			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ-220кВ Кульсары-Тенгиз.					19993465,00	42971,00	16310233,00	2632024,00	24435522,00	
								3640261,00	15329,00	0,00	1810033,00		
			Раздел 2: Переустройство существующих ВЛ-220кВ (Л-2035, Л-2025).										
106	224	243-607-0123 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 839-80, марки АСК 300/39 мм2		0,000003	1687421,00		5,00		5,00		5,00	Казахстан
				км									
107	273	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		84	2473,18	0,00	207747,00	0,00		149578,00	385911,00	
				м³ грунта		2473,18	0,00	207747,00	0,00		28586,00		
108	274	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		84	1175,63	0,00	98753,00	0,00		71102,00	183444,00	
				м³ грунта		1175,63	0,00	98753,00	0,00		13589,00		
109	275	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		240	697,41	18,59	167378,00	4461,00	90382,00	53371,00	238408,00	Россия
				м		302,23	6,63	72535,00	1591,00		17659,00		
110	276	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		3,2	1044,42	30,93	3342,00	99,00	2155,00	811,00	4485,00	Россия
				м		340,01	11,84	1088,00	38,00		332,00		
111	277	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,006	486747,00		2920,00		2920,00		3154,00	Россия
				т							234,00		
112	278	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,0034	813201,00		2765,00		2765,00		2986,00	Россия
				т							221,00		
			Итого по разделу 2: Переустройство существующих ВЛ-220кВ (Л-2035, Л-2025).					482910,00	4560,00	98227,00	274862,00	818393,00	
								380123,00	1629,00	0,00	60621,00		
			Раздел 3: Организация пересечения со сторонними организациями. Пересечение проектируемой ВЛ-220кВ с сущ. ВЛ-10кВ АО «КазТрансОйл»										
113	279	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов		18	21735,39	5976,50	391237,00	107577,00	2815,00	261349,00	704793,00	
				комплект		15602,48	2546,74	280845,00	45841,00		52207,00		
114	280	515-301-1102 РСНБ РК 2022	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)		18	34415,00		619470,00				619470,00	Россия
				шт.						619470,00			
115	281	252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		18	2124,00		38232,00		38232,00		41291,00	Россия
				шт.							3059,00		
116	282	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1477,00		8862,00		8862,00		9571,00	Россия
				шт.							709,00		
117	283	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		54	351,12	18,59	18960,00	1004,00	1636,00	12009,00	33447,00	Россия
				м		302,23	6,63	16320,00	358,00		2478,00		
118	284	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0324	376406,03		12196,00		12196,00		13172,00	Россия
				т							976,00		
119	285	252-204-0807 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2		36	953,00		34308,00		34308,00		37053,00	Россия
				шт.							2745,00		
120	286	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		18	544,00		9792,00		9792,00		10575,00	Россия
				шт.							783,00		
121	287	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования		27	1009,71	142,14	27262,00	3838,00	254,00	19043,00	50009,00	Россия
				м		858,18	121,40	23171,00	3278,00		3704,00		
122	288	243-604-0110 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2		0,027	811797,00		21919,00		21919,00		23672,00	Казахстан
				км							1753,00		
123	289	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000828	813201,00		673,00		673,00		727,00	Россия
				т							54,00		
			Итого по разделу 3: Организация пересечения со сторонними организациями. Пересечение проектируемой ВЛ-220кВ с сущ. ВЛ-10кВ АО «КазТрансО					1182911,00	112419,00	130687,00	292401,00	1543780,00	
								320336,00	49477,00	619470,00	68468,00		
			ИТОГО по акту					21659286,00	159950,00	16539147,00	3199287,00	26 797 695,00	
								4340720,00	66435,00	619470,00	1939122,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							619470,00			
			Локальная смета 2-1-2 Архитектурно-строительные решения										
124	1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1671,2547	221,33	221,33	369899,00	369899,00		63892,00	468486,00	

				м³ грунта		0,00	53,10	0,00	88744,00		34695,00		
125	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		87,962	4490,26	0,00	394972,00	0,00		284380,00	733700,00	
				м³ грунта		4490,26	0,00	394972,00	0,00		54348,00		
126	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		24,9	260,39	260,39	6484,00	6484,00		1120,00	8212,00	
				м³ грунта		0,00	62,47	0,00	1556,00		608,00		
127	4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		64,44	212,00		13661,00				14754,00	
				т·км							1093,00		
128	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1133,9167	54,21	54,21	61470,00	61469,00		13074,00	80508,00	
				м³ грунта		0,00	16,02	0,00	18165,00		5964,00		
129	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1133,9167	26,77	26,77	30355,00	30355,00		6463,00	39766,00	
				м³ грунта		0,00	7,91	0,00	8969,00		2948,00		
130	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		86,7161	1291,20	0,00	111968,00	0,00		80616,00	207991,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	111968,00	0,00		15407,00		
131	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2247,99945	241,97	116,12	543948,00	261038,00		288126,00	898637,00	
				м³ уплотненного грунта		125,85	52,16	282911,00	117256,00		66563,00		
132	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		63,68	1201,97	28,12	76541,00	1791,00	48332,00	24805,00	109454,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	26419,00	253,00		8108,00		
133	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		63,7	1201,97	28,12	76565,00	1791,00	48347,00	24812,00	109487,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	26427,00	253,00		8110,00		
134	86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		103,12	1201,97	28,12	123947,00	2899,00	78266,00	40167,00	177243,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	42781,00	409,00		13129,00		
135	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		127,36	1201,97	28,12	153083,00	3582,00	96664,00	49609,00	218907,00	
				м² поверхности		414,87	3,97	52838,00	506,00		16215,00		
			ИТОГО по акту					1962893,00	739308,00	271609,00	877064,00	3 067 145,00	
								938316,00	236111,00	0,00	227188,00		
			Локальная смета 4-1-1 Наружные сети связи работы										
			Раздел 1: ПС 220кВ Тенгиз										
136	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		85,4	3035,26	0,00	259211,00	0,00		186632,00	481510,00	
				м³ грунта		3035,26	0,00	259211,00	0,00		35667,00		
137	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		85,4	1291,20	0,00	110268,00	0,00		79393,00	204834,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	110268,00	0,00		15173,00		
138	3	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		73,2	794,15	0,00	58132,00	0,00		41855,00	107986,00	
				м³ грунта		794,15	0,00	58132,00	0,00		7999,00		
139	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		60	328,07	211,05	19684,00	12663,00		9259,00	31258,00	
				м кабеля		117,02	97,32	7021,00	5839,00		2315,00		
140	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		42,7	13880,67		592705,00		592705,00		640121,00	Казахстан
				м³							47416,00		
141	6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,06	10600,14	6699,52	636,00	402,00		213,00	917,00	
				км кабеля		3900,62	1918,04	234,00	115,00		68,00		
142	7	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента К226		0,6	2313,00		1388,00		1388,00		1499,00	Россия
				100 м							111,00		
143	8	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		245	349,88	15,55	85721,00	3809,00	7865,00	54483,00	151420,00	Казахстан
				м		302,23	6,63	74046,00	1624,00		11216,00		
144	9	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм		245	331,00		81095,00		81095,00		87583,00	Казахстан
				м							6488,00		
145	10	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Хомут трубный 75-80(3)		4	848,21		3393,00		3393,00		3664,00	Казахстан

				шт							271,00		
146	11	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Струбцина монтажная М8		4	1205,36		4821,00		4821,00		5207,00	Россия
				шт							386,00		
147	12	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Шпилька М10		4	2107,14		8429,00		8429,00		9103,00	Россия
				шт							674,00		
148	13	1310-0906-0601 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами		2	1923,66	997,67	3847,00	1995,00	4,00	1365,00	5629,00	Россия
				разъем		924,18	195,04	1848,00	390,00		417,00		
149	14	С ТОО "КазМакЭнерго"	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проводов		2	2946,43		5893,00		5893,00		6364,00	Россия
				шт							471,00		
150	15	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		6	625,87	47,49	3755,00	285,00	524,00	2199,00	6430,00	Казахстан
				м		491,12	18,00	2947,00	108,00		476,00		
151	16	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм		6,18	3813,00		23564,00		23564,00		25449,00	Казахстан
				м							1885,00		
152	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		251	429,35	177,01	107767,00	44430,00	14382,00	47436,00	167620,00	
				м кабеля		195,04	67,45	48955,00	16930,00		12417,00		
153	18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		54	593,47	214,35	32047,00	11575,00	4674,00	14488,00	50258,00	
				м кабеля		292,56	80,08	15798,00	4324,00		3723,00		
154	19	С ООО "Инкаб"	Стационный кабель ДПД-нг(А)-HF-24У		305	1663,47		507358,00		507358,00		547947,00	Россия
				м							40589,00		
155	20	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель		60	328,27	211,25	19696,00	12675,00		8984,00	30974,00	
				м кабеля		117,02	90,95	7021,00	5457,00		2294,00		
156	21	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Плита П1-8		47	9508,93		446920,00		446920,00		482673,00	Казахстан
				шт							35753,00		
157	22	1310-0906-0401 РСНБ РК 2022	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж		1	6744,51	2,89	6745,00	3,00	984,00	3512,00	11078,00	
				комплект абонентского оборудования		5757,42	0,00	5757,00	0,00		821,00		
158	23	С ТОО "КазМакЭнерго"	Оптический кросс 24чFC\UPC G/652		1	84151,79		84152,00		84152,00		90884,00	Россия
				шт							6732,00		
			Итого по разделу 1: ПС 220кВ Тенгиз					2467227,00	87837,00	1788151,00	449819,00	3150408,00	
								591238,00	34787,00	0,00	233362,00		
			Раздел 2: ПС 220кВ Кульсары										
159	24	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		75,64	3035,26	0,00	229587,00	0,00		165303,00	426481,00	
				м³ грунта		3035,26	0,00	229587,00	0,00		31591,00		
160	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		75,64	1291,20	0,00	97666,00	0,00		70319,00	181424,00	
				м³ грунта		1291,20	0,00	97666,00	0,00		13439,00		
161	26	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		73,2	794,15	0,00	58132,00	0,00		41855,00	107986,00	
				м³ грунта		794,15	0,00	58132,00	0,00		7999,00		
162	27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		60	328,07	211,05	19684,00	12663,00		9259,00	31258,00	
				м кабеля		117,02	97,32	7021,00	5839,00		2315,00		
163	28	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		37,82	13880,67		524967,00		524967,00		566964,00	Казахстан
				м³							41997,00		
164	29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,06	10600,14	6699,52	636,00	402,00		213,00	917,00	
				км кабеля		3900,62	1918,04	234,00	115,00		68,00		
165	30	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента К226		0,6	2313,00		1388,00		1388,00		1499,00	Казахстан
				100 м							111,00		
166	31	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		300	349,88	15,55	104964,00	4665,00	9630,00	66714,00	185412,00	Казахстан
				м		302,23	6,63	90669,00	1989,00		13734,00		
167	32	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм		300	331,00		99300,00		99300,00		107244,00	Казахстан
				м							7944,00		

168	33	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Хомут трубный 75-80(3)		4	848,21		3393,00		3393,00		3664,00	Казахстан
				шт							271,00		
169	34	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Струбцина монтажная М8		4	1205,36		4821,00		4821,00		5207,00	Россия
				шт							386,00		
170	35	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Шпилька М10		4	2107,14		8429,00		8429,00		9103,00	Россия
				шт							674,00		
171	36	1310-0906-0601 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами		2	1923,66	997,67	3847,00	1995,00	4,00	1365,00	5629,00	Россия
				разъем		924,18	195,04	1848,00	390,00		417,00		
172	37	С ТОО "КазМакЭнерго"	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проводов		2	2946,43		5893,00		5893,00		6364,00	Россия
				шт							471,00		
173	38	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		6	625,87	47,49	3755,00	285,00	524,00	2199,00	6430,00	Казахстан
				м		491,12	18,00	2947,00	108,00		476,00		
174	39	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм		6,18	3813,00		23564,00		23564,00		25449,00	Казахстан
				м							1885,00		
175	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		306	429,35	177,01	131381,00	54165,00	17534,00	57831,00	204350,00	
				м кабеля		195,04	67,45	59682,00	20640,00		15138,00		
176	41	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		44	593,47	214,35	26113,00	9432,00	3809,00	11805,00	40951,00	
				м кабеля		292,56	80,08	12873,00	3524,00		3033,00		
177	42	С ООО "Инкаб"	Станционный кабель ДПД-нг(А)-HF-24У		350	1663,47		582215,00		582215,00		628793,00	Россия
				м							46578,00		
178	43	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель		60	328,27	211,25	19696,00	12675,00		8984,00	30974,00	
				м кабеля		117,02	90,95	7021,00	5457,00		2294,00		
179	44	С ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company-Almaty"	Плита П1-8		42	9508,93		399375,00		399375,00		431325,00	Казахстан
				шт							31950,00		
180	45	1310-0906-0401 РСНБ РК 2022	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж		1	6744,51	2,89	6745,00	3,00	984,00	3512,00	11078,00	
				комплект абонентского оборудования		5757,42	0,00	5757,00	0,00		821,00		
181	46	СТТОО	Оптический кросс 24чFC\UPC G/652		1	84151,79		84152,00		84152,00		90884,00	Россия
				шт							6732,00		
			Итого по разделу 2: ПС 220кВ Кульсары					2439703,00	96285,00	1769982,00	439359,00	3109386,00	
								573437,00	38062,00	0,00	230324,00		
			ИТОГО по акту					4906930,00	184122,00	3558133,00	889178,00	6259794,00	
								1164675,00	72849,00	0,00	463686,00		
				Локальная смета 7-1-1 Сооружения транспорта работы									
			Раздел 1: ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ СОРОВЫЕ УЧАСТКИ										
182	4	1127-0801-0301 РСНБ РК 2022	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)		8904,6	382,38	9,31	3404941,00	82902,00	91628,00	3520166,00	7479151,00	
				м³		362,78	3,26	3230411,00	29029,00		554044,00		
183	5	С ТОО "AsiaGeoCentre"	Георешетка гексагональная Tensar Triax 170		9990,03	1090,12		10890332,00		10890332,00		11761563,00	Россия
				м²							871231,00		
184	6	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		4205,3093	457,58	379,37	1924265,00	1595368,00		914024,00	3065334,00	
				м² покрытия		78,21	123,04	328897,00	517421,00		227045,00		
185	7	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		4205,3093	463,34	463,34	1948488,00	1948488,00		683531,00	2842579,00	
				м² покрытия		0,00	150,50	0,00	632899,00		210560,00		
186	8	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20–40 мм		1682,068	13013,23		21889138,00		21889138,00		23640272,00	Казахстан
				м³							1751134,00		
187	9	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		50,46664	80,00		4037,00		4037,00		4360,00	
				м³							323,00		

			Итого по разделу I: ПЕРЕЕЗДЫ ЧЕРЕЗ СОРОВЫЕ УЧАСТКИ					40061201,00	3626758,00	32875135,00	5117721,00	48793259,00	
								3559308,00	1179349,00	0,00	3614337,00		
			ИТОГО по акту					40061201,00	3626758,00	32875135,00	5117721,00	48793259,00	
								3559308,00	1179349,00	0,00	3614337,00		
			ИТОГО по АКТАМ :									95 991 162,47	
			В том числе :										
			СМР									95 371 692,47	
			Оборудование									619 470,00	
			Затраты навременные здания и сооружения-0,124261855%									118 510,63	
			итого по главе 8									118 510,63	
			итого СМР с временными									95 490 203,10	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,37%									353 313,75	
			Средства, связанные с командированием работников									1 705 745,71	
			Итого по главе 9									2 059 059,46	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2022 г.									98 168 732,56	
			НДС (12%)									11 780 247,91	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС									109 948 980,47	

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Сиргебаева Ш.Б.

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "СИТ-Строй"

Болат А.Б.

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "СИТ-Строй"

Ирышков И.В.

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Атакулов Е.Т.

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Западные межсистемные электрические сети"

Чернохаев К.П

(подпись) (ФИО)

Дата подписания 05.0