Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

г. Павлодар, Павлодарская область «17» сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Вершина», Рестублика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, проспект им. Д.А. Кунаева 15* .
наименование организации, юридический адрес

в лице *руководителя Жунусовой Гульмиры Сагандыковны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкция детского сада по ул.Ж.Мусы,4 в городе Павлодаре*
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является *ГУ «Отдел строительства г. Павлодара, и.о. руководителя Несипказиев Нурдаудет Болатович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Аль-Мактуб» БИН 040240009027 лицензия 17017036 от 11.10.2017г. ,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Исмаилова Жандарбека Ауданбаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Оргстройпром» БИН 150240009921 лицензия 15008915 от 15.05.2015г. ,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Куандыкова Алибека Толегеновича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

*ТОО «*AA-Building*» БИН 130840019461 лицензия 14013713 от 17.09.2014 г.* ,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Турымбетова Жолдаса Ережеповича.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

*ТОО «*KazСтройКапитал*» БИН 121140000832 лицензия13012226 от 19.09.2019г.* ,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Жунусова Рашита Сагандыковича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

*ТОО «*КЕРИМ СТРОЙ*» БИН 170240027636 лицензия 17011105 от 19.06.2017 г.* ,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Молбасова Кызыра Ариновича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ES-Проект»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства г. Павлодар», приказ №36 от 29.06.2018г.*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Детский сад имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	4022,53	4022,59
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	10076	10076
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных помещений	м2	0	0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание детского сада рассчитано на 230 мест. Три группы для детей ясельного возраста от 2-х до 3-х лет и семь дошкольных групп от 3-х до 6/7 лет.

Основные помещения детского сада сгруппированы по назначению с выделением следующих функциональных групп помещений:

- групповые ячейки, размещенные с соблюдением принципа групповой изоляции, при котором групповая ячейка является местом пребывания детей каждой конкретной группы и имеет необходимый набор помещений;

-специализированные помещения;

-сопутствующие помещения;

Наполняемость групп принята: 20 детей для ясельной группы, 25 детей для дошкольных групп.

На 1-ом этаже детского сада расположены: пять групповых, включающие раздевальную, туалетную, буфетную, игровую и спальню. Также проектом предусмотрены кабинет, кабинет казахского языка и кабинет английского языка, мед. кабинет с изолятором, санузлом и помещением для дез. средств, кабинет завхоза, психолога, пищеблок с отдельным выходом-разгрузочной, прачечная, комната персонала с душевой и отдельным санузлом, инвентарная, а также электрощитовая.

На 2-ом этаже расположены также пять групповых ячеек-раздевальная, туалетная, буфетная, игровая, спальня, кабинет заведующего, бухгалтерия, музыкальный и спортивные залы с подсобными помещениями, кабинет методиста, кабинет логопеда, помещения для хранения уборочного инвентаря.

В подвале расположен тепловой узел, венткамера.

Предусмотрены отдельные выходы из групповых ячеек непосредственно в наружу. В каждой групповой ячейке предусмотрен второй эвакуационный выход наружу: на первом этаже-из помещения групповых ячеек непосредственно наружу, на втором этаже- через наружную эвакуационную лестницу.

Потолки всех помещений выровнены сухими строительными смесями и окрашены водоэмульсионной краской.

Стены раздевальных, игровых, коридоров, музыкального и спортивного зала, кладовых , тамбуров, охлаждаемой камеры, загрузочной, гладильной и холла окрашены на высоту 1,8 м от уровня пола масляной краской светлых тонов, выше-водоэмульсионная краска светлых тонов.

Стены процедурного кабинета, палаты изоляторов и медкабинета на высоту 1,8 м окрашены масляной краской, фартуков из глазурованной керамической плитки в местах сантехнических приборов, выше- водоэмульсионная окраска.

Стены буфетных, туалетных, санузлов, в помещении для приготовления дезраствора, приемная изолятора, помещение пищеблока, стиральная, комната личной гигиены женщин, инвентарной на высоте 1,8 м облицован глазурованной керамической плиткой, выше - влагостойкая водоэмульсионная краска.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте оборудование установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2020г.;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2020г..;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Реконструкция детского сада по ул.Ж.Мусы,4 в городе Павлодаре»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жунусова Г.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)