Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка

# С П Р А В К А № 6
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 20 ноября 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 69 | от 10 мая 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце ноябрь 2023 г.) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка** | **109 246 043,41** | 26 444 558,04 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 173 346,96 | **29 617 905,00** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | 3 173 346,96 | **29 617 905,00** |

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Новоузенка,Новоузенский сельский округ, Бухар-Жырауского района. Привязка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№69 от 10.05.2023**

# Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03** | | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | 5 | 41844,78 | 1408,72 | 209224 | 7044 | 60636 | 109548 | 344274 | |
| | | | | | | 28308,86 | 519,52 | 141544 | 2598 | | 25502 | | |
| 2 | 11 | С1234-102-0203 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 | м3 | 4,9 | 42045 | | 206020 | | 206020 | | 222502 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 16482 | | |
| 3 | 18 | Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18 | Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля | м2 | 57,15 | 3339,24 | 19,29 | 190838 | 1102 | 94968 | 75975 | 288158 | |
| | | | | | | 1658,21 | 3,54 | 94767 | 202 | | 21345 | | |
| 4 | 19 | Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями | м2 | 57,15 | 813,67 | 2,85 | 46501 | 162 | 19877 | 21223 | 73142 | |
| | | | | | | 463,02 | 1,18 | 26462 | 67 | | 5418 | | |
| 5 | 20 | ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль" | Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 0,7мм в полимерном покрытии | м2 | 57,15 | 6707,41 | | 383328 | | 383328 | | 413994 | |
| | | | | | | | | | | | 30666 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03** | | | | | | | | | 1342070 | |
| | | | **Раздел: 2. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 29 | Е11-120101-1303 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 174,1 | 1015,82 | 54,87 | 176854 | 9553 | 61706 | 99388 | 298341 | |
| | | | | | | 606,52 | 13,99 | 105595 | 2436 | | 22099 | | |
| 7 | 30 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ТехноРУФ Н Проф | м3 | 17,9323 | 35744,62 | | 640983 | | 640983 | | 692262 | |
| | | | | | | | | | | | 51279 | | |
| 8 | 37 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м2 кровли | 7,9 | 879,11 | 22,92 | 6945 | 181 | 590 | 5746 | 13706 | |
| | | | | | | 781,49 | 9,1 | 6174 | 72 | | 1015 | | |
| 9 | 38 | С1224-102-0904 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм | м2 | 9,085 | 2634 | | 23930 | | 23930 | | 25844 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1914 | | |
| 10 | 39 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 7,9 | 105,43 | 13,2 | 833 | 104 | 0 | 696 | 1651 | |
| | | | | | | 92,23 | 3,54 | 729 | 28 | | 122 | | |
| 11 | 40 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | Паробарьер СФ-1000 | м2 | 8,69 | 1315,07 | | 11428 | | 11428 | | 12342 | |
| | | | | | | | | | | | 914 | | |
| 12 | 41 | Е11-120101-1303 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 7,9 | 1015,82 | 54,87 | 8025 | 434 | 2800 | 4510 | 13538 | |
| | | | | | | 606,52 | 13,99 | 4792 | 111 | | 1003 | | |
| 13 | 42 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ТехноРУФ Н Проф | м3 | 0,8137 | 35744,62 | | 29085 | | 29085 | | 31412 | |
| | | | | | | | | | | | 2327 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 43 | Е11-120101-1304 К=2 | Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 7,9 | 1629,03<br>939,12 | 107,01<br>27,98 | 12869<br>7419 | 845<br>221 | 4605 | 7029<br>1592 | 21490 | |
| 15 | 45 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ТехноРУФ В Экстра | м3 | 0,40685 | 46423,66 | | 18887 | | 18887 | 1511 | 20398 | |
| 16 | 46 | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство | м2 кровли | 7,9 | 295,53<br>276,57 | 18,96<br>2,64 | 2335<br>2185 | 150<br>21 | 0 | 2029<br>349 | 4713 | |
| 17 | 47 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 8,69 | 3163,82 | | 27494 | | 27494 | 2199 | 29693 | |
| 18 | 48 | С1217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/ | шт. | 28 | 21 | | 588 | | 588 | 47 | 635 | |
| 19 | 49 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м2 кровли | 18,7 | 879,11<br>781,49 | 22,92<br>9,1 | 16439<br>14614 | 428<br>170 | 1397 | 13601<br>2403 | 32443 | |
| 20 | 50 | С1224-102-0904 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм | м2 | 21,505 | 2634 | | 56644 | | 56644 | 4532 | 61176 | Казахстан |
| 21 | 55 | С1217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/ | шт. | 65 | 21 | | 1365 | | 1365 | 109 | 1474 | |
| 22 | 56 | Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны,высотой до 1000 мм.Устройство | м примыканий | 38,9 | 644,71<br>513,36 | 30,97<br>5,63 | 25079<br>19970 | 1205<br>219 | 3905 | 18574<br>3492 | 47145 | |
| 23 | 57 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 23,34 | 3163,82 | | 73844 | | 73844 | 5907 | 79751 | |
| 24 | 58 | С1217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /38,9х5шт/ | шт. | 195 | 21 | | 4095 | | 4095 | 328 | 4423 | |
| 25 | 59 | Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12 | Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка | 1 воронка | 2 | 408,02<br>177,25 | 126,64<br>30,56 | 816<br>354 | 253<br>61 | 208 | 382<br>96 | 1294 | |
| 26 | 60 | С1224-204-0106 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 2 | 1442 | | 2884 | | 2884 | 231 | 3115 | Казахстан |
| 27 | 61 | Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 0,9 | 51400,39<br>30621,12 | 2754,57<br>1054,32 | 46260<br>27559 | 2479<br>949 | 16222 | 21666<br>5434 | 73360 | |
| 28 | 62 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ТехноРУФ Н Проф | м3 | 0,9 | 35744,62 | | 32170 | | 32170 | 2574 | 34744 | |
| 29 | 63 | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство | м2 кровли | 4,68 | 295,53<br>276,57 | 18,96<br>2,64 | 1383<br>1294 | 88<br>12 | 0 | 1202<br>207 | 2792 | |
| 30 | 64 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 5,148 | 3163,82 | | 16287 | | 16287 | 1303 | 17590 | |
| 31 | 65 | С1217-105-0205 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 200 мм /0,52х3,5шт/ | шт. | 18 | 89 | | 1602 | | 1602 | 128 | 1730 | |
| | | | Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ | | | | | | | | | 1527062 | |
| | | | Раздел: 4. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | | | | | | | | | | |
| 32 | 75 | Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных | м | 23,272 | 1094,77<br>271,92 | 7,31<br>3,54 | 25477<br>6328 | 170<br>82 | 18979 | 5769<br>2500 | 33746 | |
| 33 | 76 | С1223-501-0113 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм | м | 23,272 | 1320 | | 30719 | | 30719 | 2458 | 33177 | |
| 34 | 79 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 33,18 | 1894,86<br>1296,17 | 89,05<br>39,47 | 62871<br>43007 | 2955<br>1310 | 16910 | 39885<br>8221 | 110977 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 80 | С1223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П | м2 | 25,2 | 5812 | | 146462 | | 146462 | 11717 | 158179 | |
| 36 | 81 | С1223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 7,98 | 8550 | | 68229 | | 68229 | 5458 | 73687 | |
| 37 | 82 | С1223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 | шт. | 36 | 520 | | 18720 | | 18720 | 1498 | 20218 | |
| | | | Итого по разделу: 4. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | | | | | | | | | 429984 | |
| | | | Раздел: 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 38 | 1 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка | вентилятор | 1 | 8980,28<br>8057,7 | 185,08<br>38,97 | 8980<br>8058 | 185<br>39 | 738 | 7935<br>1353 | 18268 | |
| 39 | 2 | С1246-401-0101 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,п 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч | комплект | 1 | 27879 | | 27879 | | 27879 | 2230 | 30109 | |
| 40 | 5 | Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка | решетка | 16 | 397,65<br>384,74 | 3,45<br>0,33 | 6362<br>6156 | 55<br>5 | 151 | 6038<br>992 | 13392 | |
| 41 | 6 | С1246-304-0503 | Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | шт. | 13 | 2163 | | 28119 | | 28119 | 2250 | 30369 | |
| 42 | 7 | С1246-304-0526 | Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | 641 | 8654 | |
| 43 | 8 | Е11-200701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 715,99<br>540,54 | 50,64<br>16,04 | 716<br>541 | 51<br>16 | 125 | 545<br>101 | 1362 | |
| 44 | 9 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | 239 | 3221 | |
| 45 | 10 | Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 19 | Вентиляционная установка мощностью до 15 кВт.Установка внутреннего блока | 1 блок | 2 | 13845,41<br>10802,36 | 2584,05<br>1070,3 | 27691<br>21605 | 5169<br>2141 | 918 | 23270<br>4077 | 55038 | |
| 46 | 11 | Прайс ТОО "Семера Капитал" | Компактная приточная вентиляционная установка TION B120 | шт | 2 | 214232,14 | | 428464 | | 428464 | | 433606 | |
| | | | Отпускная цена | | | 214232 | | 428464 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 5142 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *433606* | | | | 594019 | |
| | | | Итого по разделу: 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Исключить из акта за октябрь | | | | | | | | | | |
| 47 | 12 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,68 | 7051,91<br>2148,99 | 59,31<br>24,43 | -117626<br>-35845 | -990<br>-408 | -80791 | -35528<br>-12252 | -165406 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Исключить из акта за октябрь | | | | | | | | | -165406 | |
| | | | Раздел: 8. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05 | | | | | | | | | | |
| 48 | 1 | Е11-170701-0101 | Баки для воды массой до 0,5 т.Установка | бак | 1 | 20564,69<br>18157 | 1747,33<br>665,35 | 20565<br>18157 | 1747<br>665 | 660 | 18446<br>3121 | 42132 | |
| 49 | 2 | С1244-204-0101 | Емкость из полипропилена V=1 м3 | шт. | 1 | 167450 | | 167450 | | 167450 | 13396 | 180846 | Казахстан |
| 50 | 3 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка | насос | 1 | 23908,68<br>19482,45 | 485,82<br>159,64 | 23909<br>19482 | 486<br>160 | 3940 | 19249<br>3453 | 46611 | |
| 51 | 4 | Прайс Эргономика г.Караганда | Насос Grundfos SCALA2 3-45 A | шт | 1 | 213392,86 | | 213393 | | 213393 | | 215954 | |
| | | | Отпускная цена | | | 213393 | | 213393 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 2561 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *215954* | | | | | |
| 52 | 5 | С1242-207-2102 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 1 | 1919 | | 1919 | | 1919 | 154 | 2073 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 6 | С1241-119-0103 | Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм | шт. | 9 | 105 | | 945 | | 945 | 76 | 1021 | |
| 54 | 7 | С1241-119-0101 | Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм | шт. | 5 | 62 | | 310 | | 310 | 25 | 335 | |
| 55 | 8 | С1241-604-0103 | Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1",PN 10,прямой | шт. | 5 | 2438 | | 12190 | | 12190 | 975 | 13165 | |
| 56 | 9 | С1241-211-1507 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1" | шт. | 1 | 516 | | 516 | | 516 | 41 | 557 | |
| 57 | 10 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 1 | 657,33<br>606,8 | 31,99<br>15,28 | 657<br>607 | 32<br>15 | 19 | 610<br>101 | 1368 | |
| 58 | 11 | С1244-301-0406 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 3195 | | 3195 | | 3195 | 256 | 3451 | Казахстан |
| 59 | 12 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном.Установка | комплект | 4 | 2557,15<br>359,61 | 0<br>0 | 10229<br>1438 | 0<br>0 | 8790 | 1410<br>931 | 12570 | |
| 60 | 13 | С1242-207-1201 | Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 1925 | | 7700 | | 7700 | 616 | 8316 | |
| 61 | 14 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка | фильтр | 2 | 1340,05<br>1143,3 | 182,32<br>57,33 | 2680<br>2287 | 365<br>115 | 29 | 2353<br>403 | 5436 | |
| 62 | 15 | С1242-404-1103 | Фильтр механической очистки латунный муфтовый ( В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 2 | 3094 | | 6188 | | 6188 | 495 | 6683 | |
| 63 | 16 | С1242-207-2103 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 3359 | | 3359 | | 3359 | 269 | 3628 | |
| 64 | 17 | С1242-204-0303 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 7715 | | 15430 | | 15430 | 1234 | 16664 | |
| 65 | 18 | С1242-207-2101 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 9 | 1215 | | 10935 | | 10935 | 875 | 11810 | |
| 66 | 19 | С1242-307-0103 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 1 | 2142 | | 2142 | | 2142 | 171 | 2313 | |
| 67 | 20 | С1242-307-0102 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | 1269 | | 1269 | | 1269 | 102 | 1371 | |
| 68 | 21 | С1241-211-1905 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1" | шт. | 4 | 672 | | 2688 | | 2688 | 215 | 2903 | Казахстан |
| 69 | 22 | С1241-210-0603 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 1 | 2180 | | 2180 | | 2180 | 174 | 2354 | |
| 70 | 23 | С1241-601-0101 | Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2" | шт. | 2 | 527 | | 1054 | | 1054 | 84 | 1138 | |
| 71 | 24 | С1241-211-1802 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 20 | 164 | | 3280 | | 3280 | 262 | 3542 | Казахстан |
| 72 | 25 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 1 | 177 | | 177 | | 177 | 14 | 191 | Казахстан |
| 73 | 26 | С1242-207-3702 | Кран шаровый приварной из ПП DN 20 | шт. | 5 | 1492 | | 7460 | | 7460 | 597 | 8057 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 74 | 27 | С1242-207-3703 | Кран шаровый приварной из ПП DN 25 | шт. | 4 | 2893 | | 11572 | | 11572 | 926 | 12498 | |
| 75 | 28 | С1242-207-3704 | Кран шаровый приварной из ПП DN 32 | шт. | 1 | 4879 | | 4879 | | 4879 | 390 | 5269 | |
| 76 | 29 | С1241-211-1805 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4" | шт. | 2 | 256 | | 512 | | 512 | 41 | 553 | Казахстан |
| 77 | 30 | С1241-225-0102 | Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1" /отвод из бака/ | шт. | 1 | 617 | | 617 | | 617 | 49 | 666 | |
| 78 | 31 | С1241-225-0103 | Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4" /отвод из бака/ | шт. | 1 | 942 | | 942 | | 942 | 75 | 1017 | |
| 79 | 32 | С1245-405-0701 | Вставка гибкая ZKT резьбовая,Тмакс 95°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1,DN 25 | шт. | 1 | 19269 | | 19269 | | 19269 | 1542 | 20811 | |
| 80 | 33 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 7,4 | 1917,6<br>1882,5 | 24,38<br>0,3 | 14190<br>13930 | 180<br>2 | 79 | 13654<br>2228 | 30072 | |
| 81 | 34 | С1241-205-1104 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм | м | 7,326 | 379 | | 2777 | | 2777 | 222 | 2999 | Казахстан |
| 82 | 35 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 21,4 | 1756,87<br>1725,26 | 20,63<br>0,19 | 37597<br>36921 | 441<br>4 | 235 | 36186<br>5903 | 79686 | |
| 83 | 36 | С1241-205-1103 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм | м | 21,186 | 227 | | 4809 | | 4809 | 385 | 5194 | Казахстан |
| 84 | 37 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 42,6 | 1626,35<br>1598,29 | 17,16<br>0,11 | 69283<br>68087 | 731<br>5 | 464 | 66730<br>10881 | 146894 | |
| 85 | 38 | С1241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 42,174 | 143 | | 6031 | | 6031 | 482 | 6513 | Казахстан |
| 86 | 39 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 1771,62<br>514,94 | 23,22<br>9,47 | 886<br>257 | 12<br>5 | 617 | 257<br>91 | 1234 | |
| 87 | 40 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка | м трубопровода | 3 | 2130,75<br>514,94 | 23,22<br>9,47 | 6392<br>1545 | 69<br>28 | 4778 | 1542<br>635 | 8569 | |
| 88 | 41 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 5,5 | 1917,6<br>1882,5 | 24,38<br>0,3 | 10547<br>10354 | 134<br>2 | 59 | 10148<br>1656 | 22351 | |
| 89 | 42 | С1241-201-0604 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 5,445 | 151 | | 822 | | 822 | 66 | 888 | Казахстан |
| 90 | 43 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 80,4 | 101,27<br>96,89 | 1,41<br>0 | 8142<br>7790 | 113<br>0 | 239 | 7634<br>1262 | 17038 | |
| 91 | 44 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0804 | 69090,44<br>65868,5 | 0<br>0 | 5555<br>5296 | 0<br>0 | 259 | 5243<br>864 | 11662 | |
| 92 | 45 | С1241-211-1203 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм | шт. | 4 | 24 | | 96 | | 96 | 8 | 104 | Казахстан |
| 93 | 46 | С1241-211-1205 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм | шт. | 1 | 34 | | 34 | | 34 | 3 | 37 | Казахстан |
| 94 | 47 | С1241-209-2002 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | шт. | 4 | 47 | | 188 | | 188 | 15 | 203 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 95 | 48 | С1241-209-2005 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм | шт. | 1 | 68 | | 68 | | 68 | 5 | 73 | Казахстан |
| 96 | 49 | С1241-209-2008 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм | шт. | 2 | 79 | | 158 | | 158 | 13 | 171 | Казахстан |
| 97 | 50 | С1241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 12 | 28 | | 336 | | 336 | 27 | 363 | Казахстан |
| 98 | 51 | С1241-209-1902 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм | шт. | 3 | 42 | | 126 | | 126 | 10 | 136 | Казахстан |
| 99 | 52 | С1241-209-1903 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм | шт. | 1 | 78 | | 78 | | 78 | 6 | 84 | Казахстан |
| 100 | 53 | С1241-208-2401 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм | шт. | 4 | 23 | | 92 | | 92 | 7 | 99 | Казахстан |
| 101 | 54 | С1241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 32 | 16 | | 512 | | 512 | 41 | 553 | Казахстан |
| 102 | 55 | С1241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм | шт. | 9 | 31 | | 279 | | 279 | 22 | 301 | Казахстан |
| 103 | 56 | С1241-208-2503 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм | шт. | 4 | 49 | | 196 | | 196 | 16 | 212 | Казахстан |
| 104 | 57 | С1241-208-1803 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 1 | 1329 | | 1329 | | 1329 | 106 | 1435 | Казахстан |
| 105 | 58 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,64 | 480,27<br>453,82 | 20,28<br>8,1 | 307<br>290 | 13<br>5 | 4 | 290<br>48 | 645 | |
| 106 | 59 | Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 2 | 2387,05<br>568,42 | 37,67<br>15,74 | 4774<br>1137 | 75<br>31 | 3562 | 1145<br>474 | 6393 | |
| 107 | 60 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 3294,45<br>2529 | 0<br>0 | 3294<br>2529 | 0<br>0 | 765 | 2478<br>462 | 6234 | |
| 108 | 61 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,4 | 97,8<br>51,18 | 2,71<br>0,31 | 39<br>20 | 1<br>0 | 18 | 14<br>4 | 57 | |
| 109 | 62 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза | м2 | 0,4 | 199,37<br>59,86 | 3,85<br>0,61 | 80<br>24 | 1<br>0 | 54 | 17<br>8 | 105 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05 | | | | | | | | | 985608 | |
| | | | Раздел: 9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ ТЗ | | | | | | | | | | |
| 110 | 63 | Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка | комплект | 6 | 4868,85<br>4738,5 | 52,89<br>20,3 | 29213<br>28431 | 318<br>122 | 465 | 27982<br>4576 | 61771 | |
| 111 | 64 | 513-106-0101 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 4 | 33750 | | 135000 | | 135000 | | 135000 | |
| | | | Отпускная цена | | | 33750 | | 135000 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *135000* | | | | | |
| 112 | 65 | 513-106-0103 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 2 | 43667 | | 87334 | | 87334 | | 87334 | |
| | | | Отпускная цена | | | 43667 | | 87334 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *87334* | | | | | |
| 113 | 66 | С1241-211-0404 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х 1/2" | шт. | 17 | 85 | | 1445 | | 1445 | 116 | 1561 | |
| 114 | 67 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | | 6 | 2446,76 | 107,24 | 14681 | 644 | 1645 | 12234 | 29068 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 115 | 68 | С1242-207-2101 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 2065,35 / 1215 | 15,28 | 12392 / 7290 | 92 | 7290 | 2153 / 583 | 7873 / 1611 | |
| 116 | 69 | С1242-207-3702 | Кран шаровый приварной из ПП DN 20 | шт. | 1 | 1492 | | 1492 | | 1492 | 119 | | |
| 117 | 70 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 19,3 | 1626,35 / 1598,29 | 17,16 / 0,11 | 31389 / 30847 | 331 / 2 | 210 | 30232 / 4930 | 66551 / 3508 | Казахстан |
| 118 | 71 | С1241-205-2101 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм | м | 19,107 | 170 | | 3248 | | 3248 | 260 | | |
| 119 | 72 | С1241-209-1901 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм | шт. | 5 | 28 | | 140 | | 140 | 11 | 151 | Казахстан |
| 120 | 73 | С1241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 21 | 16 | | 336 | | 336 | 27 | 363 | Казахстан |
| 121 | 74 | С1241-208-2401 | Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм | шт. | 48 | 23 | | 1104 | | 1104 | 88 | 1192 | Казахстан |
| 122 | 75 | Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,64 | 480,27 / 453,82 | 20,28 / 8,1 | 307 / 290 | 13 / 5 | 4 | 290 / 48 | 645 | |
| 123 | 76 | С1241-101-0207 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм | м | 0,64 | 1641 | | 1050 | | 1050 | 84 | 1134 | Казахстан |
| 124 | 77 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 3294,45 / 2529 | 0 / 0 | 3294 / 2529 | 0 / 0 | 765 | 2478 / 462 | 6234 | |
| 125 | 78 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,042704 | 97,8 / 51,18 | 2,71 / 0,31 | 4 / 2 | 0 / 0 | 2 | 2 / 0 | 6 | |
| | | | Итого по разделу: 9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ Т3 | | | | | | | | | 404002 | |
| | | | Раздел: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | | |
| 126 | 79 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 11,3 | 900,72 / 888,72 | 3,6 / 1,2 | 10178 / 10043 | 41 / 14 | 95 | 9855 / 1603 | 21636 | |
| 127 | 80 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 2 | 931,27 / 926,81 | 1,48 / 0,52 | 1863 / 1854 | 3 / 1 | 6 | 1818 / 294 | 3975 | |
| 128 | 81 | С1241-203-0201 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм | м | 11,2774 | 967 | | 10905 | | 10905 | 872 | 11777 | Казахстан |
| 129 | 82 | С1241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 1,996 | 270 | | 539 | | 539 | 43 | 582 | Казахстан |
| 130 | 83 | С1241-213-0107 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 7 | 2391 | | 16737 | | 16737 | 1339 | 18076 | |
| 131 | 84 | С1241-208-0105 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 6 | 691 | | 4146 | | 4146 | 332 | 4478 | |
| 132 | 85 | С1241-208-0109 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 2011 | | 2011 | | 2011 | 161 | 2172 | |
| 133 | 86 | С1241-208-0305 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 10 | 572 | | 5720 | | 5720 | 458 | 6178 | |
| 134 | 87 | С1241-230-0102 | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм | шт. | 1 | 264 | | 264 | | 264 | 21 | 285 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 135 | 88 | С1241-209-2501 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 144 | | 144 | | 144 | 12 | 156 | |
| 136 | 89 | С1241-209-2504 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 431 | | 2586 | | 2586 | 207 | 2793 | |
| 137 | 90 | С1241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 514 | | 514 | | 514 | 41 | 555 | |
| 138 | 91 | С1241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 130 | | 780 | | 780 | 62 | 842 | |
| 139 | 92 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 431 | | 862 | | 862 | 69 | 931 | |
| 140 | 93 | С1241-213-0601 | Грибок канализационный DN 110 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 1 | 445 | | 445 | | 445 | 36 | 481 | |
| 141 | 94 | С1241-220-0103 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 771 | | 771 | | 771 | 62 | 833 | Казахстан |
| 142 | 95 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 34 | 900,72<br>888,72 | 3,6<br>1,2 | 30624<br>30216 | 123<br>41 | 286 | 29652<br>4822 | 65098 | |
| 143 | 96 | С1241-204-0101 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 | м | 33,932 | 791 | | 26840 | | 26840 | 2147 | 28987 | |
| 144 | 97 | С1241-208-2101 | Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 26 | 1618 | | 42068 | | 42068 | 3365 | 45433 | Казахстан |
| 145 | 98 | С1241-209-1701 | Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 7 | 1675 | | 11725 | | 11725 | 938 | 12663 | Казахстан |
| 146 | 103 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 3294,45<br>2529 | 0<br>0 | 3294<br>2529 | 0<br>0 | 765 | 2478<br>462 | 6234 | |
| 147 | 104 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,153703 | 97,8<br>51,18 | 2,71<br>0,31 | 15<br>8 | 0<br>0 | 7 | 5<br>2 | 22 | |
| 148 | 105 | С1244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ | шт. | 2 | 785 | | 1570 | | 1570 | 126 | 1696 | |
| 149 | 106 | С1244-104-0604 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | шт. | 10 | 1344 | | 13440 | | 13440 | 1075 | 14515 | Казахстан |
| 150 | 107 | Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж | м подводок | 0,4 | 395,64<br>395,64 | 0<br>0 | 158<br>158 | 0<br>0 | 0 | 155<br>25 | 338 | |
| 151 | 108 | С1261-301-1725 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,4 м | шт. | 1 | 264 | | 264 | | 264 | 21 | 285 | |
| 152 | 109 | С1261-301-0372 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100 | шт. | 1 | 1729 | | 1729 | | 1729 | 138 | 1867 | |
| 153 | 110 | Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Мойки на одно отделение.Установка | комплект | 1 | 2789,86<br>2383,68 | 77,26<br>38,02 | 2790<br>2384 | 77<br>38 | 329 | 2373<br>413 | 5576 | |
| 154 | 111 | С1244-102-0602 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей,сливной полкой,накладная размерами 800х600х150 мм | шт. | 1 | 15633 | | 15633 | | 15633 | 1251 | 16884 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 155 | 112 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 7 | 3301,1<br>2979,6 | 102,85<br>50,24 | 23108<br>20857 | 720<br>352 | 1531 | 20785<br>3511 | 47404 | |
| 156 | 113 | С1244-101-0104 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,В 500 мм | комплект | 7 | 10803 | | 75621 | | 75621 | 6050 | 81671 | |
| 157 | 114 | С1244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | шт. | 7 | 3977 | | 27839 | | 27839 | 2227 | 30066 | Казахстан |
| 158 | 115 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 3 | 3301,1<br>2979,6 | 102,85<br>50,24 | 9903<br>8939 | 309<br>151 | 656 | 8908<br>1505 | 20316 | |
| 159 | 116 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | шт. | 3 | 1102,43<br>1069,6 | 0,16<br>0 | 3307<br>3209 | 0<br>0 | 98 | 3145<br>516 | 6968 | |
| 160 | 117 | Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD" | Умывальник хирургический с локтевым смесителем | шт | 3 | 46537,5 | | 139612 | | 139612 | 11169 | 150781 | |
| 161 | 118 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка | комплект | 1 | 4079,39<br>3341,1 | 204,22<br>100,52 | 4079<br>3341 | 205<br>101 | 534 | 3373<br>596 | 8048 | |
| 162 | 119 | С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм | комплект | 1 | 8879 | | 8879 | | 8879 | 710 | 9589 | |
| 163 | 120 | С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 1 | 8876 | | 8876 | | 8876 | 710 | 9586 | Казахстан |
| 164 | 121 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | шт. | 8 | 1102,43<br>1069,6 | 0,16<br>0 | 8819<br>8557 | 1<br>0 | 261 | 8386<br>1376 | 18581 | |
| 165 | 122 | С1244-104-0401 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 1 | 3421 | | 3421 | | 3421 | 274 | 3695 | |
| 166 | 123 | С1244-104-0403 | Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 7 | 10780 | | 75460 | | 75460 | 6037 | 81497 | |
| 167 | 124 | Е11-170101-0112 | Трапы диаметром 100 мм.Установка | комплект | 1 | 22087,55<br>1207,12 | 85,51<br>41,82 | 22088<br>1207 | 86<br>42 | 20795 | 1224<br>1865 | 25177 | |
| | | | Итого по разделу: 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | 768727 | |
| | | | Раздел: 12. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В | | | | | | | | | | |
| 168 | 1 | Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройства вводно-распределительные.Монтаж | шкаф | 1 | 23918,04<br>8957,4 | 719,43<br>306,16 | 23918<br>8957 | 719<br>306 | 14241 | 6670<br>2447 | 33035 | |
| 169 | 2 | 515-301-0307 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-56 (вводно-распределительная панель),количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А | шт. | 1 | 689554 | | 689554 | | 689554 | | 689554 | |
| | | | Отпускная цена | | | 689554 | | 689554 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *689554* | | | | | |
| 170 | 3 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 171 | 4 | С1247-201-0121 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 20392 | | 20392 | | 20392 | 1631 | 22023 | |
| 172 | 5 | Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18 | Выключатель нагрузки с приводом ручным.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 11681,8<br>9168 | 1345,01<br>511,79 | 11682<br>9168 | 1345<br>512 | 1169 | 6969<br>1492 | 20143 | |
| 173 | 6 | С1247-204-2527 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А | шт. | 1 | 2794 | | 2794 | | 2794 | 224 | 3018 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 174 | 7 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 18 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 56654<br>27090 | 515<br>0 | 29049 | 19505<br>6093 | 82252 | |
| 175 | 8 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5856,62<br>3010 | 122,9<br>37,11 | 5857<br>3010 | 123<br>37 | 2724 | 2194<br>644 | 8695 | |
| 176 | 9 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 18 | 4609 | | 82962 | | 82962 | 6637 | 89599 | |
| 177 | 10 | С1247-204-0182 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С32 30 мА | шт. | 1 | 4828 | | 4828 | | 4828 | 386 | 5214 | |
| 178 | 11 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 179 | 12 | С1247-201-0117 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 9898 | | 9898 | | 9898 | 792 | 10690 | |
| 180 | 13 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 9442<br>4515 | 86<br>0 | 4842 | 3251<br>1015 | 13708 | |
| 181 | 14 | С1247-204-0750 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2128 | | 2128 | | 2128 | 170 | 2298 | |
| 182 | 15 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 527 | | 1054 | | 1054 | 84 | 1138 | |
| 183 | 16 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 184 | 17 | С1247-201-0117 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 9898 | | 9898 | | 9898 | 792 | 10690 | |
| 185 | 18 | Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18 | Выключатель нагрузки с приводом ручным.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 11681,8<br>9168 | 1345,01<br>511,79 | 11682<br>9168 | 1345<br>512 | 1169 | 6969<br>1492 | 20143 | |
| 186 | 19 | С1247-204-2521 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | 179 | 2412 | |
| 187 | 20 | Ц13-080304-0501 | Прибор или аппарат.Установка | шт. | 1 | 1599,95<br>1587 | 0<br>0 | 1600<br>1587 | 0<br>0 | 13 | 1143<br>219 | 2962 | |
| 188 | 21 | С1247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5976 | | 5976 | | 5976 | 478 | 6454 | |
| 189 | 22 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 9442<br>4515 | 86<br>0 | 4842 | 3251<br>1015 | 13708 | |
| 190 | 23 | С1247-204-0733 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1053 | | 2106 | | 2106 | 168 | 2274 | |
| 191 | 24 | С1247-204-0729 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1405 | | 1405 | | 1405 | 112 | 1517 | |
| 192 | 25 | Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1920,89<br>1528 | 354,04<br>148,44 | 1921<br>1528 | 354<br>148 | 39 | 1207<br>250 | 3378 | |
| 193 | 26 | С1247-208-0155 | Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А | шт. | 1 | 9999 | | 9999 | | 9999 | 800 | 10799 | |
| | | | Итого по разделу: 12. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В | | | | | | | | | 1075309 | |
| | | | Раздел: 13. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | | |
| 194 | 27 | Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка | шт. | 43 | 849,29<br>800,86 | 9,26<br>3,71 | 36519<br>34437 | 399<br>160 | 1684 | 24909<br>4914 | 66342 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 195 | 28 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD | шт | 38 | 26185,77 | | 995059 | | 995059 | 79605 | 1074664 | |
| 196 | 29 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver | шт | 3 | 32497,02 | | 97491 | | 97491 | 7799 | 105290 | |
| 197 | 30 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник CD LED 18 MS | шт | 2 | 29410,61 | | 58821 | | 58821 | 4706 | 63527 | |
| | | | Итого по разделу: 13. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | 1309823 | |
| | | | Раздел: 14. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | |
| 198 | 31 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 95 | 221,07<br>219,73 | 0,22<br>0,11 | 21002<br>20874 | 20<br>10 | 106 | 15037<br>2883 | 38922 | |
| 199 | 32 | С1247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 72 | 476 | | 34272 | | 34272 | 2742 | 37014 | |
| 200 | 33 | С1247-214-0901 | Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123,220-240V 32А 2Р+Е,IP44 | шт. | 2 | 1502 | | 3004 | | 3004 | 240 | 3244 | |
| 201 | 34 | С1247-214-0702 | Вилка силовая марки ТН ТН-023,220-240V 32А 2Р+Е,IP44 | шт. | 2 | 1052 | | 2104 | | 2104 | 168 | 2272 | |
| 202 | 35 | С1247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20 | шт. | 21 | 401 | | 8421 | | 8421 | 674 | 9095 | |
| 203 | 36 | С1247-202-0502 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм | шт. | 86 | 77 | | 6622 | | 6622 | 530 | 7152 | |
| 204 | 37 | Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,с количеством зажимов до 10 | шт | 21 | 7237,1<br>4440 | 54,39<br>0 | 151979<br>93240 | 1142<br>0 | 57597 | 67133<br>17529 | 236641 | |
| 205 | 38 | С1247-202-0201 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56 | шт. | 21 | 732 | | 15372 | | 15372 | 1230 | 16602 | |
| | | | Итого по разделу: 14. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | 350942 | |
| | | | Раздел: 16. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 206 | 1 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4929,34<br>4869,8 | 6,87<br>1,38 | 4929<br>4870 | 6<br>1 | 53 | 2971<br>632 | 8532 | |
| 207 | 2 | Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2 | шт | 1 | 42410,71 | | 42411 | | 42411 | | 42920 | |
| | | | Отпускная цена | | | 42411 | | 42411 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 509 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *42920* | | | | | |
| 208 | 3 | С1248-303-0104 | Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П | шт. | 1 | 19472 | | 19472 | | 19472 | 1558 | 21030 | |
| 209 | 4 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питаниявотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 4 | 20110,54<br>16443 | 2275,24<br>672,32 | 80442<br>65772 | 9101<br>2689 | 5569 | 41761<br>9776 | 131979 | |
| 210 | 5 | С1248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01 | шт. | 2 | 19116 | | 38232 | | 38232 | 3059 | 41291 | |
| 211 | 6 | Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы | Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207 | шт | 2 | 6630 | | 13260 | | 13260 | 1061 | 14321 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 212 | 7 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 31 | 3127,7<br>3056 | 2,56<br>0 | 96959<br>94736 | 79<br>0 | 2143 | 57789<br>12380 | 167128<br>54246 | |
| 213 | 8 | С1248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 29 | 1732 | | 50228 | | 50228 | 4018 | 2272 | |
| 214 | 9 | С1248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 1052 | | 2104 | | 2104 | 168 | | |
| 215 | 10 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 130 | 358,24<br>152,8 | 160,43<br>52,84 | 46571<br>19864 | 20856<br>6869 | 5851 | 19248<br>5266 | 71085 | |
| 216 | 11 | Прайс лист Ronex Security | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 1225,02 | 129,32 | | 158420 | | 158420 | 12674 | 171094 | |
| 217 | 12 | С1243-108-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0 (ок)-0,66 | км | 0,0102 | 380886 | | 3885 | | 3885 | 311 | 4196 | Казахстан |
| 218 | 13 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 120 | 402,84<br>325,6 | 16,51<br>4,08 | 48341<br>39072 | 1982<br>490 | 7288 | 28484<br>6146 | 82971 | |
| 219 | 14 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 122,4 | 32 | | 3917 | | 3917 | 313 | 4230 | |
| 220 | 15 | Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования | м | 10 | 264,32<br>245,16 | 2,37<br>0,13 | 2643<br>2452 | 23<br>1 | 168<br>650 | 1766<br>353 | 4762<br>702 | |
| 221 | 16 | С1243-907-0103 | Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм | м | 10 | 65 | | 650 | | | 52 | 822759 | |
| | | | **Итого по разделу: 16. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 17. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 222 | 17 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4929,34<br>4869,8 | 6,87<br>1,38 | 4929<br>4870 | 6<br>1 | 53 | 2971<br>632 | 8532 | |
| 223 | 18 | Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2 | шт | 1 | 42410,71 | | 42411 | | 42411 | | 42920 | |
| | | | Отпускная цена | % | | 42411<br>1,2 | | 42411<br>509 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | | | | | *42920* | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | | | | | | |
| 224 | 19 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питаниеотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 20110,54<br>16443 | 2275,24<br>672,32 | 40221<br>32886 | 4551<br>1345 | 2785 | 20881<br>4888 | 65990 | |
| 225 | 20 | С1248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01 | шт. | 1 | 19116 | | 19116 | | 19116 | 1529 | 20645 | |
| 226 | 21 | Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы | Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207 | шт | 1 | 6630 | | 6630 | | 6630 | 530 | 7160 | |
| 227 | 22 | Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный,магинтоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования | шт. | 36 | 1659,87<br>1528 | 0<br>0 | 59755<br>55008 | 0<br>0 | 4747 | 33555<br>7465 | 100775 | |
| 228 | 23 | С1248-301-0501 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET | шт. | 15 | 3969 | | 59535 | | 59535 | 4763 | 64298 | |
| 229 | 24 | С1248-301-0101 | Извещатель охранный магинтоконтактный модели ИО-102-14 | шт. | 21 | 206 | | 4326 | | 4326 | 346 | 4672 | |
| 230 | 25 | Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования | шт. | 14 | 1650,72<br>1528 | 0<br>0 | 23110<br>21392 | 0<br>0 | 1718 | 13049<br>2893 | 39052 | |
| 231 | 26 | С1248-301-0402 | Извещатель акустический модели BG-2000 | шт. | 14 | 4664 | | 65296 | | 65296 | 5224 | 70520 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 232 | 27 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 240 | 358,24<br>152,8 | 160,43<br>52,84 | 85978<br>36672 | 38504<br>12682 | 10802 | 35535<br>9721 | 131234 | |
| 233 | 28 | С1243-305-0102 | Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50 | км | 0,2346 | 50713 | | 11897 | | 11897 | 952 | 12849 | |
| 234 | 29 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1 (ок)-0,66 | км | 0,0102 | 233523 | | 2382 | | 2382 | 191 | 2573 | Казахстан |
| 235 | 30 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 230 | 402,84<br>325,6 | 16,51<br>4,08 | 92653<br>74888 | 3797<br>938 | 13968 | 54595<br>11780 | 159028 | |
| 236 | 31 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 234,6 | 32 | | 7507 | | 7507 | 601 | 8108 | |
| 237 | 32 | Ц13-100905-0501 | Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка | шт. | 1 | 84160<br>84160 | 0<br>0 | 84160<br>84160 | 0<br>0 | 0 | 51338<br>10840 | 146338 | |
| 238 | 33 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Стационарный терминал huawei-2050 | шт | 1 | 31250 | | 31250 | | 31250 | | 31625 | |
| | | | Отпускная цена | % | | 31250<br>1,2 | | 31250<br>375 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | | | | | *31625* | | | | 916319 | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 17. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 20. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 239 | 34 | Е11-110101-1507 | Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка | м2 покрытия | 39,9 | 1050,12<br>969,45 | 77,73<br>31,94 | 41900<br>38681 | 3101<br>1274 | 117 | 37558<br>6357 | 85815 | |
| | | | **Итого по разделу: 20. ПОЛЫ** | | | | | | | | | 85815 | |
| | | | **Раздел: 22. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В** | | | | | | | | | | |
| 240 | 35 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 241 | 36 | С1247-201-0117 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 9898 | | 9898 | | 9898 | 792 | 10690 | |
| 242 | 37 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 15737<br>7525 | 143<br>0 | 8069 | 5418<br>1692 | 22847 | |
| 243 | 38 | С1247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1646 | | 1646 | | 1646 | 132 | 1778 | |
| 244 | 39 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 527 | | 1581 | | 1581 | 126 | 1707 | |
| 245 | 40 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С6 30 мА | шт. | 1 | 4609 | | 4609 | | 4609 | 369 | 4978 | |
| | | | **Итого по разделу: 22. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В** | | | | | | | | | 48535 | |
| | | | **Раздел: 23. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ** | | | | | | | | | | |
| 246 | 41 | Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка | шт. | 8 | 849,29<br>800,86 | 9,26<br>3,71 | 6794<br>6407 | 74<br>30 | 313 | 4634<br>914 | 12342 | |
| 247 | 42 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K | шт | 6 | 35212,77 | | 211277 | | 211277 | 16902 | 228179 | |
| 248 | 43 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver | | 2 | 32497,02 | | 64994 | | 64994 | | 70194 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | | 5200 | | |
| | | | Итого по разделу: 23. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | 310715 | |
| | | | Раздел: 24. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | |
| 249 | 44 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка | шт. | 6 | 207,24<br>197,35 | 0,22<br>0,09 | 1243<br>1184 | 2<br>1 | 58 | 853<br>168 | 2264 | |
| 250 | 45 | С1247-212-0204 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44 | шт. | 4 | 396 | | 1584 | | 1584 | 127 | 1711 | |
| 251 | 46 | С1247-214-0104 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 2 | 342 | | 684 | | 684 | 55 | 739 | |
| 252 | 47 | С1247-202-0105 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм,IP55 | шт. | 3 | 1154 | | 3462 | | 3462 | 277 | 3739 | |
| 253 | 48 | Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17 | Трос продольно-несущий.Монтаж оборудования | км | 0,022 | 54983,65<br>42195 | 12788,65<br>4585,17 | 1210<br>928 | 281<br>101 | 0 | 741<br>156 | 2107 | |
| 254 | 49 | С1214-211-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,без покрытия,из проволоки марки В,маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,9 мм | 10 м | 2,244 | 2955 | | 6631 | | 6631 | 530 | 7161 | |
| | | | Итого по разделу: 24. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | 17721 | |
| | | | Раздел: 25. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | |
| 255 | 50 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 80 | 358,24<br>152,8 | 160,43<br>52,84 | 28659<br>12224 | 12834<br>4227 | 3601 | 11845<br>3240 | 43744 | |
| 256 | 51 | С1243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,02652 | 341689 | | 9062 | | 9062 | 725 | 9787 | |
| 257 | 52 | С1243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,03876 | 220596 | | 8550 | | 8550 | 684 | 9234 | |
| 258 | 53 | С1243-105-0303 | Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,01632 | 227653 | | 3715 | | 3715 | 297 | 4012 | |
| 259 | 54 | Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола | м | 62 | 235,58<br>227,89 | 2,68<br>0,12 | 14606<br>14129 | 166<br>7 | 311 | 10178<br>1983 | 26767 | |
| 260 | 55 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 62,62 | 32 | | 2004 | | 2004 | 160 | 2164 | |
| | | | Итого по разделу: 25. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | 95708 | |
| | | | Раздел: 26. Вентиляция. Исключить из акта за октябрь | | | | | | | | | | |
| 261 | 33 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,38 | 6858,22<br>1967,58 | 47,12<br>19,18 | -36897<br>-10586 | -253<br>-103 | -26058 | -10475<br>-3790 | -51162 | |
| 262 | 34 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,86 | 7051,91<br>2148,99 | 59,31<br>24,43 | -13117<br>-3997 | -110<br>-45 | -9009 | -3962<br>-1366 | -18445 | |
| | | | Итого по разделу: 26. Вентиляция. Исключить из акта за октябрь | | | | | | | | | -69607 | |
| | | | Раздел: 27. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05 | | | | | | | | | | |
| 263 | 1 | Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка | решетка | 3 | 397,65<br>384,74 | 3,45<br>0,33 | 1193<br>1154 | 10<br>1 | 28 | 1132<br>186 | 2511 | |
| 264 | 2 | С1246-304-0508 | Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 3 | 2687 | | 8061 | | 8061 | 645 | 8706 | |
| 265 | 3 | Е11-200701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм.Установка над шахтами | зонт | 1 | 715,99<br>540,54 | 50,64<br>16,04 | 716<br>541 | 51<br>16 | 125 | 545<br>101 | 1362 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 266 | 4 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | 239 | 3221 | |
| | | | Итого по разделу: 27. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05 | | | | | | | | | 15800 | |
| | | | Раздел: 28. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06 | | | | | | | | | | |
| 267 | 1 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4929,34<br>4869,8 | 6,87<br>1,38 | 4929<br>4870 | 6<br>1 | 53 | 2971<br>632 | 8532 | |
| 268 | 2 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Приемно-контрольный прибор Гранит-3А GSM | шт | 1 | 37591,55 | | 37592 | | 37592 | 3007 | 40599 | |
| 269 | 3 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 20110,54<br>16443 | 2275,24<br>672,32 | 40221<br>32886 | 4551<br>1345 | 2785 | 20881<br>4888 | 65990 | |
| 270 | 4 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 54 | шт | 1 | 17808,11 | | 17808 | | 17808 | 1425 | 19233 | |
| 271 | 5 | Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы | Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207 | шт | 1 | 6630 | | 6630 | | 6630 | 530 | 7160 | |
| 272 | 6 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3127,7<br>3056 | 2,56<br>0 | 18766<br>18336 | 15<br>0 | 415 | 11185<br>2396 | 32347 | |
| 273 | 7 | С1248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 2 | 1732 | | 3464 | | 3464 | 277 | 3741 | |
| 274 | 8 | С1248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 1052 | | 2104 | | 2104 | 168 | 2272 | |
| 275 | 9 | С1248-302-0101 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 2 | 943 | | 1886 | | 1886 | 151 | 2037 | |
| 276 | 10 | Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1659,87<br>1528 | 0<br>0 | 8299<br>7640 | 0<br>0 | 659 | 4660<br>1037 | 13996 | |
| 277 | 11 | Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан | Извещатель ИО-102-61Б2П | шт | 5 | 852,43 | | 4262 | | 4262 | 341 | 4603 | |
| 278 | 12 | Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1650,72<br>1528 | 0<br>0 | 4952<br>4584 | 0<br>0 | 368 | 2796<br>620 | 8368 | |
| 279 | 13 | Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан | Извещатель Астра-612 | шт | 3 | 2438,89 | | 7317 | | 7317 | 585 | 7902 | |
| 280 | 14 | Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования | шт. | 4 | 870,93<br>855,22 | 4,84<br>1,53 | 3484<br>3421 | 19<br>6 | 43 | 2090<br>446 | 6020 | |
| 281 | 15 | С1248-304-0212 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 2 | 1961 | | 3922 | | 3922 | 314 | 4236 | |
| 282 | 16 | С1248-304-0107 | Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход" | шт. | 2 | 927 | | 1854 | | 1854 | 148 | 2002 | |
| 283 | 17 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах | м кабеля | 80 | 358,24<br>152,8 | 160,43<br>52,84 | 28659<br>12224 | 12834<br>4227 | 3601 | 11845<br>3240 | 43744 | |
| 284 | 18 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97 | м | 51 | 377,95 | | 19275 | | 19275 | 1542 | 20817 | |
| 285 | 19 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,97 | | 30,6 | 683,04 | | 20901 | | 20901 | | 22573 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 1672 | | |
| 286 | 20 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 80 | 402,84 / 325,6 | 16,51 / 4,08 | 32227 / 26048 | 1320 / 326 | 4858 | 18990 / 4097 | 55314 | |
| 287 | 21 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 81,6 | 45 | | 3672 | | 3672 | 294 | 3966 | |
| 288 | 22 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 3 | 3127,7 / 3056 | 2,56 / 0 | 9383 / 9168 | 8 / 0 | 207 | 5592 / 1198 | 16173 | |
| 289 | 23 | С1248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 1 | 1732 | | 1732 | | 1732 | 139 | 1871 | |
| 290 | 24 | С1248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 1 | 1052 | | 1052 | | 1052 | 84 | 1136 | |
| 291 | 25 | С1248-302-0101 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 1 | 943 | | 943 | | 943 | 75 | 1018 | |
| | | | Итого по разделу: 28. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06 | | | | | | | | | 395650 | |
| | | | Раздел: 29. ВКЛЮЧИТЬ-ИСКЛЮЧИТЬ №3 | | | | | | | | | | |
| 292 | 40 | С1234-202-0103 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50 | м3 | 11,77805 | 7538 | | 88783 | | 88783 | 7103 | 95886 | |
| 293 | 41 | Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 33,8 | 3934,24 / 1658,21 | 19,29 / 3,54 | 132977 / 56047 | 652 / 120 | 76278 | 44934 / 14233 | 192144 | |
| 294 | 42 | Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 33,8 | 2354,28 / 1320,7 | 971,78 / 303,71 | 79575 / 44640 | 32846 / 10265 | 2089 | 37884 / 9397 | 126856 | |
| 295 | 43 | С1224-104-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 38,87 | 2098 | | 81549 | | 81549 | 6524 | 88073 | Казахстан |
| 296 | 44 | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство | м2 кровли | 50 | 295,53 / 276,57 | 18,96 / 2,64 | 14776 / 13828 | 948 / 132 | 0 | 12844 / 2210 | 29830 | |
| 297 | 45 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 55 | 3163,82 | | 174010 | | 174010 | 13921 | 187931 | |
| 298 | 46 | С1224-102-0508 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 21,505 | 3315 | | 71289 | | 71289 | 5703 | 76992 | Казахстан |
| 299 | 47 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (подшивка). Монтаж | м2 покрытия | 18,7 | 618,48 / 421,29 | 174,97 / 56,4 | 11566 / 7878 | 3272 / 1055 | 416 | 6164 / 1418 | 19148 | |
| 300 | 48 | С1214-204-0205 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм | м2 | 21,505 | 2882 | | 61977 | | 61977 | 4958 | 66935 | Казахстан |
| 301 | 49 | Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22 | Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 400 | 589,87 / 337,62 | 2,05 / 0,63 | 235948 / 135048 | 820 / 252 | 100080 | 108240 / 27535 | 371723 | |
| 302 | 55 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка | вентилятор | 2 | 8980,28 / 8057,7 | 185,08 / 38,97 | 17961 / 16115 | 370 / 78 | 1475 | 15869 / 2706 | 36536 | |
| 303 | 56 | С1246-401-0101 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч | комплект | 2 | 27879 | | 55758 | | 55758 | 4461 | 60219 | |
| 304 | 57 | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 38,97 | 6807,91 / 2148,99 | 59,31 / 24,43 | 265304 / 83746 | 2311 / 952 | 179246 | 83004 / 27865 | 376173 | |
| 305 | 58 | Е11-200701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм и 200 мм.Установка над шахтами | зонт | 2 | 715,99 / 540,54 | 50,64 / 16,04 | 1432 / 1081 | 101 / 32 | 250 | 1091 / 202 | 2725 | |
| 306 | 59 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | 239 | 3221 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 307 | 60 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | 239 | 3221 | |
| 308 | 61 | СПрайс | Кондиционер настенный AUX Halo ASW-H12A4/HCR3DI | комплект | 2 | 222995,03 | | 445990 | | 445990 | 35679 | 481669 | |
| 309 | 62 | С1234-202-0103 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50 | м3 | 0,69525 | 7538 | | 5241 | | 5241 | 419 | 5660 | |
| 310 | 63 | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,23 | 6807,91 | 59,31 | 49221 | 429 | 33255 | 15400 | 69791 | |
| | | | | | | 2148,99 | 24,43 | 15537 | 177 | | 5170 | | |
| 311 | 64 | Коммерческое предложение TEKSAN | Дизельный генератор WEICAN WE100S | шт | 1 | 6377238,72 | | 6377239 | | 6377239 | | 6453766 | |
| | | | Отпускная цена | | | 6377239 | | 6377239 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 76527 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *6453766* | | | | | |
| 312 | 65 | Коммерческое предложение | Контейнер под дизельный генератор утепленый с рулонными ворота | шт | 1 | 2857002,95 | | 2857003 | | 2857003 | | 2891287 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2857003 | | 2857003 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 34284 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2891287* | | | | | |
| 313 | 66 | С1261-107-0723 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,01 | 733780 | | 7338 | | 7338 | 587 | 7925 | |
| 314 | 67 | С1244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 4896 | | 4896 | | 4896 | 392 | 5288 | |
| 315 | 68 | Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 0,242 | 50989,78 | 11940,17 | 12340 | 2889 | 4055 | 6543 | 20394 | |
| | | | | | | 22294,54 | 5014,3 | 5395 | 1213 | | 1511 | | |
| 316 | 69 | С1225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 17164 | | 17164 | | 17164 | 1373 | 18537 | Казахстан |
| 317 | 70 | С1244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 4896 | | 4896 | | 4896 | 392 | 5288 | |
| 318 | 71 | С1244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 4896 | | 4896 | | 4896 | 392 | 5288 | |
| 319 | 72 | С1241-201-0616 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 1 | 3280 | | 3280 | | 3280 | 262 | 3542 | Казахстан |
| 320 | 73 | У86-010602-0403 0 | Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м | секция | 12 | 151601 | 625 | 1819212 | 7500 | 1504992 | 216264 | 2198316 | |
| | | | | | | 25560 | 174 | 306720 | 2088 | | 162840 | | |
| 321 | 74 | У86-010605-0103 0 | Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 2,0 с металлическими стойками | конструкция | 1 | 194913 | 1486 | 194913 | 1486 | 161533 | 22843 | 235176 | |
| | | | | | | 31894 | 511 | 31894 | 511 | | 17420 | | |
| 322 | 75 | У86-010605-0601 0 | Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м | конструкция | 1 | 161700 | 1195 | 161700 | 1195 | 133315 | 19510 | 195707 | |
| | | | | | | 27190 | 384 | 27190 | 384 | | 14497 | | |
| | | | Итого по разделу: 29. ВКЛЮЧИТЬ-ИСКЛЮЧИТЬ №3 | | | | | | | | | 14335248 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 22474446 | 214048 | 8676438 | 2042880 | 25596803 | |
| | | | | | | | | 2559993 | 67824 | 10904059 | 1079477 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | 11023966 | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 218593 | | | | 25815404 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,64 % | | 390494 | | | | 26205898 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 303639 | | | | 26509537 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 27836376,97 | |
| | | | Конкурсная скидка к=0,95 | | | 12 % | | 3173346,975 | | | | 26444558 | |
| | | | НДС | | | | | | | | | 29617905 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836