Заказчик: Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57

Приложение 4-1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

к приказу Министра

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Объект: Школа №7

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 56	2023-03-30				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан	**621 925 165,51**	**451 102 809,26**							**54 132 337,11**	**505 235 146,37**
Удержание аванса 30%		**135 330 842,78**							16 239 701,13	151 570 543,91
5 % на сдачу объекта		22 555 140,46							2 706 616,86	25 261 757,32
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**293 216 826,02**							**35 186 019,12**	**328 402 845,14**

Заказчик:

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57

БИН 90084000036

Руководитель _____ **Казмуханбетова Ж.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____ **Ертисов К.Т.**

Подрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 5
приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года
по Корректирующей смете № 4 к Локальной смете 2-1-4

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Добавить**				**3953134**
1	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Прибор или аппарат. Установка.**	**шт.**	**11**	**7224**	**79 464**
2	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**9**	**2253**	**20 277**
3	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С".**	**шт.**	**2**	**2829**	**5 658**
4	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.**	**шт.**	**209**	**1365**	**285 285**
5	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.**	**шт.**	**80**	**1172**	**93 760**
6	247-214-1502 *СпрСЦ 08.2023*	**Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20.**	**шт.**	**113**	**861**	**97 293**
7	247-214-1403 *СпрСЦ 08.2023*	**Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250 В, 16 А, IP20.**	**шт.**	**21**	**1992**	**41 832**

1	2	3	4	5	6	7
8	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	45	597	26 865
9	247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	2	1004	2 008
10	247-214-0112 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	1	1447	1 447
11	247-212-0701 *СпрСЦ 08.2023*	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20.	шт.	96	817	78 432
12	247-212-0601 *СпрСЦ 08.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20.	шт.	10	1799	17 990
13	247-212-0602 *СпрСЦ 08.2023*	Выключатель открытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20.	шт.	1	1991	1 991
14	Цена	led дпб kompas 18 w d200x55 4000k ip 65.	шт	6	12870	77 220
15	Цена	Светильники LED призма 1200x200 36w 6000K GLM020106.	шт	50	3800	190 000
16	Цена	led дпо opal 60w 6500k ip20.	шт	85	9850	837 250
17	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде.	м	27	982	26 514
18	243-107-1702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66.	км	0,027	788328	21 285
19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2.	м	100	350	35 000
20	243-144-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2.	км	0,1	45729	4 573
21	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм.	м	400	1410	564 000
22	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм.	м	200	440	88 000
23	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм.	м	200	129	25 800
24	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм.	м	400	2184	873 600

1	2	3	4	5	6	7
25	243-907-5515 *РСНБ РК 2022*	**Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х60.**	**шт.**	**10**	**378**	**3 780**
26	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм.**	**м**	**400**	**1131**	**452 400**
27	247-202-1301 *СпрСЦ 08.2023*	**Коробка распределительная для силового оборудования А6 , полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов D 5-14 мм; 4 ввода D 5-9 мм; защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**3**	**470**	**1410**
		ВСЕГО по акту:				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				**3 953 134**
		Итого:				**249 047**
		Сметная прибыль 5%				**4 202 181**
		Непрдвиденные затраты 5%				**210 109**
		Итого:				**210 109**
		Скидка 0,95				**4 622 400**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				**4 391 279,61**
		Всего по акту:				**526 953,55**
						4 918 233,16

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____ **Ертисов К.Т.**

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали

Руководитель _____ **Казмуханбетова Ж.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____ **Алимбеков К.С.**

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 6

приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года

Локальная смета №2-1-2. Водопровод и канализация.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Водоснабжение и канализация				**5760736**
1	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**22**	**7423**	**163306**
2	**241-205-1302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм.**	**м**	**21,78**	**423**	**9213**
3	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**48**	**6875**	**330000**

1	2	3	4	5	6	7
4	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	47,52	279	13258
5	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	1	3525	3525
6	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	40	2350	94000
7	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя.	шт.	51	4622	235722
8	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный.	шт.	49	3735	183015
10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм.	км	0,07	300724	21051
11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	70	419	29330
12	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм.	шт.	15	43	645
13	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	37	57	2109
14	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм.	шт.	1	118	118
15	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм.	шт.	38	27	1026
		Хозяйственно-бытовая канализация				
16	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	65	3985	259025
17	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм.	м	64,87	335	21731

1	2	3	4	5	6	7
18	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм.	шт.	6	397	2382
19	1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов.	прибор	39	13264	517296
20	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм.	комплект	39	8653	337467
21	1215-0101-0613 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов.	прибор	46	21832	1004272
22	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм.	комплект	46	52504	2415184
23	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм.	км	0,065	300724	19547
24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	65	419	27235
25	241-208-1402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	15	222	3330
26	241-209-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	37	470	17390
27	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм.	шт.	1	4079	4079
28	241-211-0505 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм.	шт.	30	1516	45480
		ВСЕГО по акту:				5 760 736
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				362 926
		Итого:				6 123 662
		Сметная прибыль 5%				306 183

1	2	3	4	5	6	7
		Непрдвиденные затраты 5%				306 183
		Итого:				6 736 029
		Скидка 0,95				6 399 227,17
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				767 907,26
		Всего по акту:				7 167 134,44

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____Жуман М.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____Ертисов К.Т.

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036

Руководитель _____Казмуханбетова Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____Алимбеков К.С.

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 7

приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года по Корректирующей смете № 2 к Локальной смете 2-1-1

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Добавить				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			83949006
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41926010*
		машины и механизмы	тенге			11698530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5005233*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55447144
		перевозки	тенге			94386
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	17984		
1	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога).	м порога	210	1678	352380
2	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	527,4	644	339646
3	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.	$м^2$	231,11	8057	1862053
4	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.	$м^2$	235,7322	2523	594752
5	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках.	$м^2$	318,35	6829	2174012
6	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике.	$м^2$	561,65	7617	4278088
7	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	$м^2$	575,3	525	302033

8	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	670,5	644	431802
		Коридор, Класс комната инструктора / 2 этаж /				
9	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм.	$м^2$	575,3	1715	986640
10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	11,73612	21532	252702
11	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=26*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201/до толщины 150мм/.	$м^2$	575,3	922	530427
12	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	76,28478	21532	1642564
13	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	2,997313	74315	222745
14	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	2,997313	383139	1148388
15	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках.	$м^2$	454,72	6829	3105283
16	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике.	$м^2$	1252,91	7617	9543415
17	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	670,5	644	431802
		Коридор (пандус) / 2 этаж /				0
18	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	$м^2$	8,27	525	4342
19	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках.	$м^2$	8,27	6829	56476
		Кабинет физики, Кабинет информатики / 3 этаж /				0
20	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках.	$м^2$	207,46	6829	1416744
		Коридор, Начальный класс / 3 этаж /				0
21	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках.	$м^2$	504,08	6829	3442362
22	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике.	$м^2$	970,81	7617	7394660
23	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	664,75	644	428099
		Малый спортзал и зал хореографии				0
24	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм.	$м^2$	280,81	1715	481589
25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	5,728472	21532	123345
26	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201/до толщины 80мм/.	$м^2$	280,81	426	119625
27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	17,181616	21532	369955
		Коридор, Класс, Рекреация / 4 этаж /				0
28	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума насухо, со свариванием полотнищ в стыках.	$м^2$	355,87	6829	2430236
29	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике.	$м^2$	621,87	7617	4736784
30	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	423,4	644	272670
		Теплоизоляция / Примечания /				0

31	1219-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка.	3	м² наружной площади разобранной изоляции	17,81	1007	17935
32	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.		м²	17,81	1582	28175
33	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³.		м³	3,66886	46522	170683
		Общее работы					
		ФАСАД					
34	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасада сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.		м²	758,7	3290	2496123
35	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006.		кг	16991,8452	71	1206421
36	1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм.		м²	758,5	10583	8027206
37	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами.		м²	1145,20	1016	1163523
38	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м.		м²	4180	2964	12389520
		Наливной пол					
39	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм.		м² стяжки	4584,7	2777	12731712
39а	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=7*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502/до толщины 12мм/.		м² стяжки	4584,7	2245	10292652
							0
		стены					
39б	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.		м²	4977,7259	4085	20334010
40	1211-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м². Толщина слоя до 20 мм.		м²	2819,03986	13912	39218483
40а	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена.		м²	178	1168	207904
40б	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71.		кг	47,526	684	32508
41	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора.		т	55,423808	9958	551910
42	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.		т	55,423808	1353	74988

0,00

43	4112-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов4 Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	277,11904	70	19398
44	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.	$м^2$	177,1	3290	582659
45	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006.	кг	1983,1658	71	140805
46	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насечка поверхности.	$м^2$	7978,42	1962	15653660
47	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка.	$м^2$ облицовки	138,55	434	60131
48	6107-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя, с дверным проемом.	$м^2$	138,55	6471	896557
49	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.	м	108,831025	144	15672
50	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм.	м	306,237065	218	66760
51	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами.	$м^2$	138,55	1452	201175
52	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006.	кг	190,3677	112	21321
53	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску.	$м^2$	138,55	817	113195
54	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	0,072046	250310	18034
55	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена.	$м^2$	1773,217	1168	2071117
56	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71.	кг	473,448939	684	323839
57	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи.	$м^2$ перегородок	26,98	8516	229762
58	6105-0101-1102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение проемов блоками из ячеистого бетона(газоблок) на клее.	$м^3$	4,588	32728	150156
59	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500.	$м^3$	4,49624	31172	140157
60	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых(ЛДСП) в санузлах.	$м^2$	154,3	6683	1031187
61	215-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Ламинированная ДСП толщиной 21 мм.	$м^2$	154,3	11100	1712730
62	6108-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка защитных накладных систем-роллетов дверных блоков.	$м^2$	20,4	2084	42514
63	прайс-лист *п.7*	Капроновые сетки.	$м^2$.	20,4	710,36	14491
64	прайс-лист	Блокироатор для окон.	шт.	411	2259	928449

65	Прайс-лист	5 Грунтовка окраска на фасаде.	м2	35	42 857,14	1500000
66	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску.	$м^2$	340,81	947	322747
67	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	0,2147103	250310	53744
68	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм.	$м^2$	500,33	4900	2451617
69	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006.	кг	6414,2306	71	455410
69а	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.	$м^2$	500,33	1843	922108
70	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску.	$м^2$	500,33	817	408770
71	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007.	т	0,26058	250310	65226
72	6112-0303-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая/цоколь/.	$м^2$	48,95	601	29419
73	236-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174.	т	0,0386705	1436740	55559
73а	Прайс-лист	Устройство защитных радиаторных решеток	м2	39,6	121212	4800000
		ПРОЕМЫ				0
74	6118-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 2,5 $м^2$.	шт.	143	15707	2246101
75	Прайс-лист	Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.	$м^2$	146,4	10456,35	1530810
		ПВХ Двери				0
76	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$.	$м^2$	11,0152	7243	79783
77	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный.	$м^2$	3,36	61830	207749
78	223-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-11, однопольный.	$м^2$	4,84	54260	262618
79	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-14, двупольный.	$м^2$	2,8152	57246	161159
80	6108-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$.	$м^2$	9,35	6165	57643
81	223-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-13, однопольный.	$м^2$	3,12	46384	144718
82	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный.	$м^2$	3,15	56090	176684

83	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 22-14, двупольный.	$м^2$	3,08	56090	172757
84	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ.	$м^2$	22,89	7017	160619
85	223-203-0701 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Витраж из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014.	$м^2$	22,89	86099	1970806
		Двери стальные				
86	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная.	$м^2$	5,04	12599	63499
87	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный.	$м^2$	5,04	43583	219658
		Двери деревянные				
87а	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	159	10037	1595883
88	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$.	$м^2$	270,9	7166	1941269
89	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6.	$м^2$	21,6	30000	648000
90	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7.	$м^2$	12,6	30000	378000
91	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8.	$м^2$	123,2	30000	3696000
92	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9.	$м^2$	66,6	30000	1998000
93	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком двупольный с глухими полотнами ДГ 21-14.	$м^2$	39,58	30000	1187400
94	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12.	$м^2$	7,32	30000	219600
95	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$.	$м^2$	6,93	6152	42633
96	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком двупольный с глухими полотнами ДГ 21-16.	$м^2$	3,36	30000	100800
97	прайс-лист	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком двупольный с глухими полотнами ДГ 21-17.	$м^2$	3,57	30000	107100
98	прайс-лист	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком.	м	805,17	900	724653
99	прайс-лист	Ручки-скобы для дверей.	пара	163	5000	815000
100	прайс-лист	Замок врезной с защелкой.	шт.	159	5000	795000

101	прайс-лист	Петля накладная.	шт.	354	1000	354000
102	прайс-лист	Шпингалет.	шт.	18	1000	18000
103	прайс-лист	Ввывеска главной входной группы с учетом монтажа	шт.	1	1200000	1200000
104	прайс-лист	Вывеска коридора 1-го этажа с учетом монтажа	шт.	1	800000	800000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**217 993 681**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				**13 733 602**
		Итого:				**231 727 283**
		Сметная прибыль 5%				**11 586 364**
		Непредвиденные затраты 5%				**11 586 364**
		Итого:				**254 900 012**
		Скидка 0,95				**242 155 011,99**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				**29 058 601,44**
		Всего по смете Включаемых дополнительных работ:				**271 213 613,43**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б.**

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали

Руководитель _____ **Казмуханбетова Ж.Т.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____ **Ертисов К.Т.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____ **Алимбеков К.С.**

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 8

приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года

Локальная смета №2-1-1. Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Фасад / Лист-10 /				
		Монтажные работы				
4	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами.**	$м^2$	3034,80	1016	3083357
5	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.**	$м^2$	82,20	8377	688589
6	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами.**	$м^2$	83,55	1016	84887
		Раздел 2. Полы / Лист-14 /				
		Коридор, класс, кабинет				
19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	$м^2$	898,48	539	484281
21	1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия.**	$м^2$	6,3	525	3308
22	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	4,904976	1353	6636

23	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	2	т·км	24,52	70	1717

		Душевая, моечная, С/у					
31	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**		$м^2$	52,45	3983	208908
32	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Разборка покрытия.**		$м^2$	52,45	8236	431978
33	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**		т	3,08832	1353	4178
34	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**		т·км	15,4416	70	1081
35	6109-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм.**		$м^2$	52,45	2196	115180
36	6109-0201-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**		$м^2$	52,45	905	47467
		Лаборатория, Кабинет химии / 2 этаж /					
41	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**		$м^2$	188,36	539	101526
44	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**		т	1,03598	1353	1402
45	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**		т·км	5,1799	70	363
		Коридор, Класс комната инструктора / 2 этаж /					
53	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**		$м^2$	1513	539	815507
54	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные. Разборка покрытия.**		$м^2$	575,3	8236	4738171
56	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**		т	101,973548	1353	137970

57	412-102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	3 т·км	509,86774	70	35691
		С/у, душевая / 2 этаж /				
65	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	38,38	3983	152868
66	1207-0101-0208 ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полы цементные. Разборка покрытия.**	$м^2$	38,38	8236	316098
69	6109-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм.**	$м^2$	38,38	2196	84282
70	6109-0201-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	$м^2$	38,38	905	34734
		Актовый зал, Спортзал / 2 этаж /				
75	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	$м^2$	134,53	1623	218342
76	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**	$м^2$	134,53	356	47893
77	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	1,566	1353	2119
78	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	7,83	70	548
		Кабинет физики, Кабинет информатики / 3 этаж /				
90	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	$м^2$	263,11	539	141816
93	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	1,447105	1353	1958
94	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	7,235525	70	506
		Коридор, Начальный класс / 3 этаж /				
102	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	$м^2$	1434,89	539	773406
105	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	7,891898	1353	10678

106	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	4 т·км	39,45949	70	2762
		С/у / 3 этаж /				
114	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	49,45	3983	196959
115	1207-0101-0208 ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полы цементные. Разборка покрытия.**	$м^2$	49,45	8236	407270
116	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	5,8351	1353	7895
117	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	29,1755	70	2042
118	6109-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм.**	$м^2$	49,45	2196	108592
119	6109-0201-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	$м^2$	49,45	905	44752
		Коридор, Класс, Рекреация / 4 этаж /				
132	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	$м^2$	977,74	539	527002
		С/у / 4 этаж /				
144	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	66,49	3983	264830
145	1207-0101-0208 ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полы цементные. Разборка покрытия.**	$м^2$	66,49	8236	547612
148	6109-0201-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм.**	$м^2$	66,49	2196	146012
149	6109-0201-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.**	$м^2$	66,49	905	60173
146	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка.**	т	3,2	1353	4330

147	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	5 т·км	16	70	1120	2110
		Теплоизоляция / Примечания /					
159	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.**	$м^2$	548,92	1582	868391	
160	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$.**	$м^3$	113,07752	46522	5260592	
	Раздел 3.	**Стены / Лист-14 /**					
161	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	6,32	1088	6876	
163	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.**	$м^2$	12,64	1843	23296	
164	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску.**	$м^2$	12,64	947	11970	
		Подсобная, Венткамера, Электрощитовая					
165	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	66,355	1088	72194	
166	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.**	$м^2$	132,71	1843	244585	
		Раздевалка, Лестничная клетка, Коридор					
172	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	1210,695	1088	1317236	

173	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.**	6 $м^2$	**2421,39**	**1843**	**4462622**
174	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску.**	$м^2$	**648,17**	**947**	**613817**
175	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	**3155,74**	**1088**	**3433445**
177	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.**	$м^2$	**6311,48**	**1843**	**11632058**
178	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску.**	$м^2$	**6311,48**	**947**	**5976972**
		С/у, Душевая, Умывальная				
179	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.**	$м^2$ облицовки	**-340,81**	**3710**	**-1264405**
183	1211-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм.**	$м^2$	**273**	**2540**	**693420**
184	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.**	$м^2$	**273**	**9245**	**2523885**
185	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная.**	$м^2$	**278,46**	**3065**	**853480**
		Столовая, Моечная, Лаборатория				
193	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	**54,265**	**1088**	**59040**
194	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.**	$м^2$	**108,53**	**1843**	**200021**

196	1806-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	7 м^2	**190,585**	**1088**	**207356**
198	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей.**	м^2	**381,17**	**1843**	**702496**
	Раздел 4.	**Потолки / Лист-14 /**				
201	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз.**	м^2	**7483,55**	**2884**	**21582558**
202	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску.**	м^2	**7483,55**	**1054**	**7887662**
		Двери ПВХ				
233	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2.**	м^2	**11,08**	**7243**	**80252**
236	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.**	м^2	**11,08**	**55810**	**618375**
	Раздел 6.	**Проемы оконные / Лист-16 /**				
		ОК1				
245	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	**2,1288**	**9906**	**21088**
		ОК5				
253	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт.	**11**	**6757**	**74327**

254	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	8 м^2	1,174	9906	11630	2110
		ОК6					
257	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	10,836	9906	107341	
		ОК7					
259	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.**	шт.	14	6757	94598	
		ОК9					
266	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.**	м^2	0,875	8588	7515	
		ОК11					
272	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	2,68	9906	26548	
		ОК12					
275	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	1,844	9906	18267	
		ОК13					
278	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	20,2752	9906	200846	
		Вертикальные жалюзи ОК-1					

307	6118-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 6,5 м^2.**	9 шт.	3	30101	90303
308	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	17,31	10456,35	180999
		Вертикальные жалюзи ОК-5				
309	6118-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 6,5 м^2.**	шт.	12	30101	361212
310	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	63	10456,35	658750
		Вертикальные жалюзи ОК-2				
311	6118-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 6,5 м^2.**	шт.	46	30101	1384646
312	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	434,7	10456,35	4545375
		Вертикальные жалюзи ОК-4				
313	6118-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 3,5 м^2. а.**	шт.	4	18653	74612
314	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	12,25	10456,35	128090
		Вертикальные жалюзи ОК-6				
315	6118-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 6,5 м^2.**	шт.	8	30101	240808
316	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	61,6	10456,35	644111
		Вертикальные жалюзи ОК-7				
317	6118-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 3,5 м^2. а.**	шт.	14	18653	261142
318	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	45,32	10456,35	473882
		Вертикальные жалюзи ОК-8				
319	6118-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 5 м^2.**	шт.	36	25665	923940
320	прайс-лист *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	м^2	160,65	10456,35	1679813

		Вертикальные жалюзи ОК-9				
321	6118-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 2,5 м^2.**	**шт.**	**6**	**15707**	**94242**
322	**прайс-лист** *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	**м^2**	**12,6**	**10456,35**	**131750**
		Вертикальные жалюзи ОК-10				
323	6118-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 6,5 м^2.**	**шт.**	**4**	**30101**	**120404**
324	**прайс-лист** *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	**м^2**	**24,96**	**10456,35**	**260990**
		Вертикальные жалюзи ОК-13				
325	6118-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 6,5 м^2.**	**шт.**	**32**	**30101**	**963232**
326	**прайс-лист** *п.6*	**Вертикальные тканевые жалюзи с ручным управлением.**	**м^2**	**280**	**10456,35**	**2927778**
		Москитная сетка (ОК-1,ОК-5,ОК-2,ОК-6,ОК-8,ОК-13)				
327	6108-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора, оконный.**	**комплект**	**139**	**2630**	**365570**
328	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**6,584**	**4971**	**32729**
329	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**19,752**	**4971**	**98187**
330	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**77,362**	**4971**	**384567**
331	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**13,168**	**4971**	**65458**
332	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**59,256**	**4971**	**294562**
333	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**52,672**	**4971**	**261833**
		Москитная сетка (ОК-4,ОК-7)				
334	6108-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора, оконный.**	**комплект**	**18**	**2630**	**47340**
335	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**3,292**	**4971**	**16365**
336	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**11,522**	**4971**	**57276**
		Москитная сетка (ОК-11,ОК-10)				
337	6108-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора, оконный.**	**комплект**	**8**	**2630**	**21040**
338	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	**м^2**	**4,72**	**4971**	**23463**

339	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	1 $м^2$	4,72	4971	23463
		Москитная сетка (ОК-12)				
340	6108-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора, оконный.**	комплект	4	2630	10520
341	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная.**	$м^2$	15,68	4971	77945
342	6108-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка защитных накладных систем-роллетов дверных блоков.**	$м^2$	122,3	2084	254873
343	прайс-лист *п.7*	**Капроновые сетки.**	$м^2$.	122,3	710,36	86877
		ВСЕГО по акту:				**101 997 296**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				6 425 830
		Итого:				108 423 126
		Сметная прибыль 5%				5 421 156
		Непрдвиденные затраты 5%				5 421 156
		Итого:				119 265 439
		Скидка 0,95				113 302 166,74
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				13 596 260,01
		Всего по акту:				126 898 426,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036

Руководитель _____ Казмуханбетова Ж.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____ Ертисов К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____ Алимбеков К.С.

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 9
приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года
Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Приточные установки				
3	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков.	шт.	1	806	806
4	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	30	2589	77670
5	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	2	9445	18890
6	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	1	7499	7499
7	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	22	9759	214698
8	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм.	шт.	5	9308	46540
9	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,021	1353	28

2130

1	2	3	4	5	6	7
10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,105	70	7
11	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	30	15232	456960
12	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	2,6	15232	39603
13	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм.	$м^2$	5,85	16757	98028
14	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	19,6	15555	304878
15	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	7,56	15555	117596
16	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	26,91	15555	418585
17	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	31,14	13741	427895
18	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	20,6	13741	283065
19	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	4,8	13741	65957
20	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	22,1	13741	303676
21	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,03822	488927	18687
22	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,22331	488927	109182
23	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	72	775	55800
24	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной).	$м^2$	220	44051	9691220
25	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	8	8094	64752

2130

1	2	3	4	5	6	7
26	246-302-0643 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм.	шт.	5	14191	70955
27	246-302-0624 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм.	шт.	3	13576	40728
28	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм.	шт.	2	9247	18494
29	246-302-0662 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм.	шт.	1	15629	15629
30	246-302-0664 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм.	шт.	1	16858	16858
		Приточная установка П2				
33	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков.	шт.	1	806	806
34	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	36	2589	93204
35	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	5	9445	47225
36	246-304-0576 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм.	шт.	1	9041	9041
37	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	24	9759	234216
38	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм.	шт.	6	11214	67284
39	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0252	1353	34
40	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,126	70	9
41	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	0,77	15232	11729
42	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	32,8	15232	499610

1	2	3	4	5	6	7
43	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	19,76	15232	300984
44	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм.	$м^2$	2,25	16757	37703
45	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	0,66	15555	10266
46	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	4,08	15555	63464
47	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	8,19	15555	127395
48	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	8,32	15555	129418
49	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	24,3	15555	377987
50	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	16,96	15555	263813
51	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	35,6	13741	489180
52	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	66,96	13741	920097
53	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм.	$м^2$	91,8	12622	1158700
54	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,0624	488927	30509
55	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,39312	488927	192207
56	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	250	775	193750
57	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной).	$м^2$	383	44051	16871533
58	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	8	8094	64752

1	2	3	4	5	6	7
59	246-302-0643 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм.	шт.	5	14191	70955
60	246-302-0624 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 150 мм.	шт.	3	13576	40728
61	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм.	шт.	2	9247	18494
62	246-302-0662 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм.	шт.	1	15629	15629
63	246-302-0664 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм.	шт.	1	16858	16858
		Приточная установка П3				
66	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков.	шт.	1	806	806
69	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	5	2589	12945
70	246-304-0572 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм.	шт.	1	3740	3740
71	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм.	шт.	1	3800	3800
72	246-304-0628 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 150 мм.	шт.	3	10522	31566
73	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0035	1353	5
74	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0175	70	1
75	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	6	16044	96264
76	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	1	16044	16044
77	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	9,1	15232	138611

2130

1	2	3	4	5	6	7
78	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	7	15232	106624
79	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	2	15555	31110
80	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	2,4	15555	37332
81	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	2,4	15555	37332
82	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	6,5	15555	101108
83	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	9,8	15555	152439
84	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	11,2	15555	174216
85	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	36	13741	494676
86	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	3,8	13741	52216
87	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,0195	488927	9534
88	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,07644	488927	37374
89	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	60	775	46500
90	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной).	$м^2$	90	44051	3964590
91	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	2	8094	16188
92	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	1	10221	10221

1	2	3	4	5	6	7
93	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм.	шт.	1	10828	10828
94	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм.	шт.	6	9247	55482
95	246-302-0645 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм.	шт.	6	16243	97458
	Раздел 2.	**Вентиляция**				
96	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	43553	43553
99	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм.	шт.	3	80258	240774
100	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм.	шт.	2	80258	160516
101	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм.	шт.	2	80258	160516
102	6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм.	шт.	1	80258	80258
103	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	6,3	15232	95962
104	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	4,8	15232	73114
105	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	2,2	15555	34221
106	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	11,7	15555	181994
107	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	6	15555	93330
108	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	3,2	15555	49776
109	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм.	$м^2$	2	13741	27482

2130

1	2	3	4	5	6	7
110	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм.	$м^2$	5	12622	63110
111	6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм.	$м^2$	18,2	12622	229720
112	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,0117	488927	5720
113	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,1365	488927	66739
114	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	75	775	58125
115	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	5	8094	40470
116	246-302-0622 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм.	шт.	4	12057	48228
117	246-302-0623 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм.	шт.	1	12672	12672
118	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм.	шт.	3	9247	27741
119	246-302-0662 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250 мм.	шт.	1	15629	15629
120	246-302-0664 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм.	шт.	2	16858	33716
121	6118-0203-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных периметр до 3200 м.	шт.	1	24308	24308
122	246-302-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800х800 мм.	шт.	1	60856	60856
		Вентиляция В2				
123	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	43553	43553
126	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	9	2589	23301

1	2	3	4	5	6	7
127	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	4	12996	51984
128	246-304-0572 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм.	шт.	2	3740	7480
129	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм.	шт.	3	3800	11400
130	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0063	1353	9
131	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0315	70	2
132	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	4	16044	64176
133	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	1	16044	16044
134	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	2,22	16044	35618
135	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	3,5	15232	53312
136	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	2	15232	30464
137	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм.	$м^2$	1,8	16757	30163
138	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм.	$м^2$	5,5	15555	85552
139	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,0117	488927	5720
140	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм.	т	0,03276	488927	16017
141	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	40	775	31000
142	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	5	8094	40470

1	2	3	4	5	6	7
143	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	4	10221	40884
144	246-302-0621 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	1	11442	11442
		Вентиляция В3				
145	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	43553	43553
148	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	3	2589	7767
149	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	1	12996	12996
150	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	1	9445	9445
151	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм.	шт.	1	8071	8071
152	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0021	1353	3
153	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0105	70	1
154	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	1,2	16044	19253
155	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	2,28	16044	36580
156	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	1,5	15232	22848
157	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	3	775	2325
		Вентиляция В4				
158	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	43553	43553
		Вентиляция В5,В6				
171	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	2	43553	87106
174	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	2,6	15232	39603
		Вентиляция В7				

1	2	3	4	5	6	7
175	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т.	шт.	1	43553	43553
178	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	4,73	15232	72047
179	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	2,2	775	1705
180	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	5	2589	12945
181	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	5	9445	47225
182	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0035	1353	5
183	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0175	70	1
		Вентиляция ВЕ1-ВЕ17				
184	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	61	2589	157929
185	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	5	12996	64980
186	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	20	9445	188900
187	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	1	7499	7499
188	246-304-0554 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 250 мм.	шт.	1	8446	8446
189	246-304-0555 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм.	шт.	5	9438	47190
190	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	24	9759	234216
191	246-304-0535 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 450 мм.	шт.	3	10103	30309
192	246-304-0581 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 450 мм.	шт.	2	13340	26680
193	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0427	1353	58

1	2	3	4	5	6	7
194	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,2135	70	15
195	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	3	8094	24282
196	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	2	10221	20442
197	246-302-0621 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	1	11442	11442
198	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	6,8	16044	109099
199	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	0,35	16044	5615
200	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	3,9	16044	62572
201	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	1,04	16044	16686
202	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	13	775	10075
		Вентиляция ВЕ18				
203	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	13	2589	33657
204	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм.	шт.	4	12996	51984
205	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	5	9445	47225
206	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм.	шт.	1	8071	8071
207	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	3	9759	29277
208	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0091	1353	12
209	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0455	70	3

1	2	3	4	5	6	7
210	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	0,48	16044	7701
211	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	2,75	16044	44121
212	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	0,48	16044	7701
213	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	4	775	3100
		Вентиляция ВЕ19				
214	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	9	2589	23301
215	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	1	12996	12996
216	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм.	шт.	3	12996	38988
217	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	3	9445	28335
218	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	1	7499	7499
219	246-304-0576 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм.	шт.	1	9041	9041
220	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0063	1353	9
221	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0315	70	2
222	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	0,68	16044	10910
223	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	2,5	16044	40110
224	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	2,4	16044	38506
225	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	5	775	3875
		Вентиляция ВЕ20				

1	2	3	4	5	6	7
226	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	10	2589	25890
227	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм.	шт.	4	12996	51984
228	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	3	12996	38988
229	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	2	9759	19518
230	246-304-0603 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм.	шт.	1	3800	3800
231	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,007	1353	9
232	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,035	70	2
233	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	1	16044	16044
234	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	6,1	16044	97868
235	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	7,5	775	5813
		Вентиляция ВЕ21				
236	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	19	2589	49191
237	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	9	12996	116964
238	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм.	шт.	4	12996	51984
239	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм.	шт.	3	9445	28335
240	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм.	шт.	3	9759	29277
241	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка.	т	0,0133	1353	18
242	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	0,0665	70	5

1	2	3	4	5	6	7
243	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	7,4	16044	118726
244	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	0,65	16044	10429
245	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.	$м^2$	3,12	16044	50057
246	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	2,87	15232	43716
247	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	0,77	15232	11729
248	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	13	775	10075
249	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм.	шт.	6	8094	48564
250	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм.	шт.	6	10221	61326
	Раздел 3.	**Теплоснабжение**				
265	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	7,6	419	3184
266	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	28,2	425	11985
		Теплоснабжение П2				
279	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	18,2	419	7626
		Теплоснабжение П3				
292	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	7,6	419	3184
	Раздел 4.	**Демонтажные работы**				
295	1215-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж.	шт.	3	31576	94728
296	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка зонтов над оборудованием.	$м^2$	2	2375	4750
		Итого:				46 607 610

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование				0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 9 общеплощадочные затраты) 6,3%				2 936 279
		Итого:				49 543 889
		Сметная прибыль 5%				2 477 194
		Непрдвиденные затраты 5%				2 477 194
		Итого:				54 498 278
		Скидка 0,95				51 773 364,45
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				6 212 803,73
		Всего по акту:				57 986 168,18

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036

Руководитель _____ Казмуханбетова Ж.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____ Ертисов К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____ Алимбеков К.С.

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 10
приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года
по Корректирующей смете № 3 к Локальной смете 2-1-2

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Добавить**				**1210288**
1	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка.	м трубопроводов	22	4 149	91 278
2	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм.	м трубопровода	22	6 234	137 148
3	241-205-2208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х18,3 мм.	м	21,912	7 180	157 328
4	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	22	425	9 350
5	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный.	шт.	2	3735	7470
6	1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов.	прибор	12	13264	159168
7	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм.	комплект	12	8653	103836

1	2	3	4	5	6	7
8	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника.	шт.	51	7894	402594
9	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	13	5575	72475
10	Прайс	Трап пластиковый диаметр 100 мм.	шт.	13	5357	69641
		ВСЕГО по акту:				**1 210 288**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				**76 248**
		Итого:				**1 286 536**
		Сметная прибыль 5%				**64 327**
		Непрдвиденные затраты 5%				**64 327**
		Итого:				**1 415 190**
		Скидка 0,95				**1 344 430,27**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				**161 331,63**
		Всего по акту:				**1 505 761,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____Жұман М.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____Ертисов К.Т.

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036

Руководитель _____Казмуханбетова Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____Алимбеков К.С.

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 11
приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года
по Корректирующей смете № 1 по Локальной смете 2-1-1

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Добавить				
		Ок1				
1	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	$м^2$	2,1288	52369	111483
		Ок 2				
2	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	$м^2$	121,6512	9906	1205077
3	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	$м^2$	121,6512	52369	6370752
		Ок 4				
4	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	$м^2$	9,856	9906	97634

1	2	3	4	5	6	7
5	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	м^2	9,856	44757	441125
		Ок 5				
6	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	м^2	1,174	52369	61481
		Ок 6				
7	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	м^2	10,836	52369	567470
		Ок 8				
8	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	56,702	9906	561690
9	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	м^2	34,188	52369	1790391
10	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.**	м2	16,758	44757	750038
11	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.**	м^2	5,756	38382	220927
		Ок 9				
9	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой.**	м^2	0,875	38382	33584
		Ок 10				
191	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	м^2	7,332	9906	72631
10	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	м^2	7,332	52369	383970
		Ок 11				

1	2	3	4	5	6	7
11	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	$м^2$	2,68	52369	140349
		Ок 12				
191	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления).**	$м^2$	9,82	9906	97277
12	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	$м^2$	11,664	52369	610832
		Ок 13				
13	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками.**	$м^2$	20,2752	52369	1061792
		Доски подоконные				
14	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 11 Снятие.**	$м^2$	2,68	4668	12510
15	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.**	м	1,572	4488	7055
16	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.**	м	1,572	1598	2512
17	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 8 Снятие.**	$м^2$	56,446	4668	263490
18	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.**	м	35,238	4488	158148
19	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.**	м	35,238	1598	56310
20	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 9 Снятие.**	$м^2$	0,876	4668	4089
21	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.**	м	0,74	4488	3321
22	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.**	м	0,74	1598	1183
23	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 2 Снятие.**	$м^2$	121,6512	4668	567868

1	2	3	4	5	6	7
24	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	70,4	4488	315955
25	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	70,4	1598	112499
26	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 1 Снятие.	$м^2$	2,128	4668	9934
27	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	1,236	4488	5547
28	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	1,236	1598	1975
29	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 4 Снятие.	$м^2$	9,856	4668	46008
30	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	5,952	4488	26713
31	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	5,952	1598	9511
32	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 5 Снятие.	$м^2$	1,174	4668	5480
33	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	0,68	4488	3052
34	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	0,68	1598	1087
35	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 6 Снятие.	$м^2$	11,248	4668	52506
36	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	6,48	4488	29082
37	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	6,48	1598	10355
38	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 10 Снятие.	$м^2$	12,264	4668	57248
39	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	10,96	4488	49188
40	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	10,96	1598	17514
41	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 12 Снятие.	$м^2$	11,664	4668	54448

1	2	3	4	5	6	7
42	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	4,4	4488	19747
43	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	4,4	1598	7031
44	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.ОК 13 Снятие.	$м^2$	20,2752	4668	94645
45	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	11,76	4488	52779
46	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм.	м	11,76	1598	18792
		Итого:				16 656 085
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				1 049 333
		Итого:				17 705 418
		Сметная прибыль 5%				885 271
		Непрдвиденные затраты 5%				885 271
		Итого:				19 475 960
		Скидка 0,95				18 502 162,17
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				2 220 259,46
		Всего по акту:				20 722 421,63

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____Жұман М.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____Ертисов К.Т.

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036

Руководитель_____Казмуханбетова Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____Алимбеков К.С.

Заказчик: **Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" Палодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86 БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №7 имени Гали Омарова", расположенного по адресу проспект Богенбая 57, Сарыаркинского района, г. Нур-Султан**

Наименование объекта - **Школа №7**

Договор подряда (контракт) № 56 от 2023-03-30

АКТ № 12

приемки выполненных работ за декбрь месяц от 28.12.2023 года

Корректирующая смета №6 к локальной смете №2-1-3. Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12020400**
		Раздел 1. Отопление				**12020400**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			294923
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143610*
		машины и механизмы	тенге			37968
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13225*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1300276
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
1	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов чугунных.**	**кВт**	**57,46**	**22970**	**1 319 856**
2	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.**	**м**	**147,72**	**3294**	**486 590**
3	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**27,17**	**2736**	**74 337**
4	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**47,6**	**2692**	**128 139**
5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.**	**м трубопровода**	**216,49**	**419**	**90 709**
6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.**	**$м^2$**	**19,97**	**290**	**5 791**
7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115.**	**$м^2$**	**39,94**	**218**	**8 707**

1	2	3	4	5	6	7
8	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м	222,49	2147	477 686
9	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм.	м	52,36	247	12 933
10	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм.	м	29,887	330	9 863
11	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм.	м	162,492	392	63 697
12	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм.	шт.	17	2721	46 257
13	242-303-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	17	9347	158 899
14	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	3	4434	13 302
15	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100.	шт.	1	11354	11 354
16	прайс-лист	Теплообменник пластинчатый.	шт	1	2000000	2 000 000
17	241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4".	шт.	12	410	4 920
18	241-119-0102 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм.	шт.	6	92	552
19	241-208-0701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2".	шт.	5	397	1 985
20	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	3	331	993
21	241-213-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм.	шт.	3	571	1 713
22	241-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16х1/2".	шт.	8	133	1 064
23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,023088	301744	6 967
24	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм.	шт.	5	364	1 820
25	241-211-1303 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм.	шт.	13	506	6 578

1	2	3	4	5	6	7
26	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная.**	**шт.**	**4**	**62**	**248**
27	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная.**	**шт.**	**2**	**28**	**56**
28	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм.**	**шт.**	**2**	**638**	**1 276**
29	241-112-0132 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм.**	**шт.**	**6**	**1243**	**7 458**
30	241-119-0104 *РСНБ РК 2022*	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм.**	**шт.**	**8**	**150**	**1 200**
31	241-119-0103 *РСНБ РК 2022*	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм.**	**шт.**	**4**	**118**	**472**
32	241-119-0101 *РСНБ РК 2022*	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм.**	**шт.**	**6**	**70**	**420**
33	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм.**	**шт.**	**2**	**827**	**1 654**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ				
		Демонтажные работы				
34	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**134,3**	**2708**	**363 684**
35	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**78,2**	**2270**	**177 514**
36	1215-0103-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**115,5**	**1836**	**212 058**
37	1215-0103-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**98,1**	**1425**	**139 792**
38	1215-0103-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка.**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**73,9**	**1298**	**95 922**
		Монтажные работы				
39	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.**	**$м^2$**	**129,4**	**15232**	**1 971 021**
40	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм.**	**$м^2$**	**170,6**	**16044**	**2 737 106**
42	**прайс-лист**	**Вентилятор крышной В1- ВКРВВ 6,3х1-(12)-5,581500 оп (у1)**	**шт**	**1**	**312407,14**	**312 407**

1	2	3	4	5	6	7
43	прайс-лист	Стакан монтажный СТМ-01 080.	шт	1	73652,68	73 653
44	прайс-лист	Вентилятор крышной В2- ВКРВВ 3,55х1-(12)-0,37/1500 оп (у1).	шт	1	109633,04	109 633
45	прайс-лист	Вентилятор крышной В3- ВКРВВ 3,55х1-12-0,18/1000 оп (у1).	шт	1	114983,93	114 984
46	прайс-лист	Вентилятор крышной В4- ВКРВВ 4,5х1-12-1,5/1500 оп (у1).	шт	1	170951,79	170 952
47	прайс-лист	Стакан монтажный СТМ-01 056.	шт	1	52132,14	52 132
48	прайс-лист	Вентилятор крышной В5, В6- ВКРВВ 3,55х1-12-0,37/1500 оп (у1).	шт	2	109633,04	219 266
49	прайс-лист	Вентилятор крышной В7- ВКРВВ 3,55х1-12-0,37/1500 оп (у1).	шт	1	109633,04	109 633
50	прайс-лист	Стакан монтажный СТМ-01 046.	шт	5	42629,46	213 147
		ВСЕГО по акту:				**12 020 400**
		в том числе оборудование				1 036 875
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты) 6,3%				691 962
		Итого:				12 712 362
		Сметная прибыль 5%				583 774
		Непрдвиденные затраты 5%				635 618
		Итого:				13 931 755
		Скидка 0,95				13 235 166,81
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%				1 588 220,02
		Всего по акту:				14 823 386,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "АДС САПА"
Аттестат KZ90VJE00043682

Эксперт _____ Ертисов К.Т.

Принял (Заказчик)

Государственное комунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия № 7 имени Гали Орманова" акимата города Астана г. Астана, Проспект Богенбай Батыр,57 БИН 90084000036

Руководитель_____Казмуханбетова Ж.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Kaz Net Project"

Эксперт _____ Алимбеков К.С.