Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 07 августа 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименован | Источник финансирования: код | Организационно- правовая форма: наименование | Организационно- правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 68 | от 10 мая 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце авуст 2023 г.) без НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка** | **34 969 596,43** | 14 173 842,86 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 861,14 | **15 874 704,00** |
| **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | **4 762 411,20** |
| **Удержание резервра 5%** | | | | | | | | | | **793 735,20** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **10 318 557,60** |

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Смагулов А.Г. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 от 10.05.2023 г.**

# Акт выполненных работ №2

за **август 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Локальная смета №С02-01-01.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.ФАП** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | | 3,6967 | 1420,54 | 0 | 5251 | 0 | 0 | 3781 | 9755 | |
| | | | | м3 грунта | | 1420,54 | 0 | 5251 | 0 | | 723 | | |
| 2 | 7 | С3412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | | 2194,916 | 59 | | 129500 | | | | 139860 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 10360 | | |
| 3 | 19 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 38,78 | 917,8 | 20,38 | 35592 | 791 | 22429 | 11617 | 50986 | |
| | | | | м2 поверхности | | 319,06 | 3,06 | 12373 | 119 | | 3777 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Локальная смета №С02-01-01.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.ФАП** | | | | | | | | | 200601 | |
| | | | **Раздел: 2. Локальная смета №С02-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ФАП** | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 1,75143 | 33635,11 | 10758,23 | 58910 | 18842 | 7247 | 26756 | 92519 | |
| | | | | т конструкций | | 18738,9 | 3401,47 | 32820 | 5957 | | 6853 | | |
| 5 | 9 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 1,75143 | 15184,47 | 2080,05 | 26595 | 3643 | 3191 | 13640 | 43454 | |
| | | | | т | | 11282,25 | 4,58 | 19760 | 8 | | 3219 | | |
| 6 | 10 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 1,75143 | 818975 | | 1434377 | | 1434377 | | 1549127 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 114750 | | |
| 7 | 11 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 1,30565 | 100230,53 | 22379,02 | 130866 | 29219 | 3608 | 73635 | 220861 | |
| | | | | т конструкций | | 75088,5 | 6646,54 | 98039 | 8678 | | 16360 | | |
| 8 | 12 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 1,30565 | 15184,47 | 2080,05 | 19826 | 2716 | 2379 | 10168 | 32394 | |
| | | | | т | | 11282,25 | 4,58 | 14731 | 6 | | 2400 | | |
| 9 | 13 | С1222-512-0401 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | | 1,30565 | 820873 | | 1071773 | | 1071773 | | 1157515 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 85742 | | |
| 10 | 14 | Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | | 0,9616 | 31014,58 | 13715,87 | 29824 | 13189 | 8832 | 8053 | 40907 | |
| | | | | т конструкций | | 8114,4 | 4022,3 | 7803 | 3868 | | 3030 | | |
| 11 | 15 | Е11-090501-0202 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,9616 | 3477,98 | 552,78 | 3344 | 531 | 274 | 1753 | 5505 | |
| | | | | т | | 2639,8 | 1,53 | 2538 | 1 | | 408 | | |
| 12 | 16 | С1222-525-0201 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,9616 | 814349 | | 783078 | | 783078 | | 845724 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 62646 | | |
| 13 | 17 | ССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6 | Добавка за изменение марки стали С245 | | 8,30061 | 7420 | | 61591 | | 61591 | | 66518 | |
| | | | | т | | | | | | | 4927 | | |
| 14 | 18 | ССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6 | Добавка за изменение марки стали С345 | | 0,265 | 21304 | | 5646 | | 5646 | | 6098 | |
| | | | | т | | | | | | | 452 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Локальная смета №С02-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ФАП | | | | | | | | | 4060622 | |
| | | | Раздел: 3. Локальная смета №С02-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ФАП | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | С1222-502-0206 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм | | 212,001 | 16560 | | 3510737 | | 3510737 | | 3791596 | Казахстан |
| | | | | м2 | | | | | | | 280859 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. Локальная смета №С02-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ФАП | | | | | | | | | 3791596 | |
| | | | Раздел: 4. Локальная смета №С02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.ФАП | | | | | | | | | | |
| 16 | 99 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /футляры/ | | 0,55 | 1251,65 | 76,94 | 688 | 42 | 25 | 624 | 1417 | |
| | | | | м трубопровода | | 1129,55 | 27,7 | 621 | 15 | | 105 | | |
| 17 | 100 | С1241-102-0162 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | | 0,55 | 3394 | | 1867 | | 1867 | | 2016 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 149 | | |
| 18 | 101 | Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка | | 10 | 5290,98 | 254,99 | 52910 | 2550 | 20561 | 29855 | 89386 | |
| | | | | м трубопровода | | 2979,9 | 66,51 | 29799 | 665 | | 6621 | | |
| 19 | 102 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | | 10 | 13682 | | 136820 | | 136820 | | 147766 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 10946 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Локальная смета №С02-01-05.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.ФАП | | | | | | | | | 240585 | |
| | | | Раздел: 5. Локальная смета №С03-01-01.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.ГАРАЖ | | | | | | | | | | |
| 20 | 6 | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | | 2,401 | 1420,54 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 2456 | 6336 | |
| | | | | м3 грунта | | 1420,54 | 0 | 3411 | 0 | | 469 | | |
| 21 | 7 | С3412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | | 564,54 | 59 | | 33308 | | | | 35973 | |
| | | | | т·км | | | | | | | 2665 | | |
| 22 | 19 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 14,445 | 917,8 | 20,38 | 13258 | 294 | 8354 | 4327 | 18992 | |
| | | | | м2 поверхности | | 319,06 | 3,06 | 4609 | 44 | | 1407 | | |
| | | | Итого по разделу: 5. Локальная смета №С03-01-01.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.ГАРАЖ | | | | | | | | | 61301 | |
| | | | Раздел: 6. Локальная смета №С03-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ГАРАЖ | | | | | | | | | | |
| 23 | 4 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,40189 | 33635,11 | 10758,23 | 13518 | 4324 | 1663 | 6140 | 21231 | |
| | | | | т конструкций | | 18738,9 | 3401,47 | 7531 | 1367 | | 1573 | | |
| 24 | 5 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,40189 | 15184,47 | 2080,05 | 6102 | 836 | 732 | 3130 | 9971 | |
| | | | | т | | 11282,25 | 4,58 | 4534 | 2 | | 739 | | |
| 25 | 6 | С1222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | 0,40189 | 812316 | | 326462 | | 326462 | | 352579 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 26117 | | |
| 26 | 7 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 0,492 | 33635,11 | 10758,23 | 16548 | 5294 | 2036 | 7516 | 25989 | |
| | | | | т конструкций | | 18738,9 | 3401,47 | 9220 | 1674 | | 1925 | | |
| 27 | 8 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,492 | 15184,47 | 2080,05 | 7471 | 1023 | 897 | 3832 | 12207 | |
| | | | | т | | 11282,25 | 4,58 | 5551 | 2 | | 904 | | |
| 28 | 9 | С1222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | | 0,492 | 818975 | | 402936 | | 402936 | | 435171 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 32235 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 10 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,34399 | 100230,53<br>75088,5 | 22379,02<br>6646,54 | 34478<br>25830 | 7698<br>2286 | 950 | 19400<br>4310 | 58188 | |
| 30 | 11 | Е11-090501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,34399 | 15184,47<br>11282,25 | 2080,05<br>4,58 | 5223<br>3881 | 716<br>2 | 627 | 2679<br>632 | 8534 | |
| 31 | 12 | С1222-512-0401 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,34399 | 820873 | | 282372 | | 282372 | 22590 | 304962 | Казахстан |
| 32 | 13 | ССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6 | Добавка за изменение марки стали С245 | т | 2,1095 | 7420 | | 15652 | | 15652 | 1252 | 16904 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Локальная смета №С03-01-02.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.ГАРАЖ | | | | | | | | | 1245736 | |
| | | | Раздел: 7. Локальная смета №С03-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ГАРАЖ | | | | | | | | | | |
| 33 | 6 | С1222-502-0203 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм | м2 | 98,442 | 14596 | | 1436859 | | 1436859 | 114949 | 1551808 | Казахстан |
| 34 | 10 | С1222-502-0304 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм | м2 | 16,51025 | 12457 | | 205668 | | 205668 | 16453 | 222121 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 7. Локальная смета №С03-01-03.АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.ГАРАЖ | | | | | | | | | 1773929 | |
| | | | Раздел: 8. Локальная смета №С06-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | | |
| 35 | 1 | Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 479,83629 | 269,37<br>0 | 269,37<br>50,86 | 129254<br>0 | 129253<br>24404 | 0 | 17571<br>11746 | 158571 | |
| 36 | 2 | Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3,46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 232,7206007 | 296,31<br>0 | 296,31<br>55,95 | 68957<br>0 | 68958<br>13021 | 0 | 9375<br>6267 | 84599 | |
| 37 | 3 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 36,11671 | 2282,28<br>2282,28 | 0<br>0 | 82428<br>82428 | 0<br>0 | 0 | 59348<br>11342 | 153118 | |
| 38 | 4 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 17,5166044 | 2624,62<br>2624,62 | 0<br>0 | 45974<br>45974 | 0<br>0 | 0 | 33102<br>6326 | 85402 | |
| 39 | 10 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 6,808 | 3401,36<br>1197,48 | 180,98<br>53,48 | 23156<br>8152 | 1232<br>364 | 13772 | 8431<br>2527 | 34114 | |
| 40 | 11 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0961 | 330373,12<br>251715 | 77345,04<br>24172,59 | 31749<br>24190 | 7433<br>2323 | 126 | 26248<br>4640 | 62637 | |
| 41 | 12 | С1241-201-0604 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 97,061 | 151 | | 14656 | | 14656 | 1172 | 15828 | Казахстан |
| 42 | 13 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0168 | 397868,37<br>282270 | 110903,65<br>34966,52 | 6684<br>4742 | 1863<br>587 | 79 | 5276<br>957 | 12917 | |
| 43 | 14 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 16,968 | 1590 | | 26979 | | 26979 | 2158 | 29137 | Казахстан |
| 44 | 15 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляр | 27,8 | 1452,62<br>1289,63 | 8,57<br>2,6 | 40383<br>35852 | 238<br>72 | 4293 | 35565<br>6076 | 82024 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 45 | 16 | Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/ | км трубопровода | 0,0123 | 1406765,91 | 580553,71 | 17303 | 7140 | 1071 | 11534 | 31144 | |
| | | | | | | 739116 | 208078,41 | 9091 | 2559 | | 2307 | | |
| 46 | 17 | С1241-102-0233 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | м | 12,3492 | 13682 | | 168962 | | 168962 | 13517 | 182479 | Казахстан |
| 47 | 20 | Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/ | км трубопровода | 0,0155 | 1666628,33 | 734142,57 | 25833 | 11380 | 1361 | 16968 | 46225 | |
| | | | | | | 844704 | 261077,58 | 13093 | 4047 | | 3424 | | |
| 48 | 21 | С1241-102-0239 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 15,562 | 16654 | | 259170 | | 259170 | 20734 | 279904 | |
| 49 | 24 | Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,82 | 43488,45 | 10154,4 | 79149 | 18481 | 23859 | 44235 | 133255 | |
| | | | | | | 20224,5 | 4325,97 | 36809 | 7873 | | 9871 | | |
| 50 | 25 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 29991 | | 29991 | | 29991 | 2399 | 32390 | Казахстан |
| 51 | 26 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 25855 | | 77565 | | 77565 | 6205 | 83770 | Казахстан |
| 52 | 27 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 26517 | | 26517 | | 26517 | 2121 | 28638 | Казахстан |
| 53 | 28 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6797 | | 6797 | | 6797 | 544 | 7341 | Казахстан |
| 54 | 33 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,534 | 9814,95 | 1837,1 | 5241 | 981 | 3727 | 917 | 6651 | |
| | | | | | | 997,9 | 849,04 | 533 | 453 | | 493 | | |
| 55 | 34 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки | м3 подстилающего слоя | 0,534 | 27937,56 | 8,16 | 14919 | 4 | 12620 | 2157 | 18442 | |
| | | | | | | 4296,84 | 0 | 2295 | 0 | | 1366 | | |
| 56 | 65 | Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 84,208896 | 269,37 | 269,37 | 22683 | 22683 | 0 | 3084 | 27828 | |
| | | | | | | 0 | 50,86 | 0 | 4283 | | 2061 | | |
| 57 | 66 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,338304 | 2282,28 | 0 | 14466 | 0 | 0 | 10415 | 26871 | |
| | | | | | | 2282,28 | 0 | 14466 | 0 | | 1990 | | |
| 58 | 67 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 79,6565088 | 19,29 | 19,29 | 1537 | 1536 | 0 | 476 | 2174 | |
| | | | | | | 0 | 8,3 | 0 | 661 | | 161 | | |
| 59 | 68 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 79,6565088 | 177,7 | 80,93 | 14155 | 6447 | 0 | 7850 | 23765 | |
| | | | | | | 96,77 | 40,11 | 7708 | 3195 | | 1760 | | |
| 60 | 72 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,792 | 3401,36 | 180,98 | 2694 | 143 | 1602 | 981 | 3969 | |
| | | | | | | 1197,48 | 53,48 | 948 | 42 | | 294 | | |
| 61 | 73 | Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 20 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка | м трубопровода | 12 | 914,76 | 15,1 | 10977 | 181 | 10069 | 794 | 12713 | |
| | | | | | | 60,58 | 6,27 | 727 | 75 | | 942 | | |
| 62 | 74 | Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 7,2 | 2023,7 | 19,64 | 14571 | 142 | 13716 | 764 | 16562 | |
| | | | | | | 99,08 | 8,16 | 713 | 59 | | 1227 | | |
| 63 | 75 | Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0093 | 1666628,33 | 734142,57 | 15500 | 6828 | 816 | 10181 | 27735 | |
| | | | | | | 844704 | 261077,58 | 7856 | 2428 | | 2054 | | |
| 64 | 76 | С1241-102-0239 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | м | 9,3372 | 16654 | | 155502 | | 155502 | 12440 | 167942 | |
| 65 | 79 | Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 0,62 | 38563,35 | 8168,32 | 23909 | 5064 | 9123 | 11768 | 38531 | |
| | | | | | | 15679,8 | 3492,3 | 9721 | 2165 | | 2854 | | |
| 66 | 80 | С1212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,36 | 23625 | | 8505 | | 8505 | 680 | 9185 | Казахстан |
| 67 | 81 | С1225-101-0601 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 19239 | | 19239 | | 19239 | 1539 | 20778 | Казахстан |
| 68 | 82 | С1225-101-0105 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | | 2 | 13085 | | 26170 | | 26170 | | 28264 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2094 | | |
| 69 | 83 | С1225-101-0605 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | | 1 | 13511 | | 13511 | | 13511 | | 14592 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1081 | | |
| 70 | 84 | С1225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 1 | 6797 | | 6797 | | 6797 | | 7341 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 544 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Локальная смета №С06-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | 1996836 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 11834344 | 381695 | 10696238 | 546402 | 13371206,4 | |
| | | | | | | | | 593600 | 93305 | | 990460 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 200 568,10 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 13 571 774,50 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,64 % | | 358 294,85 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 13 930 069,34 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 278 601,39 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 14 208 670,73 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514 | | | | | | | | | 14 919 834,59 | |
| | | | Конкурсная скидка к=0,95 | | | | | | | | | 14 173 842,86 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1 700 861,14 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 15 874 704,00 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй" БИН 181040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 160140001013
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сматулин Э.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сеитов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 180240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалтинг"
Эксперт Арсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 130640001534

АВТОРСКИЙ НАДЗОР