Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 октября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		68	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка	**59 320 542,86**	24 350 946,43	-	-	0	0	0	0	2 922 113,57	**27 273 060,00**
Итого к оплате										**27 273 060,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Турабаев Ж.. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Актобе Бухар-Жырауского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№68** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
1	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	256,9683	165,84 59,86	3,85 0,61	42616 15382	990 157	26244	10722 4267	57605 57605	
			Итого по разделу: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
			Раздел: 2. Архитектурные решения. ФАП.Локальная смета С02-01-03										
2	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	2,835	35438,21 6754,72	2280,38 550,32	100467 19150	6465 1560	74853	18846 9545	128858	
3	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	212,001	2907,61 415,55	1009,74 270,91	616416 88097	214066 57433	314253	100416 57347	774179	
4	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	288,7	2299,15 656,56	1002,38 402,93	663765 189549	289387 116326	184829	211054 69985	944804	
5	17	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	66,0564	2098		138586		138586	11087	149673	Казахстан
6	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	174,1	879,11 781,49	22,92 9,1	153053 136057	3990 1584	13005	126630 22375	302058	
7	26	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	200,215	2634		527366		527366	42189	569555	Казахстан
8	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	174,1	105,43 92,23	13,2 3,54	18355 16057	2298 616	0	15340 2696	36391	
9	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849	20148	271997	
10	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1629,03 939,12	107,01 27,98	283614 163501	18630 4871	101483	154902 35081	473597	
11	33	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	8,96615	46423,66		416241		416241	33299	449540	
12	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	174,1	295,53 276,57	18,96 2,64	51452 48151	3301 460	0	44722 7694	103868	
13	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	191,51	3163,82		605903		605903	48472	654375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	609	21		12789		12789	1023	13812	
15	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169,3	1751,4 774,59	87,8 14	296512 131138	14864 2370	150509	125498 33761	455771	
16	91	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,3	391,84 356,04	35,8 17,28	66339 60278	6061 2926	0	59411 10060	135810	
17	92	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,4379	42045		733177		733177	58654	791831	Казахстан
18	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	169,3	898,5 395,87	32,95 16,24	152116 67021	5578 2749	79517	65584 17416	235116	
19	94	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м2 стяжки	169,3	510,64 19,56	22,35 10,74	86451 3312	3784 1818	79356	4822 7302	98575	
20	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,341986	17297,62 15718	1548,26 685,44	5916 5375	529 234	11	5105 882	11903	
21	96	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,341986	450224		153970		153970	12318	166288	
22	66	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,43	3882,98 1731,69	199,61 93,18	5553 2476	285 133	2791	2349 632	8534	
23	67	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,609	2463,61 1085,13	197,2 94,45	48309 21278	3867 1852	23164	20817 5530	74656	
24	68	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,035	2564,6 1241,29	193,39 93,18	5219 2526	394 190	2299	2444 613	8276	
25	69	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,64	2775,39 1360,1	199,77 95,61	43407 21272	3124 1495	19011	20491 5112	69010	
26	70	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	28235		40376		40376	3230	43606	
27	71	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,609	24665		483656		483656	38692	522348	
28	72	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м2	2,035	17995		36620		36620	2930	39550	
29	73	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,71	23913		112630		112630	9010	121640	
30	74	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,93	25914		283240		283240	22659	305899	
31	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,8	391,84 356,04	35,8 17,28	31269 28412	2857 1379	0	28003 4742	64014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	106	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,2194	42045		345585		345585	27647	373232	Казахстан
33	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,6	28428,23	1152,08	102342	4147	92989	5644	116625	
						1445,85	277,03	5205	997		8639		
34	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	48,24	917,8	20,38	44275	984	27900	14451	63424	
						319,06	3,06	15391	148		4698		
35	109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	3,65	30628,32	8,16	111793	30	96080	14742	136658	
						4296,84	0	15683	0		10123		
36	110	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	22,2	2092,95	22,86	46463	507	5565	38153	91385	
						1819,4	8,88	40391	197		6769		
37	111	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22,644	3151		71351		71351	5708	77059	
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения. ФАП.Локальная смета С02-01-03									8883917	
			Раздел: 3. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С03-01-02										
38	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	63,285	165,84	3,85	10495	244	6463	2641	14187	
						59,86	0,61	3788	39		1051		
			Итого по разделу: 3. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С03-01-02									14187	
			Раздел: 5. СТЕНЫ										
39	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	0,51	35438,21	2280,38	18073	1163	13466	3390	23180	
						6754,72	550,32	3445	281		1717		
40	5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	98,442	2907,61	1009,74	286231	99401	145923	46628	359488	
						415,55	270,91	40908	26669		26629		
41	7	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	107,2	2299,15	1002,38	246469	107455	68631	78368	350824	
						656,56	402,93	70383	43194		25987		
42	8	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	32,9732	2098		69178		69178	5534	74712	Казахстан
43	9	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж	м2 покрытия	43,7	1959,38	483,8	85625	21142	39843	23040	117358	
						563,83	200,27	24639	8752		8693		
44	10	С1222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	29,37475	12457		365921		365921	29274	395195	Казахстан
45	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,6	28428,23	1152,08	73913	2995	67159	4076	84228	
						1445,85	277,03	3759	720		6239	1404985	
			Итого по разделу: 5. СТЕНЫ										
			Раздел: 6. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета С06-01										
46	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	694,651234	19,29	19,29	13400	13400	0	4151	18955	
						0	8,3	0	5766		1404		
47	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	694,651234	177,7	80,93	123440	56218	0	68460	207252	
						96,77	40,11	67221	27862		15352		
48	7	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	52,2855768	992,41	0	51889	0	0	37360	96389	
						992,41	0	51889	0		7140		
49	8	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	19,2533942	283,24	283,24	5453	5454	0	741	6690	
						0	53,48	0	1030		496		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	173,2805482	59		10224			818	11042	
51	18	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0123	3890616,33 478040	281903,95 55319,36	47855 5880	3467 680	38507	6495 4348	58698	
52	19	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1к=0,3125	Концы футляра диаметром 250 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	10399,49 3445,69	997,7 23,88	10399 3446	998 24	5956	3435 1107	14941	
53	22	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0155	2573547,31 291560	168211,93 32976,37	39890 4519	2607 511	32764	4980 3590	48460	
54	23	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	12479,39 4134,83	1197,24 28,65	12479 4135	1198 29	7147	4122 1328	17929	
55	30	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	20987		2309		2309	185	2494	Казахстан
56	31	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,02674	887579		23734		23734	1899	25633	Казахстан
57	32	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1028664	40435,27 7952,18	2279,52 550,08	4159 818	235 57	3107	813 398	5370	
58	35	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0001	510006,51 424028	74564,19 28777,72	51 42	8 3	1	45 8	104	
59	36	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,1	725		72		72	6	78	Казахстан
60	37	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	925133,16 603360	253880,44 93323,79	185 121	51 19	14	138 26	349	
61	38	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	6442		1288		1288	103	1391	Казахстан
62	39	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1277219,83 630176	553016,41 193844,13	511 252	222 78	38	326 67	904	
63	40	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,4	9857		3943		3943	315	4258	
64	41	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1776,2 1530,1	95,97 45,84	3552 3060	192 92	300	3120 534	7206	
65	42	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893		5786		5786	463	6249	
66	43	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2285,61 1897	95,97 45,84	2286 1897	96 46	293	1923 337	4546	
67	44	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	72008		72008		72008	5761	77769	
68	45	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0686	338841,96 53845,9	3358,95 1604,4	23245 3694	230 110	19320	3766 2161	29172	
69	46	С1241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969		2969		2969	238	3207	
70	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00424	1122423,43 571302,9	532401,25 171631,29	4759 2422	2258 728	79	3119 630	8508	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	48	С1241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 60,3х4,0-33,7х4,0 мм	шт.	2	394		788		788	63	851	
72	49	С1241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114,3х4,0-60,3х4,0 мм	шт.	2	1100		2200		2200	176	2376	Казахстан
73	50	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	6	1234,85 1096,2	77,4 0	7409 6577	464 0	368	6511 1114	15034	
74	51	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590		15540		15540	1243	16783	
75	52	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401		5604		5604	448	6052	
76	53	С1241-211-0309	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой,PN 10 размерами 32х1"	шт.	1	259		259		259	21	280	
77	54	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	2	1534,58 581,67	952,91 289,85	3069 1163	1906 580	0	1726 384	5179	
78	55	С1241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	286		572		572	46	618	
79	56	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Врезка в существующие сети диам.100мм	врезка	1	8270,49 3487,35	4449,81 1538,99	8270 3487	4450 1539	333	4976 1060	14306	
80	57	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0961	69090,44 65868,5	0 0	6640 6330	0 0	310	6267 1033	13940	
81	58	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0168	78701,64 65868,5	0 0	1322 1107	0 0	216	1096 193	2611	
82	59	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	3019,08 2327,78	201,53 89,5	3019 2328	202 90	490	2393 433	5845	
83	60	С1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	49682		49682		49682	3975	53657	Казахстан
84	61	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей на стене	шт	2	753,35 753,35	0 0	1507 1507	0 0	0	1145 212	2864	
85	62	С1214-104-0101	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01084	542493		5881		5881	470	6351	Казахстан
86	63	С1217-106-0105	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,104	977		102		102	8	110	
87	64	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8144	82,93 29,93	1,93 0,31	150 54	4 1	93	38 15	203	
88	69	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	52,2855768	992,41 992,41	0 0	51889 51889	0 0	0	37360 7140	96389	
89	70	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	4,89504	283,24 0	283,24 53,48	1386 0	1387 262	0	188 126	1700	
90	71	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т-км	44,0553597	59		2599			208	2807	
91	78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	12479,39 4134,83	1197,24 28,65	12479 4135	1198 29	7147	4122 1328	17929	
92	86	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,0129	887579		11450		11450	916	12366	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	87	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,036738	40435,27 7952,18	2279,52 550,08	1486 292	84 20	1110	290 142	1918	
94	88	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	71,4984	290,18 0	290,18 54,79	20747 0	20747 3917	0	2821 1885	25453	
95	89	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	28,59936	319,2 0	319,2 60,27	9129 0	9129 1724	0	1241 830	11200	
96	90	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,3816	2282,28 2282,28	0 0	12282 12282	0 0	0	8843 1690	22815	
97	91	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы,применен коэффициент к затратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,15264	2624,62 2624,62	0 0	5650 5650	0 0	0	4068 777	10495	
98	92	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	13,8012	19,29 0	19,29 8,3	266 0	267 115	0	82 28	376	
99	93	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,8012	177,7 96,77	80,93 40,11	2452 1336	1117 554	0	1360 305	4117	
100	94	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0388	992,41 992,41	0 0	1031 1031	0 0	0	742 142	1915	
101	95	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	92,792	283,24 0	283,24 53,48	26282 0	26283 4963	0	3573 2388	32243	
102	96	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	835,128	59		49273			3942	53215	
103	97	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	5958,41 628,04	322,72 116,83	20627 2174	1117 404	17336	2424 1844	24895	
104	98	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,785	37245,91 13565,27	7778,73 3342,98	66484 24214	13885 5967	28385 29991	29879 7709	104072 32390	Казахстан
105	99	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	29991		29991			2399	55847	Казахстан
106	100	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25855		51710		51710	4137	19964	Казахстан
107	101	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18485		18485		18485	1479	28638	
108	102	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	26517		26517		26517	2121	7341	Казахстан
109	103	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6797		6797		6797	544	7304	Казахстан
110	104	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6763		6763		6763	541	20450	Казахстан
111	105	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935		18935		18935	1515	3856	
112	106	С1261-107-0626	Скобы опорные		6	595		3570		3570			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	107	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	шт.	0,2	8596		1719		1719	286	1857	Казахстан
				м							138		
114	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /прим.3 лист 5/	м2 поверхности	15,18818	917,8	20,38	13940	309	8784	4550	19969	
						319,06	3,06	4846	46		1479		
115	109	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,11125	1631,29	90,94	24651	1374	6727	14096	41847	
						1095,2	70,86	16550	1071		3100		
116	110	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные.Железнение поверхности /прим.2 лист 5/	м2 поверхности	15,11125	467,07	0,96	7058	15	371	6079	14188	
						441,59	0,46	6673	7		1051		
117	113	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы	м3	1	30557,37	1216,63	30557	1217	23074	5981	39461	
						6267,1	305,86	6267	306		2923		
118	114	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 170 мм.Установка над шахтами	зонт	1	2653,99	50,64	2654	51	2063	545	3455	
						540,54	16,04	541	16		256		
			Итого по разделу: 6. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета С06-01									1525127	
			Раздел: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
119	1	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта,лист 4/	м3 грунта	210	283,24	283,24	59480	59481	0	8086	72971	
						0	53,48	0	11231		5405		
120	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км /10км/	т·км	2520	46		115920			9274	125194	
121	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	632	39,34	39,34	24863	24862	0	7699	35167	
						0	16,92	0	10693		2605		
122	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/	м3 грунта	578	61,95	61,95	35807	35807	0	10342	49841	
						0	24,85	0	14363		3692		
123	5	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка избытка грунта/	м3 грунта	54	438,16	438,16	23661	23661	0	3217	29028	
						0	82,74	0	4468		2150		
124	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	486	59		28674			2294	30968	
125	20	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	190	1463,16	146,34	278000	27805	1630	241374	560924	
						1308,24	43,24	248566	8216		41550		
126	21	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	190	2564		487160		487160	38973	526133	Казахстан
127	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	103,55	2174,29	33,48	225148	3466	130900	99602	350730	
						876,69	13,93	90781	1442		25980		
128	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,6568	44265		73338		73338	5867	79205	Казахстан
129	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	269,71	2375,92	33,48	640809	9030	395327	259426	972254	
						876,69	13,93	236452	3757		72019		
130	30	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	11,59753	44265		513365		513365	41069	554434	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01									3386849	
			Раздел: 8. Локальная смета включить-исключить №1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190	1165,92 38,74	259,98 82,47	221525 7361	49396 15669	164768	24872 19712	266109	
132	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	190	245,57 58,11	59,93 17,79	-46658 -11041	-11387 -3380	-24231	-15575 -4979	-67212	
133	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,2	1839		27953		27953	2236	30189	Казахстан
134	22	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,6	28406		215886		215886	17271	233157	
135	23	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	3,8	2564		9743		9743	779	10522	Казахстан
136	24	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	774	1165,92 38,74	259,98 82,47	902422 29985	201225 63832	671213	101322 80300	1084044	
137	25	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	774	245,57 58,11	59,93 17,79	-190071 -44977	-46385 -13769	-98708	-63446 -20281	-273798	
138	26	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	61,92	1839		113871		113871	9110	122981	Казахстан
139	27	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	30,96	28406		879450		879450	70356	949806	
140	28	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	774	2044,91 1863	178,83 76,55	1582760 1441962	138415 59250	2384	1321066 232306	3136132	
141	29	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	789,48	2293		1810278		1810278	144822	1955100	Казахстан
142	30	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28	1165,92 38,74	259,98 82,47	32646 1085	7279 2309	24282	3665 2905	39216	
143	31	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	28	245,57 58,11	59,93 17,79	-6876 -1627	-1678 -498	-3571	-2295 -734	-9905	
144	32	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,24	1839		4119		4119	330	4449	Казахстан
145	33	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,12	28406		31815		31815	2545	34360	
146	34	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	28	2044,91 1863	178,83 76,55	57257 52164	5007 2143	86	47791 8404	113452	
147	35	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	28,56	2293		65488		65488	5239	70727	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Локальная смета включить-исключить №1									7699329	
			ИТОГО:					17679538 3603164	1516362 517522	12353335	3590825 1701635	22971998	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5 %		344580				23316580	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		615558				23932138	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		478643				24410781	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												25632575	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									24350946	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		2922113,55					
			НДС									27273060	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"

Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИН 120640015836