Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		67	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце июль 2023 г.) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**20 518 691,96**	20 518 691,96	-	-	0	0	0	0	2 462 243,04	**22 980 935,00**
Удержание аванса 30%										**6 894 280,50**
Удержание резерва 5%										**1 149 046,75**
Итого к оплате										**14 937 607,75**

М.П.

Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Турсбаев Ж. БИН 060140010813

Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабиин Г.К. БИН 160240001274

Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0339	Раздел: 1. ФАП.Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01 Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	226,28	438,16 0	438,16 82,74	99147 0	99146 18722	0	13480 9010	121637	
2	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,1133	364,17 0	364,17 68,76	17886 0	17886 3377	0	2431 1625	21942	
3	3	Е11-010205-0303 #134 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6967	3675,36 3675,36	0 0	13587 13587	0 0	0	9782 1870	25239	
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3грунта	49,1133	21,98 0	21,98 9,45	1080 0	1079 464	0	334 113	1527	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92 115,58	96,34 47,75	10408 5677	4731 2345	0	5776 1295	17479	
6	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	104,45115	4017,52 915,72	1074,85 467,04	419635 95648	112269 48783	211717	134321 44316	598272	
7	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	59,1934305	16,14 0	16,14 6,94	955 0	956 411	0	296 100	1351	
8	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,1934305	177,7 96,77	80,93 40,11	10519 5728	4790 2374	0	5834 1308	17661	
9	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4554195	903,58 903,58	0 0	4026 4026	0 0	0	2899 554	7479	
10	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,64885	1839		117050		117050	9364	126414	Казахстан
11	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	199,1	44,77 44,13	0,64 0,31	8914 8786	128 62	0	8317 1378	18609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699	11336	153035	Казахстан
13	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	1654287 133198	103399 25959	1417690	144833 143930	1943050	
14	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	349485		28777		28777	2302	31079	
15	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	346394		1104186		1104186	88335	1192521	Казахстан
16	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13 391595	2503,13 1111,11	155252 96802	619 275	57830	88340 19487	263079	
			Итого по разделу: 1. ФАП.Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									4540374	
			Раздел: 2. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
17	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,46782	28071,44 13370,5	12080,31 3687,32	41204 19625	17731 5412	3847	17276 4678	63158	
18	2	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6. тб.1. п.2 Ктр=1,08, Кзм=1,08, Кмр=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345 Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08										
19	3	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	0,265	30317,15 14440,14	13046,73 3982,31	8034 3827	3457 1055	750	3369 912	12315	
20	4	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,73282	3477,98 2639,8	552,78 1,53	6027 4574	958 3	495	3158 735	9920	
21	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,73282	832837		1443157		1443157	115453	1558610	Казахстан
22	6	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т конструкций	2,81411	33662,06 18738,9	10758,23 3401,47	94729 52733	30275 9572	11721	42991 11018	148738	
23	7	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,81411	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	42731 31749	5854 13	5128	21916 5172	69819	
			Итого по разделу: 2. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02	т	2,81411	812316		2285947		2285947	182876	2468823	Казахстан
			Раздел: 3. Гараж. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01									4331383	
24	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16 0	438,16 82,74	25501 0	25500 4815	0	3467 2317	31285	
25	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17 0	364,17 68,76	11617 0	11616 2193	0	1579 1056	14252	
26	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52 915,72	1074,85 467,04	96683 22037	25866 11239	48779	30947 10210	137840	
28	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14 0	16,14 6,94	311 0	311 134	0	96 33	440	
29	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7 96,77	80,93 40,11	3427 1866	1560 773	0	1900 426	5753	
30	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58 903,58	0 0	1311 1311	0 0	0	944 180	2435	
31	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
32	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77 44,13	0,64 0,31	2382 2348	34 16	0	2222 368	4972	
33	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
34	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,4	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	381015 30678	23815 5979	326522	33358 33150	447523	
35	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	349485		7074		7074	566	7640	
36	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	346394		284646		284646	22772	307418	Казахстан
37	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13 391595	2503,13 1111,11	82801 51628	330 146	30843	47115 10393	140309	
			Итого по разделу: 3. Гараж. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01	т								1198332	
			Раздел: 4. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02										
38	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,435815	28071,44 13370,5	12080,31 3687,32	12234 5827	5265 1607	1142	5129 1389	18752	
39	2	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,435815	3477,98 2639,8	552,78 1,53	1516 1150	241 1	124	794 185	2495	
40	3	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,435815	832837		362963		362963	29037	392000	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02									413247	
			Раздел: 5. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
41	43	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	47	151601 25560	625 174	7125247 1201320	29375 8178	5894552	847034 637790	8610071	
			Итого по разделу: 5. Благоустройство. Локальная смета С07-01									8610071	
			ИТОГО:					16192783 1802950	527191 153908	13862632	1486292 1414332	19093407	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			2,9 %		553709					
			Итого с временными									**19647110**	
			Зимние удорожания			2,64 %		518684					
			Итого с зимними удорожаниями									**20165794**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		403316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20569110**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**21598623**	
			Конкурсная скидка к=0,95									**20518692**	
			НДС			12 %		2462243,022					
			Итого с НДС									**22980935**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй" БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж Т

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Турсбаев Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015" БИН 160240001274
Директор Сабдин Е К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Арсенбаев А А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

БИН 120640015836