Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 20 » декабря 2019 года

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Павлодара» 140000_ Павлодарская область г. Павлодар ул. Кривенко, 25 в лице руководителя Садыкова Асланбека Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _от 2019 года_ ТОО «СК-СТРОИТЕЛЬ» в лице директора Абишева Нурбека Олжатаевича_Павлодарская область, г. Павлодар ул. Кирова, строение, 157

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2019 года, ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг», в лице директора Тайнов Сымбат Сакенович, государственная лицензия № 14001827 от 10 февраля 2014 года, эксперта Исаев К.К., аттестат №KZ92VJE00030066 от 31.08.2017 года, № KZ09VJE00034761 от 07.02.2018 года__

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 2019 г. ТОО НИПиЭ «Апогей» в лице директора Аркенова Фарида Борисовна гослицензия №

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство модульной канализационной станции №2 для микрорайона "Сарыарка" г.Павлодара;

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, г. Павлодар, мкрн Сарыарка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) Постановления «О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок государственному учреждению «Отдел строительства города Павлодар» от"_18_"марта 2016 года №263/5 акимата города Павлодар

      наименование органа вынесшего решение
   2) Постановления «О внесении изменений в постановление акимата города Павлодара от 10 января 2017 года № 16/2 «О реализации решения Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2016 года № 95/15 «О бюджете города Павлодара на 2017-2019 годы» от"_24 августа 2017 года № 969 /27 акимата города Павлодар

      наименование органа вынесшего решение

3) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области №KZ12REA00081939 от 08.01.2018 года_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

4) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АСИ» _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Отдел строительства города Павлодара»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ; январь 2018 г._

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____3_____;

фактически, месяц:___22_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: КНС состоит из емкости, выполненной в виде цилиндра и установленной вертикально, горловина емкости закрыта крышкой.В комплекте КНС есть павильон с грузоподъемным механизмом, щитом управления. Для улавливания мусора КНС комплектуется сороулавливающим контейнером ручной очистки. В КНС предусмотрена лестница для перемещения обслуживающего персонала. Также внутри КНС предусмотрены поплавковые датчики уровней включения, выключения насосов. Щит управления насосной станции позволяет вести полный мониторинг работы насосов. Приемная емкость КНС рассчитана не менее, чем на 5 минутную максимальную производительность насоса. Производительность насоса – 214 м3/час, 5 минутный объем стока, учитывая производительность насоса – 17,8 м3. Объем приемной емкости КНС (диаметр КНС – 3 м, глубина приема стока – 3 м) - 21 м3. Наружная канализация запроектирована из полиэтиленовых труб (технические) марки ПЭ100 SDR-17 0315х18.7 . Теплоснабжение здания предусмотрено от электрокотла, предусмотрены регистры отопления из гладких труб с мощностью 0,236 кВт за 1 м трубы. Система вентиляции здания предусмотрена вытяжная с естественным побуждением. Напряжение питающей сети 380 В. К прокладке предусмотрены кабели марки АВБбШнг-1 кВ сечением (3х95+1х50) мм². Прокладка кабелей предусмотрена на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в траншее Т-1 и Т-2 .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 52 167,339 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 8 508,344 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 34 747,569 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство модульной канализационной станции №2 для микрорайона "Сарыарка" г.Павлодара** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Садыков Асланбек Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Тайнов Сымбат Сакенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Аркенова Фарида Борисовна 20.12.19г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Абишев Нурбек Олжатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.