Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ТОО ЭкспертСтройЭкспо, БИН: 040140009142, г.Павлодар
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство здания акимата с.Мойылды
(наименование, адрес)

Объект : Строительство здания акимата с.Мойылды
(наименование)

Акт приемки выполненных работ от 15 декабря 2018 г

Строительство здания акимата с.Мойылды

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1 Наружные сети водопровода								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	163521,88	68,76	64,06	11243475	10474891	2090645	0,00703	1149,55882
		м3 грунта		4,7	16,93	768584	2768886	59,1	0,0153	2501,88476
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3143,4	1106,51	0	3478204	0	2055610	1,54	4840,836
		м3 грунта		1106,51	0	3478189	0	59,1	0	0
3	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	84091,5	26,77	26,77	2251172	2251172	464676	0	0
		м3 грунта		0	9,35	0	786253	59,1	0,00984	827,46036
4	11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	31451,81	21	21	660460	660460	110470	0	0
		м3 грунта		0	5,94	0	186921	59,1	0,00537	168,89622
5	11-010104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	31451,81	10,13	10,13	318546	318546	53281	0	0
		м3 грунта		0	2,87	0	90154	59,1	0,00259	81,46019
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	632,3	634,9	0	401447	0	237256	0,972	614,5956
		м3 грунта		634,9	0	401448	0	59,1	0	0
9	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65								

		м3 грунта		5,35	25,68	35221	169076	59,1	0,0232	152,772
10	41-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	3762,86	138,64		521683				
		т								
11	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	6585	12,52	10,65	82430	70159	20051	0,00272	17,9112
		м3 грунта		1,82	3,33	11975	21952	59,1	0,00303	19,95255
	Раздел 2 Трубопроводы									
14	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3,11	217740,19	61216,08	677172	190382	336878	194	603,34
		км трубопровода		154571,38	19858,52	480717	61760	62,1	26,83	83,4413
17	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	3141,1	149,54		469720				
		м								
42	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	50,175	28032,86	5848,07	1406549	293427	276338	8,86	444,5505
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	333382	111607	62,1	2,218	111,28815
43	21-040302-9905	Плиты покрытии, перекрытии и днищ для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	18,74	47958,99		898751				
		м3								
44	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	27	2967,82		80131				
		шт.								
45	21-040301-9906	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	97,05	9440		916152				
		м								
51	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	27	6406,98		172988				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**24229992**				**7723**
										3947
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 509 516				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 874 484				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 196 609				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 324 295				
		- перевозка грузов, тенге				521 683				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 765 945				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 995 937				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 271 828				
		Итого, тенге				31 267 765				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 501 421				
		Всего				**33 769 186**				
	Локальная смета 1-1-3 Наружные сети электроснабжения									
	Раздел 1 Кл-0,4кВ									
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	18,06	91,69	84	1656	1517	378	0,0115	0,20769
		м3 грунта		7,7	27,69	139	500	59,1	0,025	0,4515

2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,36	1106,55	0	3718	0	2197	1,54	5,1744
		м3 грунта		1106,55	0	3718	0	59,1	0	0
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,06	21,93	21,93	396	396	82	0	0
		м3 грунта		0	7,64	0	138	59,1	0,00806	0,14556
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,36	634,82	0	2133	0	1261	0,972	3,26592
		м3 грунта		634,82	0	2133	0	59,1	0	0
5	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	55	327,58	278,07	18017	15294	3435	0,06	3,3
		м кабеля		49,51	96,4	2723	5302	42,8	0,0998	5,489
6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1	2055,91		2056				
		м3								
7	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	39	209,56	92,79	8173	3619	2033	0,11	4,29
		м кабеля		90,77	31,05	3540	1211	42,8	0,04	1,56
8	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	16	202,63	87,88	3242	1406	767	0,1	1,6
		м кабеля		82,5	29,44	1320	471	42,8	0,0378	0,6048
9	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	15	555,13	251,33	8327	3770	1112	0,12	1,8
		м кабеля		99	74,13	1485	1112	42,8	0,086	1,29
10	23-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	852169,75		60845				
		км								
11	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	6	370,17	2,83	2221	17	808	0,39	2,34
		м		314,33	0,5	1886	3	42,8	0,0006	0,0036
12	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,00086	447592,28		385				
		км								
13	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	16251,5	12884,5	32503	25769	5843	4	8
		шт.		3300,5	3525	6601	7050	42,8	3,71	7,42
14	23-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	2	21210,21		42420				
		шт.								
15	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,016	1000062,5	0	16001	0	1260	175	2,8
		канало-километр трубопровода		126812,5	0	2029	0	62,1	0	0

16	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	1	52577	26531	52577	26531	13323	27	27
		подстанция		22278	8851	22278	8851	42,8	8,29	8,29
17	13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	1	2326	422	2326	422	768	2	2
		шт.		1650	145	1650	145	42,8	0,16	0,16
18	51-080102-0406(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	715902		715902				
		шт.								
19	51-080101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	434485		434485				
		шт.								
20	51-080301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210		48210				
		шт.								
21	11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную	3	3899	388,33	11697	1165	6491	4,38	13,14
		комплект		3325,33	181,67	9976	545	61,7	0,22	0,66
22	11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	1	1112	124	1112	124	645	1,27	1,27
		ответвление		988	58	988	58	61,7	0,07	0,07
23	21-060407-0501	Детали крепления стальные	49,4	1		49				
		кг								
24	51-080401-1302(об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	6055		18165				
		шт.								
25	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	218,78		1313				
		шт.								
26	24-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	665,1		3991				
		шт.								
27	13-080103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	6,5	507,85	89,54	3301	582	1295	0,49	3,185
		м		404,31	61,08	2628	397	42,8	0,0732	0,4758
28	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линии электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,00175	809963,52		1417				
		т								
29	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00577	381819,66		2203				
		т								
30	24-040207-4600	Крепления ГОСТ Р 51177-98	3	10		30				
		шт.								
31	11-[illegible]	Основания под фундаменты шаблонные. Устройство	2	4493	1143,5	8986	2287	1067	0,85	1,7

				595	455,5	1190	911	50,8	0,54	1,08
32	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *шт. сборных конструкций*	2	1638	746,5	3276	1493	951	0,668	1,336
				501	265	1002	530	62,1	0,2801	0,5602
33	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,086	16796,57		18241				
34	11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *км линии*	0,11766	68842,43	33052,86	8100	3889	3293	42,3	4,97702
				33698,79	11660,72	3965	1372	61,7	14,13	1,66254
35	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линии электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	0,05533	860628,8		47619				
36	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *шт.*	1	4519	672	4519	672	811	2	2
				1701	194	1701	194	42,8	0,2	0,2
37	13-110301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *шт.*	2	867,5	0	1735	0	748	1	2
				850,5	0	1701	0	44	0	0
38	13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *шт.*	1	7436	2	7436	2	2884	8	8
				7104	0	7104	0	40,6	0	0
39	13-080101-0601	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования *комплект (3 фазы)*	1	27180	6650	27180	6650	6607	16	16
				13202	2235	13202	2235	42,8	2,19	2,19
40	13-080101-0701	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования *комплект (3 фазы)*	1	33542	11256	33542	11256	7594	17	17
				14027	3717	14027	3717	42,8	3,42	3,42
41	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт.*	1	802	56	802	56	325	0,87	0,87
				740	19	740	19	42,8	0,02	0,02
42	23-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 *шт.*	1	17486,98		17487				
43	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	4	2322,5	115,5	9290	462	1012	0,7	2,8
				564,25	27	2257	108	42,8	0,028	0,112
44	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *м*	20	490,85	18,85	9817	377	1283	0,18	3,6
				145,1	4,8	2902	96	42,8	0,005	0,1
45	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	6	2322,67	115,5	13936	693	1518	0,7	4,2
				564,17	27	3385	162	42,8	0,028	0,168
46	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром								

		шт.		564,33	15,67	1693	47	42,8	0,016	0,048
47	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,1	381819,66		38182				
		т								
48	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	11975,5	6928,5	23951	13857	8127	5,98	11,96
		опора		4484,5	2101	8969	4202	61,7	2	4
49	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	4	38976,01		155904				
		шт.								
50	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	4	1576,5	868,25	6306	3473	2533	0,91	3,64
		шт.		708,25	318	2833	1272	61,7	0,3	1,2
51	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,2	35939,22		7188				
		м3								
52	24-040207-2106	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98	98,8	2288,88		226141				
		кг								
53	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	397,95		1592				
		шт.								
54	24-040207-4600	Крепления ГОСТ Р 51177-98	2	1		2				
		шт.								
55	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	218,78		1313				
		шт.								
56	24-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	3829,04		45948				
		шт.								
57	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	745,56		4473				
		шт.								
58	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	476,7		2860				
		шт.								
59	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5836	2979	5836	2979	1977	3,06	3,06
		опора		2295	910	2295	910	61,7	0,87	0,87
60	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	1	38976,01		38976				
		шт.								
61	24-040207-2106	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98	20,7	2288,88		47380				
		кг								
62	24-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	6	666,68		4000				
		шт.								
[illegible]	[illegible]	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	46,1		277				

64	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	397,95		398				
65	24-040207-4600	Крепления ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	1		6				
66	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	218,78		1313				
67	11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1 *ответвление*	1	1112	124	1112	124	645	1,27	1,27
				988	58	988	58	61,7	0,07	0,07
68	24-040207-2106	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98 *кг*	12,9	2288,88		29527				
69	24-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *шт.*	3	666,68		2000				
70	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	3	46,1		138				
71	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	6	397,95		2388				
72	24-040207-4600	Крепления ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	1	1		1				
		Всего прямые затраты				**2363071**				**166**
										42
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				133 048				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				129 127				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				41 616				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				884 134				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 216 762				
		Накладные расходы I уровня, тенге				83 818				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 446 889				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				103 748				
		Итого, тенге				2 550 637				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				204 051				
		Всего				**2 754 688**				

Локальная смета 1-1-5 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	111,647	91,67	83,99	10235	9377	2333	0,0115	1,28394
				7,68	27,67	858	3089	59,1	0,025	2,79118
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	3,453	1106,57	0	3821	0	2258	1,54	5,31762
				1106,57	0	3821	0	59,1	0	0
3	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	115,1	24,21	24,21	2786	2786	512	0	0
				0	7,53	0	867	59,1	0,00681	0,78383

4	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	460,4	19,16	19,16	8819	8819	1623	0	0
		м3 грунта		0	5,96	0	2746	59,1	0,00539	2,48156
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	100,492	13,5	13,5	1357	1357	250	0	0
		м3 грунта		0	4,21	0	423	59,1	0,0038	0,38187
6	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	904,428	5,97	5,97	5400	5400	994	0	0
		м3 грунта		0	1,86	0	1682	59,1	0,00168	1,51944
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,108	634,81	0	1973	0	1166	0,972	3,02098
		м3 грунта		634,81	0	1973	0	59,1	0	0
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	100,492	116,95	50,4	11753	5065	5239	0,108	10,85314
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	6688	2177	59,1	0,02625	2,63792
	Раздел 2 Фундаменты									
9	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	5,088	4492,73	1143,67	22859	5819	2715	0,85	4,3248
		м3 основания		594,93	455,58	3027	2318	50,8	0,54	2,74752
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,91	18794,85	642,27	54693	1869	1485	1,35	3,9285
		м3		902,75	149,48	2627	435	48,5	0,1813	0,52758
11	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	14	3474,36	1767,5	48641	24745	13550	1,18	16,52
		шт. сборных конструкций		906,71	651,86	12694	9126	62,1	0,691	9,674
12	11-070504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	17	3953,47	902	67209	15334	26492	2,91	49,47
		шт. сборных конструкций		2291,71	217,71	38959	3701	62,1	0,2638	4,4846
13	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	5	2461,6	1181	12308	5905	3551	0,937	4,685
		шт. сборных конструкций		720	423,6	3600	2118	62,1	0,4482	2,241
14	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,488	20303,36		70818				
		м3								
15	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,99	16796,57		33425				
		м3								
16	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	14,125	15455,24		218305				
		м3								
17	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	1,72	20736,63	766,28	35667	1318	2075	3,06	5,2632
		м3		2294,77	193,02	3947	332	48,5	0,2287	0,39336
18	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	8,148	23654,52	1231,71	192737	10036	11814	3,6	29,3328
		м3		2722,06	256,38	22269	2089	48,5	0,3064	2,49655

19	29-888888-8317(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	32,59582	270		8801				
20	29-888808-8317(пл)	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетонапо водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	32,59582	10		326				
21	29-888008-8317(пл)	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетонапо водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	32,59582	10		326				
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,3627	191652,49		69512				
23	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,01396	195310,52		2727				
24	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *м2 поверхности*	23,44	1934,68	26,62	45349	624	1818	0,201	4,71144
				146,89	5,76	3443	135	50,8	0,007	0,16408
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	38,88	726,26	11,68	28237	454	3449	0,212	8,24256
				172,97	1,65	6725	64	50,8	0,002	0,07776
26	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	1,97	23654,82	1232,49	46600	2428	2856	3,6	7,092
				2732,99	255,84	5384	504	48,5	0,3064	0,60361
27	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,0111	1		0				
28	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *м2 поверхности*	0,6	1935	26,67	1161	16	46	0,201	0,1206
				146,67	5	88	3	50,8	0,007	0,0042
		Всего прямые затраты				**1005845**				**154**
										34
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				116 103				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				101 352				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 809				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				788 390				
		Накладные расходы I уровня, тенге				84 226				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 090 071				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				46 219				
		Итого, тенге				1 136 290				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				90 903				
		Всего				**1 227 193**				
		Всего прямые затраты				**27598908**				**8043**
										4023
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 758 667				
						15 104 963				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 996 819
- перевозка грузов, тенге	521 683
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 216 762
Накладные расходы I уровня, тенге	5 933 989
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 532 897
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 421 795
Итого, тенге	34 954 692
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 796 375
Всего	**37 751 067**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**37 751 067**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,746879254	**28 195 488**
НДС (12 %)	**3 383 459**
Всего по акту с учетом НДС	**31 578 947**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-Строитель"
БИН 040640021289

Директор _____ **Абишев Н.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "Эксперт Строй Экспо"
БИН 040140009142

Директор _____ **Касенов К.С.**