Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце июль 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**20 745 044,64**	20 745 044,64	-	-	0	0	0	0	2 489 405,36	**23 234 450,00**
Удержание аванса 30%										**6 970 335,00**
Удержание резерва 5%										**1 161 722,50**
Итого к оплате										**15 102 392,50**

М.П. Представитель Заказчика И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Туребаев Ж. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор Директор ТОО"Кокшетау-2015" Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы.Локальная смета С01-01										
1	1	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	80	1266,25	840,23	101300	67218	0	62087	176458	
						426,02	231,68	34081	18534		13071		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	76,8	117		8986				9705	
											719		
3	3	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	384	59		22656				24468	
											1812		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы.Локальная смета С01-01									210631	
			Раздел: 2. ФАП.Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
4	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	226,28	438,16	438,16	99147	99146	0	13480	121637	
						0	82,74	0	18722		9010		
5	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,1133	364,17	364,17	17886	17886	0	2431	21942	
						0	68,76	0	3377		1625		
6	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6967	3675,36	0	13587	0	0	9782	25239	
						3675,36	0	13587	0		1870		
7	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3грунта	49,1133	21,98	21,98	1080	1079	0	334	1527	
						0	9,45	0	464		113		
8	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,1133	211,92	96,34	10408	4731	0	5776	17479	
						115,58	47,75	5677	2345		1295		
9	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	104,45115	4017,52	1074,85	419635	112269	211717	134321	598272	
						915,72	467,04	95648	48783		44316		
10	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	59,1934305	16,14	16,14	955	956	0	296	1351	
						0	6,94	0	411		100		
11	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		59,1934305	177,7	80,93	10519	4790	0	5834	17661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			96,77	40,11	5728	2374		1308		
12	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,4554195	903,58	0	4026	0	0	2899	7479	
						903,58	0	4026	0		554		
13	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	63,64885	1839		117050		117050		126414	Казахстан
											9364		
14	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	199,1	44,77	0,64	8914	128	0	8317	18609	
						44,13	0,31	8786	62		1378		
15	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	219,01	647		141699		141699		153035	Казахстан
											11336		
16	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	58,18	28433,94	1777,22	1654287	103399	1417690	144833	1943050	
						2289,41	446,18	133198	25959		143930		
17	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08234	349485		28777		28777		31079	
											2302		
18	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,18766	346394		1104186		1104186		1192521	Казахстан
											88335		
19	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2472	628040,13	2503,13	155252	619	57830	88340	263079	
						391595	1111,11	96802	275		19487		
			Итого по разделу: 2. ФАП.Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									4540374	
			Раздел: 3. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
20	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,46782	28071,44	12080,31	41204	17731	3847	17276	63158	
						13370,5	3687,32	19625	5412		4678		
21	2	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345 Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	0,265	30317,15	13046,73	8034	3457	750	3369	12315	
						14440,14	3982,31	3827	1055		912		
22	3	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,73282	3477,98	552,78	6027	958	495	3158	9920	
						2639,8	1,53	4574	3		735		
23	4	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,73282	832837		1443157		1443157		1558610	Казахстан
											115453		
24	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,81411	33662,06	10758,23	94729	30275	11721	42991	148738	
						18738,9	3401,47	52733	9572		11018		
25	6	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,81411	15184,47	2080,05	42731	5854	5128	21916	69819	
						11282,25	4,58	31749	13		5172		
26	7	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,81411	812316		2285947		2285947		2468823	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ФАП. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02								182876		
												4331383	
			Раздел: 4. Гараж. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										
27	1	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	58,2	438,16	438,16	25501	25500	0	3467	31285	
						0	82,74	0	4815		2317		
28	2	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,899	364,17	364,17	11617	11616	0	1579	14252	
						0	68,76	0	2193		1056		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,401	3675,36 3675,36	0 0	8825 8825	0 0	0	6354 1214	16393	
30	8	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,06528	4017,52 915,72	1074,85 467,04	96683 22037	25866 11239	48779	30947 10210	137840	
31	9	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка песком за стенки фундамента/	м3 грунта	19,2832896	16,14 0	16,14 6,94	311 0	311 134	0	96 33	440	
32	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,2832896	177,7 96,77	80,93 40,11	3427 1866	1560 773	0	1900 426	5753	
33	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4514304	903,58 903,58	0 0	1311 1311	0 0	0	944 180	2435	
34	12	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,73472	1839		38131		38131	3050	41181	Казахстан
35	13	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,2	44,77 44,13	0,64 0,31	2382 2348	34 16	0	2222 368	4972	
36	14	С1235-104-0101	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	58,52	647		37862		37862	3029	40891	Казахстан
37	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,4	28433,94 2289,41	1777,22 446,18	381015 30678	23815 5979	326522	33358 33150	447523	
38	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	349485		7074		7074	566	7640	
39	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82174	346394		284646		284646	22772	307418	Казахстан
40	18	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13184	628040,13 391595	2503,13 1111,11	82801 51628	330 146	30843	47115 10393	140309	
			Итого по разделу: 4. Гараж. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01									1198332	
			Раздел: 5. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02										
41	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,435815	28071,44 13370,5	12080,31 3687,32	12234 5827	5265 1607	1142	5129 1389	18752	
42	2	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,435815	3477,98 2639,8	552,78 1,53	1516 1150	241 1	124	794 185	2495	
43	3	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,435815	832837		362963		362963	29037	392000	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Гараж.Конструкции металлические. Локальная смета С03-01-02									413247	
			Раздел: 6. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
44	43	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	47	151601 25560	625 174	7125247 1201320	29375 8178	5894552	847034 637790	8610071	
			Итого по разделу: 6. Благоустройство. Локальная смета С07-01									8610071	
			ИТОГО:					16325725 1837031	594409 172442	13862632	1548379 1429934	19304038	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**559817**					
			Итого с временными									**19863848**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**524406**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20388254**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**407765**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20796019**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**21836889**	
			Конкурсная скидка к=0,95									**20745045**	
			НДС			**12 %**		**2489405**					
			Итого с НДС									**23234450**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. заместителя руководителя Туребаев Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Тоарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836