Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**34 918 887,50**	14 173 842,86	-	-	0	0	0	0	1 700 861,14	**15 874 704,00**
Удержание аванса 30%										**4 762 411,20**
Удержание резерва 5%										**793 735,20**
Итого к оплате										**10 318 557,60**

М.П.	Представитель Заказчика	Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Сматулов А.Г.	БИН 060140010813
М. П.	Тех.надзор	Директор ТОО"Кокшетау-2015"	Сабдин Е.К.	БИН 160240001274
М. П.	Подрядчик	Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"	Иманбеков Ж.Т.	БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Аксол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Аксол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66 от 10.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01										
1	6	Е11-010205-0503	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	3,6967	1420,54 1420,54	0 0	5251 5251	0 0	0	3781 723	9755	
2	7	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	2194,916	59		129500			10360	139360	
3	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладке,кирпичу,бетону	м2 поверхности	38,78	917,8 319,06	20,38 3,06	35592 12373	791 119	22429	11617 3777	50386	
			Итого по разделу: 1. Конструкции железобетонные. Локальная смета С02-01-01									200401	
			Раздел: 2. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02										
4	8	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,75143	33662,06 18738,9	10758,23 3401,47	58957 32820	18842 5957	7295	26756 6857	92570	
5	9	Е11-090501-0204	Покрытии (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,75143	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	26595 19760	3643 8	3191	13640 3219	43454	
6	10	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,75143	818975		1434377		1434377	114750	1549127	Казахстан
7	11	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,30565	100257,48 75088,5	22379,02 6646,54	130901 98039	29219 8678	3643	73635 16363	220399	
8	12	Е11-090501-0204	Покрытии (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,30565	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	19826 14731	2716 6	2379	10168 2400	32394	
9	13	С1222-512-0401	Связи до колонн,ригелей и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,30565	820873		1071773		1071773	85742	1157515	Казахстан
10	14	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций	0,9616	31041,53 8114,4	12715,87 4022,3	29850 7803	13189 3868	8858	8033 3032	40035	
11	15	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9616	3477,98 2639,8	552,78 1,53	3344 2538	531 1	274	1753 408	5505	
12	16	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,9616	814349		783078		783078		845724	Казахстан

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							62646		
13	17	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С245	т	8,30061	7420		61591		61591		66518	
											4927		
14	18	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С345	т	0,265	11304		5646		5646		6098	
											452		
			Итого по разделу: 2. Конструкции металлические. Локальная смета С02-01-02									4060739	
			Раздел: 3. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
15	16	С1222-502-0205	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	212,001	16560		3510737		3510737		3791596	Казахстан
											280859		
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									3791596	
			Раздел: 4. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
16	33	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка из сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7,4	1917,6	24,38	14190	180	79	13634	30072	
						1882,5	0,3	13930	2		2228		
17	34	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	7,326	421		3084		3084		3331	
											247		
18	41	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка из сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,5	1917,6	24,38	10547	134	59	10148	22351	
						1882,5	0,3	10354	2		1656		
19	42	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	5,445	151		822		822		888	Казахстан
											66		
20	58	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
21	59	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	2	2387,05	37,67	4774	75	3562	1145	6393	
						568,42	15,74	1137	31		474		
			Итого по разделу: 4. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									63680	
			Раздел: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ ТЗ										
22	76	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	0,64	480,27	20,28	307	13	4	290	645	
						453,82	8,1	290	5		48		
23	77	С1241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,64	1870		1197		1197		1293	Казахстан
											96		
			Итого по разделу: 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ ТЗ									1938	
			Раздел: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
24	96	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	34	900,72	3,6	30624	123	286	29632	65998	
						888,72	1,2	30216	41		4822		
25	97	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	33,932	791		26840		26840		28987	
											2147		
26	100	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка /футляры/	м трубопровода	0,55	1251,65	76,94	688	42	23	624	1417	
						1129,55	27,7	621	15		105		
27	101	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	0,55	3935		2164		2164		2337	Казахстан
											173		
28	102	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка	м трубопровода	10	5290,98	254,99	52910	2550	20561	29835	89386	
						2979,9	66,51	29799	665		6621		
29	103	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10	15863		158630		158630		171320	Казахстан
											12690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									358545	
			Раздел: 7. Конструкции железобетонные. Гараж. Локальная смета С03-01-01										
30	6	Е11-010205-0503	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	2,401	1420,54 1420,54	0 0	3411 3411	0 0	0	2456 469	6336	
31	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	564,54	59		33308			2665	35973	
32	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	14,445	917,8 319,06	20,38 3,06	13258 4609	294 44	8354	4317 1407	18992	
			Итого по разделу: 7. Конструкции железобетонные. Гараж. Локальная смета С03-01-01									61301	
			Раздел: 8. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С03-01-02										
33	33	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,435815	28071,44 13370,5	12080,31 3687,32	12234 5827	5265 1607	1142	5129 1389	18752	
34	34	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,435815	3477,98 2639,8	552,78 1,53	1516 1150	241 1	124	794 185	2495	
35	35	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,435815	832837		362963		362963	290317	392900	Казахстан
36	36	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,40189	33662,06 18738,9	10758,23 3401,47	13528 7531	4324 1367	1674	6140 1573	21341	
37	37	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,40189	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	6102 4534	836 2	732	3130 739	9971	
38	38	С1222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,40189	812316		326462		326462	261117	352579	Казахстан
39	39	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,492	33662,06 18738,9	10758,23 3401,47	16562 9220	5294 1674	2049	7516 1926	26004	
40	40	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,492	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	7471 5551	1023 2	897	3832 904	12207	
41	41	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,492	818975		402936		402936	322355	435171	Казахстан
42	42	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,34399	100257,48 75088,5	22379,02 6646,54	34488 25830	7698 2286	960	19400 4311	58199	
43	43	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,34399	15184,47 11282,25	2080,05 4,58	5223 3881	716 2	627	2679 632	8534	
44	44	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,34399	820873		282372		282372	225900	304962	Казахстан
45	45	СССЦ РК 8.04-08.2021 табл.6	Добавка за изменение марки стали С245	т	2,1095	7420		15652		15652	12522	16904	
			Итого по разделу: 8. Конструкции металлические. Гараж.Локальная смета С03-01-02									1659019	
			Раздел: 9. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
46	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		23,8997679	14596		348841		348841		376748	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							27907		
			Итого по разделу: 9. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									376748	
			Раздел: 10. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
47	1	Е11-010101-0369 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	432,3071381	289,14 0	389,14 73,48	168228 0	168228 31766	0	22871 15288	206387	
48	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,5390247	4410,43 4410,43	0 0	143512 143512	0 0	0	103329 19747	266588	
49	6	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	16,6333582	438,16 0	438,16 82,74	7288 0	7288 1376	0	991 662	8941	
50	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	149,7002237	59		8832			707	9539	
51	8	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	204,3536	1452,88 0	1452,88 918,06	296901 0	296901 187609	0	135078 34558	466537	
52	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,464	3401,36 1197,48	180,98 53,48	18585 6543	989 292	11050	6767 2028	27380	
53	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0678	330373,12 251715	77345,04 24172,59	22399 17066	5244 1639	89	18518 3273	44190	
54	11	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	68,478	151		10340		10340	837	11167	Казахстан
55	12	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	349964,36 260445	87427 27279,05	175 130	44 14	1	142 25	342	
56	13	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,505	538		272		272	22	294	Казахстан
57	14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,085	43769,19 20224,5	10154,4 4325,97	91259 42168	21172 9020	27919	50676 11335	153290	
58	15	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	19483		2143		2143	171	2314	
59	16	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	38345,37		38345		38345	3068	41413	
60	17	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22548,12		22548		22548	1804	24352	
61	18	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	31391,52		94175		94175	7534	101709	
62	19	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33134,7		33135		33135	2651	35786	
63	20	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7208,85		7209		7209	577	7786	
64	25	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1891		378		378	30	408	Казахстан
65	26	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	938436,56 603360	253880,44 92323,79	188 121	51 19	16	138 26	352	
66	27	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		0,2	140,28	1,41	-28	0	-8	-19	-51	

№ п/п	№ позиции из сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		96,89	0	-19	0		-4		
67	28	С1241-102-0213	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2	7469		1494		1494		1614	Казахстан
											120		
68	29	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1449218,48	583843,71	580	233	58	375	1031	
						739116	208078,41	296	83		76		
69	30	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,4	256,82	1,41	-103	-1	-63	-38	-152	
						96,89	0	-39	0		-11		
70	31	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,5 мм	м	0,4	15863		6345		6345		6353	
											508		
			Итого по разделу: 10. Наружные сети водоснабжения и канализации	Локальная смета 206-01								1418070	
			Раздел: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
71	60	Е11-010101-0309 Изм. и доп. вып. 20 ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	70,990992	389,14	389,14	27625	27625	0	3756	33392	
						0	73,48	0	5216		251		
72	61	Е11-010205-0303 ГЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Ктр=1,2 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,343408	4410,43	0	23567	0	0	16968	43778	
						4410,43	0	23567	0		3243		
73	65	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,9930767	438,16	438,16	4379	4379	0	595	5372	
						0	82,74	0	827		398		
74	66	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	89,9376905	59		5306				5731	
											425		
75	67	Е11-010205-1201	Траншея. Водоотлив	м3 мокрого грунта	36,1584	1452,88	1452,88	52534	52534	0	23901	82550	
						0	918,06	0	33196		6115		
76	68	Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	12	107,94	15,1	1295	181	387	294	2156	
						60,58	6,27	727	75		167		
77	69	С1241-206-0302	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида SDR 41 размерами 110х3,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	12,24	2021		24737		24737		26716	
											1979		
78	70	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	9,6	150,98	19,64	1449	188	310	1019	2465	
						99,08	8,16	951	78		197		
79	71	С1241-206-0303	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида SDR 41 размерами 160х4,0 мм, с уплотнительным кольцом	м	9,792	4288		41988		41988		45347	
											3359		
80	72	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,0098	1681927,24	734142,57	16483	7195	1010	10728	29388	
						844704	261077,58	8278	2559		2177		
81	73	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	9,8392	19153		188450		188450		203326	
											15076		
82	76	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,335	38563,35	8168,32	51482	10904	19645	25339	82967	
						15679,8	3492,3	20933	4662		6146		
83	77	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,54	23082		12464		12464		13461	
											997		
84	78	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	38345,37		38345		38345		41413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3068		
85	79	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22548,12		22548		22548		24352	
											1804		
86	80	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	31391,52		31392		31392		33903	
											2511		
87	81	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33134,7		33135		33135		35786	
											2651		
88	82	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7208,85		7209		7209		7786	
											577		
89	88	Е11-010101-0339 Изм. и доп. вып. 20ПТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	59,96616	400,59	400,59	24034	24034	0	3247	29485	
						0	75,64	0	4538		2134		
90	89	Е11-010205-0303 ПТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Ктр=1,1ПТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,51584	4410,43	0	19917	0	0	14340	36998	
						4410,43	0	19917	0		2741		
91	91	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		211,92	96,34	0	0	0	0	0	
						115,58	47,75	0	0		0		
92	93	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	8,792	438,16	438,16	3852	3852	0	524	4726	
						0	82,74	0	727		350		
93	94	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	79,128	59		4669				5042	
											373		
94	95	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	41,472	1727,2	1727,2	71630	71631	0	32589	112557	
						0	1091,4	0	45263		8338		
95	96	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщ.100мм/прим.4 лист 5/	м2 покрытия	3,46185	6075,42	322,72	21032	1117	17741	2434	25332	
						628,04	116,83	2174	404		1876		
96	97	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,57	36963,55	7778,73	58033	12212	24523	26280	91058	
						13565,27	3342,98	21297	5248		6745		
97	98	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	1	38345,37		38345		38345		41413	
											3068		
98	99	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	31391,52		62783		62783		67806	
											5023		
99	100	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33134,7		33135		33135		35786	
											2651		
100	101	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7208,85		7209		7209		7786	
											577		
101	102	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7415,91		14832		14832		16019	
											1187		
102	105	С1241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,2	9966		1993		1993		2152	Казахстан
											159		
			Итого по разделу: 11. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									1197049	
			ИТОГО:					11420481	813753	9765996	79186	13189286	
								659118	360999		976989		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		382,89					
			Итого с временными									13571775	
			Зимние удорожания			2,64 %		358,95					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									13930070	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278601					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14208671	
												14919835	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к= 1,0505142									14173843	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		1700861,19					
			НДС									15874704	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 160140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сыдыков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)
БИН 120640014898