Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 9 октября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**81 064 952,68**	23 998 813,39	-	-	0	0	0	0	2 879 857,61	**26 878 671,00**
Итого										**26 878 671,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонны е высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м 3	2,835	35739,7	2280,38	101322	6465	75708	18846	129781	
						6754,72	550,32	19150	1560		9613		
2	27	Е11-120101-1503	Пароизоляции прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемо й поверхности	174,1	105,43	13,2	18355	2298	0	15340	36391	
						92,23	3,54	16057	616		2696		
3	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849		271997	
											20148		
4	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ватыили перлита на битумной мастике,на каждый послед ующий слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1629,03	107,01	283614	18630	101483	154902	473597	
						939,12	27,98	163501	4871		35081		
5	33	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	8,96615	46423,66		416241		416241		449540	
											33299		
6	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	174,1	295,53	18,96	51452	3301	0	44722	103868	
						276,57	2,64	48151	460		7694		
7	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	191,51	3163,82		605903		605903		654375	
											48472		
8	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезомдля кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	609	21		12789		12789		13812	
											1023		
9	56	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны,высотой до 1000 мм.Устройство	м примыканий	38,9	644,71	30,97	25079	1205	3905	18574	47145	
						513,36	5,63	19970	219		3492		
10	57	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	23,34	3163,82		73844		73844		79751	
											5907		
11	58	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезомдля кровли длиной 50 мм /38,9х5шт/	шт.	195	21		4095		4095		4423	
											328		
12	59	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	2	408,02	126,64	816	253	208	382	1294	
						177,25	30,56	354	61		96		
13	60	С1224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диамет ром 85 мм	шт.	2	1442		2884		2884		3115	
											231		
14	86	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	5,76	3178,1	57,33	18306	330	2736	10613	31232	
						2645,77	24,48	15240	141		2313		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,76	53571		308569		308569	24686	333255	
16	88	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки двери ые стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	4,29	3487,41 2846,59	54,5 22,98	14961 12212	234 99	2515	8494 1876	25331	
17	89	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,о днопольный	м2	4,29	40727		174719		174719	13978	188697	
18	97	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток мн огоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	169,3	2092,95 1819,4	22,86 8,88	354336 308024	3870 1503	42442	290956 51623	696915	
19	98	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 67 87-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5мм до 13 мм	м2	172,686	3151		544134		544134	43531	587665	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									**4132184**	
			Раздел: 2. Вентиляция. Локальная смета С02-01-04										
20	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91 2148,99	59,31 24,43	117626 35845	990 408	80791	35528 12252	165406	
21	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (но рмальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,73	6807,91 2148,99	59,31 24,43	25393 8016	221 91	17157	7945 2667	36005	
22	14	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодо в	кг	7,2	655		4716		4716	377	5093	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция. Локальная смета С02-01-04									**206504**	
			Раздел: 3. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
23	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	0,51	35739,7 6754,72	2280,38 550,32	18227 3445	1163 281	13619	3390 1729	23346	
24	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бето нных стенах	м2	3,6	3487,41 2846,59	54,5 22,98	12555 10248	196 83	2111	7128 1575	21258	
25	16	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	3,6	40727		146617		146617	11729	158346	
26	17	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж	м2	9	1303,69 1298,66	5,03 0	11733 11688	45 0	0	8065 1584	21382	
27	18	С1223-401-0101	Ворота металлические,автоматическ не,секционные,утепленные площадью до 9 м2	м2	9	46683		420147		420147	33612	453759	
			Итого по разделу: 3. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									**678091**	
			Раздел: 4. Вентиляция. Гараж. Лодкальная смета С03-01-05										
28	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздухово ды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2поверхности воздуховодов	5,38	6858,22 1967,58	47,12 19,18	36897 10586	253 103	26058	10475 3790	51162	
29	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности возд уховодов	1,86	7051,91 2148,99	59,31 24,43	13117 3997	110 45	9009	3962 1366	18445	
30	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	3,1	655		2030		2030	162	2192	
31	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плос кие и криволинейные.Изоляция матами минераловатны ми прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляци и	0,00816	25813,59 21534	1638,29 779,28	211 176	13 6	22	138 28	377	
32	9	С1234-202-0105	Мат теплоизоляционныйГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100	м3	0,0088128	7290		64		64	5	69	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Вентиляция. Гараж. Лодкальная смета С03-01-05									72246	
			Раздел: 5. Электроснабжение. Локальная смета С04-01										
33	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,602	269,37 0	269,37 50,86	2856 0	2856 539	0	388 260	3504	
34	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,798	2282,28 2282,28	0 0	1821 1821	0 0	0	1311 251	3383	
35	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,602	19,29 0	19,29 8,3	205 0	205 88	0	63 21	289	
36	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,602	177,7 96,77	80,93 40,11	1884 1026	858 425	0	1045 234	3163	
37	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,798	992,41 992,41	0 0	792 792	0 0	0	570 109	1471	
38	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	5,7	343,36 0	343,36 64,84	1957 0	1958 370	0	266 178	2401	
39	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	55,29	59		3262				3523	
40	10	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	91819,02 41256	44498,53 17343,82	91819 41256	44499 17344	6064	42192 10721	144732	
41	11	515-102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1189030		1189030				1189030	
			Отпускная цена			1189030		1189030		1189030			
			Сметная стоимость оборудования					*1189030*					
42	12	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	757833		757833				757833	
			Отпускная цена			757833		757833		757833			
			Сметная стоимость оборудования					*757833*					
43	13	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Реклоузер. Монтаж оборудования	шкаф	1	29036,36 19864	7080,8 2968,8	29036 19864	7081 2969	2092	16440 3638	49114	
44	14	Коммерческое предложение AST 01210503.01 от 29.06.2021г.ТОО"Тавриде Электрик Астана"	Реклоузер вакуумный Rec15	шт	1	7109950		7109950				7109950	
			Отпускная цена			7109950		7109950		7109950			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		85319					
			Сметная стоимость оборудования					*7195269*					
45	15	Ц13-080201-1902 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	3252,47	88,51	19515	531	648	13362	35507	
						3056	37,11	18336	223		2630		
46	16	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-16/50-СЛ-нб	шт.	6	10975		65850		65850		71118	
											5268		
47	17	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	50747,14	12793,19	101494	25587	17844	48829	162349	
						29032	4876,8	58064	9754		12026		
48	18	515-201-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)в комплекте с приводом	шт.	2	73129		146258				146258	
										146258			
			Отпускная цена			73129		146258					
			Сметная стоимость оборудования					*146258*					
49	19	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	50097,83	20930,88	100196	41862	21662	39218	150567	
						18336	8898,77	36672	17798		11153		
50	20	С1252-207-1717	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 на напряжение 10 кВ	комплект	6	148892		893352		893352		964820	
											71468		
51	21	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	64	251,31	159,63	16084	10216	0	7738	25728	
						91,68	76,25	5868	4880		1906		
52	22	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	103	76,31	45,75	7860	4713	0	3887	12687	
						30,56	21,85	3148	2251		940		
53	23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,7	1839		10482		10482		11321	Казахстан
											839		
54	24	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	502,57	228,36	15077	6851	1350	6577	23386	
						229,2	75,27	6876	2258		1732		
55	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	358,24	160,43	8240	3690	1035	3405	12577	
						152,8	52,84	3514	1215		932		
56	26	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	58	417,29	184,71	24203	10713	2855	10245	37204	
						183,36	61,97	10635	3594		2756		
57	27	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	76	386,96	169,66	29409	12894	3741	12243	44984	
						168,08	55,66	12774	4230		3332		
58	28	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и доткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	494,78	197,56	6432	2569	884	2733	9898	
						229,2	62,74	2980	816		733		
59	29	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2кг. Прокладка по установленным конструкциям и доткам с креплением по всей длине	м кабеля	13	593,91	250,85	7721	3261	884	3331	11936	
						275,04	80,8	3576	1050		884		
60	30	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,0612	728238		44568		44568		48133	Казахстан
											3565		
61	31	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	км	0,10302	1689823		174086		174086		188013	Казахстан
											13927		
62	32	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 4х2,5	км	0,05304	288833		15320		15320		16546	Казахстан
											1226		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	33	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,081	130148,27	63785,66	10542	5167	225	5619	17454	
						63583,5	23133,92	5150	1874		1293		
64	34	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,27234	246872		67233		67233		72612	Казахстан
											5379		
65	35	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	58	82,53	0,96	4787	56	449	3102	8520	
						73,83	0,46	4282	27		631		
66	36	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	59,16	671		39696		39696		42872	
											3176		
67	37	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	31844,82	21657,72	9553	6498	0	2781	13321	
						10187,1	5008,54	3056	1503		987		
68	38	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600		8208	
											608		
69	39	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	100	63		6300		6300		6804	
											504		
70	40	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	879,59	26,2	57173	1703	42002	10079	72632	
						207,2	8,16	13468	530		5380		
71	41	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	6663,87	205,79	333194	10290	256304	50490	414379	
						1332	70,51	66600	3526		30695		
72	42	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	175,9	640,41	24,04	112648	4229	61560	34632	159062	
						266,4	7,05	46860	1240		11782		
73	43	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,056	130148,27	63785,66	137437	67357	2935	73259	227552	
						63583,5	23133,92	67144	24429		16856		
74	44	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	3,23136	246872		797732		797732		861551	Казахстан
											63819		
75	45	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования	комплект (3 шт)	17	9030,85	787,57	153524	13389	36232	77770	249798	
						6112	241,75	103904	4110		18504		
76	46	С1252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Л	шт.	51	2393		122043		122043		131806	
											9763		
77	47	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	4382,22	437,66	4382	438	889	2326	7245	
						3056	174,02	3056	174		537		
78	48	С1247-302-0201	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0.5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 50/5А 10ВА	шт.	1	4151		4151		4151		4483	
											332		
79	49	Ц13-080102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования	комплект (3 шт)	1	9030,85	787,57	9031	788	2131	4575	14694	
						6112	241,75	6112	242		1088		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	50	С1252-105-0202	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	3	6701		20103		20103	1608	21711	
81	51	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	65	879,59 207,2	26,2 8,16	57173 13468	1703 530	42002	10079 5380	72632	
82	52	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	50	6663,87 1332	205,79 70,51	333194 66600	10290 3526	256304	50490 30695	414379	
83	53	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17618,23 7947,42	8998 4104	35236 15895	17996 8208	1346	19282 4361	58879	
84	54	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	70704,11		282816		282816	22625	305441	
85	55	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	13040,75 5423,3	7617,45 2157,51	2608 1085	1524 432	0	1213 306	4127	
86	56	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 маркн П 3 н	шт.	4	7066,05		28264		28264	2261	30525	
87	57	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21408		42816		42816	3425	46241	Казахстан
88	58	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2469		9876		9876	790	10666	Казахстан
89	59	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1091		4364		4364	349	4713	Казахстан
90	60	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1507		3014		3014	241	3255	Казахстан
91	61	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	966		1932		1932	155	2087	Казахстан
92	62	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	1415	19103	Казахстан
93	63	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7129		28516		28516	2281	30797	Казахстан
94	64	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	173	2337	Казахстан
95	65	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	2	2393		4786		4786	383	5169	
96	66	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
97	67	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	кг	0,6	84		50		50	4	54	
98	68	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	4	397		1588		1588	127	1715	
99	69	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	6	335		2010		2010	161	2171	
100	70	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	12	335		4020		4020	322	4342	
101	71	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		24	3565		85560		85560		92405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6845		
102	72	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		12	1253		15036		15036		16239	
				шт.							1203		
103	73	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		12	723		8676		8676		9370	
				шт.							694		
104	74	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		12	1709		20508		20508		22149	
				шт.							1641		
105	75	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17618,23	8998	17618	8998	673	9641	29440	
				опора		7947,42	4104	7947	4104		2181		
106	76	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		2	70704,11		141408		141408		152721	
				шт.							11313		
107	77	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,1	13040,75	7617,45	1304	762	0	606	2063	
				м3		5423,3	2157,51	542	216		153		
108	78	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		2	7066,05		14132		14132		15263	
				шт.							1131		
109	79	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21408		21408		21408		23121	Казахстан
				шт.							1713		
110	80	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2469		4938		4938		5333	Казахстан
				шт.							395		
111	81	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1091		2182		2182		2357	Казахстан
				шт.							175		
112	82	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1507		1507		1507		1628	Казахстан
				шт.							121		
113	83	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	966		966		966		1043	Казахстан
				шт.							77		
114	84	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	8844		8844		8844		9552	Казахстан
				шт.							708		
115	85	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		2	7129		14258		14258		15399	Казахстан
				шт.							1141		
116	86	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1082		1082		1082		1169	Казахстан
				шт.							87		
117	87	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)		1	2393		2393		2393		2584	
				шт.							191		
118	88	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		1	50		50		50		54	
				шт.							4		
119	89	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода		0,3	84		25		25		27	
				кг							2		
120	90	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2		2	397		794		794		858	
				шт.							64		
121	91	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2		3	335		1005		1005		1085	
				шт.							80		
122	92	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		6	3565		21390		21390		23101	
				шт.							1711		
123	93	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		3	1253		3759		3759		4060	
				шт.							301		
124	94	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		3	723		2169		2169		2343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							174		
125	95	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		3	1709		5127		5127		5537	
				шт.							410		
126	96	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)		2	2393		4786		4786		5169	
				шт.							383		
127	97	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		2	50		100		100		108	
				шт.							8		
128	98	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода		0,3	84		25		25		27	
				кг							2		
129	99	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2		6	335		2010		2010		2171	
				шт.							161		
130	100	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	27127,6	14493,79	27128	14494	673	14855	45342	
				опора		11961	6607,88	11961	6608		3359		
131	101	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		3	70704,11		212112		212112		229081	
				шт.							16969		
132	102	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,15	13040,75	7617,45	1956	1143	0	910	3095	
				м3		5423,3	2157,51	813	324		229		
133	103	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		3	7066,05		21198		21198		22894	
				шт.							1696		
134	104	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21408		21408		21408		23121	Казахстан
				шт.							1713		
135	105	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2469		4938		4938		5333	Казахстан
				шт.							395		
136	106	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1091		1091		1091		1178	Казахстан
				шт.							87		
137	107	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1507		1507		1507		1628	Казахстан
				шт.							121		
138	108	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	966		966		966		1043	Казахстан
				шт.							77		
139	109	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	8844		17688		17688		19103	Казахстан
				шт.							1415		
140	110	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		3	7129		21387		21387		23098	Казахстан
				шт.							1711		
141	111	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1082		1082		1082		1169	Казахстан
				шт.							87		
142	112	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)		2	2393		4786		4786		5169	
				шт.							383		
143	113	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		2	50		100		100		108	
				шт.							8		
144	114	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода		0,3	84		25		25		27	
				кг							2		
145	115	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2		3	397		1191		1191		1286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							95		
146	116	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2		3	335		1005		1005		1085	
				шт.							80		
147	117	С1252-106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		12	3565		42780		42780		46202	
				шт.							3422		
148	118	С1252-201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	1253		7518		7518		8119	
				шт.							601		
149	119	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		6	723		4338		4338		4685	
				шт.							347		
150	120	С1252-203-0101	Зяжим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		6	1709		10254		10254		11074	
				шт.							820		
151	121	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		2	723		1446		1446		1562	
				шт.							116		
152	122	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А		1	644		644		644		696	
				шт.							52		
153	123	С1252-201-0110	Серьга типа СРС-7-17		1	812		812		812		877	
				шт.							65		
154	124	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	13260		26520		26520		28642	Казахстан
				шт.							2122		
155	125	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2278		4556		4556		4920	Казахстан
				шт.							364		
156	126	С1252-207-3922	Вал приводя РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	11481		45924		45924		49598	Казахстан
				шт.							3674		
157	127	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1732		3464		3464		3741	Казахстан
				шт.							277		
158	128	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1943		3886		3886		4197	Казахстан
				шт.							311		
159	129	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		6	912		5472		5472		5910	Казахстан
				шт.							438		
160	130	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		2	1024		2048		2048		2212	Казахстан
				шт.							164		
161	131	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1082		6492		6492		7011	Казахстан
				шт.							519		
162	132	С1252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)		8	2393		19144		19144		20676	
				шт.							1532		
163	133	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)		8	50		400		400		432	
				шт.							32		
164	134	С1261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода		0,6	84		50		50		54	
				кг							4		
165	135	С1252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2		6	335		2010		2010		2171	
				шт.							161		
166	136	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2		0,012	246872		2962		2962		3199	Казахстан
				км							237		
167	137	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,57784	985		1554		1554		1678	Казахстан
				кг							124		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	138	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	12	1722		20664		20664	1653	22317	
169	139	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	10031,15 997,9	1837,1 849,04	3611 359	662 306	2591	618 338	4567	
170	140	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1989,96 459,97	1071,1 295,34	3980 920	2143 591	918	1783 461	6224	
171	141	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2283,37 532,52	1050,28 289,6	4567 1065	2100 579	1401	1940 521	7028	
172	142	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,476	36721,02		54200		54200	4336	58536	
			Итого по разделу: 5. Электроснабжение. Локальная смета С04-01									15816652	
			Раздел: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02										
173	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,8516	269,37 0	269,37 50,86	4539 0	4539 857	0	617 413	5569	
174	2	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2684	2282,28 2282,28	0 0	2895 2895	0 0	0	2084 398	5377	
175	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,8516	19,29 0	19,29 8,3	325 0	325 140	0	101 34	460	
176	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,8516	177,7 96,77	80,93 40,11	2995 1631	1364 676	0	1661 372	5028	
177	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2684	992,41 992,41	0 0	1259 1259	0 0	0	906 173	2338	
178	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	9,06	343,36 0	343,36 64,84	3111 0	3110 587	0	423 283	3817	
179	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	87,882	59		5185			415	5600	
180	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4730,98 3174	1458,62 595,93	4731 3174	1459 596	98	2714 596	8041	
181	9	Прайс-лист АТМ г.Петропавловск	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574-У3.1 IP54	шт	1	23548,34		23548		23548		23548	
			Отпускная цена			23548		23548					
			Сметная стоимость оборудования					*23548*					
182	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	151	251,31 91,68	159,63 76,25	37948 13844	24104 11514	0	18257 4496	60701	
183	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,06	1839		16661		16661	1333	17994	Казахстан
184	12	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	13	82,53 73,83	0,96 0,46	1073 960	12 6	101	695 141	1909	
185	13	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		13,26	671		8897		8897		9609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							712		
186	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		154	386,96	169,66	59592	26128	7580	24808	91152	
				м кабеля		168,08	55,66	25884	8572		6752		
187	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		13	358,24	160,43	4657	2086	585	1925	7109	
				м кабеля		152,8	52,84	1986	687		527		
188	16	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		5	494,78	197,56	2474	988	340	1051	3807	
				м кабеля		229,2	62,74	1146	314		282		
189	17	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66		0,17034	309279		52683		52683		56898	Казахстан
				км							4215		
190	18	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,0051	301095		1536		1536		1659	Казахстан
				км							123		
191	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,2	31844,82	21657,72	6369	4332	0	1854	8881	
				км кабеля		10187,1	5008,54	2037	1002		658		
192	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		200	38		7600		7600		8208	
				м							608		
193	21	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами		4	3521,4	916,56	14086	3666	0	9663	25649	
				опора		2604,84	414,77	10419	1659		1900		
194	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"		4	32459,52	9939,2	129838	39757	21441	67953	213614	
				опора		17160	4075,42	68640	16302		15823		
195	23	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/		0,063	871634		54913		54913		59306	
				т							4393		
196	24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		1,892	23082		43671		43671		47165	
				м3							3494		
197	25	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012		4	75262		301048		301048		325132	
				шт.							24084		
198	26	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм /ИВА-1/		4	7677		30708		30708		33165	
				шт.							2457		
199	27	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными		4	5750,73	3007,69	23003	12031	78	12676	38533	
				шт		2723,55	1237,68	10894	4951		2854		
200	28	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67		4	104622		418488		418488		451967	
				шт.							33479		
201	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	3147,43	28,59	12590	114	6455	4334	18278	
				шт.		1505	0	6020	0		1354		
202	30	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"		4	527		2108		2108		2277	
				шт.							169		
203	31	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		8	742,08	73,58	5937	589	612	3566	10263	
				м		592	27,09	4736	217		760		
204	32	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		8,16	1903		15528		15528		16770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1242		
205	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40	358,24 / 152,8	160,43 / 52,84	14330 / 6112	6418 / 2114	1800	5922 / 1620	21872	
206	34	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000	720	9720	
207	35	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512	41	553	
208	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	7357		29428		29428	2354	31782	
209	37	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	1	3521,4 / 2604,84	916,56 / 414,77	3521 / 2605	917 / 415	0	2416 / 475	6412	
210	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1	32459,52 / 17160	9939,2 / 4075,42	32460 / 17160	9939 / 4075	5360	16988 / 3956	53404	
211	39	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,01575	871634		13728		13728	1098	14826	
212	40	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,473	23082		10918		10918	873	11791	
213	41	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	1	75262		75262		75262	6021	81283	
214	42	С1247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм /ИВА-2/	шт.	1	10606		10606		10606	848	11454	
215	43	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	5750,73 / 2723,55	3007,69 / 1237,68	11501 / 5447	6015 / 2475	39	6338 / 1427	19266	
216	44	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	2	104622		209244		209244	16740	225984	
217	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43 / 1505	28,59 / 0	3147 / 1505	29 / 0	1614	1084 / 338	4569	
218	46	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
219	47	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	2,04	742,08 / 592	73,58 / 27,09	1514 / 1208	150 / 55	156	909 / 194	2617	
220	48	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1903		3806		3806	304	4110	
221	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20,4	358,24 / 152,8	160,43 / 52,84	7308 / 3117	3273 / 1078	918	3020 / 826	11154	
222	50	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	220596		4412		4412	353	4765	
223	51	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	4263		256		256	20	276	
224	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	7357		7357		7357	589	7946	
			Итого по разделу: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02									2094177	
			ИТОГО:					20564613 / 1546828	542996 / 201722	9154413 / 9226619	1421318 / 1013923	22999854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							9311938			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		396950				23396808	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		371841				23768649	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		289134				24057783	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												25261909	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									23998814	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		2879858					
			НДС									26878671	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836