Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 октября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**89 063 550,00**	7 998 597,32	-	-	0	0	0	0	959 831,68	**8 958 429,00**
Итого										**8 958 429,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	2	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	3317,81 807,87	16,28 6,68	383871 93471	1884 773	288516	84819 37495	506185	
2	3	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	123,799	611		75641		75641	6051	81692	Казахстан
3	4	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	1366,06 730,89	16,22 7,05	14207 7601	168 73	6437	6140 1628	21975	
4	5	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	10,92	611		6672		6672	534	7206	Казахстан
5	6	С1217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,21632	1237		268		268	21	289	Казахстан
6	7	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	4953,45 1491,27	34,02 13,73	1132854 341053	7780 3140	784020	309774 115410	1558038	
7	8	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	516,862	611		315803		315803	25264	341067	Казахстан
8	9	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	11,77805	33894		399205		399205	31936	431141	Казахстан
9	10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	6,36	45170,63 28308,86	1408,72 519,52	287285 180044	8959 3304	98281	139345 34130	460760	
10	11	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6,2328	42045		262058		262058	20965	283023	Казахстан
11	75	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	23,272	1094,77 271,92	7,31 3,54	25477 6328	170 82	18979	5769 2500	33746	
12	76	С1223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	23,272	1320		30719		30719	2458	33177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	77	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ панелями	м откоса	67,388	495,73 425,71	5,84 2,52	33406 28688	394 170	4325	25972 4750	64128	
14	78	С1261-107-0846	ПВХ панель	1000 м2	0,01084	2819698		30566		30566	2445	33011	
15	110	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,2	2092,95 1819,4	22,86 8,88	46463 40391	507 197	5565	38153 6769	91385	
16	111	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	22,644	3151		71351		71351	5708	77059	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									4023882	
			Раздел: 2. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
17	35	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,4	1756,87 1725,26	20,63 0,19	37597 36921	441 4	235	36186 5903	79686	
18	36	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	21,186	268		5678		5678	454	6132	Казахстан
19	37	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42,6	1626,35 1598,29	17,16 0,11	69283 68087	731 5	464	66730 10881	146894	
20	38	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	42,174	163		6874		6874	550	7424	Казахстан
21	39	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	1771,62 514,94	23,22 9,47	886 257	12 5	617	257 91	1234	
22	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	3	2130,75 514,94	23,22 9,47	6392 1545	69 28	4778	1542 635	8569	
23	45	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	24		96		96	8	104	Казахстан
24	46	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34		34		34	3	37	Казахстан
25	47	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	47		188		188	15	203	Казахстан
26	48	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	68		68		68	5	73	Казахстан
27	49	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	79		158		158	13	171	Казахстан
28	50	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	Казахстан
29	51	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	42		126		126	10	136	Казахстан
30	52	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78		78		78	6	84	Казахстан
31	53	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	23		92		92	7	99	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	54	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	16		512		512	41	553	Казахстан
33	55	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	9	31		279		279	22	301	Казахстан
34	56	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49		196		196	16	212	Казахстан
35	57	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1329		1329		1329	106	1435	Казахстан
36	71	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,3	1626,35 1598,29	17,16 0,11	31389 30847	331 2	210	30232 4930	66551	
37	72	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,107	170		3248		3248	260	3508	
38	73	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	28		140		140	11	151	Казахстан
39	74	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16		336		336	27	363	Казахстан
40	75	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	23		1104		1104	88	1192	Казахстан
41	80	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	11,3	900,72 888,72	3,6 1,2	10178 10043	41 14	95	9855 1603	21636	
42	81	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2	931,27 926,81	1,48 0,52	1863 1854	3 1	6	1818 294	3975	
43	82	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	11,2774	967		10905		10905	872	11777	Казахстан
44	83	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	270		539		539	43	582	Казахстан
45	84	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2391		16737		16737	1339	18076	
46	85	С1241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	691		4146		4146	332	4478	
47	86	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2011		2011		2011	161	2172	
48	87	С1241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	572		5720		5720	458	6178	
49	88	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	264		264		264	21	285	
50	89	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	144		144		144	12	156	
51	90	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586	207	2793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	91	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	514		514		514	41	555	
53	92	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	130		780		780	62	842	
54	93	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	431		862		862	69	931	
55	94	С1241-213-0601	Грибок канализационный DN 110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	445		445		445	36	481	
56	95	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771	62	833	Казахстан
57	98	С1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	3365	45433	Казахстан
58	99	С1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	938	12663	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									459321	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06										
59	40	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	666	358,24 152,8	160,43 52,84	238588 101765	106846 35191	29977	98608 26976	364172	
60	41	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	126	409,88 369,37	2,89 0,36	51645 46541	364 45	4740	33542 6815	92002	
61	42	С1243-105-0906	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16,0 (ок)-0,66	км	0,00408	2918147		11906		11906	952	12858	
62	43	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04488	519633		23321		23321	1866	25187	Казахстан
63	44	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01326	532930		7067		7067	565	7632	Казахстан
64	45	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	341689		184717		184717	14777	199494	Казахстан
65	46	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15198	220596		33526		33526	2682	36208	Казахстан
66	47	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05304	149500		7929		7929	634	8563	Казахстан
67	48	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	666	225,43 217,35	3,08 0,1	150136 144755	2052 67	3330	104272 20353	274761	
68	49	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	672,66	45		30270		30270	2422	32692	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06									1053569	
			Раздел: 4. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07										
69	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	130	358,24 152,8	160,43 52,84	46571 19864	20856 6869	5851	19248 5266	71085	
70	10	Прайс лист Ronex Security	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,5		122,4	129,32		15829		15829		17095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1266		
71	11	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0 (ок)-0,66	км	0,0102	380886		3885		3885	311	4196	
72	12	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	388,14 325,6	15,54 4,08	46577 39072	1865 490	5640	28484 6005	81066	
73	13	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	122,4	32		3917		3917	313	4230	
74	14	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	10	264,32 245,16	2,37 0,13	2643 2452	23 1	168	1766 353	4762	
75	15	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	10	65		650		650	52	702	
76	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	240	358,24 152,8	160,43 52,84	85978 36672	38504 12682	10802	35535 9721	131234	
77	27	С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2346	50713		11897		11897	952	12849	
78	28	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1 (ок)-0,66	км	0,0102	233523		2382		2382	191	2573	
79	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	230	388,14 325,6	15,54 4,08	89272 74888	3574 938	10810	54595 11509	155376	
80	30	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	234,6	32		7507		7507	601	8108	
			Итого по разделу: 4. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07									493276	
			Раздел: 5. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
81	8	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
82	9	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
83	16	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
84	23	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	2	13571,43		27143		27143		27143	
			Отпускная цена			13571		27143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
85	24	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	1	6785,71		6786		6786		6786	
			Отпускная цена			6786		6786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
86	28	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
87	29	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
88	36	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
89	46	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
90	48	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
91	91	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
92	92	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	6785,71		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
93	97	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	13571,43		13571		13571		13571	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
94	98	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стул		2	6785,71		13571				13571	
				шт						13571			
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
			Итого по разделу: 5. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									199144	
			Раздел: 6. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
95	2	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство		13,5	4953,45	34,02	66872	459	46280	18286	91971	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1491,27	13,73	20132	185		6813		
96	3	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм		30,51	611		18642		18642		20133	Казахстан
				м2							1491		
97	4	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		0,69525	33894		23565		23565		25450	Казахстан
				м3							1885		
98	19	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка		39,9	1050,12	77,73	41900	3101	117	37558	85815	
				м2 покрытия		969,45	31,94	38681	1274		6357		
			Итого по разделу: 6. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03									223369	
			Раздел: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04										
99	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		80	358,24	160,43	28659	12834	3601	11845	43744	
				м кабеля		152,8	52,84	12224	4227		3240		
100	17	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,02652	341689		9062		9062		9787	Казахстан
				км							725		
101	18	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,03876	220596		8550		8550		9234	Казахстан
				км							684		
102	19	С1243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66		0,01632	227653		3715		3715		4012	Казахстан
				км							297		
103	20	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		62	225,43	3,08	13977	191	310	9707	25579	
				м		217,35	0,1	13476	6		1895		
104	21	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		62,62	32		2004		2004		2164	
				м							160		
			Итого по разделу: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04									94520	
			Раздел: 8. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06										
105	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		80	358,24	160,43	28659	12834	3601	11845	43744	
				м кабеля		152,8	52,84	12224	4227		3240		
106	18	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97		51	377,95		19275		19275		20817	
				м							1542		
107	19	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,97		30,6	683,04		20901		20901		22573	
				м							1672		
108	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		80	388,14	15,54	31051	1243	3760	18990	54044	
				м		325,6	4,08	26048	326		4003		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	21	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	81,6	45		3672		3672	294	3966	
			Итого по разделу: 8. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06									145144	
			Раздел: 9. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
110	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	416,8381149	21,98 0	21,98 9,45	9162 0	9162 3939	0	2836 960	12958	
111	4	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	416,8381149	177,7 96,77	80,93 40,11	74072 40337	33734 16719	0	41081 9212	124365	
112	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,3749119	992,41 992,41	0 0	31137 31137	0 0	0	22418 4284	57839	
113	22	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,02674	887579		23734		23734	1899	25633	
114	23	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	521979,57 424028	74564,19 28777,72	104 85	15 6	5	90 16	210	
115	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,2	101,27 96,89	1,41 0	-20 -19	0 0	-1	-19 -3	-42	
116	32	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1028664	48059,26 7952,18	2279,52 550,08	4944 818	235 57	3891	813 461	6218	
117	33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,534	10031,15 997,9	1837,1 849,04	5357 533	981 453	3843	917 502	6776	
118	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,534	26448,14 4296,84	8,16 0	14123 2295	4 0	11824	2157 1302	17582	
119	35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1378,98 1192,4	31,99 15,28	1379 1192	32 15	155	1196 206	2781	
120	36	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417		39417		39417	3153	42570	Казахстан
121	37	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1776,2 1530,1	95,97 45,84	1776 1530	96 46	150	1560 267	3603	
122	38	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	2893		2893		2893	231	3124	
123	39	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	291150,24 41823,3	15801,83 5315,52	12228 1757	663 223	9808	1960 1135	15323	
124	40	С1241-211-0319	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	857		857		857	69	926	Казахстан
125	41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	1122423,43 571302,9	532401,25 171631,29	2806 1428	1331 429	47	1839 372	5017	
126	42	С1241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	920		920		920	74	994	
127	43	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	949		949		949		1025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							76		
128	44	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	644,46	38,7	1289	77	42	1158	2643	
				фланец		584,64	0	1169	0		196		
129	45	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		1	1234,85	77,4	1235	77	61	1085	2506	
				фланец		1096,2	0	1096	0		186		
130	46	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		2	1878,87	141,64	3758	284	186	3286	7607	
				фланец		1644,3	15,28	3289	31		563		
131	47	C1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1406		2812		2812		3037	
				шт.							225		
132	48	C1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	1406		1406		1406		1518	
				шт.							112		
133	49	C1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	2590		2590		2590		2797	
				шт.							207		
134	50	C1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	4392		8784		8784		9487	
				шт.							703		
135	51	C1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		1	800		800		800		864	Казахстан
				шт.							64		
136	52	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1534,58	952,91	3069	1906	0	1726	5179	
				шт.		581,67	289,85	1163	580		384		
137	53	C1241-210-0111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		1	780		780		780		842	Казахстан
				шт.							62		
138	54	C1241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм		1	286		286		286		309	
				шт.							23		
139	55	E11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	13245,02	7554,21	13245	7554	731	7435	22334	
				врезка		4959,65	2550,15	4960	2550		1654		
140	56	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0678	69090,44	0	4684	0	218	4421	9833	
				км трубопровода		65868,5	0	4466	0		728		
141	57	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0005	69090,44	0	35	0	2	33	73	
				км трубопровода		65868,5	0	33	0		5		
142	58	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	3019,08	201,53	3019	202	490	2393	5845	
				шт.		2327,78	89,5	2328	90		433		
143	59	C1244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм		1	49682		49682		49682		53657	Казахстан
				шт.							3975		
144	62	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		61,6974306	21,98	21,98	1356	1356	0	420	1918	
				м3 грунта		0	9,45	0	583		142		
145	63	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		61,6974306	211,92	96,34	13075	5944	0	7255	21956	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	7131	2946		1626		
146	64	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		4,6438926	1420,54	0	6597	0	0	4750	12255	
				м3 грунта		1420,54	0	6597	0		908		
147	74	E11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0098	2573547,31	168211,93	25221	1648	20715	3149	30640	
				км трубопровода		291560	32976,37	2857	323		2270		
148	75	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. Iк=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью		1	12487,76	1197,24	12488	1198	7156	4122	17939	
				футляр		4134,83	28,65	4135	29		1329		
149	84	C1222-503-0201	Стремянка		0,0162	887579		14379		14379		15529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1150		
150	85	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,1028664	48059,26	2279,52	4944	235	3891	813	6218	
				м3 кладки		7952,18	550,08	818	57		461		
151	86	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,534	10031,15	1837,1	5357	981	3843	917	6776	
				м3 основания		997,9	849,04	533	453		502		
152	87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки		0,534	26448,14	8,16	14123	4	11824	2157	17582	
				м3 подстилающего слоя		4296,84	0	2295	0		1302		
153	90	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		44,576	21,98	21,98	980	980	0	303	1386	
				м3 грунта		0	9,45	0	421		103		
154	91	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		44,576	211,92	96,34	9447	4295	0	5242	15864	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	5152	2129		1175		
155	92	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		11,144	1420,54	0	15830	0	0	11398	29406	
				м3 грунта		1420,54	0	15830	0		2178		
156	104	С1261-107-0626	Скобы опорные		6	595		3570		3570		3856	
				шт.							286		
157	106	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,0342888	48059,26	2279,52	1648	78	1297	271	2073	
				м3 кладки		7952,18	550,08	273	19		154		
158	107	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /прим.3 лист 5/		15,18818	917,8	20,38	13940	309	8784	4550	19969	
				м2 поверхности		319,06	3,06	4846	46		1479		
159	108	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/		15,11125	1631,29	90,94	24651	1374	6727	14096	41847	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1095,2	70,86	16550	1071		3100		
160	109	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности /прим.2 лист 5/		15,11125	467,07	0,96	7058	15	371	6079	14188	
				м2 поверхности		441,59	0,46	6673	7		1051		
161	112	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование трубы		1	29369,76	1216,63	29370	1217	21886	5981	38179	
				м3		6267,1	305,86	6267	306		2828		
162	113	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами		1	2653,99	50,64	2654	51	2063	545	3455	
				зонт		540,54	16,04	541	16		256		
163	114	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами		0,38465	3681,95	139,06	1416	54	1271	104	1642	
				м2		237,89	61,76	92	24		122		
164	115	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон		0,4	8948,28	10,4	3579	4	3002	517	4424	
				м2		1432,28	4,63	573	2		328		
165	116	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/		0,00407	67213,57	2877,84	274	11	19	169	478	
				т конструкций		59601,4	552,28	243	2		35		
166	117	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00407	464522		1891		1891		2042	Казахстан
				т							151		
			Итого по разделу: 9. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									765055	
			ИТОГО:					5507544	302343	3389127	1412096	7457280	
								1616927	107898	196781	537640		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							199144			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		210486					
			Итого с временными									7667763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,64 %		197172				7864935	
			Итого с зимними удорожаниями									8018251	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		153316				8419576	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7998597	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									8958429	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		959832					
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836