Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 ноября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		66	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ноябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка	**124 783 168,75**	24 928 638,39	-	-	0	0	0	0	2 991 436,61	**27 920 075,00**
Итого										**27 920 075,00**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Акжол Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03										
1	2	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	3317,81 807,87	16,28 6,68	-383871 -93471	-1884 -773	-288516	-84819 -37495	-506185	
2	4	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	1366,06 730,89	16,22 7,05	-14207 -7601	-168 -73	-6437	-6140 -1628	-21975	
3	7	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	4953,45 1491,27	34,02 13,73	-1132854 -341053	-7780 -3140	-784020	-309774 -115410	-1558038	
4	10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,36	45170,63 28308,86	1408,72 519,52	-61432 -38500	-1916 -707	-21016	-29797 -7298	-98527	
5	11	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,3328	42045		-56038		-56038	-4483	-60521	Казахстан
6	18	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	57,15	3339,24 1658,21	19,29 3,54	190838 94767	1102 202	94968	75975 21345	288158	
7	19	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	57,15	813,67 463,02	2,85 1,18	46501 26462	162 67	19877	21223 5418	73142	
8	20	ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль"	Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 0,7мм в полимерном покрытии	м2	57,15	6707,41		383328		383328	30666	413994	
9	29	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1015,82 606,52	54,87 13,99	176854 105595	9553 2436	61706	99388 22099	298341	
10	30	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	17,9323	35744,62		640983		640983	51279	692262	
11	37	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,9	879,11 781,49	22,92 9,1	6945 6174	181 72	590	5746 1015	13706	
12	38	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9,085	4286		38938		38938	3115	42053	Казахстан
13	39	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,9	105,43 92,23	13,2 3,54	833 729	104 28	0	696 122	1651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	40	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	8,69	1315,07		11428		11428	914	12342	
15	41	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1015,82 606,52	54,87 13,99	8025 4792	434 111	2800	4510 1003	13538	
16	42	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,8137	35744,62		29085		29085	2327	31412	
17	43	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1629,03 939,12	107,01 27,98	12869 7419	845 221	4605	7029 1592	21490	
18	45	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	0,40685	46423,66		18887		18887	1511	20398	
19	46	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	7,9	295,53 276,57	18,96 2,64	2335 2185	150 21	0	2029 349	4713	
20	47	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	8,69	3163,82		27494		27494	2199	29693	
21	48	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/	шт.	28	21		588		588	47	635	
22	49	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,7	879,11 781,49	22,92 9,1	16439 14614	428 170	1397	13601 2403	32443	
23	55	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /18,7х3,5шт/	шт.	65	21		1365		1365	109	1474	
24	61	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,9	54726,24 30621,12	2754,57 1054,32	49254 27559	2479 949	19215	21666 5674	76594	
25	62	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,9	35744,62		32170		32170	2574	34744	
26	63	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	4,68	295,53 276,57	18,96 2,64	1383 1294	88 12	0	1202 207	2792	
27	64	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	5,148	3163,82		16287		16287	1303	17590	
28	65	С1217-105-0205	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 200 мм /0,52х3,5шт/	шт.	18	89		1602		1602	128	1730	
29	79	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,18	1947,81 1296,17	89,05 39,47	64628 43007	2955 1310	18667	39885 8361	112874	
30	80	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	25,2	5812		146462		146462	11717	158179	
31	81	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	7,98	8550		68229		68229	5458	73687	
32	82	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	520		18720		18720	1498	20218	
33	100	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	169	1683,16 1517	166,16 79,7	284454 256373	28081 13469	0	215874 40026	540354	
			Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03									784961	
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04										
34	1	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8980,28 8057,7	185,08 38,97	8980 8058	185 39	738	7935 1353	18268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	2	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	2230	30109	
36	5	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	16	397,65 384,74	3,45 0,33	6362 6156	55 5	151	6038 992	13392	
37	6	С1246-304-0503	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	13	2163		28119		28119	2250	30369	
38	7	С1246-304-0526	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671		8013		8013	641	8654	
39	8	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	715,99 540,54	50,64 16,04	716 541	51 16	125	545 101	1362	
40	9	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
41	10	Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 19	Вентиляционная установка мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	2	13845,41 10802,36	2584,05 1070,3	27691 21605	5169 2141	918	23270 4077	55038	
42	11	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION B120	шт	2	214232,14		428464		428464		428464	
			Отпускная цена			214232		428464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5142					
			Сметная стоимость оборудования					*433606*					
43	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91 2148,99	59,31 24,43	-117626 -35845	-990 -408	-80791	-35528 -12252	-165406	
44	15	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	12134,27 10465,88	940,73 259	24269 20932	1881 518	1455	21021 3623	48913	
45	16	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5А1122Е (1,5 кВт)	шт	2	26838,75		53678		53678	4294	57972	
46	17	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	квт	16,5	1368,85 1236,62	87,29 42,34	22586 20404	1441 699	742	20681 3461	46728	
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04									582226	
			Раздел: 3. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05										
47	1	Е11-170701-0101	Баки для воды массой до 0,5 т.Установка	бак	1	20564,69 18157	1747,33 665,35	20565 18157	1747 665	660	18446 3121	42132	
48	2	С1244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	шт.	1	167450		167450		167450	13396	180846	
49	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	23908,68 19482,45	485,82 159,64	23909 19482	486 160	3940	19249 3453	46611	
50	4	Прайс Эргономика г.Караганда	Насос Grundfos SCALA2 3-45 A	шт	1	213392,86		213393		213393		213393	
			Отпускная цена			213393		213393					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2561					
			Сметная стоимость оборудования					*215954*					
51	5	С1242-207-2102	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1919		1919		1919	154	2073	
52	6	С1241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	9	105		945		945	76	1021	
53	7	С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	5	62		310		310	25	335	
54	8	С1241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1",PN 10,прямой	шт.	5	2438		12190		12190	975	13165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	9	С1241-211-1507	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1"	шт.	1	516		516		516	41	557	
56	10	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	657,33 606,8	31,99 15,28	657 607	32 15	19	610 101	1368	
57	11	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	256	3451	Казахстан
58	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	4	2557,15 359,61	0 0	10229 1438	0 0	8790	1410 931	12570	
59	13	С1242-207-1201	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1925		7700		7700	616	8316	
60	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1340,05 1143,3	182,32 57,33	2680 2287	365 115	29	2353 403	5436	
61	15	С1242-404-1103	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	3094		6188		6188	495	6683	
62	16	С1242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3359		3359		3359	269	3628	
63	17	С1242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7715		15430		15430	1234	16664	
64	18	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1215		10935		10935	875	11810	
65	19	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	2142		2142		2142	171	2313	
66	20	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1269		1269		1269	102	1371	
67	21	С1241-211-1905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	4	672		2688		2688	215	2903	Казахстан
68	22	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180		2180		2180	174	2354	
69	23	С1241-601-0101	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
70	24	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	164		3280		3280	262	3542	Казахстан
71	25	С1241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	177		177		177	14	191	Казахстан
72	26	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	5	1492		7460		7460	597	8057	
73	27	С1242-207-3703	Кран шаровый приварной из ПП DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	926	12498	
74	28	С1242-207-3704	Кран шаровый приварной из ПП DN 32	шт.	1	4879		4879		4879	390	5269	
75	29	С1241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	2	256		512		512	41	553	Казахстан
76	30	С1241-225-0102	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1" /отвод из бака/		1	617		617		617		666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							49		
77	31	С1241-225-0103	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4" /отвод из бака/	шт.	1	942		942		942	75	1017	
78	32	С1245-405-0701	Вставка гибкая ZKT резьбовая,Тмакс 95°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1,DN 25	шт.	1	19269		19269		19269	1542	20811	
79	43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,4	101,27 96,89	1,41 0	8142 7790	113 0	239	7634 1262	17038	
80	44	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0804	69090,44 65868,5	0 0	5555 5296	0 0	259	5243 864	11662	
81	60	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
82	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	97,8 51,18	2,71 0,31	39 20	1 0	18	14 4	57	
83	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза	м2	0,4	199,37 59,86	3,85 0,61	80 24	1 0	54	17 8	105	
84	63	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 прим#	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /упор бетонный/	м3	0,3	29369,76 6267,1	1216,63 305,86	8811 1880	365 92	6566	1794 848	11453	
85	64	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка	комплект	6	4868,85 4738,5	52,89 20,3	29213 28431	318 122	465	27982 4576	61771	
86	65	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	4	33750 33750		135000 135000		135000		135000	
			Отпускная цена					*135000*					
			Сметная стоимость оборудования										
87	66	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667 43667		87334 87334		87334		87334	
			Отпускная цена					*87334*					
			Сметная стоимость оборудования										
88	67	С1241-211-0404	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х 1/2"	шт.	17	85		1445		1445	116	1561	
89	68	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	2446,76 2065,35	107,24 15,28	14681 12392	644 92	1645	12234 2153	29068	
90	69	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1215		7290		7290	583	7873	
91	70	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	119	1611	
92	78	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
93	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,042704	97,8 51,18	2,71 0,31	4 2	0 0	2	2 0	6	
94	104	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
95	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,153703	97,8 51,18	2,71 0,31	15 8	0 0	7	5 2	22	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	106	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	2	785		1570		1570	126	1696	
97	107	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	10	1344		13440		13440	1075	14515	Казахстан
98	108	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	0,4	395,64 395,64	0 0	158 158	0 0	0	155 25	338	
99	109	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,4 м	шт.	1	264		264		264	21	285	
100	110	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	1729		1729		1729	138	1867	
101	111	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2789,86 2383,68	77,26 38,02	2790 2384	77 38	329	2373 413	5576	
102	112	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей,сливной полкой,накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	1	15633		15633		15633	1251	16884	
103	113	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3301,1 2979,6	102,85 50,24	23108 20857	720 352	1531	20785 3511	47404	
104	114	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	7	10803		75621		75621	6050	81671	
105	115	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977		27839		27839	2227	30066	Казахстан
106	116	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3301,1 2979,6	102,85 50,24	9903 8939	309 151	656	8908 1505	20316	
107	117	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3	1102,43 1069,6	0,16 0	3307 3209	0 0	98	3145 516	6968	
108	118	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтевым смесителем	шт	3	46537,5		139612		139612	11169	150781	
109	119	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	4079,39 3341,1	204,22 100,52	4079 3341	205 101	534	3373 596	8048	
110	120	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	710	9589	
111	121	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	710	9586	Казахстан
112	122	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	8	1102,43 1069,6	0,16 0	8819 8557	1 0	261	8386 1376	18581	
113	123	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421		3421		3421	274	3695	
114	124	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	7	10780		75460		75460	6037	81497	
115	125	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	1	22087,55 1207,12	85,51 41,82	22088 1207	86 42	20795	1224 1865	25177	
			Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05									1553107	
			Раздел: 4. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23918,04 8957,4	719,43 306,16	23918 8957	719 306	14241	6670 2447	33035	
117	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-56 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554 689554		689554 689554		689554		689554	
			Отпускная цена					*689554*					
			Сметная стоимость оборудования										
118	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
119	4	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	20392		20392		20392	1631	22023	
120	5	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	11663,68 9168	1345,01 511,79	11664 9168	1345 512	1151	6969 1491	20124	
121	6	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2794		2794		2794	224	3018	
122	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3147,43 1505	28,59 0	56654 27090	515 0	29049	19505 6093	82252	
123	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5856,62 3010	122,9 37,11	5857 3010	123 37	2724	2194 644	8695	
124	9	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	18	4609		82962		82962	6637	89599	
125	10	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	4828		4828		4828	386	5214	
126	11	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
127	12	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
128	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43 1505	28,59 0	9442 4515	86 0	4842	3251 1015	13708	
129	14	С1247-204-0750	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
130	15	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
131	16	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
132	17	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
133	18	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	11663,68 9168	1345,01 511,79	11664 9168	1345 512	1151	6969 1491	20124	
134	19	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
135	20	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1599,95 1587	0 0	1600 1587	0 0	13	1143 219	2962	
136	21	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
137	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	3147,43	28,59	9442	86	4842	3251	13708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1505	0	4515	0		1015		
138	23	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1053		2106		2106	168	2274	
139	24	С1247-204-0729	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
140	25	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1920,89 1528	354,04 148,44	1921 1528	354 148	39	1207 250	3378	
141	26	С1247-208-0155	Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А	шт.	1	9999		9999		9999	800	10799	
142	27	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	43	849,29 800,86	9,26 3,71	36519 34437	399 160	1684	24909 4914	66342	
143	28	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD	шт	38	26185,77		995059		995059	79605	1074664	
144	29	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	3	32497,02		97491		97491	7799	105290	
145	30	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник CD LED 18 MS	шт	2	29410,61		58821		58821	4706	63527	
146	31	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	95	292,93 291,46	0,35 0,17	27828 27689	33 16	106	19947 3822	51597	
147	32	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	72	476		34272		34272	2742	37014	
148	33	С1247-214-0901	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244	
149	34	С1247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
150	35	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	401		6416		6416	513	6929	
151	36	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	421		2105		2105	168	2273	
152	37	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	86	77		6622		6622	530	7152	
153	38	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	21	7237,1 4440	54,39 0	151979 93240	1142 0	57597	67133 17529	236641	
154	39	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	21	732		15372		15372	1230	16602	
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06									2748818	
			Раздел: 5. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07										
155	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
156	2	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2		1	42410,71		42411				42411	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						42411			
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					***42920***					
157	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**		4	20110,54	2275,24	80442	9101	5569	41761	131979	
				шт.		16443	672,32	65772	2689		9776		
158	4	С1248-306-0305	**Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01**		2	19116		38232		38232		41291	
				шт.							3059		
159	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	**Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207**		2	6630		13260		13260		14321	
				шт							1061		
160	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**		31	3127,7	2,56	96959	79	2143	57789	167128	
				шт.		3056	0	94736	0		12380		
161	7	С1248-302-0203	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**		29	1732		50228		50228		54246	
				шт.							4018		
162	8	С1248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**		2	1052		2104		2104		2272	
				шт.							168		
163	16	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования**		1	4929,34	6,87	4929	6	53	2971	8532	
				шт.		4869,8	1,38	4870	1		632		
164	17	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2**		1	42410,71		42411				42411	
				шт						42411			
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					***42920***					
165	18	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования**		2	20110,54	2275,24	40221	4551	2785	20881	65990	
				шт.		16443	672,32	32886	1345		4888		
166	19	С1248-306-0305	**Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01**		1	19116		19116		19116		20645	
				шт.							1529		
167	20	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	**Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207**		1	6630		6630		6630		7160	
				шт							530		
168	21	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования**		36	1659,87	0	59755	0	4747	33555	100775	
				шт.		1528	0	55008	0		7465		
169	22	С1248-301-0501	**Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET**		15	3969		59535		59535		64298	
				шт.							4763		
170	23	С1248-301-0101	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14**		21	206		4326		4326		4672	
				шт.							346		
171	24	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования**		14	1650,72	0	23110	0	1718	13049	39052	
				шт.		1528	0	21392	0		2893		
172	25	С1248-301-0402	**Извещатель акустический модели BG-2000**		14	4664		65296		65296		70520	
				шт.							5224		
173	31	Ц13-100905-0501	**Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка**		1	84160	0	84160	0	0	51338	146338	
				шт.		84160	0	84160	0		10840		
174	32	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	**Стационарный терминал huawei-2050**		1	31250		31250				31250	
				шт						31250			
			Отпускная цена			31250		31250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375					
			Сметная стоимость оборудования					***31625***				1065216	
			Итого по разделу: 5. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07										
			Раздел: 6. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	31,899	21,98 0	21,98 9,45	701 0	701 301	0	217 73	991 991	
			Итого по разделу: 6. Конструкции железобетонные. Локальная смета С03-01-01										
			Раздел: 7. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
176	13	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ панелями	м откоса	9,6	495,73 425,71	5,84 2,52	4759 4087	56 24	616	3700 677	9136 5451	
177	14	С1261-107-0846	ПВХ панель	1000 м2	0,00179	2819698		5047		5047	404		
178	20	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,93	1567,66 355,18	1,92 0,92	56326 12762	69 33	43495	12027 5468	73821 88408	
			Итого по разделу: 7. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03										
			Раздел: 8. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04										
179	1	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
180	2	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
181	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3147,43 1505	28,59 0	15737 7525	143 0	8069	5418 1692	22847	
182	4	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646		1646		1646	132	1778	
183	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
184	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С6 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
185	7	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	8	849,29 800,86	9,26 3,71	6794 6407	74 30	313	4634 914	12342	
186	8	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	6	35212,77		211277		211277	16902	228179	
187	9	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	2	32497,02		64994		64994	5200	70194	
188	10	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	265,56 255,58	0,31 0,14	1593 1533	2 1	58	1105 216	2914	
189	11	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	396		1584		1584	127	1711	
190	12	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	342		684		684	55	739	
191	13	С1247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	3	1154		3462		3462	277	3739	
192	14	Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,022	54983,65 42195	12788,65 4585,17	1210 928	281 101	0	741 156	2107	
193	15	С1214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,9 мм		2,244	2955		6631		6631		7161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 м							530	377621	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04										
			Раздел: 9. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05										
194	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,38	6858,22 1967,58	47,12 19,18	-36897 -10586	-253 -103	-26058	-10475 -3790	-51162	
195	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,86	7051,91 2148,99	59,31 24,43	-13117 -3997	-110 -45	-9009	-3962 -1366	-18445	
196	1	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	3	397,65 384,74	3,45 0,33	1193 1154	10 1	28	1132 186	2511	
197	2	С1246-304-0508	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	2687		8061		8061	645	8706	
198	3	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	715,99 540,54	50,64 16,04	716 541	51 16	125	545 101	1362	
199	4	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
			Итого по разделу: 9. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05									-53807	
			Раздел: 10. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06										
200	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
201	2	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Приемно-контрольный прибор Гранит-3А GSM	шт	1	37591,55		37592		37592	3007	40599	
202	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	20881 4888	65990	
203	4	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 54	шт	1	17808,11		17808		17808	1425	19233	
204	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
205	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	3127,7 3056	2,56 0	18766 18336	15 0	415	11185 2396	32347	
206	7	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1732		3464		3464	277	3741	
207	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
208	9	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	943		1886		1886	151	2037	
209	10	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	5	1659,87 1528	0 0	8299 7640	0 0	659	4660 1037	13996	
210	11	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель ИО-102-61Б2П	шт	5	852,43		4262		4262	341	4603	
211	12	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	3	1650,72 1528	0 0	4952 4584	0 0	368	2796 620	8368	
212	13	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель Астра-612	шт	3	2438,89		7317		7317	585	7902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	14	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	4	870,93 855,22	4,84 1,53	3484 3421	19 6	43	2090 446	6020	
214	15	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236	
215	16	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход"	шт.	2	927		1854		1854	148	2002	
216	22	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	3127,7 3056	2,56 0	9383 9168	8 0	207	5592 1198	16173	
217	23	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	1	1732		1732		1732	139	1871	
218	24	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052		1052		1052	84	1136	
219	25	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	1	943		943		943	75	1018	
			Итого по разделу: 10. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06									249236	
			Раздел: 11. Электроснабжение. Локальная смета С04-01										
220	8	Ц13-080301-0904 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт.	1	66153,53 28566	31616,46 13753,14	66154 28566	31616 13753	5971	30470 7730	104354	
			Итого по разделу: 11. Электроснабжение. Локальная смета С04-01									104354	
			Раздел: 12. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
221	110	Е11-070514-0105	Труба массой до 1 т. Установка	шт.	1	3689,69 1835,4	1741,3 420,2	3690 1835	1741 420	113	2662 508	6860	
222	113	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2653,99 540,54	50,64 16,04	-2654 -541	-51 -16	-2063	-545 -256	-3455	
223	114	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,38465	3681,95 237,89	139,06 61,76	-1416 -92	-54 -24	-1271	-104 -122	-1642	
224	115	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	0,4	8948,28 1432,28	10,4 4,63	-3579 -573	-4 -2	-3002	-517 -328	-4424	
225	116	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/	т конструкций	0,00407	67213,57 59601,4	2877,84 552,28	-274 -243	-11 -2	-19	-169 -35	-478	
226	117	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00407	464522		-1891		-1891	-151	-2042	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									-5181	
			Раздел: 13. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
227	1	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта, лист 4/	м3 грунта	206	283,24 0	283,24 53,48	58347 0	58348 11017	0	7932 5302	71581	
228	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /10км/	т·км	2472	46		113712			9097	122809	
229	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	410	39,34 0	39,34 16,92	16129 0	16129 6937	0	4995 1690	22814	
230	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/	м3 грунта	340	61,95 0	61,95 24,85	21063 0	21063 8449	0	6083 2172	29318	
231	5	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка избытка грунта/	м3 грунта	70	438,16 0	438,16 82,74	30671 0	30671 5792	0	4170 2787	37628	
232	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		630	59		37170				40144	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							2974	324294	
			Итого по разделу: 13. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
			Раздел: 14. Включить										
233	+	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены.С оконным проемом.Обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены,из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	2765,69 807,87	16,28 6,68	319990 93471	1884 773	224636	84819 32385	437194	
234	+	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	824,26 730,89	16,22 7,05	8572 7601	168 73	802	6140 1177	15889	
235	+	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	3787,29 1491,27	34,02 13,73	866153 341053	7780 3140	517319	309774 94074	1270001	
236	+	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	33,8	3934,24 1658,21	19,29 3,54	132977 56047	652 120	76278	44934 14233	192144	
237	+	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	33,8	2354,28 1320,7	971,78 303,71	79575 44640	32846 10265	2089	37884 9397	126856	
238	+	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	38,87	3314		128815		128815	10305	139120	Казахстан
239	+	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	50	295,53 276,57	18,96 2,64	14776 13828	948 132	0	12844 2210	29830	
240	+	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	55	3163,82		174010		174010	13921	187931	
241	+	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	21,505	4802		103267		103267	8261	111528	Казахстан
242	+	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (подшивка). Монтаж	м2 покрытия	18,7	618,48 421,29	174,97 56,4	11566 7878	3272 1055	416	6164 1418	19148	
243	+	С1214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	21,505	2882		61977		61977	4958	66935	Казахстан
244	+	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	589,87 337,62	2,05 0,63	235948 135048	820 252	100080	108240 27535	371723	
245	+	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	160	4202,93 2096,18	17,83 7,88	672469 335389	2853 1261	334227	269320 75343	1017132	
246	+	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	2	8980,28 8057,7	185,08 38,97	17961 16115	370 78	1475	15869 2706	36536	
247	+	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,п 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч	комплект	2	27879		55758		55758	4461	60219	
248	+	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,97	6807,91 2148,99	59,31 24,43	265304 83746	2311 952	179246	83004 27865	376173	
249	+	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм и 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	715,99 540,54	50,64 16,04	1432 1081	101 32	250	1091 202	2725	
250	+	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
251	+	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
252	+	СПрайс	Кондиционер настенный AUX Halo ASW-H12A4/HCR3DI	комплект	2	222995,03		445990		445990	35679	481669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	+	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды клясса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,23	6807,91	59,31	49221	429	33255	15400	69791	
						2148,99	24,43	15537	177		5170		
254	+	Коммерческое предложение TEKSAN	Дизельный генератор WEICAN WE100S	шт	1	6377238,72		6377239		6377239		6377239	
			Отпускная цена			6377239		6377239					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		76527					
			Сметная стоимость оборудования					*6453766*					
255	+	Коммерческое предложение ТОО "AMAL KURULYS"	Контейнер под дизельный генератор утепленый с рулонными воротами	шт	1	1904668,63		1904669		1904669		1904669	
			Отпускная цена			1904669		1904669					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		22856					
			Сметная стоимость оборудования					*1927525*					
256	+	С1261-107-0723	Пластина техническая без тканевых прокладок	т	0,01	733780		7338		7338	587	7925	
257	+	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
258	+	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,242	50989,78	11940,17	12340	2889	4055	6543	20394	
						22294,54	5014,3	5395	1213		1511		
259	+	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	18762		18762		18762	1501	20263	Казахстан
260	+	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
261	+	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
262	+	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,3	3280		4264		4264	341	4605	Казахстан
263	+	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	12	151601	625	1819212	7500	1504992	216264	2198316	
						25560	174	306720	2088		162840		
264	+	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 2,0 с металлическими стойками	конструкция	1	194913	1486	194913	1486	161533	22843	235176	
						31894	511	31894	511		17420		
265	+	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	161700	1195	161700	1195	133315	19510	195707	
						27190	384	27190	384		14497		
			Итого по разделу: 14. Включить									16098527	
			ИТОГО:					20840468	300785	7769383	2051740	23918771	
								2559215	95698	9951725	1026562		
			В том числе :							10060204			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		401899				24320677	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,64 %		376476				24697153	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		292739				24989892	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									26240672	
			Конкурсная скидка к=0,95									24928638	
			НДС			12 %		2991437					
			Итого с НДС									27920075	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836