Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

# С П Р А В К А № 7
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 20 ноября 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 65 | от 10 мая 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце (ноябрь 2023 г.) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка** | **121 094 939,28** | 24 880 641,96 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 677,04 | **27 866 319,00** |
| **Итого** | | | | | | | | | | **27 866 319,00** |

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

# Акт выполненных работ №7

**за** **ноябрь 2023** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23 | Стены. С оконным проемом. Обшивка по однорядному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 115,7 | 3317,81<br>807,87 | 16,28<br>6,68 | -383871<br>-93471 | -1884<br>-773 | -288516 | -84819<br>-37495 | -506185 | |
| 2 | 4 | Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23 | Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами | м2 стен (за вычетом проемов) | 10,4 | 1366,06<br>730,89 | 16,22<br>7,05 | -14207<br>-7601 | -168<br>-73 | -6437 | -6140<br>-1628 | -21975 | |
| 3 | 7 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 228,7 | 4953,45<br>1491,27 | 34,02<br>13,73 | -1132854<br>-341053 | -7780<br>-3140 | -784020 | -309774<br>-115410 | -1558038 | |
| 4 | 10 | Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | 1,36 | 45170,63<br>28308,86 | 1408,72<br>519,52 | -61432<br>-38500 | -1916<br>-707 | -21016 | -29797<br>-7298 | -98527 | |
| 5 | 11 | С1234-102-0203 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 | м3 | 1,3328 | 42045 | | -56038 | | -56038 | -4483 | -60521 | Казахстан |
| 6 | 18 | Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля | м2 | 57,15 | 3339,24<br>1658,21 | 19,29<br>3,54 | 190838<br>94767 | 1102<br>202 | 94968 | 75975<br>21345 | 288158 | |
| 7 | 19 | Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | м2 | 57,15 | 813,67<br>463,02 | 2,85<br>1,18 | 46501<br>26462 | 162<br>67 | 19877 | 21223<br>5418 | 73142 | |
| 8 | 20 | ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль" | Линеарная панель Primepanel-T-Г-24x281/20 0,7мм в полимерном покрытии | м2 | 57,15 | 6707,41 | | 383328 | | 383328 | 30666 | 413994 | |
| 9 | 29 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 174,1 | 1015,82<br>606,52 | 54,87<br>13,99 | 176854<br>105595 | 9553<br>2436 | 61706 | 99388<br>22099 | 298341 | |
| 10 | 30 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /ТехноРУФ Н Проф/ | м3 | 17,9323 | 43126 | | 773348 | | 773348 | 61868 | 835216 | |
| 11 | 37 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 7,9 | 879,11<br>781,49 | 22,92<br>9,1 | 6945<br>6174 | 181<br>72 | 590 | 5746<br>1015 | 13706 | |
| 12 | 38 | С1224-102-0904 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм | м2 | 9,085 | 4286 | | 38938 | | 38938 | 3115 | 42053 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 39 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 7,9 | 105,43 | 13,2 | 833 | 104 | 0 | 696 | 1651 | |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | | 92,23 | 3,54 | 729 | 28 | | 122 | | |
| 14 | 40 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | Паробарьер СФ-1000 | м2 | 8,69 | 1315,07 | | 11428 | | 11428 | 914 | 12342 | |
| 15 | 41 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 7,9 | 1015,82 | 54,87 | 8025 | 434 | 2800 | 4510 | 13538 | |
| | | | м2 утепляемого покрытия | | | 606,52 | 13,99 | 4792 | 111 | | 1003 | | |
| 16 | 42 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /ТехноРУФ Н Проф/ | м3 | 0,8137 | 43126 | | 35092 | | 35092 | 2807 | 37899 | |
| 17 | 43 | Е11-120101-1304 К=2 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой | | 7,9 | 1629,03 | 107,01 | 12869 | 845 | 4605 | 7029 | 21490 | |
| | | | м2 утепляемого покрытия | | | 939,12 | 27,98 | 7419 | 221 | | 1592 | | |
| 18 | 45 | С1234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /ТехноРУФ В Экстра/ | м3 | 0,40685 | 55748 | | 22681 | | 22681 | 1814 | 24495 | |
| 19 | 46 | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство | | 7,9 | 295,53 | 18,96 | 2335 | 150 | 0 | 2029 | 4713 | |
| | | | м2 кровли | | | 276,57 | 2,64 | 2185 | 21 | | 349 | | |
| 20 | 47 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 8,69 | 3163,82 | | 27494 | | 27494 | 2199 | 29693 | |
| 21 | 48 | С1217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/ | шт. | 28 | 21 | | 588 | | 588 | 47 | 635 | |
| 22 | 49 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 18,7 | 879,11 | 22,92 | 16439 | 428 | 1397 | 13601 | 32443 | |
| | | | м2 кровли | | | 781,49 | 9,1 | 14614 | 170 | | 2403 | | |
| 23 | 55 | С1217-105-0201 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /18,7х3,5шт/ | шт. | 65 | 21 | | 1365 | | 1365 | 109 | 1474 | |
| 24 | 61 | Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | | 0,9 | 54726,24 | 2754,57 | 49254 | 2479 | 19215 | 21666 | 76594 | |
| | | | м3 изоляции | | | 30621,12 | 1054,32 | 27559 | 949 | | 5674 | | |
| 25 | 62 | С1234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /ТехноРУФ Н Проф/ | м3 | 0,9 | 43126 | | 38813 | | 38813 | 3105 | 41918 | |
| 26 | 63 | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство | | 4,68 | 295,53 | 18,96 | 1383 | 88 | 0 | 1202 | 2792 | |
| | | | м2 кровли | | | 276,57 | 2,64 | 1294 | 12 | | 207 | | |
| 27 | 64 | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 5,148 | 3163,82 | | 16287 | | 16287 | 1303 | 17590 | |
| 28 | 65 | С1217-105-0205 | Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 200 мм /0,52х3,5шт/ | шт. | 18 | 89 | | 1602 | | 1602 | 128 | 1730 | |
| 29 | 79 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 33,18 | 1947,81 | 89,05 | 64628 | 2955 | 18667 | 39885 | 112874 | |
| | | | | | | 1296,17 | 39,47 | 43007 | 1310 | | 8361 | | |
| 30 | 80 | С1223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 25,2 | 5812 | | 146462 | | 146462 | 11717 | 158179 | |
| 31 | 81 | С1223-201-0105 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | м2 | 7,98 | 8550 | | 68229 | | 68229 | 5458 | 73687 | |
| 32 | 82 | С1223-502-0201 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 36 | 520 | | 18720 | | 18720 | 1498 | 20218 | |
| 33 | 100 | Е11-150108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | | 169 | 1683,16 | 166,16 | 284454 | 28081 | 0 | 215874 | 540354 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | 1517 | 79,7 | 256373 | 13469 | | 40026 | | |
| | | | | | | | | | | | | 945673 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Архитектурные решения. Локальная смета С02-01-03 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04 | | | | | | | | | | |
| 34 | 1 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | | 1 | 8980,28 | 185,08 | 8980 | 185 | 738 | 7935 | 18268 | |
| | | | | вентилятор | | 8057,7 | 38,97 | 8058 | 39 | | 1353 | | |
| 35 | 2 | С1246-401-0101 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч | | 1 | 27879 | | 27879 | | 27879 | | 30109 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 2230 | | |
| 36 | 5 | Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | | 16 | 397,65 | 3,45 | 6362 | 55 | 151 | 6038 | 13392 | |
| | | | | решетка | | 384,74 | 0,33 | 6156 | 5 | | 992 | | |
| 37 | 6 | С1246-304-0503 | Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | | 13 | 2163 | | 28119 | | 28119 | | 30369 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2250 | | |
| 38 | 7 | С1246-304-0526 | Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | | 3 | 2671 | | 8013 | | 8013 | | 8654 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 641 | | |
| 39 | 8 | Е11-200701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами | | 1 | 715,99 | 50,64 | 716 | 51 | 125 | 545 | 1362 | |
| | | | | зонт | | 540,54 | 16,04 | 541 | 16 | | 101 | | |
| 40 | 9 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм | | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | | 3221 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 239 | | |
| 41 | 10 | Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 19 | Вентиляционная установка мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока | | 2 | 13845,41 | 2584,05 | 27691 | 5169 | 918 | 23270 | 55038 | |
| | | | | 1 блок | | 10802,36 | 1070,3 | 21605 | 2141 | | 4077 | | |
| 42 | 11 | Прайс ТОО "Семера Капитал" | Компактная приточная вентиляционная установка TION B120 | | 2 | 214232,14 | | 428464 | | 428464 | | 428464 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 214232 | | 428464 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 5142 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *433606* | | | | | |
| 43 | 12 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 16,68 | 7051,91 | 59,31 | -117626 | -990 | -80791 | -35528 | -165406 | |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2148,99 | 24,43 | -35845 | -408 | | -12252 | | |
| 44 | 15 | Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | | 2 | 12134,27 | 940,73 | 24269 | 1881 | 1455 | 21021 | 48913 | |
| | | | | агрегат | | 10465,88 | 259 | 20932 | 518 | | 3623 | | |
| 45 | 16 | Прайс ТОО "Семера Капитал" | Тепловая завеса "Тепломаш" КЭВ-1,5А1122Е (1,5 кВт) | | 2 | 26838,75 | | 53678 | | 53678 | | 57972 | |
| | | | | шт | | | | | | | 4294 | | |
| 46 | 17 | Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Конвекторы. Установка | | 16,5 | 1368,85 | 87,29 | 22586 | 1441 | 742 | 20681 | 46728 | |
| | | | | квт | | 1236,62 | 42,34 | 20404 | 699 | | 3461 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета С02-01-04 | | | | | | | | | 582226 | |
| | | | Раздел: 3. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05 | | | | | | | | | | |
| 47 | 1 | Е11-170701-0101 | Баки для воды массой до 0,5 т.Установка | | 1 | 20564,69 | 1747,33 | 20565 | 1747 | 660 | 18446 | 42132 | |
| | | | | бак | | 18157 | 665,35 | 18157 | 665 | | 3121 | | |
| 48 | 2 | С1244-204-0101 | Емкость из полипропилена V=1 м3 | | 1 | 167450 | | 167450 | | 167450 | | 180846 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 13396 | | |
| 49 | 3 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка | | 1 | 23908,68 | 485,82 | 23909 | 486 | 3940 | 19249 | 46611 | |
| | | | | насос | | 19482,45 | 159,64 | 19482 | 160 | | 3453 | | |
| 50 | 4 | Прайс Эргономика г.Караганда | Насос Grundfos SCALA2 3-45 A | | 1 | 213392,86 | | 213393 | | 213393 | | 213393 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 213393 | | 213393 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 2561 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *215954* | | | | | |
| 51 | 5 | С1242-207-2102 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 1 | 1919 | | 1919 | | 1919 | | 2073 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 154 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 6 | С1241-119-0103 | Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм | шт. | 9 | 105 | | 945 | | 945 | | 1021 | |
| | | | | | | | | | | | 76 | | |
| 53 | 7 | С1241-119-0101 | Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм | шт. | 5 | 62 | | 310 | | 310 | | 335 | |
| | | | | | | | | | | | 25 | | |
| 54 | 8 | С1241-604-0103 | Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1",PN 10,прямой | шт. | 5 | 2438 | | 12190 | | 12190 | | 13165 | |
| | | | | | | | | | | | 975 | | |
| 55 | 9 | С1241-211-1507 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1" | шт. | 1 | 516 | | 516 | | 516 | | 557 | |
| | | | | | | | | | | | 41 | | |
| 56 | 10 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 1 | 657,33 | 31,99 | 657 | 32 | 19 | 610 | 1368 | |
| | | | | | | 606,8 | 15,28 | 607 | 15 | | 101 | | |
| 57 | 11 | С1244-301-0406 | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 1 | 3195 | | 3195 | | 3195 | | 3451 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 256 | | |
| 58 | 12 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном.Установка | комплект | 4 | 2557,15 | 0 | 10229 | 0 | 8790 | 1410 | 12570 | |
| | | | | | | 359,61 | 0 | 1438 | 0 | | 931 | | |
| 59 | 13 | С1242-207-1201 | Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 1925 | | 7700 | | 7700 | | 8316 | |
| | | | | | | | | | | | 616 | | |
| 60 | 14 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка | фильтр | 2 | 1340,05 | 182,32 | 2680 | 365 | 29 | 2353 | 5436 | |
| | | | | | | 1143,3 | 57,33 | 2287 | 115 | | 403 | | |
| 61 | 15 | С1242-404-1103 | Фильтр механической очистки латунный муфтовый ( В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 2 | 3094 | | 6188 | | 6188 | | 6683 | |
| | | | | | | | | | | | 495 | | |
| 62 | 16 | С1242-207-2103 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 3359 | | 3359 | | 3359 | | 3628 | |
| | | | | | | | | | | | 269 | | |
| 63 | 17 | С1242-204-0303 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 2 | 7715 | | 15430 | | 15430 | | 16664 | |
| | | | | | | | | | | | 1234 | | |
| 64 | 18 | С1242-207-2101 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 9 | 1215 | | 10935 | | 10935 | | 11810 | |
| | | | | | | | | | | | 875 | | |
| 65 | 19 | С1242-307-0103 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 1 | 2142 | | 2142 | | 2142 | | 2313 | |
| | | | | | | | | | | | 171 | | |
| 66 | 20 | С1242-307-0102 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20 | шт. | 1 | 1269 | | 1269 | | 1269 | | 1371 | |
| | | | | | | | | | | | 102 | | |
| 67 | 21 | С1241-211-1905 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1" | шт. | 4 | 672 | | 2688 | | 2688 | | 2903 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 215 | | |
| 68 | 22 | С1241-210-0603 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 1 | 2180 | | 2180 | | 2180 | | 2354 | |
| | | | | | | | | | | | 174 | | |
| 69 | 23 | С1241-601-0101 | Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2" | шт. | 2 | 527 | | 1054 | | 1054 | | 1138 | |
| | | | | | | | | | | | 84 | | |
| 70 | 24 | С1241-211-1802 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" | шт. | 20 | 164 | | 3280 | | 3280 | | 3542 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 262 | | |
| 71 | 25 | С1241-211-1804 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2" | шт. | 1 | 177 | | 177 | | 177 | | 191 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 14 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 72 | 26 | С1242-207-3702 | Кран шаровый приварной из ПП DN 20 | шт. | 5 | 1492 | | 7460 | | 7460 | 597 | 8057 | |
| 73 | 27 | С1242-207-3703 | Кран шаровый приварной из ПП DN 25 | шт. | 4 | 2893 | | 11572 | | 11572 | 926 | 12498 | |
| 74 | 28 | С1242-207-3704 | Кран шаровый приварной из ПП DN 32 | шт. | 1 | 4879 | | 4879 | | 4879 | 390 | 5269 | |
| 75 | 29 | С1241-211-1805 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4" | шт. | 2 | 256 | | 512 | | 512 | 41 | 553 | Казахстан |
| 76 | 30 | С1241-225-0102 | Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1" /отвод из бака/ | шт. | 1 | 617 | | 617 | | 617 | 49 | 666 | |
| 77 | 31 | С1241-225-0103 | Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4" /отвод из бака/ | шт. | 1 | 942 | | 942 | | 942 | 75 | 1017 | |
| 78 | 32 | С1245-405-0701 | Вставка гибкая ZKT резьбовая,Тмакс 95°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1,DN 25 | шт. | 1 | 19269 | | 19269 | | 19269 | 1542 | 20811 | |
| 79 | 43 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 80,4 | 101,27<br>96,89 | 1,41<br>0 | 8142<br>7790 | 113<br>0 | 239 | 7634<br>1262 | 17038 | |
| 80 | 44 | Е11-220701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,0804 | 69090,44<br>65868,5 | 0<br>0 | 5555<br>5296 | 0<br>0 | 259 | 5243<br>864 | 11662 | |
| 81 | 60 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 3294,45<br>2529 | 0<br>0 | 3294<br>2529 | 0<br>0 | 765 | 2478<br>462 | 6234 | |
| 82 | 61 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,4 | 97,8<br>51,18 | 2,71<br>0,31 | 39<br>20 | 1<br>0 | 18 | 14<br>4 | 57 | |
| 83 | 62 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза | м2 | 0,4 | 199,37<br>59,86 | 3,85<br>0,61 | 80<br>24 | 1<br>0 | 54 | 17<br>8 | 105 | |
| 84 | 63 | Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка | комплект | 6 | 4868,85<br>4738,5 | 52,89<br>20,3 | 29213<br>28431 | 318<br>122 | 465 | 27982<br>4576 | 61771 | |
| 85 | 64 | 513-106-0101 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л | комплект | 4 | 33750 | | 135000 | | 135000 | | 135000 | |
| | | | Отпускная цена | | | 33750 | | 135000 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***135000*** | | | | | |
| 86 | 65 | 513-106-0103 РСНБ РК 2015 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 2 | 43667 | | 87334 | | 87334 | | 87334 | |
| | | | Отпускная цена | | | 43667 | | 87334 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***87334*** | | | | | |
| 87 | 66 | С1241-211-0404 | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х 1/2" | шт. | 17 | 85 | | 1445 | | 1445 | 116 | 1561 | |
| 88 | 67 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 6 | 2446,76<br>2065,35 | 107,24<br>15,28 | 14681<br>12392 | 644<br>92 | 1645 | 12234<br>2153 | 29068 | |
| 89 | 68 | С1242-207-2101 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 1215 | | 7290 | | 7290 | 583 | 7873 | |
| 90 | 69 | С1242-207-3702 | Кран шаровый приварной из ПП DN 20 | шт. | 1 | 1492 | | 1492 | | 1492 | 119 | 1611 | |
| 91 | 77 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 3294,45<br>2529 | 0<br>0 | 3294<br>2529 | 0<br>0 | 765 | 2478<br>462 | 6234 | |
| 92 | 78 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,042704 | 97,8 | 2,71 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м2 | | 51,18 | 0,31 | 2 | 0 | | 0 | | |
| 93 | 103 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | | 1 | 3294,45 | 0 | 3294 | 0 | 765 | 2478 | 6234 | |
| | | | | сальник | | 2529 | 0 | 2529 | 0 | | 462 | | |
| 94 | 104 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,153703 | 97,8 | 2,71 | 15 | 0 | 7 | 5 | 22 | |
| | | | | м2 | | 51,18 | 0,31 | 8 | 0 | | 2 | | |
| 95 | 105 | С1244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ | | 2 | 785 | | 1570 | | 1570 | | 1696 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 126 | | |
| 96 | 106 | С1244-104-0604 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | | 10 | 1344 | | 13440 | | 13440 | | 14515 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 1075 | | |
| 97 | 107 | Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж | | 0,4 | 395,64 | 0 | 158 | 0 | 0 | 155 | 338 | |
| | | | | м подводок | | 395,64 | 0 | 158 | 0 | | 25 | | |
| 98 | 108 | С1261-301-1725 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,4 м | | 1 | 264 | | 264 | | 264 | | 285 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 21 | | |
| 99 | 109 | С1261-301-0372 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100 | | 1 | 1729 | | 1729 | | 1729 | | 1867 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 138 | | |
| 100 | 110 | Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Мойки на одно отделение.Установка | | 1 | 2789,86 | 77,26 | 2790 | 77 | 329 | 2373 | 5576 | |
| | | | | комплект | | 2383,68 | 38,02 | 2384 | 38 | | 413 | | |
| 101 | 111 | С1244-102-0602 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей,сливной полкой,накладная размерами 800х600х150 мм | | 1 | 15633 | | 15633 | | 15633 | | 16884 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1251 | | |
| 102 | 112 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | | 7 | 3301,1 | 102,85 | 23108 | 720 | 1531 | 20785 | 47404 | |
| | | | | комплект | | 2979,6 | 50,24 | 20857 | 352 | | 3511 | | |
| 103 | 113 | С1244-101-0104 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм | | 7 | 10803 | | 75621 | | 75621 | | 81671 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 6050 | | |
| 104 | 114 | С1244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | | 7 | 3977 | | 27839 | | 27839 | | 30066 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 2227 | | |
| 105 | 115 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | | 3 | 3301,1 | 102,85 | 9903 | 309 | 656 | 8908 | 20316 | |
| | | | | комплект | | 2979,6 | 50,24 | 8939 | 151 | | 1505 | | |
| 106 | 116 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | | 3 | 1102,43 | 0,16 | 3307 | 0 | 98 | 3145 | 6968 | |
| | | | | шт. | | 1069,6 | 0 | 3209 | 0 | | 516 | | |
| 107 | 117 | Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD" | Умывальник хирургический с локтевым смесителем | | 3 | 46537,5 | | 139612 | | 139612 | | 150781 | |
| | | | | шт | | | | | | | 11169 | | |
| 108 | 118 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка | | 1 | 4079,39 | 204,22 | 4079 | 205 | 534 | 3373 | 8048 | |
| | | | | комплект | | 3341,1 | 100,52 | 3341 | 101 | | 596 | | |
| 109 | 119 | С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 360 мм | | 1 | 8879 | | 8879 | | 8879 | | 9589 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 710 | | |
| 110 | 120 | С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | | 1 | 8876 | | 8876 | | 8876 | | 9586 | Казахстан |
| | | | | комплект | | | | | | | 710 | | |
| 111 | 121 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | | 8 | 1102,43 | 0,16 | 8819 | 1 | 261 | 8386 | 18581 | |
| | | | | шт. | | 1069,6 | 0 | 8557 | 0 | | 1376 | | |
| 112 | 122 | С1244-104-0401 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм | | 1 | 3421 | | 3421 | | 3421 | | 3695 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 274 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 113 | 123 | С1244-104-0403 | Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 7 | 10780 | | 75460 | | 75460 | 6037 | 81497 | |
| 114 | 124 | Е11-170101-0112 | Трапы диаметром 100 мм.Установка | комплект | 1 | 22087,55<br>1207,12 | 85,51<br>41,82 | 22088<br>1207 | 86<br>42 | 20795 | 1224<br>1865 | 25177<br>1541653 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация. Локальная смета С02-01-05 | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06 | | | | | | | | | | |
| 115 | 1 | Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 | 23918,04<br>8957,4 | 719,43<br>306,16 | 23918<br>8957 | 719<br>306 | 14241 | 6670<br>2447 | 33035 | |
| 116 | 2 | 515-301-0307 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-56 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А | шт. | 1 | 689554 | | 689554 | | 689554 | | 689554 | |
| | | | Отпускная цена | | | 689554 | | 689554 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *689554* | | | | | |
| 117 | 3 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 118 | 4 | С1247-201-0121 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 20392 | | 20392 | | 20392 | 1631 | 22023 | |
| 119 | 5 | Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18 | Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 11663,68<br>9168 | 1345,01<br>511,79 | 11664<br>9168 | 1345<br>512 | 1151 | 6969<br>1491 | 20124 | |
| 120 | 6 | С1247-204-2527 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А | шт. | 1 | 2794 | | 2794 | | 2794 | 224 | 3018 | |
| 121 | 7 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 18 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 56654<br>27090 | 515<br>0 | 29049 | 19505<br>6093 | 82252 | |
| 122 | 8 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5856,62<br>3010 | 122,9<br>37,11 | 5857<br>3010 | 123<br>37 | 2724 | 2194<br>644 | 8695 | |
| 123 | 9 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 18 | 4609 | | 82962 | | 82962 | 6637 | 89599 | |
| 124 | 10 | С1247-204-0182 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА | шт. | 1 | 4828 | | 4828 | | 4828 | 386 | 5214 | |
| 125 | 11 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 126 | 12 | С1247-201-0117 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 9898 | | 9898 | | 9898 | 792 | 10690 | |
| 127 | 13 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 9442<br>4515 | 86<br>0 | 4842 | 3251<br>1015 | 13708 | |
| 128 | 14 | С1247-204-0750 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2128 | | 2128 | | 2128 | 170 | 2298 | |
| 129 | 15 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 527 | | 1054 | | 1054 | 84 | 1138 | |
| 130 | 16 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 131 | 17 | С1247-201-0117 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 9898 | | 9898 | | 9898 | 792 | 10690 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 132 | 18 | Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18 | Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 11663,68 | 1345,01 | 11664 | 1345 | 1151 | 6969 | 20124 | |
| | | | | | | 9168 | 511,79 | 9168 | 512 | | 1491 | | |
| 133 | 19 | С1247-204-2521 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А | шт. | 1 | 2233 | | 2233 | | 2233 | | 2412 | |
| | | | | | | | | | | | 179 | | |
| 134 | 20 | Ц13-080304-0501 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 | 1599,95 | 0 | 1600 | 0 | 13 | 1143 | 2962 | |
| | | | | | | 1587 | 0 | 1587 | 0 | | 219 | | |
| 135 | 21 | С1247-204-3001 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5976 | | 5976 | | 5976 | | 6454 | |
| | | | | | | | | | | | 478 | | |
| 136 | 22 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 3147,43 | 28,59 | 9442 | 86 | 4842 | 3251 | 13708 | |
| | | | | | | 1505 | 0 | 4515 | 0 | | 1015 | | |
| 137 | 23 | С1247-204-0733 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 1053 | | 2106 | | 2106 | | 2274 | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 138 | 24 | С1247-204-0729 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1405 | | 1405 | | 1405 | | 1517 | |
| | | | | | | | | | | | 112 | | |
| 139 | 25 | Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1920,89 | 354,04 | 1921 | 354 | 39 | 1207 | 3378 | |
| | | | | | | 1528 | 148,44 | 1528 | 148 | | 250 | | |
| 140 | 26 | С1247-208-0155 | Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А | шт. | 1 | 9999 | | 9999 | | 9999 | | 10799 | |
| | | | | | | | | | | | 800 | | |
| 141 | 27 | Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка | шт. | 43 | 849,29 | 9,26 | 36519 | 399 | 1684 | 24909 | 66342 | |
| | | | | | | 800,86 | 3,71 | 34437 | 160 | | 4914 | | |
| 142 | 28 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD | шт | 38 | 26185,77 | | 995059 | | 995059 | | 1074664 | |
| | | | | | | | | | | | 79605 | | |
| 143 | 29 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver | шт | 3 | 32497,02 | | 97491 | | 97491 | | 105290 | |
| | | | | | | | | | | | 7799 | | |
| 144 | 30 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник CD LED 18 MS | шт | 2 | 29410,61 | | 58821 | | 58821 | | 63527 | |
| | | | | | | | | | | | 4706 | | |
| 145 | 31 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 95 | 383,71 | 0,35 | 36452 | 33 | 8730 | 19947 | 60911 | |
| | | | | | | 291,46 | 0,17 | 27689 | 16 | | 4512 | | |
| 146 | 32 | С1247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 72 | 476 | | 34272 | | 34272 | | 37014 | |
| | | | | | | | | | | | 2742 | | |
| 147 | 33 | С1247-214-0901 | Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123, 220-240V 32А 2P+E, IP44 | шт. | 2 | 1502 | | 3004 | | 3004 | | 3244 | |
| | | | | | | | | | | | 240 | | |
| 148 | 34 | С1247-214-0702 | Вилка силовая марки ТН ТН-023, 220-240V 32А 2P+E, IP44 | шт. | 2 | 1052 | | 2104 | | 2104 | | 2272 | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 149 | 35 | С1247-212-0102 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 21 | 401 | | 8421 | | 8421 | | 9095 | |
| | | | | | | | | | | | 674 | | |
| 150 | 36 | С1247-202-0502 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 86 | 77 | | 6622 | | 6622 | | 7152 | |
| | | | | | | | | | | | 530 | | |
| 151 | 37 | Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | шт | 21 | 7237,1 | 54,39 | 151979 | 1142 | 57597 | 67133 | 236641 | |
| | | | | | | 4440 | 0 | 93240 | 0 | | 17529 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 152 | 38 | С1247-202-0201 | Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 | шт. | 21 | 732 | | 15372 | | 15372 | | 16602 | |
| | | | | | | | | | | | 1230 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С02-01-06 | | | | | | | | | 2758025 | |
| | | | Раздел: 5. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07 | | | | | | | | | | |
| 153 | 1 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4929,34 | 6,87 | 4929 | 6 | 53 | 2971 | 8532 | |
| | | | | | | 4869,8 | 1,38 | 4870 | 1 | | 632 | | |
| 154 | 2 | Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2 | шт | 1 | 43258,93 | | 43259 | | 43259 | | 46720 | |
| | | | | | | | | | | | 3461 | | |
| 155 | 3 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 4 | 20110,54 | 2275,24 | 80442 | 9101 | 5569 | 41761 | 131979 | |
| | | | | | | 16443 | 672,32 | 65772 | 2689 | | 9776 | | |
| 156 | 4 | С1248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01 | шт. | 2 | 19116 | | 38232 | | 38232 | | 41291 | |
| | | | | | | | | | | | 3059 | | |
| 157 | 5 | Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы | Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207 | шт | 2 | 6630 | | 13260 | | 13260 | | 14321 | |
| | | | | | | | | | | | 1061 | | |
| 158 | 6 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 31 | 3127,7 | 2,56 | 96959 | 79 | 2143 | 57789 | 167128 | |
| | | | | | | 3056 | 0 | 94736 | 0 | | 12380 | | |
| 159 | 7 | С1248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 29 | 1732 | | 50228 | | 50228 | | 54246 | |
| | | | | | | | | | | | 4018 | | |
| 160 | 8 | С1248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 1052 | | 2104 | | 2104 | | 2272 | |
| | | | | | | | | | | | 168 | | |
| 161 | 16 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4929,34 | 6,87 | 4929 | 6 | 53 | 2971 | 8532 | |
| | | | | | | 4869,8 | 1,38 | 4870 | 1 | | 632 | | |
| 162 | 17 | Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2 | шт | 1 | 43258,93 | | 43259 | | 43259 | | 46720 | |
| | | | | | | | | | | | 3461 | | |
| 163 | 18 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 20110,54 | 2275,24 | 40221 | 4551 | 2785 | 20881 | 65990 | |
| | | | | | | 16443 | 672,32 | 32886 | 1345 | | 4888 | | |
| 164 | 19 | С1248-306-0305 | Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01 | шт. | 1 | 19116 | | 19116 | | 19116 | | 20645 | |
| | | | | | | | | | | | 1529 | | |
| 165 | 20 | Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы | Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207 | шт | 1 | 6630 | | 6630 | | 6630 | | 7160 | |
| | | | | | | | | | | | 530 | | |
| 166 | 21 | Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования | шт. | 36 | 1659,87 | 0 | 59755 | 0 | 4747 | 33555 | 100775 | |
| | | | | | | 1528 | 0 | 55008 | 0 | | 7465 | | |
| 167 | 22 | С1248-301-0501 | Извещатель охранный оптико-электроный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET | шт. | 15 | 3969 | | 59535 | | 59535 | | 64298 | |
| | | | | | | | | | | | 4763 | | |
| 168 | 23 | С1248-301-0101 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14 | шт. | 21 | 206 | | 4326 | | 4326 | | 4672 | |
| | | | | | | | | | | | 346 | | |
| 169 | 24 | Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования | шт. | 14 | 1650,72 | 0 | 23110 | 0 | 1718 | 13049 | 39052 | |
| | | | | | | 1528 | 0 | 21392 | 0 | | 2893 | | |
| 170 | 25 | С1248-301-0402 | Извещатель акустический модели BG-2000 | шт. | 14 | 4664 | | 65296 | | 65296 | | 70520 | |
| | | | | | | | | | | | 5224 | | |
| 171 | 31 | Ц13-100905-0501 | Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка | шт. | 1 | 84160 | 0 | 84160 | 0 | 0 | 51338 | 146338 | |
| | | | | | | 84160 | 0 | 84160 | 0 | | 10840 | | |
| 172 | 32 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Стационарный терминал huawei-2050 | шт | 1 | 31875 | | 31875 | | 31875 | | 34425 | |
| | | | | | | | | | | | 2550 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу: 5. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С02-01-07 | | | | | | | | | 1075616 | |
| | | | Раздел: 6. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03 | | | | | | | | | | |
| 173 | 13 | Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка ПВХ панелями | м откоса | 9,6 | 495,73<br>425,71 | 5,84<br>2,52 | 4759<br>4087 | 56<br>24 | 616 | 3700<br>677 | 9136 | |
| 174 | 14 | С1261-107-0846 | ПВХ панель | 1000 м2 | 0,00179 | 2819698 | | 5047 | | 5047<br>404 | | 5451 | |
| 175 | 20 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 35,93 | 1567,66<br>355,18 | 1,92<br>0,92 | 56326<br>12762 | 69<br>33 | 43495 | 12027<br>5468 | 73821 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Архитектурные решения. Локальная смета С03-01-03 | | | | | | | | | 88408 | |
| | | | Раздел: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04 | | | | | | | | | | |
| 176 | 1 | Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 3958,83<br>2880,52 | 61,64<br>25,23 | 3959<br>2881 | 61<br>25 | 1017 | 2092<br>484 | 6535 | |
| 177 | 2 | С1247-201-0117 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 9898 | | 9898 | | 9898<br>792 | | 10690 | |
| 178 | 3 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 5 | 3147,43<br>1505 | 28,59<br>0 | 15737<br>7525 | 143<br>0 | 8069 | 5418<br>1692 | 22847 | |
| 179 | 4 | С1247-204-0757 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1646 | | 1646 | | 1646<br>132 | | 1778 | |
| 180 | 5 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 527 | | 1581 | | 1581<br>126 | | 1707 | |
| 181 | 6 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С6 30 мА | шт. | 1 | 4609 | | 4609 | | 4609<br>369 | | 4978 | |
| 182 | 7 | Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка | шт. | 8 | 849,29<br>800,86 | 9,26<br>3,71 | 6794<br>6407 | 74<br>30 | 313 | 4634<br>914 | 12342 | |
| 183 | 8 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K | шт | 6 | 35212,77 | | 211277 | | 211277<br>16902 | | 228179 | |
| 184 | 9 | Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан | Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver | шт | 2 | 32497,02 | | 64994 | | 64994<br>5200 | | 70194 | |
| 185 | 10 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 6 | 265,56<br>255,58 | 0,31<br>0,14 | 1593<br>1533 | 2<br>1 | 58<br>216 | 1105 | 2914 | |
| 186 | 11 | С1247-212-0204 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | шт. | 4 | 396 | | 1584 | | 1584<br>127 | | 1711 | |
| 187 | 12 | С1247-214-0104 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 2 | 342 | | 684 | | 684<br>55 | | 739 | |
| 188 | 13 | С1247-202-0105 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55 | шт. | 3 | 1154 | | 3462 | | 3462<br>277 | | 3739 | |
| 189 | 14 | Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17 | Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования | км | 0,022 | 54983,65<br>42195 | 12788,65<br>4585,17 | 1210<br>928 | 281<br>101 | 0 | 741<br>156 | 2107 | |
| 190 | 15 | С1214-211-0108 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,9 мм | 10 м | 2,244 | 2955 | | 6631 | | 6631<br>530 | | 7161 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Локальная смета С03-01-04 | | | | | | | | | 377621 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 8. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05 | | | | | | | | | | |
| 191 | 1 | Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 3 | 397,65 | 3,45 | 1193 | 10 | 28 | 1132 | 2511 | |
| | | | | | | 384,74 | 0,33 | 1154 | 1 | | 186 | | |
| 192 | 2 | С1246-304-0508 | Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм | шт. | 3 | 2687 | | 8061 | | 8061 | 645 | 8706 | |
| 193 | 3 | Е11-200701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 715,99 | 50,64 | 716 | 51 | 125 | 545 | 1362 | |
| | | | | | | 540,54 | 16,04 | 541 | 16 | | 101 | | |
| 194 | 4 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | 239 | 3221 | |
| 195 | 5 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,38 | 6858,22 | 47,12 | -36897 | -253 | -26058 | -10475 | -51162 | |
| | | | | | | 1967,58 | 19,18 | -10586 | -103 | | -3790 | | |
| 196 | 6 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,86 | 7051,91 | 59,31 | -13117 | -110 | -9009 | -3962 | -18445 | |
| | | | | | | 2148,99 | 24,43 | -3997 | -45 | | -1366 | | |
| | | | Итого по разделу: 8. Вентиляция. Локальная смета С03-01-05 | | | | | | | | | -53807 | |
| | | | Раздел: 9. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06 | | | | | | | | | | |
| 197 | 1 | Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4929,34 | 6,87 | 4929 | 6 | 53 | 2971 | 8532 | |
| | | | | | | 4869,8 | 1,38 | 4870 | 1 | | 632 | | |
| 198 | 2 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Приемно-контрольный прибор Гранит-3А GSM | шт | 1 | 37591,55 | | 37592 | | 37592 | 3007 | 40599 | |
| 199 | 3 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования | шт. | 2 | 20110,54 | 2275,24 | 40221 | 4551 | 2785 | 20881 | 65990 | |
| | | | | | | 16443 | 672,32 | 32886 | 1345 | | 4888 | | |
| 200 | 4 | Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан | Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 54 | шт | 1 | 17808,11 | | 17808 | | 17808 | 1425 | 19233 | |
| 201 | 5 | Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы | Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207 | шт | 1 | 6630 | | 6630 | | 6630 | 530 | 7160 | |
| 202 | 6 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радионзотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 6 | 3127,7 | 2,56 | 18766 | 15 | 415 | 11185 | 32347 | |
| | | | | | | 3056 | 0 | 18336 | 0 | | 2396 | | |
| 203 | 7 | С1248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 2 | 1732 | | 3464 | | 3464 | 277 | 3741 | |
| 204 | 8 | С1248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 1052 | | 2104 | | 2104 | 168 | 2272 | |
| 205 | 9 | С1248-302-0101 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 2 | 943 | | 1886 | | 1886 | 151 | 2037 | |
| 206 | 10 | Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1659,87 | 0 | 8299 | 0 | 659 | 4660 | 13996 | |
| | | | | | | 1528 | 0 | 7640 | 0 | | 1037 | | |
| 207 | 11 | Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан | Извещатель ИО-102-61Б2П | шт | 5 | 852,43 | | 4262 | | 4262 | 341 | 4603 | |
| 208 | 12 | Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1650,72 | 0 | 4952 | 0 | 368 | 2796 | 8368 | |
| | | | | | | 1528 | 0 | 4584 | 0 | | 620 | | |
| 209 | 13 | Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан | Извещатель Астра-612 | шт | 3 | 2438,89 | | 7317 | | 7317 | 585 | 7902 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210 | 14 | Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования | шт. | 4 | 870,93 | 4,84 | 3484 | 19 | 43 | 2090 | 6020 | |
| | | | | | | 855,22 | 1,53 | 3421 | 6 | | 446 | | |
| 211 | 15 | С1248-304-0212 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К | шт. | 2 | 1961 | | 3922 | | 3922 | 314 | 4236 | |
| 212 | 16 | С1248-304-0107 | Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход" | шт. | 2 | 927 | | 1854 | | 1854 | 148 | 2002 | |
| 213 | 22 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования | шт. | 3 | 3127,7 | 2,56 | 9383 | 8 | 207 | 5592 | 16173 | |
| | | | | | | 3056 | 0 | 9168 | 0 | | 1198 | | |
| 214 | 23 | С1248-302-0203 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 1 | 1732 | | 1732 | | 1732 | 139 | 1871 | |
| 215 | 24 | С1248-302-0501 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 1 | 1052 | | 1052 | | 1052 | 84 | 1136 | |
| 216 | 25 | С1248-302-0101 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3 | шт. | 1 | 943 | | 943 | | 943 | 75 | 1018 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06 | | | | | | | | | 249236 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Электроснабжение. Локальная смета С04-01 | | | | | | | | | | |
| 217 | 8 | Ц13-080301-0904 Изм. и доп. вып. 17 | Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка | шт. | 1 | 66153,53 | 31616,46 | 66154 | 31616 | 5971 | 30470 | 104354 | |
| | | | | | | 28566 | 13753,14 | 28566 | 13753 | | 7730 | | |
| | | | Итого по разделу: 10. Электроснабжение. Локальная смета С04-01 | | | | | | | | | 104354 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01 | | | | | | | | | | |
| 218 | 109 | Е11-070514-0105 | Труба массой до 1 т. Установка | шт. | 1 | 3689,69 | 1741,3 | 3690 | 1741 | 113 | 2662 | 6860 | |
| | | | | | | 1835,4 | 420,2 | 1835 | 420 | | 508 | | |
| 219 | 112 | Е11-200701-0101 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 170 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2653,99 | 50,64 | -2654 | -51 | -2063 | -545 | -3455 | |
| | | | | | | 540,54 | 16,04 | -541 | -16 | | -256 | | |
| 220 | 113 | Е11-100201-0101 | Щиты. Укладка над подпольными каналами | м2 | 0,38465 | 3681,95 | 139,06 | -1416 | -54 | -1271 | -104 | -1642 | |
| | | | | | | 237,89 | 61,76 | -92 | -24 | | -122 | | |
| 221 | 114 | Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9 | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон | м2 | 0,4 | 8948,28 | 10,4 | -3579 | -4 | -3002 | -517 | -4424 | |
| | | | | | | 1432,28 | 4,63 | -573 | -2 | | -328 | | |
| 222 | 115 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /ребро жесткости/ | т конструкций | 0,00407 | 67213,57 | 2877,84 | -274 | -11 | -19 | -169 | -478 | |
| | | | | | | 59601,4 | 552,28 | -243 | -2 | | -35 | | |
| 223 | 116 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,00407 | 464522 | | -1891 | | -1891 | -151 | -2042 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 11. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01 | | | | | | | | | -5181 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 12. Благоустройство. Локальная смета С07-01 | | | | | | | | | | |
| 224 | 1 | Е11-010102-0337 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта, лист 4/ | м3 грунта | 247 | 283,24 | 283,24 | 69960 | 69961 | 0 | 9511 | 85829 | |
| | | | | | | 0 | 53,48 | 0 | 13210 | | 6358 | | |
| 225 | 2 | С3412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /10км/ | т*км | 2964 | 46 | | 136344 | | | 10908 | 147252 | |
| 226 | 3 | Е11-010104-0107 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 301 | 39,34 | 39,34 | 11841 | 11841 | 0 | 3667 | 16749 | |
| | | | | | | 0 | 16,92 | 0 | 5093 | | 1241 | | |
| 227 | 4 | Е11-010104-0103 | Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/ | м3 грунта | 236 | 61,95 | 61,95 | 14620 | 14621 | 0 | 4223 | 20350 | |
| | | | | | | 0 | 24,85 | 0 | 5865 | | 1507 | | |
| 228 | 5 | Е11-010102-0339 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка избытка грунта/ | м3 грунта | 65 | 438,16 | 438,16 | 28480 | 28480 | 0 | 3872 | 34940 | |
| | | | | | | 0 | 82,74 | 0 | 5378 | | 2588 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 229 | 6 | С3412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т*км | 585 | 59 | | 34515 | | | 2761 | 37276 | |
| 230 | 7 | У86-010303-0206 00 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой | шт. | 1 | 23795<br>0 | 0<br>0 | -23795<br>0 | 0<br>0 | -23795 | 0<br>-1904 | -25699 | |
| | | | Итого по разделу: 12. Благоустройство. Локальная смета С07-01 | | | | | | | | | 316697 | |
| | | | Раздел: 13. Включить | | | | | | | | | | |
| 231 | + | Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23 | Стены.С оконным проемом.Обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены,из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 115,7 | 2765,69<br>807,87 | 16,28<br>6,68 | 319990<br>93471 | 1884<br>773 | 224636 | 84819<br>32385 | 437194 | |
| 232 | + | Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23 | Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами | м2 стен (за вычетом проемов) | 10,4 | 824,26<br>730,89 | 16,22<br>7,05 | 8572<br>7601 | 168<br>73 | 802 | 6140<br>1177 | 15889 | |
| 233 | + | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 228,7 | 3787,29<br>1491,27 | 34,02<br>13,73 | 866153<br>341053 | 7780<br>3140 | 517319 | 309774<br>94074 | 1270001 | |
| 234 | + | Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 33,8 | 3934,24<br>1658,21 | 19,29<br>3,54 | 132977<br>56047 | 652<br>120 | 76278 | 44934<br>14233 | 192144 | |
| 235 | + | Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 33,8 | 2354,28<br>1320,7 | 971,78<br>303,71 | 79575<br>44640 | 32846<br>10265 | 2089 | 37884<br>9397 | 126856 | |
| 236 | + | С1224-104-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м2 | 38,87 | 3314 | | 128815 | | 128815 | 10305 | 139120 | Казахстан |
| 237 | + | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство | м2 кровли | 50 | 295,53<br>276,57 | 18,96<br>2,64 | 14776<br>13828 | 948<br>132 | 0 | 12844<br>2210 | 29830 | |
| 238 | + | ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г | ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм | м2 | 55 | 3163,82 | | 174010 | | 174010 | 13921 | 187931 | |
| 239 | + | С1224-102-0508 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 21,505 | 4802 | | 103267 | | 103267 | 8261 | 111528 | Казахстан |
| 240 | + | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (подшивка). Монтаж | м2 покрытия | 18,7 | 618,48<br>421,29 | 174,97<br>56,4 | 11566<br>7878 | 3272<br>1055 | 416 | 6164<br>1418 | 19148 | |
| 241 | + | С1214-204-0205 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм | м2 | 21,505 | 2882 | | 61977 | | 61977 | 4958 | 66935 | Казахстан |
| 242 | + | Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22 | Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 400 | 589,87<br>337,62 | 2,05<br>0,63 | 235948<br>135048 | 820<br>252 | 100080 | 108240<br>27535 | 371723 | |
| 243 | + | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 160 | 4202,93<br>2096,18 | 17,83<br>7,88 | 672469<br>335389 | 2853<br>1261 | 334227 | 269320<br>75343 | 1017132 | |
| 244 | + | Е11-201401-0101 | Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка | вентилятор | 2 | 8980,28<br>8057,7 | 185,08<br>38,97 | 17961<br>16115 | 370<br>78 | 1475 | 15869<br>2706 | 36536 | |
| 245 | + | С1246-401-0101 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,п 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч | комплект | 2 | 27879 | | 55758 | | 55758 | 4461 | 60219 | |
| 246 | + | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 38,97 | 6807,91<br>2148,99 | 59,31<br>24,43 | 265304<br>83746 | 2311<br>952 | 179246 | 83004<br>27865 | 376173 | |
| 247 | + | Е11-200701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм и 200 мм.Установка над шахтами | зонт | 2 | 715,99<br>540,54 | 50,64<br>16,04 | 1432<br>1081 | 101<br>32 | 250 | 1091<br>202 | 2725 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 248 | + | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | | 3221 | |
| | | | | | | | | | | | 239 | | |
| 249 | + | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | шт. | 1 | 2982 | | 2982 | | 2982 | | 3221 | |
| | | | | | | | | | | | 239 | | |
| 250 | + | СПрайс | Кондиционер настенный AUX Halo ASW-H12A4/HCR3DI | комплект | 2 | 222995,03 | | 445990 | | 445990 | | 481669 | |
| | | | | | | | | | | | 35679 | | |
| 251 | + | Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,23 | 6807,91 | 59,31 | 49221 | 429 | 33255 | 15400 | 69791 | |
| | | | | | | 2148,99 | 24,43 | 15537 | 177 | | 5170 | | |
| 252 | + | Коммерческое предложение TEKSAN | Дизельный генератор WEICAN WE100S | шт | 1 | 6377238,72 | | 6377239 | | | | 6377239 | |
| | | | | | | | | | | 6377239 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 6377239 | | 6377239 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 76527 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *6453766* | | | | | |
| 253 | + | Коммерческое предложение ТОО "AMAL KURULYS" | Контейнер под дизельный генератор утепленый с рулонными воротами | шт | 1 | 1904668,63 | | 1904669 | | | | 1904669 | |
| | | | | | | | | | | 1904669 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 1904669 | | 1904669 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 22856 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1927525* | | | | | |
| 254 | + | С1261-107-0723 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,01 | 733780 | | 7338 | | 7338 | | 7925 | |
| | | | | | | | | | | | 587 | | |
| 255 | + | С1244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 4896 | | 4896 | | 4896 | | 5288 | |
| | | | | | | | | | | | 392 | | |
| 256 | + | Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 0,242 | 50989,78 | 11940,17 | 12340 | 2889 | 4055 | 6543 | 20394 | |
| | | | | | | 22294,54 | 5014,3 | 5395 | 1213 | | 1511 | | |
| 257 | + | С1225-101-0106 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 0 | | 0 | | | | 0 | Казахстан |
| 258 | + | С1244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 4896 | | 4896 | | 4896 | | 5288 | |
| | | | | | | | | | | | 392 | | |
| 259 | + | С1244-201-0301 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 1 | 4896 | | 4896 | | 4896 | | 5288 | |
| | | | | | | | | | | | 392 | | |
| 260 | + | С1241-201-0616 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 1 | 3280 | | 3280 | | 3280 | | 3542 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 262 | | |
| 261 | + | У86-010602-0403 0 | Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х 2,0 м | секция | 12 | 151601 | 625 | 1819212 | 7500 | 1504992 | 216264 | 2198316 | |
| | | | | | | 25560 | 174 | 306720 | 2088 | | 162840 | | |
| 262 | + | У86-010605-0103 0 | Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 2,0 с металлическими стойками | конструкция | 1 | 194913 | 1486 | 194913 | 1486 | 161533 | 22843 | 235176 | |
| | | | | | | 31894 | 511 | 31894 | 511 | | 17420 | | |
| 263 | + | У86-010605-0601 0 | Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м | конструкция | 1 | 161700 | 1195 | 161700 | 1195 | 133315 | 19510 | 195707 | |
| | | | | | | 27190 | 384 | 27190 | 384 | | 14497 | | |
| | | | Итого по разделу: 13. Включить | | | | | | | | | 16077201 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 20964344 | 298411 | 7995002 | 2047822 | 24057722 | |
| | | | | | | | | 2557335 | 92656 | 9835653 | 1045556 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 9942739 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,5 % | | 211725 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 24269454 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,64 % | | 378225 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 24647679 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 294099 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 24941778 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142 | | | | | | | | | 26190149 | |
| | | | Конкурсная скидка к=0,95 | | | | | | | | | 24880642 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2985677 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 27866319 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"

Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)