Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области

Форма № 3

Подрядчик: ТОО «Корпорация "МСК-Строй»

Договор : №43-У от 22.02.2023 г.

АКТ № 1
выполненных работ за период
от 22 мая 2023 года

по объекту: **Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды**

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**65 277 629,98**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**19 583 288,99**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	-
5	Сумма ранее удержанного аванса 30%, включая НДС 12 %	-
6	Сумма ранее удержанного резерва 5%, включая НДС 12 %	-
7	Вид выполненных работ	Строительство
8	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**18 460 211,23**
9	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, от 11 мая 2023 года	**18 460 211,23**
10	Удержание аванса 30 % включая НДС 12%	**5 538 063,37**
11	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**923 010,56**
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**11 999 137,30**
13	в том числе НДС, 12%	**1 285 621,85**

Заказчик:
Директор:
КГП на ПХВ "Многопрофильная
больница №3 города Караганды" управления
здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, ул.Касым Аманжолова,189,
БИН/ИИН 990140002102
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ178560000000284770
АО "Банк ЦентрКредит"

Токсамбаев Г.С.

Подрядчик:
Директор:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Корпорация" МСК-
Строй"
Карагандинская область, г.Балхаш,
Караменде би, 3
БИН/ИИН 101040002148
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118562203102154648
АО "Банк ЦентрКредит"

Иманбеков Ж.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "МСК-Строй""**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 РЕНТГЕНТ-КАБИНЕТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43-У** от **22.02.2023**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 22.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:2-1-1 Архитектурно-строительные решения										
			Раздел 1. Демонтажные работы										
			Раздел 2. Земляные работы										
1	8	Е11-010102-0326 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м² грунта	61,1	274,68	263,35	16783	16091	24	3256	21642	
						10,93	63,09	668	3855		1603		
2	9	Е11-010205-0301 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	м² грунта	4,4	1922,93	0	8461	0	0	6092	15717	
						1922,93	0	8461	0		1164		
3	10	Е11-010105-0401 Ктр и Кзм=1,12	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением	м² грунта	34,7	121,45	121,45	4214	4215	0	899	5522	
						0	35,98	0	1249		409		
4	11	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	34,7	247,86	120,25	8601	4172	0	4511	14161	
						127,61	52,95	4428	1837		1049		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									57042	
			Раздел 3. Фундамент										
5	12	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,45	31876,14	1769,34	53597	4335	44590	5066	63356	
						1906,63	365,7	4671	896		4693		
6	13	Е11-070101-0102 Ктр и Кзм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	18	3280,55	1805,85	59050	32505	0	46135	113599	
						1474,7	697,38	26545	12553		8415		
7	14	Е11-070101-0103 Ктр и Кзм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	14	4786,06	2543,2	67005	35605	0	53425	130064	
						2242,86	991,07	31400	13878		9635		
8	15	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	18,774	27264		511854		511854		552803	Казахстан
											40949		
9	16	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,12	Фундамент. Армирование	т металлических изделий	0,058	560154,68	3621,55	32489	210	26432	5497	41025	
						100816,13	1089,24	5847	63		3039		
10	17	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,12	Устройство монолитных участков	м³	0,3	33953,34	3192,98	10186	958	7298	1928	13083	
						6435,07	628,84	1931	189		969		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	18	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	91,3	1206,93	29,55	110193	2698	69058	36088	157984	
						420,99	4,03	38436	368		11703		
12	19	Е11-080101-0202 Ктр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,32	7966,19	2689,52	2549	861	1267	725	3536	
						1316,62	1120,69	421	359		262		
13	20	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,12	Фундамент. Армирование	т металлических изделий	0,014	560154,68	3621,55	7842	50	6380	1327	9903	
						100816,13	1089,24	1411	15		734		
14	21	Е11-060201-0101 Ктр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,7	30073,27	1405,68	21051	984	15496	4510	27606	
						6530,94	548,6	4572	384		2045		
			Итого по разделу: 3. Фундамент									1112960	
			Раздел: 4. Монтажные работы										
15	22	Е11-080201-0101 Ктр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	40,2	19133,08	4514,37	769150	181477	196713	404013	1267016	
						9725,36	1081,18	390959	43463		93853		
16	23	Е11-080201-0101 Ктр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича (парапет). Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,5	19133,08	4514,37	28700	6772	7340	15075	47277	
						9725,36	1081,18	14588	1622		3502		
17	24	Е11-080401-0303 Ктр и Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11	4258,98	415,55	46849	4571	9019	31928	85079	
						3023,56	97,43	33259	1072		6302		
18	25	Е11-070503-0110 Ктр и Кзм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	902,42	387,94	2707	1164	766	1203	4223	
						259,22	80,48	778	242		313		
19	17	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,123	131487		16173		16173		17467	Казахстан
											1294		
20	28	Е11-250130-0401 Ктр и Кзм=1,12	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	7,35	14500,91	6621,25	106582	48666	19210	50959	170144	
						5266,06	2352,85	38706	17293		12603		
21	29	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	59,08	12451		735605		735605		794453	Казахстан
											58848		
22	30	Е11-070504-0113 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Армирование швов плит перекрытий в зданиях панельных	м шва	18,5	2048,69	272,27	37901	5037	25238	10188	51936	
						412,22	54,46	7626	1008		3847		
23	31	Е11-070512-0105 Ктр и Кзм=1,12	Плиты козырьков. Установка	шт. сборных конструкций	1	11753,95	5384,04	11754	5384	1065	7571	20871	
						5305,03	1111,23	5305	1111		1546		
24	32	С1222-302-0201	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	0,47	143233		67320		67320		72706	Казахстан
											5386		
25	33	Е11-120101-1701 Ктр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,6	922,89	166,77	3322	601	1487	1266	4955	
						343,19	39,13	1235	141		367		
26	34	Е11-120101-1702 Ктр и Кзм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	3,6	376,91	37,23	1357	134	1155	93	1566	
						18,98	9,08	68	33		116		
27	35	Е11-110101-1508 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	3,6	210,75	5,33	759	19	63	642	1513	
						187,94	1,78	677	6		112		
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									2539206	
			Раздел: 5. Кровля										
28	36	Е11-070106-0207 Ктр и Кзм=1,12	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		14	7883,1	2638,46	110363	36938	24218	67128	191690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт. сборных конструкций			3514,8	548,66	49207	7681		14199		
29	37	С1222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	$м^3$	1,46	143233		209120		209120		225850	Казахстан
											16730		
30	38	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,043	1405181,19	2002,39	60423	86	44555	14395	80803	
						367012,8	855,69	15782	37		5985		
31	39	Е11-120101-1501 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	70	1205,61	39,27	84393	2749	60451	19900	112636	
						302,76	6,25	21193	438		8343		
32	40	Е11-120101-1502 Кзтр и Кзм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	70	1003,43	34,31	70240	2395	54036	13045	89948	
						197,28	5,27	13810	369		6663		
33	41	Е11-120101-1402 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	7	47240,19	2827,71	330681	19794	284096	29065	388526	
						3827,39	685,82	26792	4801		28780		
34	42	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	70	1461,05	80,18	102274	5613	40643	52726	167400	
						800,26	18,47	56018	1293		12400		
35	43	Е11-120101-1304 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	70	1188,17	78,17	83172	5472	34331	41089	134202	
						619,56	18,47	43369	1293		9941		
36	44	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	11,2	58760		658112		658112		710761	Казахстан
											52649		
37	45	С1235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	$м^2$	73	195		14235		14235		15374	
											1139		
38	46	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,12	Полы и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,146	560154,68	3621,55	81783	529	66535	13837	103270	
						100816,13	1089,24	14719	159		7650		
39	47	Е11-150209-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	73	1541,59	160,1	112536	11687	62564	37196	161711	
						524,46	112,48	38285	8211		11979		
40	48	Е11-150209-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	73	1003,96	123,95	73289	9048	42011	22622	103584	
						304,52	82,84	22230	6047		7673		
41	49	С Прайс-лист	Баритовый песок	кг	9490	133		1262170		1262170		1363144	
											100974		
42	50	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	11,2	5261,73	22,57	58931	253	40304	16961	81963	
						1640,58	5,45	18374	61		6071		
43	51	Е11-120101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	73	2120,19	97,74	154774	7135	126821	19855	188599	
						285,17	10,46	20817	764		13970		
44	52	С1235-103-0105 К=2	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	73	749		54677		54677		59051	
											4374		
45	53	С1235-103-0115	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	73	986		71978		71978		77736	Казахстан
											5758		
46	54	Е11-120101-0403 Кзтр и Кзм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	12	5869,43	89,44	70433	1073	56821	11712	88717	
						1044,89	16,02	12539	192		6572		
			Итого по разделу: 5. Кровли									4344964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Крыльцо №1										
47	55	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,12	Крыльцо. Армирование	т металлических изделий	0,043	560154,68	3621,55	24087	156	19596	4075	30415	
						100816,13	1089,24	4335	47		2253		
48	56	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 (крыльцо). Устройство	м^3	1	30073,27	1405,68	30073	1406	22137	6442	39436	
						6530,94	548,6	6531	549		2921		
49	57	Е11-110101-2502 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м^2 покрытия	3,7	5604,12	280,19	20735	1036	12178	7320	30299	
						2032,55	71,97	7520	266		2244		
			Итого по разделу: 6. Крыльцо №1									100150	
			Раздел: 7. Проемы										
			Раздел: 8. Отделочные работы										
50	75	Е11-150203-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	67,9	949,93	7,82	64500	531	12278	41613	114602	
						761,29	4,79	51692	325		8489		
51	78	Е11-150209-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	205,4	5421,81	354,11	1113475	72734	291144	645823	1900042	
						3649,45	280,83	749597	57682		140744		
52	79	С Прайс-лист	Баритовый песок	кг	12324	133		1639092		1639092		1770219	
			Итого по разделу: 8. Отделочные работы								131127		
												3784863	
			Раздел: 9. Полы										
53	82	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	17,4	7966,19	2689,52	138612	46798	68905	39441	192297	
						1316,62	1120,69	22909	19500		14244		
54	83	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	6,35	27280,39	12,72	173230	81	139079	32027	221678	
						5365,49	0	34071	0		16421		
55	87	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,675	7966,19	2689,52	5377	1815	2673	1530	7460	
						1316,62	1120,69	889	756		553		
56	88	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,35	27280,39	12,72	36829	17	29568	6809	47129	
						5365,49	0	7243	0		3491		
57	91	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	15	1005,45	35,52	15082	532	7134	7256	24125	
						494,34	20,29	7415	304		1787		
			Итого по разделу: 9. Полы									492689	
			Раздел: 10. Фасад										
58	95	Е11-150109-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	102	5082,15	18,16	518379	1852	223604	234641	813261	
						2871,79	3,71	292923	378		60241		
59	96	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	10,2	41869		427064		427064		461229	Казахстан
											34165		
60	97	С1214-204-1010	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (металлосайдинг)	м^2	25,8	3694		95305		95305		102929	Казахстан
											7624		
61	98	Е12-110102-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	12,8	3538,73	0,25	45296	3	7276	27372	78482	
						2970,08	0	38017	0		5814		
62	99	Е11-150404-0304 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска по штукатурке за 1 раз кузбасским лаком		12,8	217,24	0	2781	0	355	1940	5099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		189,48	0	2425	0		378		
			Итого по разделу: 10. Фасад									1461000	
			Раздел: 11. Отмостка										
63	100	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		30	2586,14	45,05	77584	1351	41523	38082	124919	
				м бортового камня		1157	18,38	34710	551		9253		
64	101	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,48	50317		24152		24152		26084	Казахстан
				м³							1932		
65	102	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		5,2	21876,14	1769,34	113756	9201	94641	10753	134476	
				м³		1906,63	365,7	9914	1902		9961		
			Итого по разделу: 11. Отмостка									285473	
			ИТОГО:					10971047	596793	8128935	2157062	14178347	
								2245318	215239		1050250		
			Смета: Корректировочная смета №1								1050250		
			Раздел: 1. Исключение										
			Раздел: 2. Включение										
1	15	Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м²	6,08	2698,71	173,59	16408	1055	6589	8430	26825	
						1454,56	86,09	8844	523		1987		
2	16	Е11-060201-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	9,72	29310,36	633,06	284897	6154	230274	46057	357430	
						4986,58	220,43	48470	2143		26476		
3	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,312752	349794		109399		109399		118151	
											8752		
4	18	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	5,441752	19133,98	4514,37	104117	24567	26628	54690	171512	
						9725,36	1081,18	52923	5884		12705		
5	19	Е11-460201-0802 Кзтр и Кзм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	58	322,29	0	18693	0	0	15702	37147	
						322,29	0	18693	0		2752		
6	20	Е11-150209-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	12,83	5421,01	354,11	69552	4543	18186	40340	118683	
						3649,45	280,83	46822	3603		8791		
7	21	С Прайс-лист	Баритовый песок	кг	769,8	133		102383		102383		110574	
											8191		
8	24	Е11-150109-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	6,75	5082,15	18,16	34305	123	14797	15528	53820	
						2871,79	3,71	19385	25		3987		
9	25	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	0,675	41869		28262		28262		30523	Казахстан
											2261		
10	26	С1214-204-1010	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (металлосайдинг)	м²	93,825	3694		346590		346590		374317	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Включение								27727		
												1398982	
			ИТОГО:										
								1114606	36442	9011963	3388049	15577329	
			Итого по объекту:					195137	12178		1153879		
			В том числе :									12085650	
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		186928					
												15764254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**315285**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16079539**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**17349823**	
			НДС			**12 %**		**2081979**					
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 5%									**19 431 801,29**	
												18 460 211,23	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй"", 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области, 990140002102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токамбаев Е. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "АстанаДорАркитект" Ратов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Март-Д" Жайсанбаев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)