Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Касым Аманжолова,189

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		№43-У	от 22 февраля 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце январь 2024 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды	**39 605 104,14**	39 605 104,14	-	-	0	0	0	0	4 752 612,50	**44 357 716,64**
Удержание аванса, 30%										**13 307 314,99**
Удержание резерва, 5%										**2 217 885,83**
Итого к оплате									3 089 198,12	**28 832 515,82**

М.П.	Представитель Заказчика	Директор КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области	Токсамбаев Г.С.	БИН 990140002102
М.П.	Тех.надзор	Эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс"	Майкубенов Р.А.	БИН 120140021456
М.П.	Подрядчик	Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй""	Иманбеков Ж.Т.	БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Корпорация "МСК-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка кабинета КТ к зданию КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 РЕНТГЕНТ-КАБИНЕТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43-У от 22.02.2023**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2023 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №2-01-00-01.Водопровод и канализация										
			Подраздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	9	6444 6401	29 0	57996 57609	261 0	126		57996	
2	2	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	8,91	423		3769		3769		3769	
3	3	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9	364 359	2 0	3276 3231	18 0	27		3276	
4	4	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	4	276		1104		1104		1104	
5	5	241-211-1210 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х25 мм	шт.	4	155		620		620		620	
6	6	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	24		240		240		240	
7	7	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	10	21		210		210		210	
8	8	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	10	28		280		280		280	
9	9	241-119-0203 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	283		566		566		566	
10	10	241-210-1005 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	4	84		336		336		336	
11	11	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	52		104		104		104	
12	12	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	шт.	4	547		2188		2188		2188	
13	13	241-115-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	391		782		782		782	
			Итого по подразделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					71471	279	10352	0	71471	
								60840	0	0	0		
			Подраздел 2: Канализация К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3456 3439	3 0	34560 34390	30 0	140		34560	
15	15	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	9,98	430		4291		4291		4291	
16	16	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	276		552		552		552	
17	17	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110х50 мм	шт.	2	1188		2376		2376		2376	
18	18	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	16	69		1104		1104		1104	
			Итого по подразделу 2: Канализация К1					**42883**	**30**	**8463**	**0**	**42883**	
								34390	**0**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: Горячее водоснабжение Т3										
19	19	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	32,4	5967 5930	23 0	193331 192132	745 0	454		193331	
20	20	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	32,076	236		7570		7570		7570	
21	21	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	32,4	364 359	2 0	11794 11632	65 0	97		11794	
22	22	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2350		4700		4700		4700	
23	23	241-603-0502 *РСНБ РК 2022*	Переходник /адаптер обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2х	шт.	2	1870		3740		3740		3740	
24	24	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3525		7050		7050		7050	
25	25	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24		48		48		48	
26	26	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20	8		160		160		160	
27	27	6115-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18175 17578	123 37	18175 17578	123 37	474		18175	
28	28	513-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	79228		79228		79228		79228	
29	29	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре//к нагревателю	м	1	524		524		524		524	
			Итого по подразделу 3: Горячее водоснабжение Т3					**326320**	**933**	**24817**	**0**	**326320**	
								221342	**37**	**79228**	**0**		
			Подраздел 4: Санитарно-техническое оборудование										
30	30	6115-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	11739 11054	271 91	23478 22108	542 182	828		23478	
31	31	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	2	21729		43458		43458		43458	
32	32	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	2	7894		15788		15788		15788	
33	33	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	1553		3106		3106		3106	
34	34	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка смесителя		2	4013	0	8026	0	90		8026	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3968	0	7936	0				
35	35	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	5424		10848		10848		10848	
36	36	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре//0,8х4=3,2 м	м подводок	3,2	1991 1467	0 0	6371 4694	0 0	1677		6371	
			Итого по подразделу 4: Санитарно-техническое оборудование					**111075** **34738**	**542** **182**	**75795** **0**	**0** **0**	**111075**	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №2-01-00-01.Водопровод и канализация					**551749** **351310**	**1784** **219**	**119427** **79228**	**0** **0**	**551749**	
			Раздел 2: Локальная смета №2-01-00-02.Отопление и вентиляция										
			Подраздел 1: Отопление										
37	1	6116-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	43,96	5684 2897	41 11	249869 127352	1803 484			249869	
38	2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	13	5878		76414		76414		76414	
39	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	15	3264		48960		48960		48960	
40	4	6116-0602-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	3	9720 8740	894 280	29160 26220	2682 840	258		29160	
41	5	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15//VT.502.NV	шт.	3	3338		10014		10014		10014	
42	6	6114-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	3	1933 1906	2 1	5799 5718	6 3	75		5799	
43	7	242-303-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15//VT.032.N.04	шт.	3	4729		14187		14187		14187	
44	8	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15//VT.214.N04	шт.	3	6835		20505		20505		20505	
45	9	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	3	8309		24927		24927		24927	
46	10	6114-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15	2297 1684	52 15	34455 25260	780 225	8415		34455	
47	11	6114-0102-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	40	2430 1684	52 15	97200 67360	2080 600	27760		97200	
48	12	6114-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	40	3034 1684	52 15	121360 67360	2080 600	51920		121360	
49	13	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	95	364 359	2 0	34580 34105	190 0	285		34580	
50	14	242-207-0701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3150		9450		9450		9450	
51	15	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10	262 184	4 0	2620 1840	40 0	740		2620	
52	16	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10	405 216	7 2	4050 2160	70 20	1820		4050	
			Итого по подразделу 1: Отопление					**783550** **357375**	**9731** **2772**	**295730** **0**	**0** **0**	**783550**	
			Подраздел 2: Вентиляция										
53	17	6118-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т		1	22502	589	22502	589	187		22502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		21726	156	21726	156				
54	18	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч//ВК-125	комплект	1	35389		35389		35389		35389	
55	19	6118-0403-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительность до 40 тыс м^3/час	шт.	1	121905 98214	5738 1639	121905 98214	5738 1639	17953		121905	
56	20	290-0000-0000 *кмл*	Электронагреватель ЭНК 200/3,0	шт.	1	41000		41000		41000		41000	
57	21	6118-0203-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7211 5696	116 29	7211 5696	116 29	1399		7211	
58	22	246-302-0506 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	1	7936		7936		7936		7936	
59	23	245-405-2605 *РСНБ РК 2022*	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В//электропривод RVE 05-220	шт.	1	30240		30240		30240		30240	
60	24	1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022*	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	фильтр	1	59872 55475	806 170	59872 55475	806 170	3591		59872	
61	25	290-0000-0000 *кмл*	Фильтр-бокс FV-250-pp	шт.	1	13400		13400		13400		13400	
62	26	290-0000-0000 *кмл*	Сменная кассета для фильтра FV-G3-250	шт.	1	3600		3600		3600		3600	
63	27	6118-0205-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-3 сечение 400х200 мм	шт.	1	62171 9601	225 58	62171 9601	225 58	52345		62171	
64	28	6118-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	7,536	14182 7974	149 44	106876 60092	1123 332	3339		106876	
65	29	6118-0202-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1446 1427	6 1	4338 4281	18 3	39		4338	
66	30	246-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16	шт.	3	947		2841		2841		2841	
67	31	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	775		1860		1860		1860	
68	32	6118-0202-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6267 5750	95 29	6267 5750	95 29	422		6267	
69	33	6118-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	22502 21726	589 156	22502 21726	589 156	187		22502	
70	34	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч//ВК-150	комплект	1	30403		30403		30403		30403	
71	35	290-0000-0000 *кмл*	Регулятор скорости семисторный МТУ 230В 1,5А	шт.	1	10000		10000		10000		10000	
72	36	6118-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6333 5434	115 29	6333 5434	115 29	784		6333	
73	37	246-302-1309 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18087		18087		18087		18087	
74	38	6118-0205-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых тип ГТП 1-3 сечение 400х200 мм	шт.	1	62171 9601	225 58	62171 9601	225 58	52345		62171	
75	39	6118-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	5,024	14182 7974	149 44	71250 40061	749 221	2225		71250	
76	40	6118-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10482 2004	114 29	10482 2004	114 29	8364		10482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	41	6118-0202-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	6267	95	25068	380	1688		25068	
						5750	29	23000	116				
78	42	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,8	775		1395		1395		1395	
			Итого по подразделу 2: Вентиляция					**785099**	**10882**	**341019**	**0**	**785099**	
								362661	**3025**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 2: Локальная смета №2-01-00-02.Отопление и вентиляция					**1568649**	**20613**	**636749**	**0**	**1568649**	
								720036	**5797**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Локальная смета №2-01-00-03.Электроосвещение										
			Подраздел 1: Низковольтное оборудование										
79	1	6124-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками	шт.	1	24253	304	24253	304	5784		24253	
						18165	69	18165	69				
80	2	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	32917		32917		32917		32917	
81	3	6124-0303-0304 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	53752	6905	53752	6905	28682		53752	
						18165	1999	18165	1999				
82	4	515-301-0663 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1162-21У3//ПР8503-1201 с выключателями	шт.	1	680581		680581				680581	
										680581			
83	5	6119-0602-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13376	163	13376	163	1926		13376	
						11287	48	11287	48				
84	6	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6763		6763		6763		6763	
85	7	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	2716	0	21728	0	280		21728	
						2681	0	21448	0				
86	8	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2509		2509		2509		2509	
87	9	247-204-0606 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4.5 кА "В"	шт.	7	945		6615		6615		6615	
			Итого по подразделу 1: Низковольтное оборудование					**842494**	**7372**	**85476**	**0**	**842494**	
								69065	**2116**	**680581**	**0**		
			Подраздел 2: Светотехническое оборудование										
88	10	6119-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	13	3215	24	41795	312	663		41795	
						3140	7	40820	91				
89	11	247-102-0147 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	13	22843		296959		296959		296959	
90	12	6119-0402-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1017	1	4068	4	60		4068	
						1001	0	4004	0				
91	13	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1229		4916		4916		4916	
92	14	6119-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1190	1	7140	6	282		7140	
						1142	0	6852	0				
93	15	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	490		2940		2940		2940	
94	16	247-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	10	335		3350		3350		3350	
95	17	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	35		350		350		350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	18	6119-0303-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	12	4243	10	50916	120	22344		50916	
						2371	3	28452	36				
97	19	243-907-1305 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	12	2490		29880		29880		29880	
98	20	6119-0303-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	10	3563	10	35630	100	10780		35630	
						2475	3	24750	30				
99	21	243-907-1303 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	10	1467		14670		14670		14670	
100	22	6119-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	200	232	1	46400	200	3000		46400	
						216	0	43200	0				
101	23	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	419775		85634		85634		85634	
102	24	6119-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 16 мм2	м	140	282	3	39480	420	3360		39480	
						255	0	35700	0				
103	25	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	609368		62156		62156		62156	
104	26	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0408	953276		38894		38894		38894	
			Итого по подразделу 2: Светотехническое оборудование					**765178**	**1162**	**580238**	**0**	**765178**	
								183778	**157**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 3: Локальная смета №2-01-00-03.Электроосвещение					**1607672**	**8534**	**665714**	**0**	**1607672**	
								252843	**2273**	**680581**	**0**		
			Раздел 4: Локальная смета №2-01-00-04.Архитектурно-строительные решения										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
105	1	6108-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	3,9	6732	372	26255	1451	8323		26255	
						4226	125	16481	488				
106	2	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8720	363	8720	363			8720	
						8357	113	8357	113				
107	3	1131-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка.Демонтаж	м^2 отмостки	9	1536	273	13824	2457	1197		13824	
						1130	77	10170	693				
108	4	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Потолки и стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м^2	58	1036	0	60088	0			60088	
						1036	0	60088	0				
109	5	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	15	467	8	7005	120			7005	
						459	3	6885	45				
110	6	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	14	152	0	2128	0			2128	
						152	0	2128	0				
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					**118020**	**4391**	**9520**	**0**	**118020**	
								104109	**1339**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
111	7	Прайс-лист	Кирпич силикатный	шт	18468	165,18		3050544		3050544		3050544	
112	8	6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	ых конструкций	1	1618	619	1618	619	246		1618	
						753	116	753	116				
113	9	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,02	133038		2661		2661		2661	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					**3054823**	**619**	**3053451**	**0**	**3054823**	
								753	**116**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 3: Проемы										
114	10	1109-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	$м^2$	0,65	35756 23188	3108 694	23241 15072	2020 451	6149		23241	
115	11	Прайс-лист	Окна бронированные	$м^2$	0,65	1800000		1170000		1170000		1170000	
116	12	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	0,6	4340 953	16 5	2604 572	10 3	2022		2604	
117	13	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	0,6	1864		1118		1118		1118	
118	14	6107-0205-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Откосы оконных проемов. Обшивка ПВХ	м откоса	1,8	2170 1707	14 5	3906 3073	25 9	808		3906	
119	15	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,00049	3715098		1820		1820		1820	
120	16	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Откосы. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	емого покрытия	0,49	3556 2303	130 26	1742 1128	64 13	550		1742	
121	17	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,013	46463		604		604		604	
122	18	6108-0204-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	8,82	16516 14627	415 58	145671 129010	3661 512	13000		145671	
123	19	Прайс-лист	Бронированные двери двупольные	$м^2$	5,67	800000		4536000		4536000		4536000	
124	20	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	3,15	66027		207985		207985		207985	
125	21	6108-0204-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	1,89	15236 13064	409 58	28796 24691	773 110	3332		28796	
126	22	Прайс-лист	Бронированные двери однопольные	$м^2$	1,89	800000		1512000		1512000		1512000	
127	23	6108-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные (медицинские двери). Установка в кирпичных стенах	$м^2$	4,41	12119 10252	141 44	53445 45211	622 194	7612		53445	
128	24	Прайс-лист	Медицинские двери	$м^2$	4,41	635000		2800350		2800350		2800350	
129	25	6107-0205-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Откосы дверных проемов. Обшивка ПВХ	м откоса	21,6	2170 1707	14 5	46872 36871	302 108	9699		46872	
130	26	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,00648	3715098		24074		24074		24074	
			Итого по подразделу 3: Проемы					**10560228**	**7477**	**10297123**	**0**	**10560228**	
								255628	**1400**	**0**	**0**		
			Подраздел 4: Отделочные работы										
131	27	6112-0501-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	$м^2$	67,9	20675 20641	31 7	1403833 1401524	2105 475	204		1403833	
132	28	Прайс-лист	Комплект панелей потолочных (кассета 600х600мм)в комплекте с каркасом и крепежными элементами	$м^2$	67,9	20000		1358000		1358000		1358000	
133	29	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	$м^2$ поверхности	218,23	4275 4219	25 6	932933 920712	5455 1309	6766		932933	
134	30	Прайс-лист	Комплект панелей стеновых (пластик в комплекте с каркасом и крепежными элементами)	$м^2$	218,23	50000		10911500		10911500		10911500	
			Итого по подразделу 4:					**14606266**	**7560**	**12276470**	**0**	**14606266**	
								2322236	**1784**	**0**	**0**		
			Подраздел 5: Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	31	6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	52,9	1434	120	75859	6348	12908		75859	
						1070	36	56603	1904				
136	32	Прайс-лист	Линолеум гомогенный	$м^2$	52,9	17783		940721		940721		940721	
137	33	6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	46	588	6	27048	276	10488		27048	
						354	2	16284	92				
138	34	6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	4,5	1434	120	6453	540	1098		6453	
						1070	36	4815	162				
139	35	Прайс-лист	Линолеум гомогенный	$м^2$	4,5	17783		80024		80024		80024	
140	36	6109-0308-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	15	1434	120	21510	1800	3660		21510	
						1070	36	16050	540				
141	37	Прайс-лист	Линолеум гомогенный	$м^2$	15	17783		266745		266745		266745	
142	38	6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,6	588	6	9173	93	3558		9173	
						354	2	5522	31				
			Итого по подразделу 5: Полы					**1427533**	**9057**	**1319202**	**0**	**1427533**	
								99274	**2729**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 4: Локальная смета №2-01-00-04.Архитектурно-строительные решения					**29766870**	**29104**	**26955766**	**0**	**29766870**	
								2782000	**7368**	**0**	**0**		
			Раздел 5: Корректировочная смета №2										
			Подраздел 1: Локальная смета №2-01-00-04.Архитектурно-строительные решения										
143	1	Прайс	Изготовление и устройство стеклянной рентгенозащитной перегородки	шт	1	1223214,29		1223214		1223214		1223214	
144	2	1110-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Откосы дверных и оконных проемов. Прим. Устройство оконных откосов из ПВХ	м откоса	156	2269	16	353964	2496	96876		353964	
						1632	5	254592	780				
145	3	223-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Прим.Полоса ПВХ отделочная	м	156	555		86580		86580		86580	
146	4	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Прим. Уголки поливинилхлоридные. Обшивка откосов	м уголка	45	764	3	34380	135	11565		34380	
						504	1	22680	45				
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №2-01-00-04.Архитектурно-строительные решения					**1698138**	**2631**	**1418235**	**0**	**1698138**	
								277272	**825**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Локальная смета №2-01-00-03										
147	5	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	21,24	467	467	9919	9919			9919	
						0	97	0	2060				
148	6	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	7,08	78	63	552	446			552	
						15	15	106	106				
149	7	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,62	95	95	1009	1009			1009	
						0	24	0	255				
150	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	10,62	626	243	6648	2581			6648	
						383	77	4067	818				
151	9	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	118	791	441	93338	52038			93338	
						350	142	41300	16756				
152	10	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,16	2733		38699		38699		38699	
153	11	243-114-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,12744	485027		61812		61812		61812	
			Итого по подразделу 2: Локальная смета №2-01-00-03					**211977**	**65993**	**100511**	**0**	**211977**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								45473	19995	0	0		
			Итого по разделу 5: Корректировочная смета №2					**1910115**	**68624**	**1518746**	**0**	**1910115**	
								322745	20820	0	0		
			ИТОГО по акту					**35405055**	**128659**	**29896402**	**0**	**35405055**	
								4428934	36477	759809	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**759809**			
			Итого без оборудования							**34645246**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%							**2 529 102,96**		**37 934 157,96**	
			Сметная прибыль 5%							**1 858 717,45**		**39 792 875,41**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%							**1 896 707,90**		**41 689 583,30**	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%							**5 002 750,00**		**46 692 333,30**	
			Итого со скидкой 5%									**44 357 716,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Корпорация "МСК-Строй"", 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Многопрофильная больница №3 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области, 990140002102
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Токсамбаев Г. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт ТОО "АстанаДорАркитекс" Майкубенов Р.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

эксперт ТОО "Мартин" Сейсебаев А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)