Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
Наименование строительства: Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строитенльства №200295/00 от 27.04.2020

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2020г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | Код |
| | | | | | | | |

| Наименование объекта | Стоимость выполненных работ, (тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных | дополнительные затраты | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области | 81259426 | 72553059 | | | | | | | 8706367 | 81259426 |
| **Итого к оплате** | **81259426** | | | | | | | | **8706367** | **81259426** |

**Заказчик** **Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"** _____ **Каткеева Л.Ж.**
**подпись**

**Подрядчик** **Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С.**
**подпись**

**Тех. Надзор** **ТОО "МузТау"** _____ **Жолдыбаев М.Т.**
**подпись**

реализацию

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ Отдел образования Илийского района**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **120640014213** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр ",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, дом № 124, кв.4, тел.: 250-81-34**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **970740002051** |

Договор (контракт) Договор №№200295/00 от 30.04.2020 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **8** | **29.05.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Капитальный ремонт здания средней школы №11»,<br>по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос. Жетыген, | | | раб. | 1 | 81 259 426,82 | 81 259 426,82 |
| | | | | Итого | 1 | x | 81 259 426,82 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нильдибаев Н С
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-970740002051-20200629-53953477
1.1. Номер учетной системы 12
2. Дата выписки 29.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.05.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970740002051
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, д. 124, кв. (офис) 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0055130
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ298560000006307963
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 120640014213
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ТИТОВ, д. 16
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ880705034648072001
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа «Капитальный ремонт здания средней школы №11», по адресу Алматинская область, Илийский район, пос. Жетыген
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 970740002051

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 120640014213

| | |
|---|---|
| 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр "<br>25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, дом № 124, кв.4 | 26.2 Наименование ГУ Отдел образования Илийского района<br>26.3 Адрес доставки<br>26.4 Код страны KZ |

## Раздел E. Договор (контракт)

| | |
|---|---|
| 27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг<br>27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг<br>27.3. Номер 200295/00<br>27.4. Дата 30.04.2020 | 30 Поставка товаров осуществлена по доверенности<br>30.1 Номер<br>30.2 Дата |
| 28. Условия оплаты по договору безналичный расчет<br>29. Способ отправления 99 | 31. Пункт назначения |
| | 31.1. Условия поставки XXX |

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

| | |
|---|---|
| Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг | 32.1 Номер 8<br>32.2 Дата 29.05.2020 |

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | «Капитальный ремонт здания средней школы №11», по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос. Жетыген, | | | | 1 | 72553059.66 | 72553059.66 | | | 72553059.66 | 12% | 8706367.16 | 81259426.82 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 72553059.66 | | 0.00 | 72553059.66 | | 8706367.16 | 81259426.82 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| 44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя | MeeQss0ZIP8z2/MGZaKkbjSTHfqtSHCj5jXPPhspe/1bh5/DRKMLIzylSPcODuUKPFhQuud20jiYZSI+IESYNA== |
| 45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры | |
| 46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ | НИЛЬДИБАЕВ НУРЖАН СЕРЖАНОВИЧ |

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от"2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200295/00 от 27.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Ремонтные общестроительные работы Блок Б работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | С121-090201-0504 К=1,04 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 144,81 | 22245,6 | | 3221305 | | 3221329 | | 3479036 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3221305 | 0 | 3221329 | 257707 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 0 | 0 | | 257707 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 41748,43 | | | | 3520784,43 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 47530,59 | | | | 3568315,02 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 71366,30 | | | | 3639681,32 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 3821305,02 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 458556,60 | | | | 4279861,63 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"**

_____ **Каткеева Л.Ж.**

**Технический надзор ТОО "МузТау"**

_____ **Жолдыбаев М.Т.**

**Сдал (Подрядчик)**

**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"**

_____ **Нильдибаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00** от **27.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **4-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Внутриплощадочныесети 0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 15,12 | 1423 | | 21516 | | 21516 | 1721 | 23237 | |
| 2 | 2 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 1,377 | 28182 | | 38807 | | 38807 | 3105 | 41911 | |
| 3 | 3 | С123-060137-0736 | Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,21624 | 4284495 | | 926479 | | 926479 | 74118 | 1000598 | |
| 4 | 4 | С123-060131-1005 | Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0051 | 354931 | | 1810 | | 1810 | 145 | 1955 | |
| 5 | 5 | С123-060137-0704 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,08364 | 438599 | | 36684 | | 36684 | 2935 | 39619 | |
| 6 | 6 | С123-061703-1703 | Муфты концевые для бронир. кабеля СТп 1х150-240 | шт. | 4 | 21228 | | 84912 | | 84912 | 6793 | 91705 | |
| 7 | 7 | С123-061703-2102 | Муфты концевые тип ЕРКТ-0031 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 7192 | | 14384 | | 14384 | 1151 | 15535 | |
| 8 | 8 | С123-011201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 ГОСТ 31416-2009 | м | 6 | 688 | | 4128 | | 4128 | 330 | 4458 | |
| 9 | 9 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0456144 | 216607 | | 9880 | | 9880 | 790 | 10671 | |
| 10 | 10 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,12087 | 214736 | | 25955 | | 25955 | 2076 | 28032 | |
| 11 | 11 | С123-011201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 ГОСТ 31416-2009 | м | 19,2 | 688 | | 13210 | | 13210 | 1057 | 14266 | |
| 12 | 12 | 5108-0102-0107 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ | шт. | 1 | 3451933 | | 3451933 | | 3451933 | | 3451933 | |
| | | | Отпускная цена | | | 3451933 | | 3451933 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *3451933* | | | | | |
| 13 | 13 | 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный ТМ-250/6(10)/0,4 и модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 2 | 1014569 | | 2029138 | | 2029138 | | 2029138 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1014569 | | 2029138 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2029138* | | | | | |
| 14 | 14 | С123-070501-0308 | Счетчики электронные трехфазные учета, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 2 | 23140 | | 46280 | | 46280 | 3702 | 49982 | |
| 15 | 15 | С123-070503-0119 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | шт. | 2 | 3211 | | 6422 | | 6422 | 514 | 6936 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Внутриплощадочныесети 0,4 кВ** | | | | | | | | | 6809976 | |
| | | | **Раздел: 2. Наружное освещение** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 48,312 | 1423 | | 68748 | | 68748 | 5500 | 74248 | |
| 17 | 17 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 2,796 | 28182 | | 78797 | | 78797 | 6304 | 85101 | |
| 18 | 18 | СКП "Энергосистемы ЭЛТО" | Опора освещения стальная СТВ 5,0-3,0 | шт | 33 | 65116,07 | | 2148830 | | 2148830 | 171906 | 2320737 | |
| 19 | 19 | СКП "Энергосичтемы ЭЛТО" | Кронштейн типа КИШ вылет 1,5т КИШ 48.1,5-0,8 | шт | 33 | 7285,71 | | 240429 | | 240429 | 19234 | 259663 | |
| 20 | 20 | С123-070103-0306 | Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 33 | 8530 | | 281490 | | 281490 | 22519 | 304009 | |
| 21 | 21 | С123-070104-0202 | Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74 | шт. | 33 | 678 | | 22374 | | 22374 | 1790 | 24164 | |
| 22 | 22 | С123-070202-1301 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | 33 | 3558 | | 117414 | | 117414 | 9393 | 126807 | |
| 23 | 23 | С123-060137-0402 | Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,8058 | 337365 | | 271849 | | 271849 | 21748 | 293597 | |
| 24 | 24 | С123-060128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15198 | 168503 | | 25609 | | 25609 | 2049 | 27658 | |
| 25 | 25 | С123-011201-0101 | Трубы хризотилцементные напорныеВТ6 DN 100 ГОСТ 31416-2009 | м | 33 | 688 | | 22704 | | 22704 | 1816 | 24520 | |
| 26 | 26 | 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015 | Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 261537 | | 261537 | | 261537 | | 261537 | |
| | | | Отпускная цена | | | 261537 | | 261537 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *261537* | | | | | |
| 27 | 27 | С123-070501-1001 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 11953 | | 11953 | | 11953 | 956 | 12909 | |
| 28 | 28 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4063 | 216607 | | 88007 | | 88007 | 7041 | 95048 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Наружное освещение** | | | | | | | | | 3909998 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 10351279 | 0 | 4608671 | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 0 | 0 | 5742608 | 368693 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 5742608 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 59728 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 10779701 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 68001 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 10847702 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 102102 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 10949804 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **11496210** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12 %** | | **1379545** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **12875755** | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"**

**Каткеева Л.Ж.**

**Технический надзор ТОО "МузТау"**

**Жолдыбаев М.Т.**

**Сдал (Подрядчик)**

**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"**

**Нильдибаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказы Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00** от **27.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Электроосвещение и силовое оборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 3. Силовое оборудование.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С123-070201-0602 | Щиты модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 27814 | | 27814 | | 27814 | 2225 | 30039 | |
| 2 | 2 | СТОО "Алматы Электро Снаб" | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 315А | шт | 2 | 43437,43 | | 86875 | | 86875 | 6950 | 93825 | |
| 3 | 3 | СТОО "Алматы Электро Снаб" | Автоматический выключатель ВА88-35 3р 160А | шт | 2 | 21930,91 | | 43862 | | 43862 | 3509 | 47371 | |
| 4 | 4 | С123-070501-1016 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 2 | 48438 | | 96876 | | 96876 | 7750 | 104626 | |
| 5 | 5 | С123-070204-0749 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 1482 | | 10374 | | 10374 | 830 | 11204 | |
| 6 | 6 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1482 | | 4446 | | 4446 | 356 | 4802 | |
| 7 | 7 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 115 | 1550 | |
| 8 | 8 | С123-070204-1901 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 5445 | | 5445 | | 5445 | 436 | 5881 | |
| 9 | 9 | С123-070204-0934 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 9149 | | 9149 | | 9149 | 732 | 9881 | |
| 10 | 10 | С123-070204-0749 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1482 | | 5928 | | 5928 | 474 | 6402 | |
| 11 | 11 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1482 | | 1482 | | 1482 | 119 | 1601 | |
| 12 | 12 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 115 | 1550 | |
| 13 | 13 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 14 | 14 | С123-070201-0111 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 6201 | | 12402 | | 12402 | 992 | 13394 | |
| 15 | 15 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 2 | 1482 | | 2964 | | 2964 | | 3201 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1435 | | 2870 | | 2870 | 237 | 3100 | |
| 17 | 17 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 12 | 3793 | | 45516 | | 45516 | 230 | 49157 | |
| 18 | 18 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 3641 | 19377 | |
| 19 | 19 | С123-070201-0111 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6201 | | 6201 | | 6201 | 1435 | 6697 | |
| 20 | 20 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1482 | | 1482 | | 1482 | 496 | 1601 | |
| 21 | 21 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 119 | 1550 | |
| 22 | 22 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 3793 | | 18965 | | 18965 | 115 | 20482 | |
| 23 | 23 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 1517 | 9689 | |
| 24 | 24 | С123-070201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5005 | | 10010 | | 10010 | 718 | 10811 | |
| 25 | 25 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1482 | | 2964 | | 2964 | 801 | 3201 | |
| 26 | 26 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1435 | | 2870 | | 2870 | 237 | 3100 | |
| 27 | 27 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 3793 | | 22758 | | 22758 | 230 | 24579 | |
| 28 | 28 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 1821 | 19377 | |
| 29 | 29 | С123-070201-0102 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 10131 | | 20262 | | 20262 | 1435 | 21883 | |
| 30 | 30 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1482 | | 2964 | | 2964 | 1621 | 3201 | |
| 31 | 31 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1435 | | 2870 | | 2870 | 237 | 3100 | |
| 32 | 32 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 14 | 3793 | | 53102 | | 53102 | 230 | 57350 | |
| 33 | 33 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 4248 | 19377 | |
| 34 | 34 | С123-070201-0102 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 10131 | | 10131 | | 10131 | 1435 | 10941 | |
| 35 | 35 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1482 | | 1482 | | 1482 | 810 | 1601 | |
| 36 | 36 | С123-070204-0715 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 436 | | 436 | | 436 | 119 | 471 | |
| 37 | 37 | С123-070204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 428 | | 1284 | | 1284 | 35 | 1387 | |
| | | | | | | | | | | | 103 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 38 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 3793 | | 18965 | | 18965 | 1517 | 20482 | |
| 39 | 39 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 40 | 40 | С123-070201-0110 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5879 | | 5879 | | 5879 | 470 | 6349 | |
| 41 | 41 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1482 | | 1482 | | 1482 | 119 | 1601 | |
| 42 | 42 | С123-070204-0745 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1397 | | 1397 | | 1397 | 112 | 1509 | |
| 43 | 43 | С123-070204-0713 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 428 | | 428 | | 428 | 34 | 462 | |
| 44 | 44 | С123-070204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 428 | | 428 | | 428 | 34 | 462 | |
| 45 | 45 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 3793 | | 15172 | | 15172 | 1214 | 16386 | |
| 46 | 46 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 47 | 47 | С123-070201-0112 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8079 | | 8079 | | 8079 | 646 | 8725 | |
| 48 | 48 | С123-070204-0933 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 6877 | | 6877 | | 6877 | 550 | 7427 | |
| 49 | 49 | С123-070204-0846 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1916 | | 3832 | | 3832 | 307 | 4139 | |
| 50 | 50 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1435 | | 4305 | | 4305 | 344 | 4649 | |
| 51 | 51 | С123-070204-0301 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 3793 | | 3793 | | 3793 | 303 | 4096 | |
| 52 | 52 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 492 | | 984 | | 984 | 79 | 1063 | |
| 53 | 53 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 492 | | 492 | | 492 | 39 | 531 | |
| 54 | 54 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3793 | | 7586 | | 7586 | 607 | 8193 | |
| 55 | 55 | С123-070204-0301 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3793 | | 7586 | | 7586 | 607 | 8193 | |
| 56 | 56 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 57 | 57 | С123-070201-0111 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 6201 | | 12402 | | 12402 | 992 | 13394 | |
| 58 | 58 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1482 | | 2964 | | 2964 | 237 | 3201 | |
| 59 | 59 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 492 | | 1968 | | 1968 | 157 | 2125 | |
| 60 | 60 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 14 | 3793 | | 53102 | | 53102 | | 57350 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61 | 61 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 4248 | 19377 | |
| 62 | 62 | С123-070201-0110 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5879 | | 11758 | | 11758 | 1435 | 12699 | |
| 63 | 63 | С123-070204-0748 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1482 | | 2964 | | 2964 | 941 | 3201 | |
| 64 | 64 | С123-070204-0612 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 492 | | 984 | | 984 | 237 | 1063 | |
| 65 | 65 | С123-070204-0302 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 3793 | | 37930 | | 37930 | 79 | 40964 | |
| 66 | 66 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 3034 | 19377 | |
| 67 | 67 | С123-070201-0110 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5879 | | 5879 | | 5879 | 1435 | 6349 | |
| 68 | 68 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 470 | 1550 | |
| 69 | 69 | С123-070204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1550 | | 1550 | | 1550 | 115 | 1674 | |
| 70 | 70 | С123-070204-0611 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 518 | | 1036 | | 1036 | 124 | 1119 | |
| 71 | 71 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 492 | | 3444 | | 3444 | 83 | 3720 | |
| 72 | 72 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 276 | 9689 | |
| 73 | 73 | С123-070201-0112 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8079 | | 8079 | | 8079 | 718 | 8725 | |
| 74 | 74 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 646 | 1550 | |
| 75 | 75 | С123-070204-0745 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 1397 | | 5588 | | 5588 | 115 | 6035 | |
| 76 | 76 | С123-070204-0640 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1550 | | 4650 | | 4650 | 447 | 5022 | |
| 77 | 77 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 492 | | 1476 | | 1476 | 372 | 1594 | |
| 78 | 78 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 118 | 9689 | |
| 79 | 79 | С123-070208-0203 | Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК | шт. | 9 | 8261 | | 74349 | | 74349 | 718 | 80297 | |
| 80 | 80 | С123-070204-1503 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ПВ-3-10 1Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 519 | | 1038 | | 1038 | 5948 | 1121 | |
| 81 | 81 | С123-070204-1503 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ПВМ-3-10 1Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 519 | | 1557 | | 1557 | 83 | 1682 | |
| 82 | 82 | С123-070208-0901 | Катушки-кнопка управления для КМУ-11, от 9 А до 18 А, 24 В, типа ИЭК | шт. | 4 | 1008 | | 4032 | | 4032 | 125 | 4355 | |
| | | | | | | | | | | | 323 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП; тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| 83 | 83 | С123-060144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,102 | 117985 | | | | 12034 | | | | 12034 | | 963 | | 12997 | |
| 84 | 84 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,8925 | 171884 | | | | 153406 | | | | 153406 | | 12273 | | 165679 | |
| 85 | 85 | С123-060144-0901 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1887 | 287335 | | | | 54220 | | | | 54220 | | 4338 | | 58558 | |
| 86 | 86 | С123-060144-0703 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1683 | 232030 | | | | 39051 | | | | 39051 | | 3124 | | 42175 | |
| 87 | 87 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 2,0706 | 269007 | | | | 557006 | | | | 557006 | | 44560 | | 601566 | |
| 88 | 88 | С123-060144-0902 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0714 | 446084 | | | | 31850 | | | | 31850 | | 2548 | | 34398 | |
| 89 | 89 | С123-060144-0903 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,3672 | 692153 | | | | 254159 | | | | 254159 | | 20333 | | 274491 | |
| 90 | 90 | С123-060144-0904 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4335 | 995840 | | | | 431697 | | | | 431697 | | 34536 | | 466232 | |
| 91 | 91 | С123-060144-0905 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2244 | 1658223 | | | | 372105 | | | | 372105 | | 29768 | | 401874 | |
| 92 | 92 | С123-060144-0908 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 5660861 | | | | 115482 | | | | 115482 | | 9239 | | 124720 | |
| 93 | 93 | С123-070220-0508 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 65 | 302 | | | | 19630 | | | | 19630 | | 1570 | | 21200 | |
| 94 | 94 | С123-070220-0504 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 196 | 419 | | | | 82124 | | | | 82124 | | 6570 | | 88694 | |
| 95 | 95 | С123-070220-0512 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 48 | 559 | | | | 26832 | | | | 26832 | | 2147 | | 28979 | |
| 96 | 96 | С123-070202-0702 | Коробки монтажные распаячные для установки выключателей и розеток, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 308 | 76 | | | | 23408 | | | | 23408 | | 1873 | | 25281 | |
| 97 | 97 | С123-070202-0102 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 106 мм х 36 мм | шт. | 250 | 342 | | | | 85500 | | | | 85500 | | 6840 | | 92340 | |
| 98 | 98 | С123-070202-0506 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 70 | 345 | | | | 24150 | | | | 24150 | | 1932 | | 26082 | |
| 99 | 99 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 2550 | 32 | | | | 81600 | | | | 81600 | | 6528 | | 88128 | |
| 100 | 100 | С123-010501-1602 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 10,2 | 104 | | | | 1061 | | | | 1061 | | 85 | | 1146 | |
| 101 | 101 | С123-010501-1603 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15,3 | 156 | | | | 2387 | | | | 2387 | | 191 | | 2578 | |
| 102 | 102 | С123-010501-1604 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 61,2 | 256 | | | | 15667 | | | | 15667 | | 1253 | | 16921 | |
| 103 | 103 | С123-010201-0107 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 133,9 | 218 | | | | 29190 | | | | 29190 | | 2335 | | 31525 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 104 | 104 | С123-010201-0111 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,03 | 273 | | 281 | | 281 | 22 | 304 | |
| 105 | 105 | С123-010201-0114 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 220 | | 220 | | 220 | 18 | 238 | |
| 106 | 106 | С123-010501-1602 | Гибкий ввод из трубы полиэтиленовая 20х2,3 | м | 4625 | 104 | | 481000 | | 481000 | 38480 | 519480 | |
| 107 | 107 | С123-061710-0601 | Стойки кабельные К 1150 У3 | шт. | 6 | 445 | | 2670 | | 2670 | 214 | 2884 | |
| 108 | 108 | С123-061710-0407 | Полки кабельные К 1163 У3 | шт. | 6 | 541 | | 3246 | | 3246 | 260 | 3506 | |
| 109 | 109 | С123-061710-0710 | Лотки окрашенные прямые НЛ 40-П 1,87 У3 | шт. | 3 | 2142 | | 6426 | | 6426 | 514 | 6940 | |
| 110 | 110 | С123-021104-0405 | Крепления /метизы, планки, хомуты/ | кг | 50 | 537 | | 26850 | | 26850 | 2148 | 28998 | |
| 111 | 111 | С123-060902-0109 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,15 | 128851 | | 19328 | | 19328 | 1546 | 20874 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Силовое оборудование.** | | | | | | | | | **4266092** | |
| | | | **Раздел: 4. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 112 | 112 | С123-070201-1003 | Корпус настенный пластиковый для установки автоматических выключателей | шт. | 1 | 1285 | | 1285 | | 1285 | 103 | 1388 | |
| 113 | 113 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 115 | 1550 | |
| 114 | 114 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 492 | | 1476 | | 1476 | 118 | 1594 | |
| 115 | 115 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 116 | 116 | С123-070201-0117 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 6859 | | 20577 | | 20577 | 1646 | 22223 | |
| 117 | 117 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1435 | | 4305 | | 4305 | 344 | 4649 | |
| 118 | 118 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 27 | 492 | | 13284 | | 13284 | 1063 | 14347 | |
| 119 | 119 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 3 | 8971 | | 26913 | | 26913 | 2153 | 29066 | |
| 120 | 120 | С123-070201-0117 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 6859 | | 20577 | | 20577 | 1646 | 22223 | |
| 121 | 121 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1435 | | 4305 | | 4305 | 344 | 4649 | |
| 122 | 122 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 24 | 492 | | 11808 | | 11808 | 945 | 12753 | |
| 123 | 123 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 3 | 8971 | | 26913 | | 26913 | 2153 | 29066 | |
| 124 | 124 | С123-070201-0117 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 6859 | | 6859 | | 6859 | 549 | 7408 | |
| 125 | 125 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 115 | 1550 | |
| 126 | 126 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 492 | | 4920 | | 4920 | 394 | 5314 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 127 | 127 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 128 | 128 | С123-070201-0101 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8682 | | 8682 | | 8682 | 695 | 9377 | |
| 129 | 129 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1435 | | 1435 | | 1435 | 115 | 1550 | |
| 130 | 130 | С123-070204-0608 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 492 | | 2952 | | 2952 | 236 | 3188 | |
| 131 | 131 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 1 | 8971 | | 8971 | | 8971 | 718 | 9689 | |
| 132 | 132 | С123-070201-1003 | Корпус настенный пластиковый для установки автоматических выключателей | шт. | 2 | 1285 | | 2570 | | 2570 | 206 | 2776 | |
| 133 | 133 | С123-070204-0746 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1435 | | 2870 | | 2870 | 230 | 3100 | |
| 134 | 134 | С123-070204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 10 | 428 | | 4280 | | 4280 | 342 | 4622 | |
| 135 | 135 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 1435 | 19377 | |
| 136 | 136 | С123-070201-1003 | Корпус настенный пластиковый для установки автоматических выключателей | шт. | 2 | 1285 | | 2570 | | 2570 | 206 | 2776 | |
| 137 | 137 | С123-070204-0746 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1435 | | 2870 | | 2870 | 230 | 3100 | |
| 138 | 138 | С123-070204-0711 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 428 | | 2568 | | 2568 | 205 | 2773 | |
| 139 | 139 | С123-070222-0204 | Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 | шт. | 2 | 8971 | | 17942 | | 17942 | 1435 | 19377 | |
| 140 | 140 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 492 | | 492 | | 492 | 39 | 531 | |
| 141 | 141 | С123-070201-1003 | Корпус настенный пластиковый для установки автоматических выключателей | шт. | 1 | 1285 | | 1285 | | 1285 | 103 | 1388 | |
| 142 | 142 | С123-070102-0134 | Светильники для ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 643 | 6048 | | 3888864 | | 3888864 | 311109 | 4199973 | |
| 143 | 143 | С123-070108-0101 | Решетка для светильника модели RTX 236 | шт. | 35 | 4345 | | 152075 | | 152075 | 12166 | 164241 | |
| 144 | 144 | С123-070106-0102 | Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LED ГОСТ 55705-2013 | шт. | 21 | 4734 | | 99414 | | 99414 | 7953 | 107367 | |
| 145 | 145 | С123-070106-1002 | Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, 4х9, мощность 36 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 128 | 10988 | | 1406464 | | 1406464 | 112517 | 1518981 | |
| 146 | 146 | С123-070106-1202 | Светильники светодиодные, 6х9 LED, 220 В, IP 65 | шт. | 46 | 23025 | | 1059150 | | 1059150 | 84732 | 1143882 | |
| 147 | 147 | С123-070106-1101 | Светильники светодиодные , 4х9, мощностью 36 Вт, крепление на поверхность потолка и стен | шт. | 10 | 6314 | | 63140 | | 63140 | 5051 | 68191 | |
| 148 | 148 | С123-070106-0907 | Светильники для доски светодиодные , мощность 18 Вт, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука АС, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 71 | 7788 | | 552948 | | 552948 | 44236 | 597184 | |
| 149 | 149 | С123-070105-0201 | Держатель светильника | 10 шт. | 7,1 | 439 | | 3117 | | 3117 | 249 | 3366 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| 150 | 150 | С123-070106-0111 | Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 18 LED ГОСТ 55705-2013 | шт. | 40 | 4240 | | | | 169600 | | | | 169600 | | 13568 | | 183168 | |
| 151 | 151 | С123-070106-0103 | Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 1х 18 LED ГОСТ 55705-2013 | шт. | 10 | 3405 | | | | 34050 | | | | 34050 | | 2724 | | 36774 | |
| 152 | 152 | С123-080304-0601 | Световой указатель "Выход" | шт. | 27 | 602 | | | | 16254 | | | | 16254 | | 1300 | | 17554 | |
| 153 | 153 | С123-070203-0607 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 11674 | | | | 35022 | | | | 35022 | | 2802 | | 37824 | |
| 154 | 154 | С123-070101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 3286 | | | | 9858 | | | | 9858 | | 789 | | 10647 | |
| 155 | 155 | С123-070104-0301 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0,3 | 578 | | | | 173 | | | | 173 | | 14 | | 187 | |
| 156 | 156 | С123-060144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2958 | 117985 | | | | 34900 | | | | 34900 | | 2792 | | 37692 | |
| 157 | 157 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,57 | 171884 | | | | 613626 | | | | 613626 | | 49090 | | 662716 | |
| 158 | 158 | С123-060144-0703 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,51 | 232030 | | | | 118335 | | | | 118335 | | 9467 | | 127802 | |
| 159 | 159 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,377 | 269007 | | | | 370423 | | | | 370423 | | 29634 | | 400056 | |
| 160 | 160 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 3570 | 32 | | | | 114240 | | | | 114240 | | 9139 | | 123379 | |
| 161 | 161 | С123-070218-1508 | Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 90 | 351 | | | | 31590 | | | | 31590 | | 2527 | | 34117 | |
| 162 | 162 | С123-070218-1504 | Выключатель двухклавишный , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 87 | 369 | | | | 32103 | | | | 32103 | | 2568 | | 34671 | |
| 163 | 163 | С123-070218-1801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, | шт. | 21 | 825 | | | | 17325 | | | | 17325 | | 1386 | | 18711 | |
| 164 | 164 | С123-070206-0135 | Переключатели , положений "1-2",16 А, 2Р/400 В, типа ИЭК | шт. | 25 | 3610 | | | | 90250 | | | | 90250 | | 7220 | | 97470 | |
| 165 | 165 | С123-070202-0702 | Коробки монтажные распаячные для установки выключателей и розеток, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 200 | 76 | | | | 15200 | | | | 15200 | | 1216 | | 16416 | |
| 166 | 166 | С123-070202-0102 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 106 мм х 36 мм | шт. | 220 | 342 | | | | 75240 | | | | 75240 | | 6019 | | 81259 | |
| 167 | 167 | С123-070202-0506 | Коробки монтажные распаячные длянеоткрытой установки, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 20 | 345 | | | | 6900 | | | | 6900 | | 552 | | 7452 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Электроосвещение** | | | | | | | | | | | | | | | **9991862** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | **13201805** | | **0** | | **13201805** | | **1056150** | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | **0** | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | | | **171095** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | | | | | | **14429044** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | | | **194792** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | | | | | | **14623836** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | 2 % | | 292477 | | | | 14916313 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 15660652 | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | 12 % | | 1879278 | | | | 17539930 | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"**

**Каткеева Л.Ж.**

**Технический надзор ТОО "МузТау"**

**Жолдыбаев М.Т.**

**Сдал (Подрядчик)**

**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"**

**Нильдибаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная. Замена котлов**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200295/00** от **27.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020 (месяц, год) на 6-4 Котельная. Замена котлов работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.05.2020

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 5. Оборудование котельной** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 5104-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-500, номинальная теплопроизводительность 500/350 кВт, ГОСТ 30735-2001 | комплект | 2 | 2789510 | | 5579020 | | | | 5579020 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 5579020 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 2789510 | | 5579020 | | | | | |
| | | | | | | | | *5579020* | | | | | |
| 2 | 2 | Buran Boiler | Насос рецеркуляции котла A50/180XM | шт | 2 | 68303,57 | | 136607 | | | | 136607 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 136607 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 68304 | | 136607 | | | | | |
| | | | | | | | | *136607* | | | | | |
| 3 | 3 | Buran Boiler | Насос сетевой циркуляционный NRC60-160/5.5 | шт | 2 | 334821,43 | | 669643 | | | | 669643 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 669643 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 334821 | | 669643 | | | | | |
| | | | | | | | | *669643* | | | | | |
| 4 | 4 | Buran Boiler | Насос подпиточный Aguajet 82M | шт | 2 | 75892,86 | | 151786 | | | | 151786 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 151786 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 75893 | | 151786 | | | | | |
| | | | | | | | | *151786* | | | | | |
| 5 | 5 | Buran Boiler | Расширительный бак объем 500л | шт | 2 | 126785,71 | | 253571 | | | | 253571 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 253571 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 126786 | | 253571 | | | | | |
| | | | | | | | | *253571* | | | | | |
| 6 | 6 | Buran Boiler | Автоматизированная водоподогревательная установка одноступенчатая AF DIGIT/T/M 9. | шт | 1 | 245535,71 | | 245536 | | | | 245536 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 245536 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 245536 | | 245536 | | | | | |
| | | | | | | | | *245536* | | | | | |
| 7 | 7 | Buran Boiler | Бак запаса хим. очищенной воды объем 2000л | шт | 1 | 160714,29 | | 160714 | | | | 160714 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 160714 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 160714 | | 160714 | | | | | |
| | | | | | | | | *160714* | | | | | |
| 8 | 8 | Buran Boiler | Клапан смесительный трехходовый с электроприводом и датчиками | шт | 1 | 339285,71 | | 339286 | | | | 339286 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 339286 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 339286 | | 339286 | | | | | |
| | | | | | | | | *339286* | | | | | |
| 9 | 9 | Buran Boiler | Насос топливный CAM 60E Италия. | шт | 2 | 73214,29 | | 146429 | | | | 146429 | |
| | | | Отпускная цена | | | | | | | 146429 | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 73214 | | 146429 | | | | | |
| | | | | | | | | *146429* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 10 | 10 | 5101-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 156865 | | | 156865 | | | 156865 | | | 156865 | |
| | | | Отпускная цена | | | 156865 | | | 156865 | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | | *156865* | | | | | | | |
| 11 | 11 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 1 | 208 | | | 208 | | | 208 | | | 225 | |
| 12 | 12 | Buran Boiler | Щит управления автоматикиБуран Бойлер | шт | 1 | 982142,86 | | | 982143 | | | | 17 | | 982143 | |
| | | | Отпускная цена | | | 982143 | | | 982143 | | | 982143 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | | *982143* | | | | | | | |
| 13 | 13 | С123-050310-0303 | Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм | шт. | 1 | 52867 | | | 52867 | | | 52867 | | | 57096 | |
| | | | **Итого по разделу: 5. Оборудование котельной** | | | | | | | | | | 4229 | | 8878921 | |
| | | | **Раздел: 6. Топливоснабжение** | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | С123-041013-2001 | Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 15, типа Genebre CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | 1012 | | | 2024 | | | 2024 | | | 2186 | |
| 15 | 15 | С123-020103-0302 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 | 442 | | | 1326 | | | 1326 | | | 1432 | |
| 16 | 16 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 12333 | | | 7400 | | | 7400 | | | 7992 | |
| 17 | 17 | С121-040303-0105 | Лотки каналов для прокладкикоммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 3,4 | 62961 | | | 214067 | | | 214067 | | | 231193 | |
| 18 | 18 | С121-040302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для тепловых сетей из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 0,28 | 81103 | | | 22709 | | | 22709 | | | 24526 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Топливоснабжение** | | | | | | | | | | 17125 | | 267329 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | 9122201 | | 0 | 300601 | | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | 0 | | 0 | 8821600 | 24048 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | 8821599 | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | | 3896 | | | | | | 9150144 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | | 4435 | | | | | | 9154579 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | | 6660 | | | | | | 9161239 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | | | 9618394 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | | 1154207 | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | | | 10772601 | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"**

**Каткеева Л.Ж.**

**Технический надзор ТОО "МузТау"**

**Сдал (Подрядчик)**

**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"**

**Нильдибаев Н.С.**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Жолдыбаев М.Т.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00** от 27.04.2020

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Отопление и вентиляция** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts | шт. | 23 | 2781 | | 63963 | | 63963 | 5117 | 69080 | |
| 2 | 2 | С123-041008-0402 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 23 | 6568 | | 151064 | | 151064 | 12085 | 163149 | |
| 3 | 3 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 23 | 2114 | | 48622 | | 48622 | 3890 | 52512 | |
| 4 | 4 | С123-041009-0701 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 23 | 13761 | | 316503 | | 316503 | 25320 | 341823 | |
| 5 | 5 | С123-040905-0501 | Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 23 | 996 | | 22908 | | 22908 | 1833 | 24741 | |
| 6 | 6 | С123-040902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 1376 | | 5504 | | 5504 | 440 | 5944 | |
| 7 | 7 | С123-040902-3109 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3146 | | 6292 | | 6292 | 503 | 6795 | |
| 8 | 8 | С123-041009-0703 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 22414 | | 44828 | | 44828 | 3586 | 48414 | |
| 9 | 9 | С121-110404-2004 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,05 | 153 | | 926 | | 926 | 74 | 1000 | |
| 10 | 10 | С121-110404-2007 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3,3 | 286 | | 944 | | 944 | 76 | 1019 | |
| 11 | 11 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts | шт. | 2 | 2781 | | 5562 | | 5562 | 445 | 6007 | |
| 12 | 12 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | кг | 54 | 537 | | 28998 | | 28998 | 2320 | 31318 | |
| 13 | 13 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts | шт. | 176 | 2781 | | 489456 | | 489456 | 39156 | 528612 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | С123-041008-0402 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 176 | 6568 | | 1155968 | | 1155968 | 92477 | 1248445 | |
| 15 | 15 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 176 | 2114 | | 372064 | | 372064 | 29765 | 401829 | |
| 16 | 16 | С123-041009-0701 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 176 | 13761 | | 2421936 | | 2421936 | 193755 | 2615691 | |
| 17 | 17 | С123-040905-0501 | Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 176 | 996 | | 175296 | | 175296 | 14024 | 189320 | |
| 18 | 18 | С123-040902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 1376 | | 13760 | | 13760 | 1101 | 14861 | |
| 19 | 19 | С123-040902-3109 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 3146 | | 31460 | | 31460 | 2517 | 33977 | |
| 20 | 20 | С123-041009-0704 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 30592 | | 183552 | | 183552 | 14684 | 198236 | |
| 21 | 21 | С121-110404-2004 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 335,5 | 153 | | 51332 | | 51332 | 4107 | 55438 | |
| 22 | 22 | С121-110404-2005 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 323,4 | 186 | | 60152 | | 60152 | 4812 | 64965 | |
| 23 | 23 | С121-110404-2006 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 453,2 | 225 | | 101970 | | 101970 | 8158 | 110128 | |
| 24 | 24 | С121-110404-2007 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 171,6 | 286 | | 49078 | | 49078 | 3926 | 53004 | |
| 25 | 25 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | кг | 55 | 537 | | 29535 | | 29535 | 2363 | 31898 | |
| 26 | 26 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts | шт. | 18 | 2781 | | 50058 | | 50058 | 4005 | 54063 | |
| 27 | 27 | С123-041008-0402 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 18 | 6568 | | 118224 | | 118224 | 9458 | 127682 | |
| 28 | 28 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 2114 | | 19026 | | 19026 | 1522 | 20548 | |
| 29 | 29 | С123-041009-0701 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 13761 | | 123849 | | 123849 | 9908 | 133757 | |
| 30 | 30 | С123-040905-0501 | Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 996 | | 8964 | | 8964 | 717 | 9681 | |
| 31 | 31 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ | кг | 30 | 537 | | 16110 | | 16110 | 1289 | 17399 | |
| 32 | 32 | С123-041010-2704 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts | шт. | 18 | 2781 | | 50058 | | 50058 | 4005 | 54063 | |
| 33 | 33 | С123-041008-0402 | Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 18 | 6568 | | 118224 | | 118224 | 9458 | 127682 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 34 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 2114 | | 19026 | | 19026 | 1522 | 20548 | |
| 35 | 35 | С123-041009-0701 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 13761 | | 123849 | | 123849 | 9908 | 133757 | |
| 36 | 36 | С123-040905-0501 | Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 996 | | 8964 | | 8964 | 717 | 9681 | |
| 37 | 37 | С123-040902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 1376 | | 9632 | | 9632 | 771 | 10403 | |
| 38 | 38 | С123-040902-3109 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 3146 | | 25168 | | 25168 | 2013 | 27181 | |
| 39 | 39 | С123-041009-0703 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 22414 | | 89656 | | 89656 | 7172 | 96828 | |
| 40 | 40 | С121-110404-2004 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 50,6 | 153 | | 7742 | | 7742 | 619 | 8361 | |
| 41 | 41 | С121-110404-2005 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 46,2 | 186 | | 8593 | | 8593 | 687 | 9281 | |
| 42 | 42 | С121-110404-2006 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 17,6 | 225 | | 3960 | | 3960 | 317 | 4277 | |
| 43 | 43 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/ | кг | 30 | 537 | | 16110 | | 16110 | 1289 | 17399 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отопление** | | | | | | | | | 7180797 | |
| | | | **Раздел: 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 | Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS | комплект | 1 | 1327079 | | 1327079 | | 1327079 | | 1327079 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1327079 | | 1327079 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1327079* | | | | | |
| 45 | 45 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | 416 | | 416 | 33 | 449 | |
| 46 | 46 | С123-050306-1849 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 18 | 2232 | | 40176 | | 40176 | 3214 | 43390 | |
| 47 | 47 | С123-050306-1851 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 4 | 2590 | | 10360 | | 10360 | 829 | 11189 | |
| 48 | 48 | С121-110404-3103 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 57,75 | 2559 | | 147782 | | 147782 | 11823 | 159605 | |
| 49 | 49 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 155,7 | 655 | | 101984 | | 101984 | 8159 | 110142 | |
| 50 | 50 | 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015 | Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS | комплект | 1 | 1048103 | | 1048103 | | 1048103 | | 1048103 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1048103 | | 1048103 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1048103* | | | | | |
| 51 | 51 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | 416 | | 416 | 33 | 449 | |
| 52 | 52 | С123-050306-1874 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм | шт. | 14 | 2872 | | 40208 | | 40208 | 3217 | 43425 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость, с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | 53 | С123-050306-1826 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 2 | 2670 | | 5340 | | 5340 | 427 | 5767 | |
| 54 | 54 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 77,4 | 655 | | 50697 | | 50697 | 4056 | 54753 | |
| 55 | 55 | 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015 | Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS | комплект | 1 | 1048103 | | 1048103 | | 1048103 | | 1048103 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1048103 | | 1048103 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *1048103* | | | | | |
| 56 | 56 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | 416 | | 416 | 33 | 449 | |
| 57 | 57 | С123-050306-1849 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 5 | 2232 | | 11160 | | 11160 | 893 | 12053 | |
| 58 | 58 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 26,5 | 655 | | 17358 | | 17358 | 1389 | 18746 | |
| 59 | 59 | С123-050306-1933 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм | шт. | 10 | 5191 | | 51910 | | 51910 | 4153 | 56063 | |
| 60 | 60 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | МБОР-5Ф толщиной 5 мм | м2 | 69,3 | 1358,64 | | 94154 | | 94154 | 7532 | 101686 | |
| 61 | 61 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 44,1 | 420,53 | | 18545 | | 18545 | 1484 | 20029 | |
| 62 | 62 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 23 | 655 | | 15065 | | 15065 | 1205 | 16270 | |
| 63 | 63 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,7 | 12333 | | 8633 | | 8633 | 691 | 9324 | |
| 64 | 64 | С123-050306-1933 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм | шт. | 12 | 5191 | | 62292 | | 62292 | 4983 | 67275 | |
| 65 | 65 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | МБОР-5Ф толщиной 5 мм | м2 | 83,16 | 1358,64 | | 112985 | | 112985 | 9039 | 122023 | |
| 66 | 66 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 52,92 | 420,53 | | 22255 | | 22255 | 1780 | 24035 | |
| 67 | 67 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 27,6 | 655 | | 18078 | | 18078 | 1446 | 19524 | |
| 68 | 68 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,84 | 12333 | | 10360 | | 10360 | 829 | 11188 | |
| 69 | 69 | С123-050306-1933 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм | шт. | 10 | 5191 | | 51910 | | 51910 | 4153 | 56063 | |
| 70 | 70 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | МБОР-5Ф толщиной 5 мм | м2 | 69,3 | 1358,64 | | 94154 | | 94154 | 7532 | 101686 | |
| 71 | 71 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 44,1 | 420,53 | | 18545 | | 18545 | 1484 | 20029 | |
| 72 | 72 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 23 | 655 | | 15065 | | 15065 | 1205 | 16270 | |
| 73 | 73 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,7 | 12333 | | 8633 | | 8633 | 691 | 9324 | |
| 74 | 74 | С123-050306-1933 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм | шт. | 12 | 5191 | | 62292 | | 62292 | 4983 | 67275 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 75 | 75 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | МБОР-5Ф толщиной 5 мм | м2 | 83,16 | 1358,64 | | 112985 | | 112985 | 9039 | 122023 | | | | |
| 76 | 76 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 52,92 | 420,53 | | 22255 | | 22255 | 1780 | 24035 | | | | |
| 77 | 77 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 27,6 | 655 | | 18078 | | 18078 | 1446 | 19524 | | | | |
| 78 | 78 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,84 | 12333 | | 10360 | | 10360 | 829 | 11188 | | | | |
| 79 | 79 | С123-050306-1933 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм | шт. | 10 | 5191 | | 51910 | | 51910 | 4153 | 56063 | | | | |
| 80 | 80 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | МБОР-5Ф толщиной 5 мм | м2 | 69,3 | 1358,64 | | 94154 | | 94154 | 7532 | 101686 | | | | |
| 81 | 81 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 44,1 | 420,53 | | 18545 | | 18545 | 1484 | 20029 | | | | |
| 82 | 82 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 23 | 655 | | 15065 | | 15065 | 1205 | 16270 | | | | |
| 83 | 83 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,7 | 12333 | | 8633 | | 8633 | 691 | 9324 | | | | |
| 84 | 84 | С123-050306-1933 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм | шт. | 10 | 5191 | | 51910 | | 51910 | 4153 | 56063 | | | | |
| 85 | 85 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | МБОР-5Ф толщиной 5 мм | м2 | 69,3 | 1358,64 | | 94154 | | 94154 | 7532 | 101686 | | | | |
| 86 | 86 | СПРАЙС "НВ-СтройТерминал" | Огнезащитный состав "Плазас" | кг | 44,1 | 420,53 | | 18545 | | 18545 | 1484 | 20029 | | | | |
| 87 | 87 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 23 | 655 | | 15065 | | 15065 | 1205 | 16270 | | | | |
| 88 | 88 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,7 | 12333 | | 8633 | | 8633 | 691 | 9324 | | | | |
| 89 | 89 | С123-050402-0115 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 121055 | | 121055 | | 121055 | 9684 | 130739 | | | | |
| 90 | 90 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | 416 | | 416 | 33 | 449 | | | | |
| 91 | 91 | С123-050202-0205 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30 | шт. | 1 | 31577 | | 31577 | | 31577 | 2526 | 34103 | | | | |
| 92 | 92 | С123-050306-2005 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм | шт. | 8 | 4561 | | 36488 | | 36488 | 2919 | 39407 | | | | |
| 93 | 93 | "Альфаплюсвент" | Клапаны огнезадерживающие , размерами 500 мм х 300 мм | шт | 1 | 50831,52 | | 50832 | | 50832 | 4067 | 54898 | | | | |
| 94 | 94 | С121-110404-3103 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 25,3 | 2559 | | 64743 | | 64743 | 5179 | 69922 | | | | |
| 95 | 95 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 39,3 | 655 | | 25742 | | 25742 | 2059 | 27801 | | | | |
| 96 | 96 | С123-050402-0107 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 72398 | | 72398 | | 72398 | 5792 | 78190 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| 97 | 97 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | | | 416 | | | | 416 | | 33 | | 449 | |
| 98 | 98 | С123-050202-0204 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 | шт. | 1 | 29203 | | | | 29203 | | | | 29203 | | 2336 | | 31539 | |
| 99 | 99 | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 8 | 2845 | | | | 22760 | | | | 22760 | | 1821 | | 24581 | |
| 100 | 100 | С121-110404-3103 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм , толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 57,75 | 2559 | | | | 147782 | | | | 147782 | | 11823 | | 159605 | |
| 101 | 101 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 40,3 | 655 | | | | 26397 | | | | 26397 | | 2112 | | 28508 | |
| 102 | 102 | С123-050401-0115 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К140/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34716 | | | | 34716 | | | | 34716 | | 2777 | | 37493 | |
| 103 | 103 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | | | 416 | | | | 416 | | 33 | | 449 | |
| 104 | 104 | С123-050202-0204 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30 | шт. | 1 | 29203 | | | | 29203 | | | | 29203 | | 2336 | | 31539 | |
| 105 | 105 | С123-050306-1853 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 8 | 2845 | | | | 22760 | | | | 22760 | | 1821 | | 24581 | |
| 106 | 106 | "Альфаплюсвент" | Клапаны огнезадерживающие , размерами 500 мм х 200 мм | шт | 3 | 48311,57 | | | | 144935 | | | | 144935 | | 11595 | | 156529 | |
| 107 | 107 | С121-110404-3103 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 29,92 | 2559 | | | | 76565 | | | | 76565 | | 6125 | | 82691 | |
| 108 | 108 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 25,5 | 655 | | | | 16703 | | | | 16703 | | 1336 | | 18039 | |
| 109 | 109 | С123-050401-0115 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К140/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34716 | | | | 34716 | | | | 34716 | | 2777 | | 37493 | |
| 110 | 110 | С123-050301-0501 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | шт. | 2 | 208 | | | | 416 | | | | 416 | | 33 | | 449 | |
| 111 | 111 | С123-050202-0202 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20 | шт. | 1 | 18973 | | | | 18973 | | | | 18973 | | 1518 | | 20491 | |
| 112 | 112 | "Альфаплюсвент" | Клапаны огнезадерживающие , размерами 250 мм х 200 мм | шт | 3 | 46278,86 | | | | 138837 | | | | 138837 | | 11107 | | 149943 | |
| 113 | 113 | С123-050306-1849 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 4 | 2232 | | | | 8928 | | | | 8928 | | 714 | | 9642 | |
| 114 | 114 | С121-110404-3103 | Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 7,48 | 2559 | | | | 19141 | | | | 19141 | | 1531 | | 20673 | |
| 115 | 115 | С123-050301-1801 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 33,9 | 655 | | | | 22205 | | | | 22205 | | 1776 | | 23981 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Вентиляция** | | | | | | | | | | | | | | | 6479464 | |
| | | | **Раздел: 3. Тепловой пункт** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | "Enko" | Тепловой пункт БТП ЭнКо 55-1-20 | шт | 3 | 4038309,34 | | | | 12114928 | | | | 12114928 | | | | 12114928 | |
| | | | Отпускная цена | | | 4038309 | | | | 12114928 | | | | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | | | *12114928* | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Тепловой пункт** | | | | | | | | | | | | | | | 12114928 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 25016898 | 0 | 9478690 | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 0 | 0 | 15538213 | 758294 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 15538213 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 122844 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 25898036 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 139858 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 26037894 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 209994 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 26247888 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 27557684 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3306922 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 30864606 | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"**

**Каткеева Л.Ж.**

**Технический надзор ТОО "МузТау"**

**Жолдыбаев М.Т.**

**Сдал (Подрядчик)**

**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"**

**Нильдибаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200295/00** от **27.04.2020**

# Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **2-1-6 Водопровод и канализация работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | С123-010602-0205 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 1,874 | 583 | | 1093 | | 1093 | 87 | 1180 | |
| 2 | 2 | С123-010602-0204 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 28,14 | 346 | | 9736 | | 9736 | 779 | 10515 | |
| 3 | 3 | С123-010602-0203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 55,74 | 216 | | 12040 | | 12040 | 963 | 13003 | |
| 4 | 4 | С123-010602-0202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 55,74 | 141 | | 7859 | | 7859 | 629 | 8488 | |
| 5 | 5 | С123-020101-2004 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм | шт. | 1 | 1284 | | 1284 | | 1284 | 103 | 1387 | |
| 6 | 6 | С123-020302-9205 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 1195 | | 1195 | | 1195 | 96 | 1291 | |
| 7 | 7 | С123-020401-1106 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 54 | | 54 | | 54 | 4 | 58 | |
| 8 | 8 | С123-020401-2515 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 184 | | 184 | | 184 | 15 | 199 | |
| 9 | 9 | С123-020301-0811 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 492 | | 492 | | 492 | 39 | 531 | |
| 10 | 10 | С123-020101-2003 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм | шт. | 8 | 868 | | 6944 | | 6944 | 556 | 7500 | |
| 11 | 11 | С123-020302-9204 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1147 | | 2294 | | 2294 | 184 | 2478 | |
| 12 | 12 | С123-020401-1103 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 29 | | 29 | | 29 | 2 | 31 | |
| 13 | 13 | С123-020401-2514 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 184 | | 920 | | 920 | 74 | 994 | |
| 14 | 14 | С123-020301-0810 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 287 | | 574 | | 574 | 46 | 620 | |
| 15 | 15 | С123-020101-2002 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм | шт. | 19 | 588 | | 11172 | | 11172 | 894 | 12066 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | C123-020302-9203 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17 | 1147 | | 19499 | | 19499 | 1560 | 21059 | |
| 17 | 17 | C123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 16 | | 32 | | 32 | 3 | 35 | |
| 18 | 18 | C123-020401-2507 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14 | 90 | | 1260 | | 1260 | 101 | 1361 | |
| 19 | 19 | C123-020301-0807 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 189 | | 945 | | 945 | 76 | 1021 | |
| 20 | 20 | C123-020101-2001 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм | шт. | 34 | 494 | | 16796 | | 16796 | 1344 | 18140 | |
| 21 | 21 | C123-020302-9202 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 28 | 1147 | | 32116 | | 32116 | 2569 | 34685 | |
| 22 | 22 | C123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 16x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 16 | | 32 | | 32 | 3 | 35 | |
| 23 | 23 | C123-020401-2503 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14 | 88 | | 1232 | | 1232 | 99 | 1331 | |
| 24 | 24 | C123-020301-0804 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 150 | | 750 | | 750 | 60 | 810 | |
| 25 | 25 | C123-040101-0402 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 22223 | | 44446 | | 44446 | 3556 | 48002 | |
| 26 | 26 | C123-040902-0107 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 15 | 19258 | | 288870 | | 288870 | 23110 | 311980 | |
| 27 | 27 | C123-040902-3109 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", T до +120°C, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 3146 | | 12584 | | 12584 | 1007 | 13591 | |
| 28 | 28 | C123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", T до +120°C, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 14 | 2114 | | 29596 | | 29596 | 2368 | 31964 | |
| 29 | 29 | C123-040902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", T до +120°C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 56 | 1376 | | 77056 | | 77056 | 6164 | 83220 | |
| 30 | 30 | C121-110403-0216 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | м | 253 | 500 | | 126500 | | 126500 | 10120 | 136620 | |
| 31 | 31 | C121-110403-0219 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | м | 121 | 607 | | 73447 | | 73447 | 5876 | 79323 | |
| 32 | 32 | C121-110403-0214 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 24,2 | 354 | | 8567 | | 8567 | 685 | 9252 | |
| 33 | 33 | C121-110403-0212 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 44 | 310 | | 13640 | | 13640 | 1091 | 14731 | |
| 34 | 34 | C121-110403-0210 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 77 | 262 | | 20174 | | 20174 | 1614 | 21788 | |
| 35 | 35 | C121-110403-0208 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 68,2 | 199 | | 13572 | | 13572 | 1086 | 14658 | |
| 36 | 36 | C123-021104-0406 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 21,56 | 4098 | | 88353 | | 88353 | 7068 | 95421 | |
| 37 | 37 | C121-130206-1701 | Шпилька резьбовая размерами 6 мм x 1000 мм ГОСТ 1759.0-87 | 1000 шт. | 0,296 | 90976 | | 26929 | | 26929 | 2154 | 29083 | |
| 38 | 38 | C123-030301-0406 | Счетчики воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus | шт. | 1 | 78172 | | 78172 | | 78172 | 6254 | 84426 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 39 | С123-030302-0605 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus | шт. | 1 | 10342 | | 10342 | | 10342 | 827 | 11169 | |
| 40 | 40 | С123-040101-0602 | Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 65, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 77056 | | 154112 | | 154112 | 12329 | 166441 | |
| 41 | 41 | С123-020101-1017 | Переходы концентрические приварные , наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 466 | | 932 | | 932 | 75 | 1007 | |
| 42 | 42 | С123-010101-0107 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 2 | 815 | | 1630 | | 1630 | 130 | 1760 | |
| 43 | 43 | С123-040101-1502 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 32713 | | 65426 | | 65426 | 5234 | 70660 | |
| 44 | 44 | С123-051207-2003 | Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | шт. | 2 | 182740 | | 365480 | | 365480 | 29238 | 394718 | |
| 45 | 45 | С123-030301-0401 | Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | шт. | 1 | 6020 | | 6020 | | 6020 | 482 | 6502 | |
| 46 | 46 | С123-030302-0501 | Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus | шт. | 1 | 14205 | | 14205 | | 14205 | 1136 | 15341 | |
| 47 | 47 | С123-030302-0601 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | шт. | 1 | 792 | | 792 | | 792 | 63 | 855 | |
| 48 | 48 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2114 | | 4228 | | 4228 | 338 | 4566 | |
| 49 | 49 | С123-041013-0703 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 754 | | 754 | | 754 | 60 | 814 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1** | | | | | | | | | 1786710 | |
| | | | **Раздел: 2. Водопровод горячей, циркуляционной и смешенной воды Т3, Т4** | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | С123-010602-0203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 69,675 | 216 | | 15050 | | 15050 | 1204 | 16254 | |
| 51 | 51 | С123-010602-0202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 37,16 | 141 | | 5240 | | 5240 | 419 | 5659 | |
| 52 | 52 | С123-020101-2002 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм | шт. | 24 | 588 | | 14112 | | 14112 | 1129 | 15241 | |
| 53 | 53 | С123-020302-9203 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 21 | 1147 | | 24087 | | 24087 | 1927 | 26014 | |
| 54 | 54 | С123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 16 | | 48 | | 48 | 4 | 52 | |
| 55 | 55 | С123-020401-2507 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17 | 90 | | 1530 | | 1530 | 122 | 1652 | |
| 56 | 56 | С123-020301-0807 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 189 | | 1134 | | 1134 | 91 | 1225 | |
| 57 | 57 | С123-020101-2001 | Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм | шт. | 22 | 494 | | 10868 | | 10868 | 869 | 11737 | |
| 58 | 58 | С123-020302-9202 | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 1147 | | 20646 | | 20646 | 1652 | 22298 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 59 | 59 | С123-020401-1101 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 16x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 16 | | 32 | | 32 | 3 | 35 | |
| 60 | 60 | С123-020401-2503 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9 | 88 | | 792 | | 792 | 63 | 855 | |
| 61 | 61 | С123-020301-0804 | Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 150 | | 450 | | 450 | 36 | 486 | |
| 62 | 62 | С123-040902-3111 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 7482 | | 14964 | | 14964 | 1197 | 16161 | |
| 63 | 63 | С123-040902-3110 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 5053 | | 10106 | | 10106 | 808 | 10914 | |
| 64 | 64 | С123-040902-3109 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 3146 | | 25168 | | 25168 | 2013 | 27181 | |
| 65 | 65 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12 | 2114 | | 25368 | | 25368 | 2029 | 27397 | |
| 66 | 66 | С123-040902-3107 | Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 32 | 1376 | | 44032 | | 44032 | 3523 | 47555 | |
| 67 | 67 | С123-041001-5404 | Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 5614 | | 5614 | | 5614 | 449 | 6063 | |
| 68 | 68 | С121-110403-0316 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | м | 66 | 697 | | 46002 | | 46002 | 3680 | 49682 | |
| 69 | 69 | С121-110403-0313 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 77 | 514 | | 39578 | | 39578 | 3166 | 42744 | |
| 70 | 70 | С121-110403-0312 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 66 | 455 | | 30030 | | 30030 | 2402 | 32432 | |
| 71 | 71 | С121-110403-0310 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 280,5 | 401 | | 112481 | | 112481 | 8998 | 121479 | |
| 72 | 72 | С121-110403-0308 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 115,5 | 343 | | 39617 | | 39617 | 3169 | 42786 | |
| 73 | 73 | С121-110403-0306 | Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | м | 110 | 276 | | 30360 | | 30360 | 2429 | 32789 | |
| 74 | 74 | С123-020601-1201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 98 | 34 | | 3332 | | 3332 | 267 | 3599 | |
| 75 | 75 | С123-021104-0406 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 4,74 | 4098 | | 19425 | | 19425 | 1554 | 20978 | |
| 76 | 76 | С121-130206-1701 | Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87 | 1000 шт. | 0,026 | 90976 | | 2365 | | 2365 | 189 | 2555 | |
| 77 | 77 | С123-030301-0401 | Счетчики воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus | шт. | 1 | 6020 | | 6020 | | 6020 | 482 | 6502 | |
| 78 | 78 | С123-030302-0501 | Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus | шт. | 1 | 14205 | | 14205 | | 14205 | 1136 | 15341 | |
| 79 | 79 | С123-030302-0601 | Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus | шт. | 1 | 792 | | 792 | | 792 | 63 | 855 | |
| 80 | 80 | С123-040902-3108 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2114 | | 4228 | | 4228 | 338 | 4566 | |
| 81 | 81 | С123-041013-0703 | Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 754 | | 754 | | 754 | 60 | 814 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Водопровод горячей, циркуляционной и смешенной воды Т3, Т4** | | | | | | | | | **613901** | |
| | | | **Раздел: 3. Канализация бытовая К-1** | | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | С123-010801-0108 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | м | 129,74 | 740 | | 96008 | | 96008 | 7681 | 103688 | |
| 83 | 83 | С123-010801-0103 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм | м | 49,9 | 288 | | 14371 | | 14371 | 1150 | 15521 | |
| 84 | 84 | С123-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, панга, шпилька/ | кг | 59 | 537 | | 31683 | | 31683 | 2535 | 34218 | |
| 85 | 85 | С123-010506-0213 | Трубы полиэтиленовые (гильзы в перекрытии) - 250х9,6 ГОСТ 22689-2014 | м | 2 | 5297 | | 10594 | | 10594 | 848 | 11442 | |
| 86 | 86 | С123-030102-3206 | Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 43 | 7918 | | 340474 | | 340474 | 27238 | 367712 | |
| 87 | 87 | С123-030102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 43 | 899 | | 38657 | | 38657 | 3093 | 41750 | |
| 88 | 88 | С123-030102-3319 | Смеситель для умывальника, набортный, излив с аэратором,ГОСТ 25809-96 | шт. | 43 | 7743 | | 332949 | | 332949 | 26636 | 359585 | |
| 89 | 89 | С123-030102-0302 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 29 | 16679 | | 483691 | | 483691 | 38695 | 522386 | |
| 90 | 90 | С123-020601-1403 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 29 | 1729 | | 50141 | | 50141 | 4011 | 54152 | |
| 91 | 91 | С123-020601-0103 | Манжета канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 | шт. | 29 | 218 | | 6322 | | 6322 | 506 | 6828 | |
| 92 | 92 | С123-030102-0202 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 2 | 32234 | | 64468 | | 64468 | 5157 | 69625 | |
| 93 | 93 | С123-030102-3326 | Смеситель для душа , с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 7197 | | 14394 | | 14394 | 1152 | 15546 | |
| 94 | 94 | С123-030102-1306 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 2 | 813 | | 1626 | | 1626 | 130 | 1756 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К-1** | | | | | | | | | **1604209** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3708165 | 0 | 3708167 | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 0 | 0 | | 296654 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 48058 | | | | **4052876** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 54714 | | | | **4107590** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 82152 | | | | **4189742** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **4398814** | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 527858 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **4926672** | |

**Принял (Заказчик)**

**Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"**

**Сдал (Подрядчик)**

**Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Каткеева Л.Ж.

Нильдибаев Н.С.

Технический надзор ТОО "МузТау"

Жолдыбаев М.Т.