Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
Наименование строительства: Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области	319 228 426	212 472 321							25 496 679	237 969 000
Итого к оплате	**319 228 426**	**212 472 321**							**25 496 679**	**237 969 000**

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"** _____ **Каткеева Л.Ж.**
подпись

Подрядчик **Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С.**
подпись

Тех. Надзор **ТОО "Музтау"** _____ **Жолдыбаев М.Т.**
подпись

реализация-с

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел образования Илийского района** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120640014213**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр ",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, дом № 124, кв.4, тел.: 250-81-34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970740002051**
Договор (контракт)	Договор №№200295/00 от 30.04.2020 г	

Номер документа	Дата составления
18	**29.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт здания средней школы №11», по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос. Жетыген,			раб.	1	237 969 000,00	237 969 000,00
				Итого	1	x	237 969 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.директор / _____ / Нигорибаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Дауитеева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

М.П.

Заказчик: Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"

Стройка: "Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области"

Реестр актов формы 2В за июнь 2020 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
1	1	20200600	Подготовительные демонтажные работы	78 914 287
2	2	20200610	Ремонтные общестроительные работы Блок А работы	34 400 132
3	3	20200620	Ремонтные общестроительные работы Блок Б работы	53 166 096
4	4	20200630	Ремонтные общестроительные работы Блок В работы	16 013 463
5	5	20200640	Ремонтные общестроительные работы Галерея Г,Д работы	6 776 391
6	6	20200650	Отопление и вентиляция работы	18 645 446
7	7	20200660	Электроосвещение и силовое оборудование работы	26 139 288
8	8	20200670	Ремонтные общестроительные работы Блок Е работы	3 913 897
			ВСЕГО:	**237 969 000**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-970740002051-20200630-40604557
1.1. Номер учетной системы 19
2. Дата выписки 30.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.06.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970740002051
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, д. 124, кв. (офис) 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0055130
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ90551A127005455KZT
14. БИК KSNVKZKA
15. Наименование банка АО "Банк Kassa Nova"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 120640014213
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ТИТОВ, д. 16
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ71070103KSN0904000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа «Капитальный ремонт здания средней школы №11»,по адресу Алматинская область, Илийский район, пос. Жетыген,
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1. ИИН/БИН 970740002051

26. Грузополучатель
26.1. ИИН/БИН 120640014213

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственн ью "ПСК Градцентр "
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, дом № 124, кв.4

26.2 Наименование ГУ Отд л образования Илийского района
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 200295/00
27.4. Дата 30.04.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 18
32.2 Дата 29.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	«Капитальный ремонт здания средней школы №11», по адресу: Алматинская область, Илийский район, пос. Жетыген,			Работа	1	212472321.43	212472321.43			212472321.43	12%	25496678.57	237969000.00			1	
							Всего по счету:	212472321.43		0.00	212472321.43		25496678.57	237969000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

o2E4eKBBgxeoyvnIcSDz5PqJW8zUxM13RtM6h9O5TCIk4Y9gj6U62G7zil2Dc9C32NAIfxmgs28l8xrXrSR4SQ==

НИЛЬДИБАЕВ НУРЖАН СЕРЖАНОВИЧ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Подготовительные демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	1	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1034	837,15	31,55	865615	32623	0	612115	1595948	
						805,6	16,6	832992	17168		118218		
2	2	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1364	112,76	2,85	153807	3885	0	109416	284281	
						109,91	1,5	149922	2044		21058		
3	3	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3136	36,38	0	114089	0	0	82144	211932	
						36,38	0	114089	0		15699		
4	4	E12-070101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	287,5	109,65	2,63	31524	756	0	22439	58280	
						107,02	1,38	30768	398		4317		
5	5	E12-070101-0205	Полы из резины. Разборка покрытия	м2	287,5	112,76	2,85	32419	819	0	23062	59920	
						109,91	1,5	31600	431		4439		
6	6	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2	46	786,53	56,16	36180	2584	0	25071	66152	
						730,37	26,62	33597	1224		4900		
7	7	E12-070101-0205	Полы из ковролина. Разборка покрытия	м2	217,4	112,76	2,85	24514	619	0	17439	45310	
						109,91	1,5	23895	326		3356		
8	8	E12-120104-0504	Стены и перегородки. Очистка вручную старых набелов	м2	5431	248,01	0	1346915	0	0	969779	2502030	
						248,01	0	1346915	0		185336		
9	9	E12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	2904	171,77	0	498820	0	0	359150	926608	
						171,77	0	498820	0		68638		
10	10	E11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	644	1887,99	169,58	1215863	109212	0	977863	2369224	
						1718,4	89,24	1106651	57472		175498		
11	11	E11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное и металлические. Разборка	м2	256,2	1116,63	169,58	286081	43447	0	223018	549827	
						947,05	89,24	242634	22864		40728		
12	12	E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка	м2	4141	171,67	19,77	710883	81852	0	471788	1277285	
						151,9	6,33	629031	26230		94614		
13	13	E12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила , стойки, мауэрлаты	м2	4141	299,41	18,05	1239851	74734	0	856127	2263657	
						281,36	5,78	1165117	23949		167678		
14	14	E12-080101-0203	Кровля из металлошифера. Разборка покрытий	м2	4141	648,88	0,49	2686998	2042	0	1933168	4989779	
						648,38	0	2684956	0		369613		
15	15	E11-460401-0201	Солнцезащитные элементы из бетона. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	12,96	24485,58	13336,07	317333	172835	0	188986	546824	
						11149,51	6210,27	144498	80485		40505		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									17747057	
			Раздел: 2. Сантехнические работы										
16	16	E12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	53	742,43	6,35	39349	337	0	28216	72970	
						736,08	3,34	39012	177		5405		
17	17	E12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		26	597,19	5,7	15527	148	0	11129	28788	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				прибор		591,49	3	15379	78		2132		
18	18	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Узлы водомерные, диаметром водомера до 40 мм. Разборка		1	4498,61	194,21	4499	194	0	4266	9466	
				узел		4304,4	48,78	4304	49		701		
19	19	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		460	1130,38	49,08	519974	22576	0	366681	957587	
				шт.		1081,3	25,83	497398	11881		70932		
20	20	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		168	902,28	7,39	151583	1241	9833	101529	273360	
				м		836,36	3	140509	504		20249		
21	21	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		70	709,05	5,21	49634	364	3571	33002	89247	
				м		652,84	1,96	45699	137		6611		
22	22	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		669	709,05	5,21	474358	3483	34125	315404	852942	
				м		652,84	1,96	436749	1311		63181		
23	23	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		1215	412,2	3,05	500824	3705	35994	333019	900550	
				м		379,53	1,15	461125	1401		66707		
24	24	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 8 К=0,4	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж		1	5812,47	422,89	5812	423	0	5456	12170	
				узел		5389,58	177,49	5390	177		901		
25	25	Е11-202601-0801 К=0,4	Камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м3/час. Демонтаж		1	3315,98	164,03	3316	164	0	3153	6986	
				камера		3151,95	65,27	3152	65		518		
26	26	Е12-150103-0311	Воздуховод из алюминия . Разборка		165	663,27	16,43	109439	2711	0	77871	202295	
				м2		646,83	8,65	106727	1427		14985		
			Итого по разделу: 2. Сантехнические работы									**3406361**	
			Раздел: 3. Электромонтажные и слаботочные работы										
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Автомат, на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж		33	414,7	7,9	13685	261	0	9666	25219	
				шт		406,8	0	13424	0		1868		
28	28	Ц13-080305-0901 К=0,3	Щитки распределительные массой 6 кг. Демонтаж		10	886,61	28,61	8866	286	0	6250	16325	
				шт.		858	10,03	8580	100		1209		
29	29	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		2630	93,25	0,22	245235	576	0	176372	455336	
				м		93,03	0,12	244658	303		33729		
30	30	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		525	184,23	1,75	96721	920	0	69325	179330	
				шт.		182,48	0,92	95801	484		13284		
31	31	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		1350	56,36	0	76081	0	0	54778	141327	
				шт.		56,36	0	76081	0		10469		
32	32	Е12-170101-0401	Электропроводка слаботочной системы. Демонтаж		5300	24,51	0	129908	0	0	93534	241318	
				м		24,51	0	129908	0		17875		
33	33	Ц13-100701-0201 К=0,3	Извещатели ПС автоматические:Демонтаж		490	413,37	0,27	202551	132	0	123476	352109	
				шт		413,1	0	202419	0		26082		
			Итого по разделу: 3. Электромонтажные и слаботочные работы									**1410964**	
			Раздел: 4. Наружные работы по генплану										
34	34	Е11-070111-0109) К=0,8	Ограды площадок металлические сетчатые, высотой до 2,0 м без цоколя. Демонтаж		37	3385,73	778,17	125272	28792	9943	115085	259585	
				м оград		2338,82	297,11	86536	10993		19229		
35	35	Е11-460401-0103	Фундаменты под трубу котельной и старой котельной железобетонные. Разборка		10	35428,89	16711,35	354289	167114	18544	206771	605945	
				м3		16863,12	7752,51	168631	77525		44885		
36	36	Е11-460401-0102	Подземный погреб бетонные блоки. Разборка		26	18495,55	8397,88	480884	218345	0	305942	849773	
				м3		10097,67	3910,68	262539	101678		62946		
37	37	Е11-460401-0103	Надворный туалет и выгребная яма железобетонные. Разборка		78	35428,89	16711,35	2763453	1303485	144645	1612816	4726371	
				м3		16863,12	7752,51	1315323	604696		350102		
38	38	Е11-460401-0203	Конструкции бетонные сооружения тира, объем более 1 м3. Разборка при помощи отбойных молотков		85	84182,51	46986,73	7155513	3993872	0	4218049	12283447	
				м3		37195,78	21880,53	3161641	1859845		909885		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Е11-090202-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Металлические емкости. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	6	57166,91	23703,25	343001	142220	63901	121973	502172	
						22813,56	6648,4	136881	39890		37198		
40	40	Е11-460401-0203	Сеитик бетонный, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	48	84182,51	46986,73	4040760	2255363	0	2381957	6936535	
						37195,78	21880,53	1785397	1050265		513817		
41	41	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	407,5	2947,43	1250,18	1201077	509448	0	985990	2362032	
						1697,25	543,13	691629	221324		174965		
42	42	Е11-270302-0201	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1700	782,34	0	1329978	0	0	1436376	2987663	
						782,34	0	1329978	0		221308		
43	43	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований щебеночных, ГПС	м3	85	369,27	256,36	31388	21791	0	15609	50756	
						112,91	57,12	9597	4855		3760		
44	44	Е11-270302-0104	Разборка отмостки асфальтобетонных	м3	495	2947,43	1250,18	1458977	618839	0	1197705	2869217	
						1697,25	543,13	840139	268847		212535		
45	45	Е11-070111-0112) К=0,8	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,0 м .Демонтаж	м оград	215	2492,29	875,94	535842	188326	0	494887	1113188	
						1616,35	334,33	347516	71880		82458		
46	46	Е11-070111-0109) К=0,8	Ограды металлические , высотой до 2,0 м без поколя. Демонтаж	м оград	700	3385,73	778,17	2370009	544721	188111	2177283	4911075	
						2338,82	297,11	1637177	207978		363783		
47	47	Е11-090306-0103 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ворота и калитки сетчатые. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	28	384,16	14,76	10756	413	0	7256	19454	
						369,4	6,2	10343	173		1441		
48	48	Е11-090306-0103 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение сетчатые. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	280	384,16	14,76	107565	4133	0	72565	194540	
						369,4	6,2	103432	1735		14410		
49	49	Е11-460201-0301	Существующее спортивное оборудование и МАФы. Демонтаж	т	0,18	16220,89	2724,08	2920	490	422	1825	5124	
						11150,2	916,66	2007	165		380		
			Итого по разделу: 4. Наружные работы по генплану									**40676877**	
			Раздел: 5. Складское помещение										
50	50	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	15,72	1887,99	169,58	29679	2666	0	23870	57833	
						1718,4	89,24	27013	1403		4284		
51	51	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное и металлические. Разборка	м2	9,24	1116,63	169,58	10318	1567	0	8043	19830	
						947,05	89,24	8751	825		1469		
52	52	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,7	2068,19	0	1448	0	0	1042	2689	
						2068,19	0	1448	0		199		
53	53	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1822,4	97		176773				190915	
											14142		
54	54	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1822,4	323		588635				635726	
			Итого по разделу: 5. Складское помещение								47091		
												906993	
			ИТОГО:					35326791	10564510	509089	24069736	64148252	
								23487778	4774762		4751722		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		769 779					
			Итого с временными									64 918 031	
			Зимние удорожания			1,35 %		876 393					
			Итого с зимними удорожаниями									65 794 424	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 315 888					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67 110 312	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									70 459 185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		8 455 102					
			Итого с НДС									78 914 287	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ **Каткеева Л.Ж.**

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ **Жолдыбаев М.Т.**

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ **Нильдибаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 2

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные общестроительные работы Блок А** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Кровли										
1	1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2	864,7	168,25	0,24	145486	211	0	104598	270091	
						168,01	0	145275	0		20007		
2	2	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75-80. Устройство на битумной мастике	м2	864,7	2122,9	19,93	1835672	17233	1650771	124519	2117006	
						193,9	6,1	167667	5276		156815		
3	3	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	864,7	621,98	128,78	537829	111359	193287	241093	841236	
						269,67	33,39	233183	28874		62314		
4	4	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	864,7	202,61	28,55	175195	24689	137551	18080	208737	
						14,98	7,75	12955	6698		15462		
5	5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование	т	2,490336	18082,98	1763,48	45033	4392	78	38662	90390	
						16288,14	772,08	40563	1923		6696		
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,490336	249044		620203		620203		669819	
											49616		
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	м3	24,612	100442,43	1790,36	2472089	44064	1743087	633001	3353498	
						27829,43	747,49	684938	18397		248407		
8	8	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	24,612	9018,95	72,8	221974	1792	194242	24076	265735	
						1053,98	32,95	25940	811		19684		
9	9	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками карниза	м2	38	4602,84	27,83	174908	1058	146842	24735	215615	
						710,76	12,49	27009	475		15971		
10	10	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1165	6680,75	126,15	7783069	146960	4944217	2514808	11121707	
						2310,64	35,7	2691893	41594		823830		
11	11	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1165	314,78	3,38	366715	3933	316236	43495	443026	
						39,95	1,53	46546	1782		32817		
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,24064	898997,4	1666,2	216335	401	146565	63286	301990	
						288268,2	730,27	69369	176		22370		
13	13	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	т	0,0336	642656,38	2846,03	21593	96	7863	12446	36762	
						405799,35	1251,55	13635	42		2723		
14	14	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	201	1260,25	523,69	253310	105262	6615	180414	468422	
						703,65	364,9	141433	73346		34698		
15	15	Е11-060301-0401	Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	т	0,0884	642656,38	2846,03	56811	252	20687	32745	96720	
						405799,35	1251,55	35873	111		7164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	9,76	77657,27	1287,34	757935	12564	473471	233024	1070235	
						27858,52	564,55	271899	5510		79277		
17	17	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	14	29649,91	19,52	415099	273	198331	181856	644711	
						15463,91	0	216495	0		47756		
18	18	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	38	929,07	14,48	35305	550	19817	13876	53115	
						393,09	3,81	14938	145		3934		
19	19	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38	1230		46740		46740		50479	
											3739		
20	20	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	97	862		83614		83614		90303	
											6689		
21	21	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	39,8	1505,99	0,11	59938	4	40730	13827	79666	
						482,5	0	19204	0		5901		
22	22	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка	воронка	8	3982,61	0	31861	0	22537	9137	44278	
						1165,44	0	9324	0		3280		
23	23	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м	74	1984,53	14,65	146856	1084	118494	25413	186050	
						368,61	4,67	27277	346		13782		
24	24	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство	м	60	1923,34	1352,59	115401	81156	14346	35373	162836	
						331,65	309,16	19899	18550		12062		
25	25	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли	м	60	950		57000		57000		61560	
											4560		
26	26	Е11-120101-1001	Фронтон. Облицовка металлосайдингом. Устройство	м2 покрытия	137	3168,79	17,69	434125	2424	255132	163029	644926	
						1288,82	4,65	176569	637		47772		
27	27	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	143,85	1439		207000		207000		223560	
											16560		
28	28	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,39767	107276,48	27148,67	42661	10796	910	23413	71359	
						77840,05	7485,27	30955	2977		5286		
29	29	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,37474	311738		116821		116821		126166	
											9346		
30	30	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02293	245619		5632		5632		6083	
											451		
31	31	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	11,53243	97,64	2,95	1126	34	642	313	1554	
						39,03	0,34	450	4		115		
32	32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,53243	171,32	4,19	1976	48	1212	499	2673	
						62,02	0,69	715	8		198		
33	33	С123-050301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	6	3375		20250		20250		21870	
											1620		
34	34	С123-050301-0902	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	2	2881		5762		5762		6223	
											461		
35	35	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Ограждающие вентшахт из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2	16	11235,99	1188,97	179776	19023	153863	8123	202930	
						430,58	305,15	6889	4882		15032		
			Итого по разделу: 6. Кровля									24251331	
			Раздел: 7. Окна и витражи										
36	36	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	110,1	2638,16	218,6	290461	24068	111159	150384	476113	
						1409,94	107,71	155234	11859		35268		
37	37	С121-090201-0503 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		67,2	16839,68		1131626		1131626		1222157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							90530		
38	38	С121-090201-0502 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99		31,46	19806,8		623122		623122		672972	
				м2							49850		
39	39	С121-090201-0501 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		11,44	13962		159725		159725		172503	
				м2							12778		
40	40	Е11-070516-0109	Окна. Герметизация лентой прорезиновой герметизирующей		347	796,29	205,4	276314	71274	112084	149932	460345	
				м		267,89	98,28	92956	34104		34100		
41	41	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		30,94	1132,09	6,27	35027	194	26140	7912	46374	
				п/м		280,97	3,16	8693	98		3435		
42	42	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99		30,94	1733		53619		53619		57909	
				м							4290		
43	43	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99		22	111		2442		2442		2637	
				шт.							195		
44	44	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		176,2	1548,7	7,08	272880	1247	176354	76432	377257	
				м		540,75	1,48	95280	260		27945		
45	45	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения окон. Монтаж		0,74	133040,74	1974,08	98450	1461	7110	62335	173648	
				т		121458,98	622,09	89880	460		12863		
46	46	С121-080102-1020	Сетки геосинтетические с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм, прочностью при разрыве вдоль полотна 70 кН/м и поперек полотна 70 кН/м СС 100х100-70		74	627		46398		46398		50110	
				м2							3712		
			Итого по разделу: 7. Окна и витражи									3712025	
			ИТОГО:					20681164	687904	14420327	5210836	27963356	
								5572936	259345		2071361		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		335 560					
			Итого с временными									28 298 916	
			Зимние удорожания			1,35 %		382 035					
			Итого с зимними удорожаниями									28 680 951	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		573 619					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 254 570	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									30 714 404	
			НДС			12 %		3 685 728					
			Итого с НДС									34 400 132	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Мустау"

_____ Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 3

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Ремонтные общестроительные работы Блок Б** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Стены и перегородки										
1	1	Е12-050101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	21	4539,14 / 2692,83	248,35 / 97,17	95322 / 56549	5215 / 2041	33557	42185 / 11001	148507	
2	2	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3	1,5	21884,32 / 6266,19	1675,83 / 537,03	32826 / 9399	2514 / 806	20913	7347 / 3214	43388	
3	3	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01973	249044		4914		4914		5307	
4	4	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,05586	486758		27190		27190	393	29366	
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	216607		2396		2396	2175	2587	
6	6	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01131	239416		2708		2708	192	2924	
7	7	С121-130205-0702	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,036	14200		511		511	217	552	
			Итого по разделу: 8. Стены и перегородки								41	**232631**	
			Раздел: 9. Кровля										
8	8	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике	м2	1716	2122,9 / 193,9	19,93 / 6,1	3642896 / 332736	34200 / 10469	3275961	247108 / 311200	4201204	
9	9	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	1716	621,98 / 269,67	128,78 / 33,39	1067324 / 462752	220993 / 57301	383579	478449 / 123662	1669435	
10	10	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	1716	202,61 / 14,98	28,55 / 7,75	347676 / 25708	48996 / 13291	272971	35880 / 30684	414240	
11	11	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование	т	4,94208	18082,98 / 16288,14	1763,48 / 772,08	89368 / 80497	8715 / 3816	155	76725 / 13287	179380	
12	12	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,94208	249044		1230795		1230795		1329259	
13	13	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	м3	40,09	100442,43 / 27829,43	1790,36 / 747,49	4026737 / 1115682	71776 / 29967	2839280	98464 / 404626	5462446	
14	14	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита м3 древесины в конструкции		40,09	9018,95 / 1053,98	72,8 / 32,95	361570 / 42254	2918 / 1321	316398	39217 / 32063	432850	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками карниза	м2	144	4602,84	27,83	662809	4008	556452	93733	817066	
						710,76	12,49	102349	1799		60523		
16	16	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	331,7918	6680,75	126,15	2216617	41854	1408112	716217	3167460	
						2310,64	35,7	766651	11846		234627		
17	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	331,7918	314,78	3,38	104440	1120	90064	12387	126174	
						39,95	1,53	13256	507		9346		
18	18	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 200 мм сплошной. Устройство	м2	16,38	10537,51	100,35	172604	1644	164236	6674	193621	
						410,55	42,19	6725	691		14342		
			Итого по разделу: 9. Кровля									17993135	
			Раздел: 10. Окна										
19	19	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	917,6	2638,16	218,6	2420773	200586	926427	1253337	3968038	
						1409,94	107,71	1293759	98837		293929		
20	20	С121-090201-0504 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	741,59	22245,6		16497115		16497115		17816884	
											1319769		
21	21	С121-090201-0502 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	31,2	19806,8		617972		617972		667410	
											49438		
22	22	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	462,66	1132,09	6,27	523774	2902	390879	118309	693450	
						280,97	3,16	129993	1461		51367		
23	23	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	462,66	1733		801790		801790		865933	
											64143		
24	24	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	338	111		37518		37518		40519	
											3001		
25	25	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	439	1548,7	7,08	679877	3106	439383	190429	939930	
						540,75	1,48	237388	648		69624		
			Итого по разделу: 10. Окна									24992164	
			ИТОГО:					35667522	650550	30341276	4349081	43217930	
								4675698	234801		3201328		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		518 615					
			Итого с временными									43 736 546	
			Зимние удорожания			1,35 %		590 443					
			Итого с зимними удорожаниями									44 326 989	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		886 540					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45 213 529	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									47 469 729	
			НДС			12 %		5 696 367					
			Итого с НДС									53 166 096	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

_____ Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Жолдыбаев М.Т.

_____ Нильдибаев Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 4

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-3 Ремонтные общестроительные работы Блок В** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Перегородки										
1	1	Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2	125	5310,46	69,79	663808	8724	394987	237379	973282	
						2080,77	29,26	260097	3658		72095		
2	2	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	12,5	27867		348338		348338		376205	
			Итого по разделу: 11. Перегородки								27867		
												1349486	
			Раздел: 12. Кровля										
3	3	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2	338	168,25	0,24	56869	82	0	40886	105575	
						168,01	0	56786	0		7820		
4	4	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике	м2	338	2396,27	19,93	809940	6736	737665	48673	927302	
						193,9	6,1	65539	2062		68689		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	338	621,98	128,78	210231	43529	75553	94240	328828	
						269,67	33,39	91148	11287		24358		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	338	202,61	28,55	68482	9651	53767	7067	81593	
						14,98	7,75	5064	2618		6044		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование	т	0,97344	18082,98	1763,48	17603	1717	31	15112	35332	
						16288,14	772,08	15856	752		2617		
8	8	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,97344	249044		242429		242429		261824	
											19394		
9	9	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	м3	8,633	100442,43	1790,36	867119	15456	611412	222034	1176286	
						27829,43	747,49	240251	6453		87132		
10	10	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	8,633	9018,95	72,8	77861	628	68133	8445	93210	
						1053,98	32,95	9099	284		6904		
11	11	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками карниза	м2	43	4602,84	27,83	197922	1197	166163	27990	243985	
						710,76	12,49	30563	537		18073		
12	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	476	6680,75	126,15	3180035	60045	2020126	1027509	4544148	
						2310,64	35,7	1099863	16995		336604		
13	13	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	476	314,78	3,38	149834	1607	129209	17771	181013	
						39,95	1,53	19018	728		13408		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,39793	107276,48	27148,67	42689	10803	910	23428	71406	
						77840,05	7485,27	30975	2979		5289		
15	15	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,37323	311738		116350		116350		125658	
											9308		
16	16	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0247	245619		6067		6067		6552	
											485		
17	17	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	11,53997	97,64	2,95	1127	34	642	314	1555	
						39,03	0,34	450	4		115		
18	18	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,53997	171,32	4,19	1977	48	1213	499	2675	
						62,02	0,69	716	8		198		
19	19	С123-050301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	8	3375		27000		27000		29160	
											2160		
20	20	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Ограждающие вентшахт из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2	26	11235,99	1188,97	292136	30913	250027	13199	329762	
						430,58	305,15	11195	7934		24427		
			Итого по разделу: 12. Кровля									**8545864**	
			Раздел: 13. Окна										
21	21	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	81,74	2638,16	218,6	215643	17868	82526	111648	353474	
						1409,94	107,71	115248	8804		26183		
22	22	С121-090201-0504 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	81,74	22245,6		1818355		1818355		1963824	
											145468		
23	23	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	41,1	1132,09	6,27	46529	258	34723	10510	61602	
						280,97	3,16	11548	130		4563		
24	24	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	41,1	1733		71226		71226		76924	
											5698		
25	25	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	30	111		3330		3330		3596	
											266		
26	26	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	39	1548,7	7,08	60399	276	39034	16917	83502	
						540,75	1,48	21089	58		6185		
			Итого по разделу: 13. Окна									**2542922**	
			Раздел: 14. Разные работы										
27	27	Е11-080101-0201	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3	24,24	3803,67	1285,89	92201	31170	38048	33233	135469	
						948,13	526,06	22983	12752		10035		
28	28	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В 7,5. Устройство	м3	20,2	15821,28	1389,44	319590	28067	261260	33276	381095	
						1498,16	312,06	30263	6304		28229		
29	29	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка. Монтаж	т	0,08475	87760,99	33487,84	7438	2838	842	3226	11517	
						44335,49	10836,07	3757	918		853		
30	30	С121-060208-0501	Стремянка, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08475	544370		46135		46135		49826	
											3691		
31	31	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,45775	95,81	2,95	235	7	93	94	355	
						54,86	0,34	135	1		26		
32	32	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,45775	171,32	4,19	421	10	258	106	570	
						62,02	0,69	152	2		42		
			Итого по разделу: 14. Разные работы									**578832**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					10059319	271668	7645852	1993556	13017105	
			В том числе :					2141795	85268		964226		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		156 205				13 173 310	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		177 840				13 351 150	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267 023				13 618 173	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к= 1,04990099									14 297 735	
			НДС			12 %		1 715 728					
			Итого с НДС									16 013 463	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ **Каткеева Л.Ж.**

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ **Жолдыбаев М.Т.**

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ **Нильдибаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 5

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Ремонтные общестроительные работы Галерея Г,Д** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,0635	20686,58	7510,78	22000	7988	0	14895	39847	
						13175,8	3497,58	14012	3720		2952		
			Итого по разделу: 15. Демонтажные работы									39847	
			Раздел: 16. Перегородки										
2	2	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,2268	29649,91	19,52	6725	4	3213	2946	10444	
						15463,91	0	3507	0		774		
			Итого по разделу: 16. Перегородки									10444	
			Раздел: 17. кровля										
3	3	Е12-080101-0201	Кровля из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2	125	168,25	0,24	21031	30	0	15121	39044	
						168,01	0	21001	0		2892		
4	4	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике	м2	125	2122,9	19,93	265363	2491	238634	18000	306032	
						193,9	6,1	24238	763		22669		
5	5	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	125	621,98	128,78	77748	16098	27941	34852	121608	
						269,67	33,39	33709	4174		9008		
6	6	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	125	202,61	28,55	25326	3569	19884	2614	30175	
						14,98	7,75	1873	968		2235		
7	7	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование	т	0,36	18082,98	1763,48	6510	635	11	5589	13067	
						16288,14	772,08	5864	278		968		
8	8	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36	249044		89656		89656		96828	
											7172		
9	9	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	м3	2,623	100442,43	1790,36	263460	4696	185768	67462	357396	
						27829,43	747,49	72997	1961		26474		
10	10	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,623	9018,95	72,8	23657	191	20701	2566	28320	
						1053,98	32,95	2765	86		2098		
11	11	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками карниза	м2	18	4602,84	27,83	82851	501	69557	11717	102133	
						710,76	12,49	12794	225		7565		
12	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	178	6680,75	126,15	1189173	22454	755425	384237	1699282	
						2310,64	35,7	411293	6355		125873		
13	13	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	178	314,78	3,38	56030	601	48318	6646	67690	
						39,95	1,53	7112	272		5014		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Настил сплошной толщиной 200 мм сплошной. Устройство	м2	2,04	10537,51	100,35	21497	205	20454	831	24114	
						410,55	42,19	838	86		1786		
			Итого по разделу: 17. кровли									2885689	
			Раздел: 18. Окна										
15	15	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	85,8	2638,16	218,6	226354	18756	86625	117193	371031	
						1409,94	107,71	120973	9242		27484		
16	16	С121-090201-0502 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	85,8	19806,8		1699423		1699423		1835377	
17	17	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,68	3060,14	219,76	14321	1028	6123	135954	22921	
						1532,14	106,42	7170	498		6902		
18	18	С121-090201-0302 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным энергосберегающим, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,68	18770,96		87848		87848	1698	94876	
19	19	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	45,12	1132,09	6,27	51080	283	38120	7028	67627	
						280,97	3,16	12677	143		11538		
20	20	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	45,12	1733		78193		78193	5009	84448	
21	21	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	36	111		3996		3996	6255	4316	
22	22	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	42,9	1548,7	7,08	66439	304	42937	320	91852	
						540,75	1,48	23198	63		18609		
			Итого по разделу: 18. Окна								6804	2572448	
			ИТОГО:					4378680	79835	3522827	721718	5508428	
			В том числе :					776021	28834		408032		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		66 101				5 574 529	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		75 256				5 649 785	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		112 996				5 762 781	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 050 349	
			НДС			12 %		726 042				6 776 391	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ Каткеева Л.Ж.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.С.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Технический надзор ТОО "Музтау"

Жолдыбаев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 6

за **июнь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Вентиляция										
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	61999,41	3167,56	61999	3168	4601	54059	125344	
						54231,24	931,51	54231	932		9285		
2	2	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1327079		1327079		1327079		1327079	
			Отпускная цена			1327079		1327079					
			Сметная стоимость оборудования					*1327079*					
3	3	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	28,2	5145,96	42,92	145116	1210	100629	42889	203046	
						1534,64	17,29	43277	488		15040		
4	4	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	19,2	4978,61	42,92	95589	824	60711	33698	139630	
						1773,64	17,29	34054	332		10343		
5	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,3	5153,3	54	1546	16	949	576	2292	
						1937,17	22,02	581	7		170		
6	6	С123-050301-0501	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
7	7	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	22	1527,28	33,24	33600	731	2146	30420	69142	
						1396,51	14,46	30723	318		5122		
8	8	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	18	2232		40176		40176		43390	
											3214		
9	9	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	2590		10360		10360		11189	
											829		
10	10	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	153,2	1881,15	23,94	288192	3668	245332	27087	340501	
						255,83	0,41	39193	63		25222		
11	11	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	52,5	1940,18	118,72	101860	6233	50582	36597	149533	
						858	59,21	45045	3109		11077		
12	12	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	57,75	2559		147782		147782		159605	
											11823		
13	13	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
14	14	С123-050308-0706	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 200 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60		1	16353		16353		16353		17661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1308		
15	15	С123-050308-0707	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 200 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17410		34820		34820		37606	
											2786		
16	16	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	155,7	655		101984		101984		110142	
											8159		
17	17	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	61999,41	3167,56	61999	3168	4601	54059	125344	
						54231,24	931,51	54231	932		9285		
18	18	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1048103		1048103				1048103	
										1048103			
			Отпускная цена			1048103		1048103					
			Сметная стоимость оборудования					***1048103***					
19	19	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	63,9	5145,96	42,92	328827	2742	228021	97185	460093	
						1534,64	17,29	98063	1105		34081		
20	20	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	4978,61	42,92	31863	275	20237	11233	46543	
						1773,64	17,29	11351	111		3448		
21	21	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	4,8	5153,3	54	24736	259	15178	9216	36668	
						1937,17	22,02	9298	106		2716		
22	22	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
23	23	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	16	1527,28	33,24	24437	532	1560	22124	50285	
						1396,51	14,46	22344	231		3725		
24	24	С123-050306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	14	2872		40208		40208		43425	
											3217		
25	25	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2670		5340		5340		5767	
											427		
26	26	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	92,2	1881,15	23,94	173442	2207	147648	16301	204923	
						255,83	0,41	23587	38		15179		
27	27	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
28	28	С123-050308-0728	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	23942		23942		23942		25857	
											1915		
29	29	С123-050308-0727	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	22203		22203		22203		23979	
											1776		
30	30	С123-050308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13565		13565		13565		14650	
											1085		
31	31	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	77,4	655		50697		50697		54753	
											4056		
32	32	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	61999,41	3167,56	61999	3168	4601	54059	125344	
						54231,24	931,51	54231	932		9285		
33	33	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1048103		1048103				1048103	
										1048103			
			Отпускная цена			1048103		1048103					
			Сметная стоимость оборудования					***1048103***					
34	34	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		30	5145,96	42,92	154379	1288	107052	45627	216006	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1534,64	17,29	46039	519		16000		
35	35	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416	33	449	
36	36	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	5	1527,28	33,24	7636	166	488	6914	15714	
						1396,51	14,46	6983	72		1164		
37	37	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	2232		11160		11160	893	12053	
38	38	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	43,6	1881,15	23,94	82018	1044	69820	7709	96905	
						255,83	0,41	11154	18		7178		
39	39	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
40	40	С123-050308-0722	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (в/в), размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	20790		62370		62370	4990	67360	
41	41	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,5	655		17358		17358	1389	18746	
42	42	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96	42,92	347352	2897	240867	102660	486013	
						1534,64	17,29	103588	1167		36001		
43	43	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28	33,24	15273	332	975	13827	31428	
						1396,51	14,46	13965	145		2328		
44	44	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910	4153	56063	
45	45	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49	92,82	52825	5848	0	34037	93811	
						745,67	37,32	46977	2351		6949		
46	46	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154	7532	101686	
47	47	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1	420,53		18545		18545	1484	20029	
48	48	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065	1205	16270	
49	49	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18	118,72	27163	1662	13488	9759	39875	
						858	59,21	12012	829		2954		
50	50	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633	691	9324	
51	51	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	81	5145,96	42,92	416823	3476	289041	123192	583216	
						1534,64	17,29	124306	1400		43201		
52	52	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	12	1527,28	33,24	18327	399	1170	16593	37714	
						1396,51	14,46	16758	174		2794		
53	53	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	12	5191		62292		62292	4983	67275	
54	54	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	75,6	838,49	92,82	63390	7017	0	40844	112573	
						745,67	37,32	56373	2821		8339		
55	55	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	83,16	1358,64		112985		112985	9039	122023	
56	56	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	52,92	420,53		22255		22255	1780	24035	
57	57	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,6	655		18078		18078	1446	19524	
58	58	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	16,8	1940,18	118,72	32595	1995	16186	11711	47851	
						858	59,21	14414	995		3544		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,84	12333		10360		10360	829	11188	
60	60	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96 1534,64	42,92 17,29	347352 103588	2897 1167	240867	102660 36001	486013	
61	61	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28 1396,51	33,24 14,46	15273 13965	332 145	975	13827 2328	31428	
62	62	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910	4153	56063	
63	63	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49 745,67	92,82 37,32	52825 46977	5848 2351	0	34037 6949	93811	
64	64	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154	7532	101686	
65	65	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1	420,53		18545		18545	1484	20029	
66	66	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065	1205	16270	
67	67	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18 858	118,72 59,21	27163 12012	1662 829	13488	9759 2954	39875	
68	68	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633	691	9324	
69	69	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	81	5145,96 1534,64	42,92 17,29	416823 124306	3476 1400	289041	123192 43201	583216	
70	70	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	12	1527,28 1396,51	33,24 14,46	18327 16758	399 174	1170	16593 2794	37714	
71	71	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	12	5191		62292		62292	4983	67275	
72	72	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	75,6	838,49 745,67	92,82 37,32	63390 56373	7017 2821	0	40844 8339	112573	
73	73	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	83,16	1358,64		112985		112985	9039	122023	
74	74	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	52,92	420,53		22255		22255	1780	24035	
75	75	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,6	655		18078		18078	1446	19524	
76	76	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	16,8	1940,18 858	118,72 59,21	32595 14414	1995 995	16186	11711 3544	47851	
77	77	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,84	12333		10360		10360	829	11188	
78	78	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96 1534,64	42,92 17,29	347352 103588	2897 1167	240867	102660 36001	486013	
79	79	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28 1396,51	33,24 14,46	15273 13965	332 145	975	13827 2328	31428	
80	80	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910	4153	56063	
81	81	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49 745,67	92,82 37,32	52825 46977	5848 2351	0	34037 6949	93811	
82	82	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154	7532	101686	
83	83	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"		44,1	420,53		18545		18545		20029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1484		
84	84	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065	1205	16270	
85	85	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18 858	118,72 59,21	27163 12012	1662 829	13488	9759 2954	39875	
86	86	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633	691	9324	
87	87	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96 1534,64	42,92 17,29	347352 103588	2897 1167	240867	102660 36001	486013	
88	88	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28 1396,51	33,24 14,46	15273 13965	332 145	975	13827 2328	31428	
89	89	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910	4153	56063	
90	90	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49 745,67	92,82 37,32	52825 46977	5848 2351	0	34037 6949	93811	
91	91	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154	7532	101686	
92	92	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1	420,53		18545		18545	1484	20029	
93	93	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065	1205	16270	
94	94	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18 858	118,72 59,21	27163 12012	1662 829	13488	9759 2954	39875	
95	95	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633	691	9324	
96	96	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,2	4978,61 1773,64	42,92 17,29	20910 7449	180 73	13281	7371 2263	30544	
97	97	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	48,4	5145,96 1534,64	42,92 17,29	249065 74276	2077 837	172711	73611 25814	348490	
98	98	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02 13750,03	730,17 287,1	19500 13750	730 287	5020	13756 2661	35917	
99	99	С123-050402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	121055		121055		121055	9684	130739	
100	100	С123-050301-0501	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416	33	449	
101	101	С123-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	31577		31577		31577	2526	34103	
102	102	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1527,28 1396,51	33,24 14,46	12218 11172	266 116	780	11062 1862	25143	
103	103	С123-050306-2005	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	8	4561		36488		36488	2919	39407	
104	104	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78 5343,79	85,2 14,46	6037 5344	85 14	608	5251 903	12191	
105	105	"Альфаплюсвент"	Клапаны огнезадерживающие , размерами 500 мм х 300 мм	шт	1	50831,52		50832		50832	4067	54898	
106	106	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,1	1881,15 255,83	23,94 0,41	67910 9235	864 15	57810	6383 5943	80236	
107	107	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	23	1940,18 858	118,72 59,21	44624 19734	2731 1362	22160	16033 4853	65510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	25,3	2559		64743		64743	5179	69922	
109	109	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39,3	655		25742		25742	2059	27801	
110	110	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,9	4978,61 1773,64	42,92 17,29	59245 21106	511 206	37628	20886 6411	86542	
111	111	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	17,5	5145,96 1534,64	42,92 17,29	90054 26856	751 303	62447	26616 9334	126003	
112	112	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02 13750,03	730,17 287,1	19500 13750	730 287	5020	13756 2661	35917	
113	113	С123-050402-0107	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, в 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	72398		72398		72398	5792	78190	
114	114	С123-050301-0501	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416	33	449	
115	115	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	29203		29203		29203	2336	31539	
116	116	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1527,28 1396,51	33,24 14,46	12218 11172	266 116	780	11062 1862	25143	
117	117	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2845		22760		22760	1821	24581	
118	118	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46,7	1881,15 255,83	23,94 0,41	87850 11947	1118 19	74785	8257 7689	103795	
119	119	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	52,5	1940,18 858	118,72 59,21	101860 45045	6233 3109	50582	36597 11077	149533	
120	120	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм , толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	57,75	2559		147782		147782	11823	159605	
121	121	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40,3	655		26397		26397	2112	28508	
122	122	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	34,2	5145,96 1534,64	42,92 17,29	175992 52485	1468 591	122040	52014 18240	246247	
123	123	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02 13750,03	730,17 287,1	19500 13750	730 287	5020	13756 2661	35917	
124	124	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К140/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716	2777	37493	
125	125	С123-050301-0501	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416	33	449	
126	126	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	29203		29203		29203	2336	31539	
127	127	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1527,28 1396,51	33,24 14,46	12218 11172	266 116	780	11062 1862	25143	
128	128	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2845		22760		22760	1821	24581	
129	129	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78 5343,79	85,2 14,46	18110 16031	256 43	1823	15753 2709	36573	
130	130	"Альфаплюсвент"	Клапаны огнезадерживающие , размерами 500 мм х 200 мм	шт	3	48311,57		144935		144935	11595	156529	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,7	1881,15	23,94	69038	879	58771	6489	81569	
						255,83	0,41	9389	15		6042		
132	132	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	27,2	1940,18	118,72	52773	3229	26206	18961	77472	
						858	59,21	23338	1611		5739		
133	133	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	29,92	2559		76565		76565		82691	
											6125		
134	134	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,5	655		16703		16703		18039	
											1336		
135	135	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,8	4978,61	42,92	143384	1236	91067	50547	209446	
						1773,64	17,29	51081	498		15514		
136	136	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02	730,17	19500	730	5020	13756	35917	
						13750,03	287,1	13750	287		2661		
137	137	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К140/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716		37493	
											2777		
138	138	С123-050301-0501	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
139	139	С123-050202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	18973		18973		18973		20491	
											1518		
140	140	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
141	141	"Альфаплюсвент"	Клапаны огнезадерживающие , размерами 250 мм х 200 мм	шт	3	46278,86		138837		138837		149943	
											11107		
142	142	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	4	1527,28	33,24	6109	133	390	5531	12571	
						1396,51	14,46	5586	58		931		
143	143	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	2232		8928		8928		9642	
											714		
144	144	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6,8	1881,15	23,94	12792	163	10889	1202	15114	
						255,83	0,41	1740	3		1120		
145	145	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	6,8	1940,18	118,72	13193	807	6552	4740	19368	
						858	59,21	5834	403		1435		
146	146	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	7,48	2559		19141		19141		20673	
											1531		
147	147	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33,9	655		22205		22205		23981	
											1776		
			Итого по разделу: 19. Вентиляция									15307699	
			ИТОГО:					12344337	126897	6540789	2083029	15307699	
								2253371	48889	3423285	880330		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3423285			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		142 613					
			Итого с временными									15 450 313	
			Зимние удорожания			1,35 %		162 365					
			Итого с зимними удорожаниями									15 612 678	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		243 788					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 856 466	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									16 647 720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1 997 726					
			Итого с НДС									18 645 446	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ **Каткеева Л.Ж.**

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ **Жолдыбаев М.Т.**

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ **Нильдибаев Н.С.**

20200600

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 7

за **июнь 2020 (месяц, год) на 2-1-7 Электроосвещение и силовое оборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Силовое оборудование.										
1	1	Ц13-080304-0206	Вводно-распределительное устройство высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка	шт.	1	21226,83 4290	2885,82 1003,2	21227 4290	2886 1003	14051	3811 2003	27041	
2	2	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции	шт.	4	5534,27 3020	123,07 33,44	22137 12080	492 134	9565	8794 2474	33405	
3	3	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1356,45 1244,1	90,98 33,44	2713 2488	182 67	43	1840 364	4917	
4	4	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	4637,78 2712	122,32 33,44	46378 27120	1223 334	18035	19767 5292	71437	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	2435,9 1356	26,34 0	4872 2712	53 0	2107	1953 546	7370	
6	6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	4637,78 2712	122,32 33,44	27827 16272	734 201	10821	11860 3175	42862	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2435,9 1356	26,34 0	2436 1356	26 0	1054	976 273	3685	
8	8	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19 605,88	108,54 85,71	1490 1212	217 171	62	996 199	2685	
9	9	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18 2860	95,35 33,44	6934 5720	191 67	1024	4167 888	11989	
10	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	4637,78 2712	122,32 33,44	9276 5424	245 67	3607	3953 1058	14287	
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14	2435,9 1356	26,34 0	34103 18984	369 0	14750	13668 3822	51593	
12	12	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19 605,88	108,54 85,71	2981 2424	434 343	123	1992 398	5370	
13	13	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18 2860	95,35 33,44	3467 2860	95 33	512	2083 444	5994	
14	14	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4637,78 2712	122,32 33,44	4638 2712	122 33	1803	1977 529	7144	
15	15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2435,9 1356	26,34 0	14615 8136	158 0	6321	5858 1638	22111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
17	17	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18	95,35	6934	191	1024	4167	11989	
						2860	33,44	5720	67		888		
18	18	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	4637,78	122,32	9276	245	3607	3953	14287	
						2712	33,44	5424	67		1058		
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2435,9	26,34	19487	211	8429	7811	29482	
						1356	0	10848	0		2184		
20	20	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19	108,54	2981	434	123	1992	5370	
						605,88	85,71	2424	343		398		
21	21	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18	95,35	6934	191	1024	4167	11989	
						2860	33,44	5720	67		888		
22	22	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	4637,78	122,32	9276	245	3607	3953	14287	
						2712	33,44	5424	67		1058		
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	16	2435,9	26,34	38974	421	16857	15621	58963	
						1356	0	21696	0		4368		
24	24	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19	108,54	2981	434	123	1992	5370	
						605,88	85,71	2424	343		398		
25	25	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
26	26	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4637,78	122,32	4638	122	1803	1977	7144	
						2712	33,44	2712	33		529		
27	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2435,9	26,34	21923	237	9482	8787	33167	
						1356	0	12204	0		2457		
28	28	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
29	29	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
30	30	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4637,78	122,32	4638	122	1803	1977	7144	
						2712	33,44	2712	33		529		
31	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2435,9	26,34	17051	184	7375	6834	25796	
						1356	0	9492	0		1911		
32	32	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
33	33	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
34	34	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3	4637,78	122,32	13913	367	5410	5930	21431	
						2712	33,44	8136	100		1587		
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2435,9	26,34	26795	290	11589	10740	40537	
						1356	0	14916	0		3003		
36	36	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
37	37	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18	95,35	6934	191	1024	4167	11989	
						2860	33,44	5720	67		888		
38	38	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	4637,78	122,32	9276	245	3607	3953	14287	
						2712	33,44	5424	67		1058		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18	2435,9	26,34	43846	474	18964	17574	66334	
						1356	0	24408	0		4914		
40	40	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19	108,54	2981	434	123	1992	5370	
						605,88	85,71	2424	343		398		
41	41	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18	95,35	6934	191	1024	4167	11989	
						2860	33,44	5720	67		888		
42	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	4637,78	122,32	9276	245	3607	3953	14287	
						2712	33,44	5424	67		1058		
43	43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	2435,9	26,34	29231	316	12643	11716	44222	
						1356	0	16272	0		3276		
44	44	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19	108,54	2981	434	123	1992	5370	
						605,88	85,71	2424	343		398		
45	45	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
46	46	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2435,9	26,34	26795	290	11589	10740	40537	
						1356	0	14916	0		3003		
47	47	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
48	48	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
49	49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2435,9	26,34	26795	290	11589	10740	40537	
						1356	0	14916	0		3003		
50	50	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, Контакторы, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	шт	14	2435,9	26,34	34103	369	14750	13668	51593	
						1356	0	18984	0		3822		
52	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Кнопка управления, Контакторы, устанавливаемый на конструкции, на ток до 25 А	шт	4	2435,9	26,34	9744	105	4214	3905	14741	
						1356	0	5424	0		1092		
53	53	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2717	119,12	3,64	323638	9888	60037	185290	549643	
						93,38	1,34	253713	3634		40714		
54	54	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1733	876,17	28,78	1518399	49878	451320	742816	2442113	
						586,96	8,36	1017202	14488		180897		
55	55	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	65	526,18	4,6	34201	299	440	24155	63025	
						514,8	1,34	33462	87		4669		
56	56	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная с защитными шторками полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	244	1095,24	20,1	267239	4906	25068	171536	473878	
						972,4	4,01	237266	979		35102		
57	57	Ц13-100702-0501	Установка коробок под розетки и выключатели	шт	308	706,24	0	217521	0	1305	131892	377366	
						702	0	216216	0		27953		
58	58	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2585	397,98	16,27	1028777	42067	228065	553071	1708396	
						293,48	3,68	758646	9509		126548		
59	59	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	512,25	36,69	30735	2202	5322	17189	51758	
						386,86	11,04	23212	662		3834		
60	60	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	132	460,88	56,65	60836	7477	7576	34457	102917	
						346,84	15,72	45783	2075		7623		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Ц13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	611,5	87,1	611	87	57	355	1044	
						466,9	26,75	467	27		77		
62	62	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	5	1516,55	0	7583	0	913	4802	13376	
						1334	0	6670	0		991		
63	63	Ц13-080206-0701	Лоток неперфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	6	267,89	36,4	1607	218	669	566	2348	
						120,06	11,04	720	66		174		
64	64	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	486,45	64,28	9729	1286	4975	2762	13490	
						173,42	18,39	3468	368		999		
65	65	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	150	580,4	4,65	87060	697	8323	56296	154825	
						520,26	1	78039	150		11468		
66	66	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	150	371,45	57	55718	8550	17154	23308	85348	
						200,1	15,72	30015	2358		6322		
67	67	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	570	498,47	64,28	284126	36637	133433	89669	403699	
						200,1	18,39	114057	10483		29904		
			Итого по разделу: 20. Силовое оборудование.									**7409408**	
			Раздел: 21. Электроосвещение										
68	68	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2435,9	26,34	9744	105	4214	3905	14741	
						1356	0	5424	0		1092		
70	70	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
71	71	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	3467,18	95,35	10402	286	1535	6250	17983	
						2860	33,44	8580	100		1332		
72	72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30	2435,9	26,34	73077	790	31607	29290	110556	
						1356	0	40680	0		8189		
73	73	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	6	745,19	108,54	4471	651	185	2988	8056	
						605,88	85,71	3635	514		597		
74	74	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	3467,18	95,35	10402	286	1535	6250	17983	
						2860	33,44	8580	100		1332		
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	27	2435,9	26,34	65769	711	28446	26361	99500	
						1356	0	36612	0		7370		
76	76	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	6	745,19	108,54	4471	651	185	2988	8056	
						605,88	85,71	3635	514		597		
77	77	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
78	78	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11	2435,9	26,34	26795	290	11589	10740	40537	
						1356	0	14916	0		3003		
79	79	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
80	80	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18	95,35	3467	95	512	2083	5994	
						2860	33,44	2860	33		444		
81	81	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2435,9	26,34	17051	184	7375	6834	25796	
						1356	0	9492	0		1911		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19	108,54	1490	217	62	996	2685	
						605,88	85,71	1212	171		199		
83	83	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18	95,35	6934	191	1024	4167	11989	
						2860	33,44	5720	67		888		
84	84	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	2435,9	26,34	29231	316	12643	11716	44222	
						1356	0	16272	0		3276		
85	85	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19	108,54	2981	434	123	1992	5370	
						605,88	85,71	2424	343		398		
86	86	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3467,18	95,35	6934	191	1024	4167	11989	
						2860	33,44	5720	67		888		
87	87	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2435,9	26,34	19487	211	8429	7811	29482	
						1356	0	10848	0		2184		
88	88	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4	745,19	108,54	2981	434	123	1992	5370	
						605,88	85,71	2424	343		398		
89	89	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2435,9	26,34	2436	26	1054	976	3685	
						1356	0	1356	0		273		
90	90	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах	шт.	664	4741,52	1158,77	3148369	769420	1173059	1233410	4732322	
						1816,1	763,82	1205890	507180		350542		
91	91	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах	шт.	184	5436,6	1396,24	1000334	256909	325064	418813	1532679	
						2273,7	887,63	418361	163323		113532		
92	92	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	121	2344,43	787,38	283676	95273	22295	165616	485235	
						1372,8	528,21	166109	63913		35943		
93	93	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	27	1395,74	152,59	37685	4120	1905	23523	66105	
						1172,6	37,45	31660	1011		4897		
94	94	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1633,86	185,86	4902	558	54	3233	8786	
						1430	66,88	4290	201		651		
95	95	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3500	119,12	3,64	416906	12737	77339	238688	708042	
						93,38	1,34	326830	4682		52448		
96	96	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	2140	876,17	28,78	1875000	61592	557314	917269	3015650	
						586,96	8,36	1256094	17890		223382		
97	97	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3500	397,98	16,27	1392928	56957	308791	748839	2313109	
						293,48	3,68	1027180	12874		171341		
98	98	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90	431,28	3,64	38815	328	1164	26959	71036	
						414,7	1,34	37323	120		5262		
99	99	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	87	431,28	3,64	37521	317	1126	26061	68668	
						414,7	1,34	36079	116		5087		
100	100	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж	шт.	21	482,37	3,69	10130	77	142	7150	18662	
						471,9	1	9910	21		1382		
101	101	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	25	2435,9	26,34	60898	659	26339	24408	92130	
						1356	0	33900	0		6824		
102	102	Ц13-100702-0501	Установка коробок под розетки и выключатели	шт	200	706,24	0	141247	0	847	85644	245043	
						702	0	140400	0		18151		
			Итого по разделу: 21. Электроосвещение									13838819	
			ИТОГО:					13310294	1446310	3795232	6363995	21248227	
								8068766	824595		1573945		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		254 979				21 503 217	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		290 293				21 793 510	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		435 870				22 229 380	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									23 338 650	
			НДС			12 %		2 800 638					
			Итого с НДС									26 139 288	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок Е Складское помещение и кабинет завхоза**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 8

за **июнь 2020** (месяц, год) на **3-1-1 Ремонтные общестроительные работы Блок Е** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 22. Перегородки										
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	96	3803,58 / 1648,79	254,16 / 58,11	365143 / 158284	24399 / 5579	182460	152392 / 41403	558938	
2	2	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34176	214736		73388		73388	5871	79259	
3	3	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14592	239416		34936		34936	2795	37730	
4	4	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,152	12086		13923		13923	1114	15037	
5	5	С121-050301-3001	Скоба из сталь арматурная А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576	216607		12477		12477	998	13475	
			Итого по разделу: 22. Перегородки									704439	
			Раздел: 23. Кровля										
6	6	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике	м2	77,88	2122,9 / 193,9	19,93 / 6,1	165331 / 15101	1552 / 475	148678	11215 / 14124	190670	
7	7	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	77,88	621,98 / 269,67	128,78 / 33,39	48440 / 21002	10030 / 2601	17409	21714 / 5612	75767	
8	8	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	77,88	202,61 / 14,98	28,55 / 7,75	15779 / 1167	2224 / 603	12389	1628 / 1393	18800	
9	9	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование	т	0,2242944	18082,98 / 16288,14	1763,48 / 772,08	4056 / 3653	396 / 173	7	3482 / 603	8141	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2242944	249044		55859		55859	4469	60328	
11	11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлаты, раскосы и другое. Установка	м3	3,499	100442,43 / 27829,43	1790,36 / 747,49	351448 / 97375	6264 / 2615	247808	89992 / 35315	476755	
12	12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	3,499	9018,95 / 1053,98	72,8 / 32,95	31557 / 3688	255 / 115	27615	3423 / 2798	37779	
13	13	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками карниза	м2	33	4602,84 / 710,76	27,83 / 12,49	151894 / 23455	918 / 412	127520	21480 / 13870	187244	
14	14	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		136	6680,75	126,15	908581	17156	577179	293574	1298328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		2310,64	35,7	314247	4856		96172		
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		136	314,78	3,38	42810	459	36917	5077	51718	
				м2		39,95	1,53	5434	208		3831		
16	16	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		136	314,78	3,38	42810	459	36917	5077	51718	
				м2		39,95	1,53	5434	208		3831		
17	17	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 200 мм сплошной. Устройство		1,68	10537,51	100,35	17703	169	16845	685	19859	
				м2		410,55	42,19	690	71		1471		
			Итого по разделу: 23. Кровля									**2477107**	
			ИТОГО:					**2336135**	**64279**	**1622327**	**609739**	**3181546**	
								649530	**17916**		**235670**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**38 179**					
			Итого с временными									**3 219 725**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**43 466**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3 263 191**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**65 264**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 328 455**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3 494 551**	
			НДС			**12 %**		**419 346**					
			Итого с НДС									**3 913 897**	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ **Каткеева Л.Ж.**

Технический надзор ТОО "Музтау"

_____ **Жолдыбаев М.Т.**

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ **Нильдибаев Н.С.**