Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
Наименование строительства: Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №200295/00 от 27.04.2020

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области	498 214 999,18	159 809 440,34							19 177 132,84	178 986 573,18
Итого к оплате	**498 214 999,18**	**159 809 440,34**							**19 177 132,84**	**178 986 573,18**

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"** _____ **Каткеева Л.Ж.**
подпись

Подрядчик **Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С.**
подпись

Тех. Надзор **ТОО "Музтау"** _____ **Жолдыбаев М.Т.**
подпись

Заказчик: **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"

Стройка: "Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области"

Реестр актов формы 2В за август 2020 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
2	9	20200710	Ремонтные общестроительные работы Блок А работы	33 690 989,00
3	10	20200720	Ремонтные общестроительные работы Блок Б работы	145 295 584,18
			ВСЕГО:	**178 986 573,18**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-970740002051-20200820-54686163
2. Дата выписки 20.08.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 44
3. Дата совершения оборота 14.08.2020
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 970740002051 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, д. 124, кв. (офис) 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 — 9.2. номер 0055130
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KSNVKZKA
13. ИИК KZ90551A127005455KZT
15. Наименование банка АО "Банк Kassa Nova"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 120640014213 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, с. ОТЕГЕН БАТЫРА, ул. ТИТОВ, д. 16
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ880705034648072001
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт СШ №11 села Жетыген
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 970740002051
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр "
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Нурсултан Назарбаев, дом № 124, кв.4

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 120640014213
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра,ТИТОВ,16
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 200295/00
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 30.04.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 40
32.2 дата 14.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZ

33.2 курс валюты

	[illegible] товара, работ, услуг	[illegible]	Товары в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов		[illegible]	[illegible]	[illegible] товара, работы, услуги без косвенных налогов	[illegible] работ, услуг [illegible] косвенных налогов	Акциз		Реализация [illegible] по [illegible] (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт СШ №11 села Жетыген				1	159 809 440,34	159 809 440,34	0	0	159 809 440,34	12%	19 177 132,84	178 986 573,18			1	
				Всего по счету				**159 809 440,34**			**159 809 440,34**		**19 177 132,84**	**178 986 573,18**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	9/i6CQZI4vT3bVol1s9NIdRv2DXEFyUaTd26Jm0nqhWas0LNTfapErvVasiVpUnneZfpcsF9HVgdU/jz6R3+Ug==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	НИЛЬДИБАЕВ НУРЖАН СЕРЖАНОВИЧ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы Блок "А"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №200295/00 от 27.04.2020 года

Акт выполненных работ № 9

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные общестроительные работы Блок А**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,62	134599,65	1682,9	83452	1043	43367	35531	128501	
						62969,4	705,69	39041	438		9519		
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	62	831,18	3,39	51533	210	21564	23873	81439	
						479,99	1,33	29759	82		6033		
3	3	С121-130816-3505	Панели Соффиты с перфорацией, толщина 2 мм	1000 м2	0,0651	2819779		183568		183568		198253	
											14685		
4	4	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	19258,24	1072,83	77033	4291	40495	30678	116327	
						8061,78	459,8	32247	1839		8617		
5	5	Е11-100110-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка	м3	0,38	134599,65	1682,9	51148	640	26580	21777	78759	
						62969,4	705,69	23928	268		5834		
6	6	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками обшивки	м2	13,44	3833,53	27,83	51523	374	41596	8748	65093	
						710,76	12,49	9553	168		4822		
7	7	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые	м2	4,8	9700		46560		46560		50285	
											3725		
8	8	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	34,08	1961,02	3,38	66832	115	4199	50060	126243	
						1834,43	1,69	62518	58		9351		
9	9	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	16	5863,97	126,15	93824	2018	59808	29963	133690	
						1999,85	35,7	31998	571		9903		
10	10	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	11,2	929,07	14,48	10406	162	5841	4090	15655	
						393,09	3,81	4403	43		1160		
11	11	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1230		13776		13776		14878	
											1102		
12	12	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0036	311738		1122		1122		1212	
			Итого по разделу:								90		
												1010335	
			Раздел: 1. Двери										
13	13	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,07	1935,84	97,8	27237	1376	6956	17578	48400	
						1343,67	44,46	18905	626		3585		
14	14	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		18,9	1638,11	135,49	30960	2561	6766	20562	55644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	5,67	1144,64 5704	64,15	21634 32342	1212	32342	4122 2587	34929	
16	16	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,35	5242		38529		38529	3082	41611	
17	17	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами , ДГ 21-15П внутренние	м2	18,9	5042		95294		95294	7624	102917	
18	18	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	40	490		19600		19600	1568	21168	
19	19	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	10	491		4910		4910	393	5303	
20	20	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5436		76104		76104	6088	82192	
21	21	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,05	33106		34761		34761	2781	37542	
22	22	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	6,3	2736,75 2450,31	168,82 74,26	17242 15437	1064 468	741	14314 2524	34080	
23	23	С121-090102-0302	Блоки дверные металлические с двупольными полотнами ДС 21-15; ДС 21-13 СТ РК 943-92	м2	6,3	44381		279600		279600	22368	301968	
24	24	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	6,3	475,04 474,69	0,35 0,17	2993 2991	2 1	0	2692 455	6140	
25	25	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,26	1422		1792		1792	143	1935	
26	26	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872	870	11742	
27	27	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7056		14112		14112	1129	15241	
			Итого по разделу: 1. Двери									800812	
			Раздел: 2. Полы										
28	28	Е12-070101-0602	Покрытия дощатые. Острожка провесов площадью свыше 5 м2	м2	287,5	136,26 128,62	7,64 0	39174 36977	2196 0	0	26624 5264	71061	
29	29	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	287,5	1239,71 679,91	4,34 2,18	356416 195473	1249 627	159694	156880 41064	554359	
30	30	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	131,1	1663,86 802,76	114,7 15,78	218132 105241	15037 2068	97853	100871 25520	344523	
31	31	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,1	732,22 410,22	36,71 18,3	95994 53780	4813 2400	37401	52809 11904	160706	
32	32	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	131,1	5647,64 1559,01	97,5 44,16	740406 204386	12782 5790	523238	197565 75038	1013009	
33	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	44,4	732,22 410,22	36,71 18,3	32510 18214	1630 813	12667	17885 4032	54427	
34	34	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	44,4	3714,61 481,03	26,84 13,65	164928 21358	1192 606	142379	20646 14846	200421	
35	35	Е11-110101-1107 Изм. и доп. вып. 7	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	217,4	496,01 80,9	23,75 6,4	107832 17588	5164 1392	85080	17841 10054	135727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-110101-3606 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из коврорана. Устройство на мастике КН-2	м2	217,4	3431,87 649,86	26,84 13,65	746089 141280	5835 2968	598974	135593 70535	952216	
37	37	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	176,5	732,22 410,22	36,71 18,3	129236 72404	6479 3231	50354	71096 16027	216359	
38	38	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	176,5	4559,03 1261,49	166,89 77,29	804669 222653	29457 13641	552559	222116 82143	1108927	
39	39	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	587,8	369,77 145,15	1,04 0,52	217352 85321	609 304	131423	80487 23827	321666	
40	40	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148	626,06 368,02	2,07 1,03	92657 54467	306 153	37884	51342 11520	155520	
41	41	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	189	1783,27 328,77	16,34 5,82	337039 62138	3088 1101	271813	59444 31719	428202	
			Итого по разделу: 2. Полы									5717123	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка АС 7										
42	42	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	46,4	3366,39 2698,69	56,42 29,69	156200 125219	2618 1378	28363	101278 20598	278076	
43	43	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2	46,4	2533,8 2339,38	27,13 8,73	117568 108547	1259 405	7762	87162 16378	221109	
44	44	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	46,4	508,62 330,2	3,73 1,87	23600 15321	173 87	8106	12326 2874	38800	
45	45	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	856,9	1382,68 946,09	9,44 3,1	1184821 810703	8090 2655	366028	650687 146841	1982348	
46	46	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	856,9	561,34 371,66	3,73 1,87	481014 318473	3192 1598	159350	256057 58966	796037	
47	47	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	150	1546,48 1135,23	102,08 79,85	231973 170285	15312 11977	46375	145810 30223	408005	
48	48	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	150	1559,09 869,83	15,22 4,93	233864 130475	2283 739	101105	104972 27107	365942	
49	49	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	150	733,15 557,49	5,72 2,87	109972 83623	859 431	25491	67243 14177	191392	
50	50	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	82,4	1546,48 1135,23	102,08 79,85	127430 93543	8412 6579	25475	80098 16602	224131	
51	51	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	82,4	1559,09 869,83	15,22 4,93	128469 71674	1254 406	55540	57664 14891	201024	
52	52	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	82,4	862,58 681,36	4,07 2,04	71076 56144	335 168	14597	45050 9290	125416	
53	53	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	108	3097,83 1703,38	43,58 21,15	334565 183965	4707 2284	145893	148999 38685	522249	
54	54	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	108	1559,09 869,83	15,22 4,93	168382 93942	1644 532	72796	75580 19517	263478	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	108	733,15	5,72	79180	618	18353	48415	137802	
						557,49	2,87	60208	310		10208		
56	56	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	43,2	3097,83	43,58	133826	1883	58357	59600	208900	
						1703,38	21,15	73586	914		15474		
57	57	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	43,2	1559,09	15,22	67353	658	29118	30232	105391	
						869,83	4,93	37577	213		7807		
58	58	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	43,2	862,58	4,07	37263	176	7653	23618	65752	
						681,36	2,04	29435	88		4871		
59	59	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	126,1	1559,09	15,22	196601	1919	84996	88246	307635	
						869,83	4,93	109686	622		22788		
60	60	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	126,1	862,58	4,07	108771	513	22338	68941	191929	
						681,36	2,04	85920	257		14217		
61	61	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	754,3	1559,09	15,22	1176022	11482	508424	527868	1840201	
						869,83	4,93	656116	3718		136311		
62	62	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	754,3	733,15	5,72	553014	4318	128185	338141	962447	
						557,49	2,87	420511	2165		71292		
63	63	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	130,3	1546,48	102,08	201507	13301	40284	125660	354420	
						1135,23	79,85	147921	10404		26253		
64	64	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	130,3	4260,21	43,07	555106	5612	322236	184053	798292	
						1744,11	21,55	227258	2809		59133		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка АС 7									10590776	
			Раздел: 4. Наружная отделка										
65	65	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	34	4044,37	36,56	137509	1243	26608	87953	243499	
						3225,22	8,36	109657	284		18037		
66	66	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	1,7	27867		47374		47374		51164	
											3790		
67	67	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	34	2715,51	43,58	92327	1482	32930	46907	150373	
						1703,38	21,15	57915	719		11139		
68	68	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	34	978,63	4,24	33273	144	26568	5305	41665	
						192,98	2,07	6561	70		3086		
69	69	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	483,8	4044,37	36,56	1956668	17688	378620	1251523	3464846	
						3225,22	8,36	1560360	4045		256655		
70	70	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	24,19	27867		674103		674103		728031	
											53928		
71	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 30 мм	м2	483,8	2715,51	43,58	1313761	21085	468581	667461	2139720	
						1703,38	21,15	824095	10230		158498		
72	72	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	483,8	978,63	4,24	473461	2053	378044	75490	592867	
						192,98	2,07	93363	999		43916		
73	73	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	517,8	857,82	2,42	444178	1251	138567	283635	786038	
						587,79	1,2	304360	624		58225		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0.2 м с земли	м	112,6	822,67	5,15	92633	580	16077	60931	165849	
						674,74	1,67	75976	188		12285		
75	75	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности. кремнийорганическая	м2	22,52	978,63	4,24	22039	96	17597	3514	27597	
						192,98	2,07	4346	47		2044		
			Итого по разделу: 4. Наружная отделка									8391649	
			Раздел: 5. Разные работы										
76	76	Е11-080101-0201	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3	36,72	3803,67	1285,89	139671	47218	57638	50343	205215	
						948,13	526,06	34815	19317		15201		
77	77	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В 7,5. Устройство	м3	30,6	15821,28	1389,44	484131	42517	395771	50408	577302	
						1498,16	312,06	45844	9549		42763		
78	78	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка. Монтаж	т	0,07092	87760,99	33487,84	6224	2375	705	2700	9638	
						44335,49	10836,07	3144	768		714		
79	79	С121-060208-0501	Стремянка, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07092	544370		38607		38607		41695	
											3089		
80	80	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 . Установка блоков	м2	0,96	3005,18	690,05	2885	662	944	1308	4529	
						1331,6	182,62	1278	175		335		
81	81	С121-090102-0305	Люки однопольные	м2	0,96	33106		31782		31782		34324	
											2543		
82	82	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,05668	95,81	2,95	197	6	78	78	297	
						54,86	0,34	113	1		22		
83	83	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,05668	171,32	4,19	352	9	216	89	477	
						62,02	0,69	128	1		35		
84	84	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	0,96	1650,65	3,38	1585	3	403	944	2731	
						1227,32	1,69	1178	2		202		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									876208	
			ИТОГО:					17969896	332722	8820212	7388354	27386903	
								8816959	138626		2028663		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		328 643					
			Итого с временными									27 715 548	
			Зимние удорожания			1,35 %		374 160					
			Итого с зимними удорожаниями									28 089 708	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		561 794					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 651 502	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									30 081 240	
			НДС			12 %		3 609 749					
			Итого с НДС									33 690 989	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

_____Жолдыбаев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственной учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы Блок "Б"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №200295/00 от 27.04.2020 года

Акт выполненных работ № 10

за **август 2020 (месяц, год) на 2-1-2 Ремонтные общестроительные работы Блок Б**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. кровля										
1	1	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	923,035	6680,75	126,15	6166563	116437	3917327	1992494	8811781	
						2310,64	35,7	2132799	32955		652725		
2	2	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	923,035	314,78	3,38	290550	3116	250555	34461	351012	
						39,95	1,53	36878	1412		26001		
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,18612	898997,4	1666,2	167321	310	113359	48947	233570	
						288268,2	730,27	53652	136		17302		
4	4	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	т	0,042	642656,38	2846,03	26992	120	9828	15557	45953	
						405799,35	1251,55	17044	53		3404		
5	5	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	381	1260,25	523,69	480155	199526	12539	341979	887905	
						703,65	364,9	268090	139029		65771		
6	6	Е11-060301-0401	Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	т	0,17386	642656,38	2846,03	111732	495	40685	64401	190223	
						405799,35	1251,55	70552	218		14091		
7	7	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	26,9	77657,27	1287,34	2088980	34629	1304957	642248	2949726	
						27858,52	564,55	749394	15186		218498		
8	8	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	23,8	29649,91	19,52	705668	465	337162	309154	1096008	
						15463,91	0	368041	0		81186		
9	9	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	165	929,07	14,48	153296	2389	86047	60250	230630	
						393,09	3,81	64860	629		17084		
10	10	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	165	1230		202950		202950		219186	
											16236		
11	11	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	290	862		249980		249980		269978	
											19998		
12	12	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	70	1505,99	0,11	105419	8	71636	24318	140116	
						482,5	0	33775	0		10379		
13	13	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка		10	3982,61	0	39826	0	28172	11421	55347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	воронка		1165,44	0	11654	0		4100		
				м	291	1984,53	14,65	577499	4262	465971	99936	731630	
15	15	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство			368,61	4,67	107267	1360		54195		
				м	150	1923,34	1352,59	288502	202889	35865	88433	407089	
16	16	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли			331,65	309,16	49748	46374		30155		
				м	150	950		142500		142500		153900	
17	17	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка								11400		
				м3	1,45	134599,65	1682,9	195169	2440	101424	83096	300527	
18	18	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями			62969,4	705,69	91306	1023		22261		
				м2	145	831,18	3,39	120521	491	50431	55833	190462	
19	19	С121-130816-3505	Панели Соффиты с перфорацией, толщина 2 мм			479,99	1,33	69599	193		14108		
				1000 м2	0,15225	2819779		429311		429311		463656	
20	20	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство								34345		
				слуховое окно	12	19258,24	1072,83	231099	12874	121484	92033	348982	
21	21	Е11-100110-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка			8061,78	459,8	96741	5518		25851		
				м3	1,14	134599,65	1682,9	153444	1919	79740	65331	236276	
22	22	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками обшивки			62969,4	705,69	71785	804		17502		
				м2	40,32	3833,53	27,83	154568	1122	124788	26245	195278	
23	23	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые			710,76	12,49	28658	504		14465		
				м2	14,4	9700		139680		139680		150854	
24	24	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву								11174		
				м2	102,24	1961,02	3,38	200495	346	12597	150181	378729	
25	25	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей			1834,43	1,69	187553	173		28054		
				м2	48	5863,97	126,15	281471	6055	179423	89890	401070	
26	26	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство			1999,85	35,7	95993	1714		29709		
				м	33,6	929,07	14,48	31217	486	17522	12269	46965	
27	27	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			393,09	3,81	13208	128		3479		
				м	33,6	1230		41328		41328		44634	
28	28	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89								3306		
				т	0,0108	311738		3367		3367		3636	
29	29	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж								269		
				т конструкций	2,04535	107276,48	27148,67	219418	55529	4679	120419	367024	
30	30	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89			77840,05	7485,27	159210	15310		27187		
				т	1,90423	311738		593621		593621		641111	
31	31	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005								47490		
				т	0,14112	245619		34662		34662		37435	
32	32	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз								2773		
				м2	59,31515	97,64	2,95	5791	175	3301	1611	7995	
33	33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			39,03	0,34	2315	20		592		
				м2	59,31515	171,32	4,19	10162	249	6235	2567	13747	
34	34	С123-050301-0903	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х400 для вентиляционной шахты периметром 1300 мм			62,02	0,69	3679	41		1018		
				шт.	35	3375		118125		118125		127575	
35	35	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Ограждающие вентшахт из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж								9450		
					175	11235,99	1188,97	1966299	208069	1682877	88841	2219550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. кровля	м2		430,58	305,15	75352	53402		164411		
												22949560	
			Раздел: 7. Двери										
36	36	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	180,67	1935,84 1343,67	97,8 44,46	349748 242761	17669 8033	89318	225715 46037	621500	
37	37	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	35,56	5242		186406		186406		201318	
38	38	С121-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	44,1	5704		251546		251546	14912	271670	
39	39	С121-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами , ДГ 21-13П внутренние	м2	101,01	5042		509292		509292	20124	550036	
40	40	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	246	490		120540		120540	40743	130183	
41	41	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	20	491		9820		9820	9643	10606	
42	42	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	86	5436		467496		467496	786	504896	
43	43	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	47,25	2736,75 2450,31	168,82 74,26	129311 115777	7977 3509	5558	37400 107357 18933	255602	
44	44	С121-090102-0302	Блоки дверные металлические с двупольными полотнами ДС 21-15; ДС 21-13 СТ РК 943-92	м2	47,25	44381		2097002		2097002		2264762	
45	45	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	47,25	475,04 474,69	0,35 0,17	22445 22429	16 8	0	167760 20194 3411	46050	
46	46	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,45	1422		13438		13438		14513	
47	47	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	5436		81540		81540	1075	88063	
48	48	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	15	7056		105840		105840	6523	114307	
			Итого по разделу: 7. Двери								8467		
												5073506	
			Раздел: 8. Полы										
49	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	75,4	732,22 410,22	36,71 18,3	55209 30930	2768 1380	21511	30372 6846	92428	
50	50	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	75,4	4559,03 1261,49	166,89 77,29	343751 95116	12584 5827	236051	94887 35091	473729	
51	51	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	46	1663,86 802,76	114,7 15,78	76537 36927	5276 726	34334	35393 8954	120885	
52	52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	46	732,22 410,22	36,71 18,3	33682 18870	1689 842	13123	18529 4177	56388	
53	53	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	46	5647,64 1559,01	97,5 44,16	259792 71714	4485 2032	183592	69321 26329	355442	
54	54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1473,5	732,22 410,22	36,71 18,3	1078922 604457	54091 26971	420373	593542 133797	1806262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	1473,5	3714,61	26,84	5473471	39552	4725117	685182	6651345	
						481,03	13,65	708803	20114		492692		
56	56	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м	1158,7	369,77	1,04	428455	1200	259067	158659	634083	
						145,15	0,52	168188	598		46969		
57	57	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	136	626,06	2,07	85145	282	34812	47179	142910	
						368,02	1,03	50051	140		10586		
58	58	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	75,6	1783,27	16,34	134816	1235	108725	23778	171281	
						328,77	5,82	24855	440		12687		
59	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	69,7	732,22	36,71	51036	2559	19885	28076	85440	
						410,22	18,3	28592	1276		6329		
60	60	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	69,7	4559,03	166,89	317764	11633	218206	87714	437916	
						1261,49	77,29	87926	5387		32438		
61	61	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	46	1663,86	114,7	76537	5276	34334	35393	120885	
						802,76	15,78	36927	726		8954		
62	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46	732,22	36,71	33682	1689	13123	18529	56388	
						410,22	18,3	18870	842		4177		
63	63	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	46	5647,64	97,5	259792	4485	183592	69321	355442	
						1559,01	44,16	71714	2032		26329		
64	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1138,5	732,22	36,71	833629	41794	324802	458601	1395608	
						410,22	18,3	467034	20839		103378		
65	65	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2	1138,5	1054,57	19,78	1200631	22525	686221	468190	1802327	
						432,05	5,44	491885	6189		133506		
66	66	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	1138,5	3714,61	26,84	4229078	30559	3650862	529406	5139163	
						481,03	13,65	547657	15541		380679		
67	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	328,7	732,22	36,71	240680	12066	93774	132404	402931	
						410,22	18,3	134839	6016		29847		
68	68	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	328,7	170,13	12,49	55922	4105	48484	5003	65800	
						10,14	6,05	3333	1990		4874		
69	69	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	328,7	4559,03	166,89	1498553	54858	1029043	413652	2065181	
						1261,49	77,29	414651	25404		152976		
70	70	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м	1144,4	369,77	1,04	423167	1185	255870	156701	626258	
						145,15	0,52	166113	591		46389		
71	71	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	55,4	626,06	2,07	34684	115	14181	19219	58215	
						368,02	1,03	20388	57		4312		
72	72	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	524	1783,27	16,34	934436	8560	753598	164809	1187184	
						328,77	5,82	172277	3051		87940		
			Итого по разделу: 8. Полы									24303491	
			Раздел: 9. Внутренняя отделка										
73	73	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	118,5	3366,39	56,42	398917	6686	72436	258651	710173	
						2698,69	29,69	319795	3518		52605		
74	74	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2	118,5	2533,8	27,13	300255	3215	19824	222601	564685	
						2339,38	8,73	277216	1035		41829		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	118,5	508,62 330,2	3,73 1,87	60271 39129	441 221	20701	31480 7340	99091	
76	76	Е12-110101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	312	2707,94 2382,17	14,68 7,73	844879 743237	4580 2410	97061	536866 110540	1492284	
77	77	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные лестничного ограждения. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24	171,32 62,02	4,19 0,69	4112 1489	101 17	2523	1038 412	5562	
78	78	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1589,2	1382,68 946,09	9,44 3,1	2197360 1503523	15003 4925	678833	1206758 272329	3676448	
79	79	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1589,2	561,34 371,66	3,73 1,87	892086 590637	5920 2964	295528	474881 109357	1476324	
80	80	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	583,4	1559,09 869,83	15,22 4,93	909573 507462	8880 2876	393232	408270 105427	1423271	
81	81	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	583,4	862,58 681,36	4,07 2,04	503228 397506	2375 1189	103347	318956 65775	887958	
82	82	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	2018,7	1559,09 869,83	15,22 4,93	3147336 1755935	30728 9951	1360673	1412709 364804	4924849	
83	83	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2018,7	733,15 557,49	5,72 2,87	1480007 1125396	11556 5794	343055	904952 190797	2575756	
84	84	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	135,6	1546,48 1135,23	102,08 79,85	209703 153938	13842 10827	41923	131812 27321	368836	
85	85	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	135,6	4260,21 1744,11	43,07 21,55	577685 236502	5840 2923	335344	191540 61538	830763	
86	86	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1582,9	1382,68 946,09	9,44 3,1	2188649 1497563	14944 4905	676142	1201974 271250	3661873	
87	87	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1582,9	561,34 371,66	3,73 1,87	888549 588296	5897 2953	294357	472999 108924	1470472	
88	88	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	544,4	1559,09 869,83	15,22 4,93	848769 473538	8287 2684	366944	380977 98380	1328126	
89	89	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	544,4	862,58 681,36	4,07 2,04	469587 370933	2216 1109	96438	297634 61378	828599	
90	90	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	2239,9	1559,09 869,83	15,22 4,93	3492207 1948343	34095 11041	1509769	1567507 404777	5464491	
91	91	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2239,9	781,6 557,49	5,72 2,87	1750703 1248712	12823 6429	489168	1004112 220385	2975200	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	110	1546,48	102,08	170113	11229	34008	106927	299203	
						1135,23	79,85	124876	8783		22163		
93	93	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	110	4260,21	43,07	468624	4737	272034	155379	673923	
						1744,11	21,55	191852	2371		49920		
			Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка									35737887	
			Раздел: 10. Наружная отделка										
94	94	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	132	4044,37	36,56	533857	4826	103303	341466	945349	
						3225,22	8,36	425729	1104		70026		
95	95	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	6,6	27867		183922		183922		198636	
											14714		
96	96	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	132	2715,51	43,58	358447	5753	127848	182110	583801	
						1703,38	21,15	224846	2791		43245		
97	97	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	132	978,63	4,24	129179	560	103146	20597	161758	
						192,98	2,07	25473	273		11982		
98	98	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	998,7	4044,37	36,56	4039115	36513	781579	2583498	7152423	
						3225,22	8,36	3221024	8349		529809		
99	99	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	49,935	27867		1391539		1391539		1502862	
											111323		
100	100	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 30 мм	м2	998,7	2715,51	43,58	2711975	43525	967284	1377827	4416986	
						1703,38	21,15	1701166	21119		327184		
101	101	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	998,7	978,63	4,24	977356	4237	780391	155833	1223844	
						192,98	2,07	192728	2063		90655		
102	102	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2	1130,7	857,82	2,42	969934	2732	302584	619362	1716440	
						587,79	1,2	664618	1362		127144		
103	103	Е11-150303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м деталей	870	1980,64	38,66	1723155	33633	52564	1320767	3287436	
						1881,56	16,09	1636958	14001		243514		
104	104	С121-130816-2907	Пенополистирол толщиной 100 мм для верхнего и среднего поясов	м3	29	37637		1091473		1091473		1178791	
											87318		
105	105	Е11-150303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м деталей	235	1980,64	38,66	465450	9085	14198	356759	887986	
						1881,56	16,09	442167	3782		65777		
106	106	С121-130816-2907	Пенополистирол толщиной 50 мм для капители	м3	4,7	37637		176894		176894		191045	
											14152		
107	107	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	2233,333333	18		40200		40200		43416	
											3216		
108	108	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	435	1433,04	4,52	623372	1967	227487	284321	980308	
						905,56	2,24	393917	973		72615		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка декоративных погонажных изделий под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	435	1559,09 869,83	15,22 4,93	678204 378378	6621 2144	293205	304418 78610	1061232	
110	110	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	435	978,63 192,98	4,24 2,07	425703 83946	1846 898	339912	67876 39486	533065	
111	111	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляции зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с земли	м	1121,2	822,67 674,74	5,15 1,67	922383 756517	5779 1875	160087	606713 122328	1651424	
112	112	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	224,24	978,63 192,98	4,24 2,07	219448 43274	951 463	175223	34989 20355	274792	
			Итого по разделу: 10. Наружная отделка									27991594	
			Раздел: 11. Разные работы										
113	113	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Пандус железобетонные из бетона В15. Устройство	м3	0,5	25868,29 8406,52	2430,96 560,81	12934 4203	1215 280	7515	4080 1361	18375	
114	114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2	716,61 410,22	36,71 18,3	1433 820	73 37	539	806 179	2418	
115	115	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00576	249044		1434		1434	115	1549	
116	116	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия пандуса из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.	м2	2	4559,03 1261,49	166,89 77,29	9118 2523	334 155	6261	2517 931	12566	
117	117	Е11-070519-0104	Ограждения металлические перила труба диаметром 50 мм. Установка	м	5,6	814,14 636,65	101,03 43,52	4559 3565	566 244	428	4495 724	9778	
118	118	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки ограждения. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	5,6	1033,1 907,08	1,31 0,66	5785 5080	7 4	698	4067 788	10640	
119	119	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные - стойка для рекламы массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,0122	123994,07 107154,24	9209,91 545,86	1513 1307	112 7	93	907 194	2613	
120	120	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные , D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	991		2478		2478	198	2676	
121	121	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,0909	87760,99 44335,49	33487,84 10836,07	7977 4030	3044 985	903	3460 915	12353	
122	122	С121-060805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0909	555032		50452		50452	4036	54489	
123	123	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, стремянки. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,2725	1033,1 907,08	1,31 0,66	2348 2061	3 2	283	1650 320	4318	
124	124	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы эвакуционного люка. Монтаж	т	0,075624	75269,62 25328,52	33841,7 12438,54	5692 1915	2559 941	1218	1971 613	8276	
125	125	С121-060510-0101	Рамы эвакуционного люка, ограждения	т	0,075624	651630		49279		49279	3942	53221	
126	126	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,92	3671,57 1601,21	676,78 172,42	7049 3074	1299 331	2676	3065 809	10923	
127	127	С121-090102-0305	Люки однопольные	м2	1,92	33106		63564		63564	5085	68649	
128	128	Е11-100107-0603 Изм. и доп. вып. 9	Люк. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	1,92	7506,57 1640,99	25,2 11,09	14413 3151	48 21	11214	2855 1381	18649	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,84	98,66	2,95	379	11	164	141	562	
						53,06	0,34	204	1		42		
130	130	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,84	171,32	4,19	658	16	404	166	890	
						62,02	0,69	238	3		66		
131	131	Е12-130103-0301	Установка табличек на стенах.	шт	1	374,59	2,48	375	2	61	225	648	
						311,38	1,26	311	1		48		
132	132	С124-010201-0130	Знаки односторонние прямоугольные , со световозвращающей пленкой типа I"Вход в помещение"	шт.	1	3872		3872		3872		4182	
133	133	Е11-080101-0201	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3	87,6	3422,82	1028,71	299839	90115	137501	310	433395	
						824,46	420,85	72223	36866		101453		
134	134	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В 7,5. Устройство	м3	73	15347,98	1111,55	1120402	81143	944158	32103	1321411	
						1302,75	249,65	95101	18224		103126		
			Итого по разделу: 11. Разные работы								97882	2052581	
			ИТОГО:					80361248	1746606	44415978	28998584	118108619	
			В том числе :					34198662	684967		8748785		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1 417 303				119 525 925	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1 613 600				121 139 525	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 422 791				123 562 316	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									129 728 198	
			НДС			12 %		15 567 384					
			Итого с НДС									145 295 584,18	

Принял (Заказчик)

Исполнитель: ГУ "Отдел образования Илийского района"

_____ Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Мутау"

_____ Жандыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

_____ Нильдибаев Н.С.

Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области	564 701 425,18	59 362 880,36							7 123 545,64	66 486 426,00
Итого к оплате:	**564 701 425,18**	**59 362 880,36**							**7 123 545,64**	**66 486 426,00**

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"** _____ **Каткеева Л.Ж.**
подпись

Подрядчик **Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нильдибаев Н.С.**
подпись

Тех. Надзор **ТОО "Музтау"** _____ **Жолдыбаев М.Т.**
подпись

Авторский надзор **ТОО "Элай"** _____ **Бармашиков К.Ш.**
подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-8 Автоматическая пожарная сигнализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализации										
1	1	Ц13-100701-0102	**Приборы ПС приемно- контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж**	шт	1	56086,65	2,4	56087	2	718	33773	97049	
						55366	0	55366	0		7189		
2	2	СЦП "Группа Три А"	**Прибор приемно- контрольный Рубеж - 20П прот.R3**	шт	1	61710		61710		61710		66647	
											4937		
3	3	Ц13-100701-0302	**Пульт дистанционного управления, блок индикации и управления в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1	7512,41	1,35	7512	1	91	4526	13002	
						7420	0	7420	0		963		
4	4	СЦП "Группа Три А"	**Блок индикации и управления Рубеж - БИУ**	шт	1	39091,5		39092		39092		42219	
											3127		
5	5	Ц13-100701-0303	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; блок питания контроля**	шт	6	7601,03	1,95	45606	12	1074	27157	78584	
						7420	0	44520	0		5821		
6	6	С123-080306-0310	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	шт.	1	11337		11337		11337		12244	
											907		
7	7	С123-080306-0305	**Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x7-P БР**	шт.	5	17348		86740		86740		93679	
											6939		
8	8	СЦП "INTANT"	**Бокс резервного питания 12в на 2 аккумулятора**	шт	1	11748,21		11748		11748		12688	
											940		
9	9	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	14	3078,56	0	43100	0	4544	27760	76529	
						2754	0	38556	0		5669		
10	10	С123-080306-0204	**Аккумулятор TP 12-7**	шт.	10	3729		37290		37290		40273	
											2983		
11	11	С123-080306-0211	**Аккумулятор РТК-BATTERY 12-17 12В, 17 А/ч**	шт.	4	11295		45180		45180		48794	
											3614		
12	12	Ц13-100701-0202	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	208	2854,63	2,4	593764	499	20433	349428	1018647	
						2754	0	572832	0		75455		
13	13	С123-080302-0102	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	шт.	208	4303		895024		895024		966626	
											71602		
14	14	Ц13-100701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**		64	1429,38	0,9	91480	58	3294	53758	156857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-080302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	64	1377 2964	0	88128 189696	0	189696	11619 15176	204872	
16	16	Ц13-100701-0205	Извещатели ОС автоматические:-Извещатель пожарный ручной	шт	10	1449,66 1377	0 0	14497 13770	0 0	727	8400 1832	24728	
17	17	С123-080302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	10	2629		26290		26290	2103	28393	
18	18	Ц13-100701-0302	Адресный релейный модуль в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	7512,41 7420	1,35 0	52587 51940	9 0	637	31683 6742	91012	
19	19	СЦП "Группа Три А"	Модуль адресный релейный модели РМ-4К	шт	7	12255,48		85788		85788	6863	92651	
20	20	Ц13-100701-0109	Приборы исполнительные изолятор шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	18	27348,83 27180	1,95 0	492279 489240	35 0	3004	298436 63257	853973	
21	21	СЦП "Группа Три А"	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3	шт	18	2142		38556		38556	3084	41640	
22	22	Ц13-100701-0302	Программатор, блок индикации и управления в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	7512,41 7420	1,35 0	7512 7420	1 0	91	4526 963	13002	
23	23	СЦП "Группа Три А"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	20400		20400		20400	1632	22032	
24	24	Ц13-080305-0310	Световые оповещатели - индикаторы	шт	11	1395,74 1172,6	152,59 37,45	15353 12899	1678 412	776	9584 1995	26932	
25	25	С123-080304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1326		14586		14586	1167	15753	
26	26	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	706,24 702	0 0	14125 14040	0 0	85	8564 1815	24504	
27	27	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	132		2640		2640	211	2851	
28	28	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2204	101,23 80,04	1,82 0,67	223115 176408	4010 1474	42696	128075 28095	379285	
29	29	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,35	км	1,70544	22548		38454		38454	3076	41531	
30	30	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,75	км	0,2499	105227		26296		26296	2104	28400	
31	31	С123-060146-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,29274	330467		96741		96741	7739	104480	
32	32	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2300	393,3 293,48	16,27 3,68	904581 675004	37429 8460	192148	492094 111734	1508409	
33	33	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2346	26		60996		60996	4880	65876	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализации									6294162	
			Раздел: 2. Речевое оповещение										
34	34	Ц13-100701-0303	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; блок питания контроля	шт	12	7601,03 7420	1,95 0	91212 89040	23 0	2149	54314 11642	157169	
35	35	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	8	11337		90696		90696	7256	97952	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-080306-0305	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x7-P БР	шт.	4	17348		69392		69392		74943	
37	37	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	24	3078,56 2754	0 0	73885 66096	0 0	7789	5551 47589 9718	131192	
38	38	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	8	3729		29832		29832		32219	
39	39	С123-080306-0211	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-17 12В, 17 А/ч	шт.	16	11295		180720		180720	2387	195178	
40	40	Ц13-100411-0207	Модуль речевого оповещения. Монтаж в помещении	шт.	22	2730,36 2532	0 0	60068 55704	0 0	4364	14458 33979 7524	101571	
41	41	СЦП "Группа Три А"	Модуль речевого оповещения МРО-2 М	шт	22	15315,48		336941		336941		363896	
42	42	Ц13-100411-0207	Оповещатель речевой. Монтаж в помещении	шт.	140	2730,36 2532	0 0	382250 354480	0 0	27770	26955 216233 47879	646362	
43	43	С123-080304-0637	Оповещатели охранно-пожарные звуковые модели Соната 3 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	140	1158		162120		162120		175090	
44	44	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	52	706,24 702	0 0	36724 36504	0 0	220	12970 22267 4719	63711	
45	45	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	52	132		6864		6864		7413	
46	46	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	101,23 80,04	1,82 0,67	151848 120060	2729 1003	29058	549 87166 19121	258134	
47	47	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	42	680,64 417,78	70,39 21,07	28587 17547	2956 885	8084	11243 3186	43017	
48	48	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,35	км	0,15402	22548		3473		3473		3751	
49	49	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x1	км	1,2138	105227		127725		127725	278	137942	
50	50	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50	км	0,14382	22548		3243		3243	10218	3502	
51	51	С123-060146-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок) ГОСТ 16442-80	км	0,0612	330467		20225		20225	259	21843	
52	52	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1500	393,3 293,48	16,27 3,68	589944 440220	24410 5518	125314	1618 320931 72870	983745	
53	53	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1530	26		39780		39780	3182	42962	
			Итого по разделу: 2. Речевое оповещение									3541592	
			ИТОГО:					6835691	73852	3334641	2271486	9835754	
			В том числе :					3427194	17752		728573		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		118 029					
			Итого с временными									9 953 782	
			Зимние удорожания			1,35 %		134 376					
			Итого с зимними удорожаниями									10 088 158	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		201 763					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 289 921	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**10 803 398**	
			НДС			**12 %**		**1 296 408**					
			Итого с НДС									**12 099 806**	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Муztау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нисадибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 12

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-9 Телефонизация.Локальная компьютерная сеть.Телевидение. Радиофикация. Электрочасофикация. Закладные устройства. Видеонаблюдение.**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Оборудование видионаблюдения										
1	1	Ц13-110401-0203 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж сетевого коммутатора-видиорегистратора	шт	1	13209,67 / 9400	3627 / 1493	13210 / 9400	3627 / 1493	183	8170 / 1710	23090	
2	2	С123-080502-0410	IP видеорегистратор 64-канальный модели NVR Plus, типа EvErFOCus	шт.	1	619591		619591		619591		669158	
3	3	Ц13-100411-0106	Оборудование : аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	1	11910,04 / 9639	0 / 0	11910 / 9639	0 / 0	2271	49567 / 5880 / 1423	19213	
4	4	СЦП "Группа Три А"	Монитор жидкокристаллический , модели LG 32"	шт	1	128410,71		128411		128411		138684	
5	5	Ц13-100411-0106	Оборудование : аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	2	11910,04 / 9639	0 / 0	23820 / 19278	0 / 0	4542	10273 / 11760 / 2846	38426	
6	6	ЦП "Группа Три А"	Рабочее место оператора АРМ видио	шт	2	379500		759000				759000	
			Отпускная цена			379500		759000		759000			
			Сметная стоимость оборудования					*759000*					
7	7	Ц13-100411-0106	Оборудование : аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	2	11910,04 / 9639	0 / 0	23820 / 19278	0 / 0	4542	11760 / 2846	38426	
8	8	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический , модели SAMsung S23C350H	шт.	2	57278		114556		114556		123720	
9	9	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD WEsTErn DigiTAlPurPlE, объем памяти 4000 ГБ	шт.	8	76397		611176		611176	9164	660070	
10	10	Ц13-100408-0622	Камера телевизионная передающая	шт	62	33773,06 / 31274	136,77 / 41,31	2093930 / 1938988	8480 / 2561	146462	48894 / 1184345	3540537	
11	11	С123-080501-2153	Видеокамера уличная модели EZ632E, типа EvErFOCus	шт.	27	61156		1651212		1651212	262262	1783309	
12	12	С123-080501-2145	Видеокамера купольная модели ED210V, типа EvErFOCus	шт.	35	22030		771050		771050	132097	832734	
13	13	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	5	18395,96 / 14814	2005,96 / 605,88	91980 / 74070	10030 / 3029	7880	61684 / 47031 / 11121	150131	
14	14	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, 800 ВА	шт.	4	22616		90464		90464		97701	
15	15	С123-080505-0512	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА		1	374484		374484		374484	7237	404443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	6	1594,76	441,76	9569	2651	0	29959	17008	
						1153	220,32	6918	1322		6180		
17	17	С123-080102-0402	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 16 порта 10/100 BAsE-T, 2 порта 10/100/1000 , 220V AC, 12V DC	шт.	5	103611		518055		518055	1260	559499	
18	18	С123-080102-0406	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2208P: 8 порта 10/100/1000 BAsE-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 BAsE-T (RG-45),L2, 48V DC	шт.	1	202024		202024		202024	41444	218186	
19	19	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2300	101,32	1,82	233036	4185	44759	16162	396025	
						80,04	0,67	184092	1538		133654		
20	20	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	862	680,64	70,39	586711	60676	165908	29335	882863	
						417,78	21,07	360126	18161		230755		
21	21	С123-060409-0201	Кабель UTP 5E CAT 305M,	км	2,91006	172235		501214		501214	65397	541311	
22	22	С123-060409-0201	Кабель UTP 6E CAT 305M,	км	0,28968	172235		49893		49893	40097	53884	
23	23	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	168503		4297		4297	3991	4641	
24	24	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	150	31		4650		4650	344	5022	
25	25	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	507,56	36,69	228403	16511	37805	372	385907	
						386,86	11,04	174087	4966		128918		
26	26	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	459	91		41769		41769	28586	45111	
27	27	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1850	393,3	16,27	727597	30106	154554	3342	1213285	
						293,48	3,68	542938	6805		395815		
28	28	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1887	26		49062		49062	89873	52987	
29	29	С123-051313-0303	Кронштейн для крепления камер	шт.	27	4054		109458		109458	3925	118215	
			Итого по разделу: 3. Оборудование видионаблюдения								8757	13772586	
			Раздел: 4. Электрочасофикация										
30	30	Ц13-100412-0106 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж часовой станции	шт	1	48876,75	0	48877	0	4813	26879	81816	
						44064	0	44064	0		6060		
31	31	ООО "ТД Автоматика"	Часовая станция -часы первичные модели ЧС-2-06 школа	шт	1	73443,73		73444		73444		73444	
			Отпускная цена			73444		73444					
			Сметная стоимость оборудования					*73444*					
32	32	Ц13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	13	2540,55	0	33027	0	111	20079	57354	
						2532	0	32916	0		4248		
33	33	ООО "ТД Автоматика"	Часовая станция -часы модели ЧС-03/03-330мм вторичные стрелочные	шт	13	23696,7		308057		308057		308057	
			Отпускная цена			23697		308057					
			Сметная стоимость оборудования					*308057*					
34	34	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	706,24	0	8475	0	51	5139	14703	
						702	0	8424	0		1089		
35	35	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	12	132		1584		1584	127	1711	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	101,32 80,04	1,82 0,67	40528 32016	728 268	7784	23244 5102	68874	
37	37	С123-061401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,408	69556		28379		28379	2270	30649	
38	38	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	400	393,3 293,48	16,27 3,68	157318 117392	6509 1471	33417	85582 19432	262332	
39	39	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	408	26		10608		10608	849	11457	
			Итого по разделу: 4. Электрочасофикация									910397	
			Раздел: 5. Звонки										
40	40	Ц13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	10	954,29 915,2	11,98 3,34	9543 9152	120 33	271	6614 1293	17449	
41	41	"МК Промтау"	Звонок школьный громкого боя МЗМ-1	шт	10	4098,21		40982		40982	3279	44261	
42	42	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	706,24 702	0 0	5650 5616	0 0	34	3426 726	9802	
43	43	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	132		1056		1056	84	1140	
44	44	С123-070218-1101	Звонок электрический. Кнопка звонка	шт.	1	925		925		925	74	999	
45	45	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	360	101,32 80,04	1,82 0,67	36475 28814	655 241	7006	20920 4592	61986	
46	46	С123-060128-0202	Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3672	82244		30200		30200	2416	32616	
47	47	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка	м	5	871,48 586,96	28,78 8,36	4357 2935	144 42	1279	2143 520	7021	
48	48	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	168503		859		859	69	928	
49	49	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	360	393,3 293,48	16,27 3,68	141587 105653	5858 1324	30075	77023 17489	236099	
50	50	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	367,2	26		9547		9547	764	10311	
			Итого по разделу: 5. Звонки									422612	
			Раздел: 6. Радиофикация										
51	51	Ц13-100411-0207	Трансформатор абонентский вещательный. Монтаж в помещении	шт.	1	2730,36 2532	0 0	2730 2532	0 0	198	1545 342	4617	
52	52	С123-080101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422		17422		17422	1394	18816	
53	53	Ц13-100408-0507	Розетка проводного вещания. Монтаж оборудования	шт.	38	1167,94 1153	0 0	44382 43814	0 0	568	26727 5689	76797	
54	54	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная проводного вещания	шт.	38	379		14402		14402	1152	15554	
55	55	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	28	706,24 702	0 0	19775 19656	0 0	119	11990 2541	34306	
56	56	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	28	132		3696		3696	296	3992	
57	57	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		646	101,32	1,82	65453	1175	12571	37539	111231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С123-060401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	м	0,65892	80,04	0,67	51706	432	42772	8239	46194	
				км		64912		42772			3422		
59	59	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	646	393,3	16,27	254069	10513	53968	138214	423666	
						293,48	3,68	189588	2376		31383		
60	60	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	658,92	26		17132		17132	1371	18502	
			Итого по разделу: 6. Радиофикация									753675	
			Раздел: 7. Телефонизация										
61	61	С123-080201-0201	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	10	5250		52500		52500	4200	56700	
62	62	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	10	1169,3	0	11693	0	1779	6048	19160	
						991,44	0	9914	0		1419		
63	63	Ц13-100412-0208	Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 10. Монтаж в подпольном люке	шт.	1	7877,88	0	7878	0	993	4200	13044	
						6885	0	6885	0		966		
64	64	С123-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серии ТВС-К 20	шт.	1	4255		4255		4255	340	4595	
65	65	Ц13-100408-0507	Розетка телефонная, микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	10	1167,94	0	11679	0	149	7033	20210	
						1153	0	11530	0		1497		
66	66	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	10	379		3790		3790	303	4093	
67	67	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	477	101,32	1,82	48330	868	9283	27719	82132	
						80,04	0,67	38179	319		6084		
68	68	С123-060409-0201	Кабель UTP 5E CAT 305M,	км	0,48654	172235		83799		83799	6704	90503	
69	69	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	477	393,3	16,27	187602	7762	39850	102056	312831	
						293,48	3,68	139990	1755		23173		
70	70	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	486,54	26		12650		12650	1012	13662	
			Итого по разделу: 7. Телефонизация									616930	
			Раздел: 8. Эфирное телевидение										
71	71	Ц13-100702-0501	Делитель, ответвитель. Монтаж на стене	шт.	24	706,24	0	16950	0	102	10277	29405	
						702	0	16848	0		2178		
72	72	С123-080505-0802	Делитель DM06	шт.	1	363		363		363	29	392	
73	73	С123-080505-0801	Делитель DM02	шт.	23	1492		34316		34316	2745	37061	
74	74	Ц13-100702-0501	Ответвитель. Монтаж на стене	шт.	32	706,24	0	22600	0	136	13703	39207	
						702	0	22464	0		2904		
75	75	С123-080505-0803	Телевизионный ответвитель на 2 и 1 направление отвода DM31	шт.	32	640		20480		20480	1638	22118	
76	76	Ц13-100408-0507	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	61	1167,94	0	71244	0	911	42903	123279	
						1153	0	70333	0		9132		
77	77	С123-070220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	61	351		21411		21411	1713	23124	
78	78	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки		61	35		2135		2135		2306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С123-070216-0804	Разъем F для кабеля RG 11, типа ИЭК	шт.	106	304		32224		32224	171	34802	
80	80	С123-070216-0803	Разъем F для кабеля RG 6, типа ИЭК	шт.	122	304		37088		37088	2578	40055	
81	81	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	683	680,64 417,78	70,39 21,07	464876 285344	48077 14390	131456	2967 182837 51817	699531	
82	82	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,69666	190433		132667		132667		143280	
83	83	Ц13-100105-0502	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	261	680,64 417,78	70,39 21,07	177647 109041	18372 5499	50234	10613 69869 19801	267317	
84	84	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,26622	87272		23234		23234		25092	
85	85	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	944	393,3 293,48	16,27 3,68	371271 277045	15362 3472	78864	1859 201973 45860	619103	
86	86	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	962,88	26		25035		25035		27038	
			Итого по разделу: 8. Эфирное телевидение								2003	2133110	
			Раздел: 9. Локальная компьютерная сеть										
87	87	Ц13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	9	7587,58 6885	0 0	68288 61965	0 0	6323	37799 8487	114574	
88	88	СЦП "Группа Три А"	Телекоммуникационный шкаф 19" 18U 600x800x968	шт	1	104439,8		104440		104440		112795	
89	89	С123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6412.9002 19" 9U	шт.	8	54794		438352		438352	8355	473420	
90	90	С123-061706-0120	Полка оптическая кроссовая, стационарная ГОСТ 12434-	шт.	2	9153		18306		18306	35068	19770	
91	91	Ц13-100302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	9	9950,9 8262	1230,93 371,79	89558 74358	11078 3346	4122	1464 47400 10957	147914	
92	92	С123-080102-0405	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 BAsE-T (POE/POE+),4 порта 10/100/1000, L2, 220V AC	шт.	2	242312		484624		484624		523394	
93	93	С123-080102-0402	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 16 порта 10/100 BAsE-T, 2 порта 10/100/1000 , 220V AC, 12V DC	шт.	5	103611		518055		518055	38770	559499	
94	94	С123-080102-0406	ETHErnET-коммутатор доступа - MES2208P: 8 порта 10/100/1000 BAsE-T (SFP), 2 порта 10/100/1000 (RG-45),L2, 48V DC	шт.	1	202024		202024		202024	41444	218186	
95	95	С123-080102-0401	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 BAsE-T, L2, 48V DC	шт.	1	114206		114206		114206	16162	123342	
96	96	СЦП "Группа Три А"	Блок силовых розеток переносные для 19" стоек	шт	1	7712,84		7713		7713	9136	8330	
97	97	СЦП "Группа Три А"	Сетевой фильтр на 4 розетки	шт	8	6187,39		49499		49499	617	53459	
98	98	Ц13-100408-0507	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	65	1167,94 1153	0 0	75916 74945	0 0	971	3960 45716 9731	131363	
99	99	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	65	609		39585		39585		42752	
100	100	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления розетки		65	35		2275		2275	3167	2457	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	СЦП "Группа Три А"	Лючек напольный в составе: коробка монтажная на 2 модуля,механизм модуль-2 шт, суппорт 2 шт	шт.	16	24316,07		389057		389057	182	420182	
102	102	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 10 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	шт	2934	101,32	1,82	297273	5339	57096	31125	505190	
				м		80,04	0,67	234837	1962		170496		
103	103	С123-060409-0201	Кабель UTP 5E CAT 305M,	км	2,39394	172235		412320		412320	37421	445306	
104	104	С123-060409-0201	Кабель UTP 6E CAT 305M,	км	0,59874	172235		103124		103124	32986	111374	
105	105	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	300	31		9300		9300	8250	10044	
106	106	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450	507,56	36,69	228403	16511	37805	744	385907	
						386,86	11,04	174087	4966		128918		
107	107	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	459	91		41769		41769	28586	45111	
108	108	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2000	393,3	16,27	786592	32547	167085	3342	1311660	
						293,48	3,68	586960	7357		427908		
109	109	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2040	26		53040		53040	97160	57283	
110	110	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	30	282,07	2,57	8462	77	904	4243	14959	
						249,37	0,12	7481	3		5389		
111	111	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	30,6	287		8782		8782	1108	9485	
			Итого по разделу: 9. Локальная компьютерная сеть								703	5847756	
			ИТОГО:					18546343	317959	10852582	4183576	24457066	
								6235298	89131	1140501	1727154		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1140501			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		279 799				24 736 865	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		318 551				25 055 416	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		478 298				25 533 714	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									26 807 872	
			НДС			12 %		3 216 945					
			Итого с НДС									30 024 817	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Муттау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Блок Е Складское помещение и кабинет завхоза**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 13

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **3-1-2 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Отопление										
1	1	Е11-180301-0103	**Конвекторы. Установка**	квт	9	1385,09	95,43	12466	859	79	11719	26119	
						1280,93	47,7	11528	429		1935		
2	2	С123-051002-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	4	20181		80724		80724		87182	
3	3	С123-051002-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	2	17120		34240		34240	6458	36979	
4	4	С123-051002-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-0.5, с терморегулятором**	шт.	2	17120		34240		34240	2739	36979	
			Итого по разделу: 10. Отопление								2739	187259	
			Раздел: 11. Вентиляция										
5	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2	2	5255,39	53,65	10511	107	6324	4040	15715	
6	6	Е11-200301-0210	**Решетки вентиляционные . Установка**	решетка	1	2039,68	21,61	4079	43		1164		
						1745,07	41,55	1745	42	98	1592	3604	
						1605,99	18,07	1606	18		267		
7	7	С123-050306-1907	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	1	3570		3570		3570		3856	
8	8	С123-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	3,36	655		2201		2201	286	2377	
9	9	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией**	м2	2	2098,57	148,4	4197	297	1927	176	6274	
						986,7	74,01	1973	148		1612		
10	10	С121-110203-0106	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1	12333		1233		1233	465	1332	
11	11	Е11-200701-0403	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка**	зонт	1	8320,66	72,84	8321	73	7050	99	10273	
						1197,55	18,07	1198	18		1191		
12	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2	2,4	5457,38	67,5	13098	162	7589	761	19874	
						2227,74	27,52	5347	66		5304		
13	13	Е11-200301-0210	**Решетки вентиляционные . Установка**	решетка	3	1745,07	41,55	5235	125	293	1472	10811	
						1605,99	18,07	4818	54		4775		
14	14	С123-050306-1803	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	3	2670		8010		8010	801	8651	
											641		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,63	655		4343		4343		4690	
											347		
16	16	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	2,4	2098,57	148,4	5037	356	2312	1935	7529	
						986,7	74,01	2368	178		558		
17	17	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,12	12333		1480		1480		1598	
											118		
18	18	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	3	5261,49	60,18	15784	181	13318	2294	19524	
						762,08	18,07	2286	54		1446		
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									116108	
			ИТОГО:					246435	2200	209031	34462	303367	
								35203	1008		22472		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3 640					
			Итого с временными									307 007	
			Зимние удорожания			1,35 %		4 145					
			Итого с зимними удорожаниями									311 152	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6 223					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									317 375	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		39 985				333 212	
			Итого с НДС									373 197	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Блок Е Складское помещение и кабинет завхоза
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №200295/00 от 27.04.2020 года

Акт выполненных работ № 14

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-3 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1										
1	1	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1913,9	22,96	3828	46	2841	940	5149	
						470,31	9,12	941	18		381		
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	2	1850,22	26,14	3700	52	2581	1067	5149	
						533,66	10,67	1067	21		381		
3	3	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	0,5	1992,19	29,21	996	15	6	956	2108	
						1950,93	0,33	975	0		156		
4	4	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,469	346		162		162		175	
											13		
5	5	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5	1825,38	24,71	9127	124	63	8762	19320	
						1787,99	0,21	8940	1		1431		
6	6	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,645	216		1003		1003		1084	
											80		
7	7	С123-041012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	1	4931		4931		4931		5325	
											394		
8	8	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2114		2114		2114		2283	
											169		
9	9	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1376		1376		1376		1486	
											110		
10	10	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	м	5	699,3	86,28	3496	431	1330	1482	5377	
						346,99	43,03	1735	215		398		
11	11	С121-110404-2005	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	186		102		102		110	
											8		
12	12	С121-110404-2004	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4,95	153		757		757		818	
											61		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,07	4098		287		287		310	
											23		
14	14	С121-130206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,001	90976		91		91		98	
											7		
15	15	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25169,82	606,9	25170	607	12188	12277	40443	
						12375,15	152,45	12375	152		2996		
16	16	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949	
											1848		
17	17	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2114		6342		6342		6849	
											507		
18	18	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1376		1376		1376		1486	
											110		
19	19	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1	13972,27	201,75	13972	202	12585	1225	16413	
						1185,09	64,58	1185	65		1216		
20	20	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4739,58	143,41	9479	287	6035	3128	13616	
						1578,72	17,21	3157	34		1009		
21	21	С123-020103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	644		1288		1288		1391	
											103		
22	22	С123-020101-1001	Переходы диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм	шт.	2	230		460		460		497	
			Итого по разделу: 12. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1								37		
												154436	
			Раздел: 13. Канализация бытовая К-1										
23	23	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	5	3675,98	133,6	18380	668	9121	8648	29190	
						1718,19	46,65	8591	233		2162		
24	24	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	4	930,63	4,24	3723	17	22	3615	7925	
						920,92	1,35	3684	5		587		
25	25	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3,992	740		2954		2954		3190	
											236		
26	26	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	3	964,5	1,74	2893	5	7	2825	6176	
						960,39	0,59	2881	2		458		
27	27	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	2,994	288		862		862		931	
											69		
28	28	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3425,28	111,91	3425	112	225	3082	7027	
						3087,92	56,6	3088	57		521		
29	29	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	7918		7918		7918		8551	
											633		
30	30	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	899		899		899		971	
											72		
31	31	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника, набортный, излив с аэратором,ГОСТ 25809-96	шт.	1	7743		7743		7743		8362	
											619		
32	32	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4225,65	222,61	4226	223	541	3504	8348	
						3461,87	113,25	3462	113		618		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16679		16679		16679	1334	18013	
34	34	С123-020601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1729		1729		1729	138	1867	
35	35	С123-020601-0103	Манжета канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	1	218		218		218	17	235	
36	36	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	8	537		4296		4296	344	4640	
37	37	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Трубы и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2	1,6	780,2	0	1248	0	66	946	2370	
38	38	С123-010506-0213	Трубы полиэтиленовые (гильзы в перекрытии) - 250х9,6 ГОСТ 22689-2014	м	0,5	739,03	0	1182	0		176	2860	
			Итого по разделу: 13. Канализация бытовая К-1			5297		2649		2649	212	110656	
			ИТОГО:					192999	2785	136948	52457	265092	
			В том числе :					53263	916		19634		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3 181				268 276	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		3 622				271 898	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5 438				277 336	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									291 175	
			НДС			12 %		34 941				326 116	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Муztау"

Жодыбаев Н.С.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Блок Е Складское помещение и кабинет завхоза
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №200295/00 от 27.04.2020 года

Акт выполненных работ № 15

за октябрь 2020 (месяц, год) на 3-1-4 Электроосвещение и силовое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Силовое оборудование.										
1	1	Ц13-080305-0901	Щитки распределительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,18 2860	95,35 33,44	3467 2860	95 33	512	2083 444	5994	
2	2	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131		10131		10131	810	10941	
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	4633,1 2712	122,32 33,44	4633 2712	122 33	1799	1977 529	7139	
4	4	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	119	1601	
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2431,22 1356	26,34 0	17019 9492	184 0	7342	6834 1908	25761	
6	6	С123-070204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436		872		872	70	942	
7	7	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428		1284		1284	103	1387	
8	8	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
9	9	Ц13-080103-1701	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	2	745,19 605,88	108,54 85,71	1490 1212	217 171	62	996 199	2685	
10	10	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971	718	9689	
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2431,22 1356	26,34 0	2431 1356	26 0	1049	976 273	3680	
12	12	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531	
13	13	С123-070202-0530	Корпус модульный настенный для установки выключателя, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	1	255		255		255	20	275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	119,12 93,38	3,64 1,34	17867 14007	546 201	3315	10230 2248	30345	
15	15	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	35	871,48 586,96	28,78 8,36	30502 20544	1007 293	8951	15002 3640	49144	
16	16	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	117985		1805		1805	144	1950	
17	17	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	171884		7013		7013	561	7574	
18	18	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	269007		35670		35670	2854	38524	
19	19	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	150	393,3 293,48	16,27 3,68	58994 44022	2441 552	12531	32093 7287	98374	
20	20	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	153	32		4896		4896	392	5288	
21	21	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах	шт.	5	4741,52 1816,1	1158,77 763,82	23708 9081	5794 3819	8833	9288 2640	35635	
22	22	С123-070106-0102	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	5	4734		23670		23670	1894	25564	
23	23	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	5	2344,43 1372,8	787,38 528,21	11722 6864	3937 2641	921	6844 1485	20051	
24	24	С123-070106-0103	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 1х18 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	5	3405		17025		17025	1362	18387	
25	25	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж	шт.	5	482,37 471,9	3,69 1	2412 2360	18 5	34	1702 329	4443	
26	26	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А,	шт.	5	825		4125		4125	330	4455	
27	27	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	431,28 414,7	3,64 1,34	431 415	4 1	13	300 58	789	
28	28	С123-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	351		351		351	28	379	
29	29	Ц13-100702-0501	Установка коробок под розетки и выключатели	шт	5	706,24 702	0 0	3531 3510	0 0	21	2141 454	6126	
30	30	С123-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для установки выключателей и розеток, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	5	76		380		380	30	410	
31	31	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 106 мм х 36 мм	шт.	6	342		2052		2052	164	2216	
32	32	С123-070202-0506	Коробки монтажные распаячные для открытой установки, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	2	345		690		690	55	745	
			Итого по разделу: 14. Силовое оборудование.									429217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**306957**	**14391**	**174133**	**90466**	**429217**	
			В том числе :					**118434**	**7749**		**31794**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**5 151**					
			Итого с временными									**434 369**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**5 864**					
			Итого с зимними удорожаниями									**440 233**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8 805**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**449 038**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**471 445**	
			НДС			**12 %**		**56 573**					
			Итого с НДС									**528 018**	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Муztау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Ильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 16

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6-1 Тепловые сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,7291768	206,99	197,41	16089	15344	7	3672	21342	
						9,5	56,12	738	4362		1581		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к	м3	8,6365752	2056,82	0	17764	0	0	12790	32998	
						2056,82	0	17764	0		2444		
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,6365752	206,99	197,41	1788	1705	1	408	2371	
						9,5	56,12	82	485		176		
4	4	С341-020102-1030	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	161,5039562	572		92380				99771	
5	5	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	86,365752	21,22	17,93	1833	1548	8	7390	2679	
						3,2	7,21	277	623		648		
6	6	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	70,0304	206,99	197,41	14496	13824	6	198	19228	
						9,5	56,12	665	3930		3308		
7	7	С341-020102-1015	Перевозка грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	130,956848	323		42299			1424	45683	
8	8	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5	м3	63,02736	35,44	35,44	2234	2234	0	3384	3063	
						0	13,27	0	836		602		
9	9	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	63,02736	163,62	76,47	10313	4819	0	227	17181	
						87,16	36,15	5493	2278		5595		
10	10	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,00304	894,24	0	6262	0	0	1273	11633	
						894,24	0	6262	0		4509		
			Итого по разделу: 15. Земляные работы								862	255949	
			Раздел: 16. Ж/б конструкции										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под каналы	м3	2,58808	3258,41	159,57	8433	413	5230	2886	12224	
						1078,14	48,2	2790	125		906		
12	12	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	1,95	12346,07	2830,56	24075	5520	10192	11942	38899	
						4289,04	901,05	8364	1757		2881		
13	13	С121-040303-0105	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,56	62961		98219		98219		106077	
											7858		
14	14	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для тепловых сетей из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,398	81103		32279		32279		34861	
											2582		
			Итого по разделу: 16. Ж/б конструкции									192061	
			Раздел: 17. Тепловые сети (трубопроводы и детали)										
15	15	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км	0,04	1228186,94	500295,95	49127	20012	859	33215	88930	
						706420	132341,85	28257	5294		6587		
16	16	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	2920		116800		116800		126144	
											9344		
17	17	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2081		8324		8324		8990	
											666		
18	18	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опорные подушки из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3	0,024	8683,22	2738,59	208	66	61	123	357	
						3418,25	909,84	82	22		26		
19	19	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	726		4356		4356		4704	
											348		
20	20	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,00584	448980		2622		2622		2832	
											210		
21	21	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,00236	448980		1060		1060		1144	
											85		
22	22	Е11-260101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ	м3	0,72	57995,51	1539,97	41757	1109	21593	14896	61185	
						26465,4	757,35	19055	545		4532		
23	23	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	14,4	341,43	2,91	4917	42	4618	183	5507	
						17,85	0,55	257	8		408		
24	24	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание стеклянными пластиками,	м2	14,4	1554,73	21,11	22388	304	14639	5703	30339	
						517	4,13	7445	59		2247		
25	25	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4104,55	291,27	16418	1165	2087	13142	31925	
						3291,6	60,98	13166	244		2365		
26	26	С123-040902-0110	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	57678		230712		230712		249169	
											18457		
27	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2283,47	124,52	9134	498	1192	7403	17860	
						1861,02	27,54	7444	110		1323		
28	28	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12022		48088		48088		51935	
											3847		
			Итого по разделу: 17. Тепловые сети (трубопроводы и детали)									681021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**924375**	**68602**	**602953**	**121025**	**1129031**	
			В том числе :					**118141**	**20678**		**83631**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**13 548**				**1 142 581**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**15 425**				**1 158 006**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23 160**				**1 181 166**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1 240 107**	
			НДС			**12 %**		**148 813**					
			Итого с НДС									**1 388 920**	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№200295/00 от 27.04.2020 года**

Акт выполненных работ № 17

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **6-2 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	138,2832	206,99 9,5	197,41 56,12	28624 1313	27298 7760	13	6533 2813	37969	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,2768	2056,82 2056,82	0 0	8797 8797	0 0	0	6334 1210	16341	
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,2768	206,99 9,5	197,41 56,12	885 41	844 240	0	202 87	1174	
4	4	С341-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	256,608	610		156531				169053	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	142,56	21,22 3,2	17,93 7,21	3026 457	2556 1028	13	12522 1069	4422	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основании	5,67	3258,41 1078,14	159,57 48,2	18475 6113	905 273	11457	328 6322 1984	26781	
7	7	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	136,89	206,99 9,5	197,41 56,12	28335 1300	27023 7682	12	6467 2784	37586	
8	8	С341-020101-1020	Завоз грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	246,402	610		150305				162330	
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	132,7833	35,44 0	35,44 13,27	4706 0	4706 1762	0	12024 1268 478	6452	
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	4,1067	894,24 894,24	0 0	3672 3672	0 0	0	2644 505	6822	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	132,7833	163,62 87,16	76,47 36,15	21726 11573	10153 4800	0	11788 2681	36196	
12	12	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,074	438802,29 309396	124666,41 36605,27	32471 22895	9225 2709	351	25348 4626	62445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-010405-0404	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	74,74	3157		235954		235954		254831	
											18876		
14	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,074	364346,35	107032,47	26962	7920	221	20942	51736	
						254334	31520,59	18821	2333		3832		
15	15	С123-010405-0402	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	74,74	1674		125115		125115		135124	
											10009		
16	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0123	1558874,86	705076,44	19174	8672	1141	12132	33810	
						761040	235230,7	9361	2893		2504		
17	17	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,423	14685		182432		182432		197026	
											14595		
18	18	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0123	4325586,2	307585,31	53205	3783	43564	6496	64476	
						476238	57189,88	5858	703		4776		
19	19	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,006	482863,94	86834,47	2897	521	75	2473	5800	
						383540	32800,49	2301	197		430		
20	20	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1804		10867		10867		11737	
											869		
21	21	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	опроводительная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	74	28290,83	19111,73	2093521	1414268	0	729527	3048892	
						9179,1	4513,22	679253	333979		225844		
22	22	С121-130809-9901	Лента опознавательная бутиловая	м	74	51		3774		3774		4076	
											302		
23	23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2119,61	82,83	4239	166	655	3466	8322	
						1709,4	41,31	3419	83		616		
24	24	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT	шт.	1	88322		88322		88322		95388	
											7066		
25	25	С123-040102-1503	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа BElgiCAsT	шт.	1	64432		64432		64432		69587	
											5155		
26	26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2283,47	124,52	2283	125	298	1851	4465	
						1861,02	27,54	1861	28		331		
27	27	С123-040901-0504	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч66к для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3403		3403		3403		3675	
											272		
28	28	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,154	67716,28	0	10428	0	1284	9053	21040	
						59379,5	0	9144	0		1559		
29	29	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	1120,14	71,28	15682	998	858	13688	31720	
						987,6	0	13826	0		2350		
30	30	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2785		38990		38990		42109	
											3119		
31	31	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2836,33	183,25	5673	367	1109	4315	10786	
						2098,46	80,65	4197	161		799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С123-030103-1005	Гидрант пожарный подземный Н 1000 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	2	600960		1201920		1201920		1298074	
											96154		
33	33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0088	1390063,39	515599,11	12233	4537	3166	5831	19509	
						514704,2	154628,69	4529	1361		1445		
34	34	С123-020101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2756		11024		11024		11906	
											882		
35	35	С123-020302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1572		9432		9432		10187	
											755		
36	36	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1064		6384		6384		6895	
											511		
37	37	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1120,14	71,28	2240	143	123	1955	4531	
						987,6	0	1975	0		336		
38	38	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2785		5570		5570		6016	
											446		
39	39	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	857,09	53,46	1714	107	93	1499	3470	
						757,16	0	1514	0		257		
40	40	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1986		3972		3972		4290	
											318		
41	41	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6	1321,79	79,2	7931	475	444	6942	16062	
						1168,66	0	7012	0		1190		
42	42	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4055		24330		24330		26276	
											1946		
43	43	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1120,14	71,28	2240	143	123	1955	4531	
						987,6	0	1975	0		336		
44	44	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2785		5570		5570		6016	
											446		
45	45	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляры для прохода через стенки колодцев стальные, диаметр 200 мм.	км	0,0024	1170426,99	529464,64	2809	1271	176	1764	4939	
						567760	174652,84	1363	419		366		
46	46	С123-010201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	10560		25344		25344		27372	
											2028		
47	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	5,875	22280,37	9324,37	130897	54781	13758	84303	232417	
						10614,28	3880,19	62359	22796		17216		
48	48	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	22383		67149		67149		72521	
											5372		
49	49	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	2	10397		20794		20794		22458	
											1664		
50	50	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	4	15100		60400		60400		65232	
											4832		
51	51	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23296		46592		46592		50319	
											3727		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	48327		48327		48327		52193	
											3866		
53	53	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	1740		5220		5220		5638	
											418		
54	54	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22975		91900		91900		99252	
											7352		
55	55	С121-060208-0501	Стремянка, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0388	544370		21122		21122		22811	
											1690		
56	56	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2раза)	м2	1,1252	81,2	1,68	91	2	59	21	122	
						26,97	0,28	30	0		9		
57	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	35,0895	879,93	21,36	30876	749	20040	9471	43575	
						287,47	2,75	10087	97		3228		
58	58	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8739,63	4236,81	8740	4237	1359	4485	14283	
						3143,64	1386,61	3144	1387		1058		
59	59	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4731,34	2352,89	4731	2353	345	2766	8097	
						2033,2	760,49	2033	760		600		
			Итого по разделу: 18. Наружные сети водопровода									6801163	
			Раздел: 19. Наружные сети канализации										
60	60	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	493,83573	206,99	197,41	102220	97486	45	23330	135594	
						9,5	56,12	4689	27713		10044		
61	61	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,27327	2056,82	0	31414	0	0	22618	58355	
						2056,82	0	31414	0		4323		
62	62	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,27327	206,99	197,41	3161	3015	1	722	4194	
						9,5	56,12	145	857		311		
63	63	С341-020101-1020	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	916,3962	610		559002				603722	
64	64	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	509,109	21,22	17,93	10805	9127	46	44720	15792	
						3,2	7,21	1631	3671		3818		
65	65	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	21,98	3258,41	159,57	71620	3507	44415	1170	103819	
						1078,14	48,2	23698	1059		24509		
66	66	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	487,129	206,99	197,41	100832	96162	44	7690	133753	
						9,5	56,12	4626	27337		23013		
67	67	С341-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	876,8322	610		534868			9908	577657	
68	68	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	472,51513	35,44	35,44	16746	16746	0	42789	22960	
						0	13,27	0	6269		4513		
69	69	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,61387	894,24	0	13068	0	0	1701	24276	
						894,24	0	13068	0		9409		
70	70	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	472,51513	163,62	76,47	77314	36131	0	1798	128804	
						87,16	36,15	41183	17080		41949		
											9541		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,32	591940,71	3587,18	189421	1148	42025	145286	361484	
						457026	1579,56	146248	505		26777		
72	72	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	231,84	1488		344978		344978		372576	
											27598		
73	73	С123-011201-0202	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа Б250 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	90,72	2495		226346		226346		244454	
											18108		
74	74	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м	11	2741,36	75,25	30155	828	19976	9530	42860	
						850,08	33,95	9351	373		3175		
75	75	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные - футляр, диаметр 600 мм. Укладка	км	0,0271	39515954,06	1661390,18	1070882	45024	985060	54543	1215460	
						1505470	527527,38	40798	14296		90034		
76	76	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0271	8711477,31	1322581,37	236081	35842	184043	25072	282045	
						597632	336875,37	16196	9129		20892		
77	77	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	22798,29	0	45597	0	2958	42212	94834	
						21319,44	0	42639	0		7025		
78	78	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	10,305	36268,28	10868	373745	111995	80813	223954	645515	
						17558,15	4393,93	180937	45279		47816		
79	79	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	10	22383		223830		223830		241736	
											17906		
80	80	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	7	10397		72779		72779		78601	
											5822		
81	81	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	5	15100		75500		75500		81540	
											6040		
82	82	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23296		209664		209664		226437	
											16773		
83	83	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	11	1740		19140		19140		20671	
											1531		
84	84	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	22975		229750		229750		248130	
											18380		
85	85	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,097	544370		52804		52804		57028	
											4224		
86	86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2раза)	м2	2,813	81,2	1,68	228	5	148	53	304	
						26,97	0,28	76	1		23		
87	87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	54,69723	879,93	21,36	48130	1168	31238	14763	67924	
						287,47	2,75	15724	151		5031		
			Итого по разделу: 19. Наружные сети канализации									6090525	
			Раздел: 20. Антисейсмические мероприятия										
88	88	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,8088	861063,96	1332,96	696429	1078	492610	184924	951860	
						250668	584,22	202740	473		70508		
89	89	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	23,4552	179,76	2,64	4216	62	3328	577	5177	
						35,25	0,41	827	10		383		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2		185,48	3,35	0	0	0	0	0	
						53,93	0,55	0	0		0		
			Итого по разделу: 20. Антисейсмические мероприятия									957037	
			ИТОГО:					10975183	2047653	5850617	1847705	13848725	
			В том числе :					1676213	547654		1025835		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		166 185				14 014 908	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		189 201				14 204 109	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		284 082				14 488 191	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15 211 166	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1 825 340				17 036 506	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Выгребная уборная на 4 очка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от №200295/00 от 27.04.2020 года

Акт выполненных работ № 17 18

за октябрь 2020 (месяц, год) на 6-3 Выгребная уборная на 4 очка

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	179,051136	206,99 9,5	197,41 56,12	37062 1700	35346 10048	16	8459 3642	49163	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,537664	2056,82 2056,82	0 0	11390 11390	0 0	0	8201 1567	21158	
3	3	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5,537664	206,99 9,5	197,41 56,12	1146 53	1093 311	1	262 113	1520	
4	4	C341-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	332,25984	610		202679				218893	
5	5	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	184,5888	21,22 3,2	17,93 7,21	3918 591	3309 1331	17	16214 1384 424	5726	
6	6	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	122,0505	206,99 9,5	197,41 56,12	25264 1159	24093 6849	11	5766 2482	33512	
7	7	C341-020101-1020	Завоз грунта для обратной засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	219,6909	610		134011				144732	
8	8	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,388985	35,44 0	35,44 13,27	4196 0	4196 1571	0	1131 426	5753	
9	9	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	3,661515	894,24 894,24	0 0	3274 3274	0 0	0	2357 451	6082	
10	10	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	118,388985	163,62 87,16	76,47 36,15	19371 10318	9053 4279	0	10510 2391	32272	
			Итого по разделу: 21. Земляные работы									518811	
			Раздел: 22. Железобетонные работы										
11	11	E11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	2,35	15347,98 1302,75	1111,55 249,65	36068 3061	2612 587	30394	3320 3151	42539	
12	12	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,4	17008,67 2063,87	1707,59 402,08	108855 13209	10929 2573	84718	14362 9857	133075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385	214736		82673		82673		89287	
											6614		
14	14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1661	20581,12	1379,08	3419	229	48	2918	6844	
						18914,04	393,4	3142	65		507		
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1364	214736		29290		29290		31633	
											2343		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297	216607		6433		6433		6948	
											515		
17	17	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	19,84	30177,13	2571,72	598714	51023	334014	205059	868075	
						10770,02	587,84	213677	11663		64302		
18	18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,2418	20762,41	1011,77	25783	1256	358	22371	52006	
						19462,64	334,39	24169	415		3852		
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2418	214736		266659		266659		287992	
											21333		
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1328	216607		28765		28765		31067	
											2301		
21	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02048	20581,12	1379,08	422	28	6	360	844	
						18914,04	393,4	387	8		63		
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	206294		3796		3796		4099	
											304		
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	216607		451		451		487	
											36		
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	68,864	879,93	21,36	60595	1471	39328	18587	85517	
						287,47	2,75	19796	190		6335		
25	25	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,84	33746,61	1851,33	95840	5258	63686	25599	131155	
						9470,5	434,76	26896	1235		9715		
26	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3314	20581,12	1379,08	6821	457	95	5823	13655	
						18914,04	393,4	6268	130		1011		
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,311	214736		66783		66783		72126	
											5343		
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	216607		4419		4419		4772	
											354		
29	29	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,26	41329,96	4431,21	10746	1152	5592	3862	15776	
						15392,5	929,53	4002	242		1169		
30	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0494	20581,12	1379,08	1017	68	14	868	2035	
						18914,04	393,4	934	19		151		
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0438	206294		9036		9036		9759	
											723		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	216607		1213		1213		1310	
33	33	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	31781,08 / 10254,75	4797,55 / 1000,66	31781 / 10255	4798 / 1001	16729	97 / 10242 / 3362	45385	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	214736		15246		15246		16466	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	216607		3899		3899	1220	4211	
			Итого по разделу: 22. Железобетонные работы								312	1957063	
			Раздел: 23. Стены и перегородки кирпичные										
36	36	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	13,975	24936,65 / 4971,3	2444 / 550,8	348490 / 69474	34155 / 7697	244861	71769 / 33621	453880	
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	16,64	4331,87 / 1648,79	254,16 / 58,11	72082 / 27436	4229 / 967	40417	26415 / 7880	106377	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0442	249044		11008		11008		11888	
			Итого по разделу: 23. Стены и перегородки кирпичные								881	572145	
			Раздел: 24. Кровля										
39	39	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	м3	0,51	96454,43 / 24199,5	1432,29 / 597,99	49192 / 12342	730 / 305	36120	11382 / 4846	65420	
40	40	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,51	8866,92 / 916,5	58,24 / 26,36	4522 / 467	30 / 13	4025	433 / 396	5351	
41	41	Е11-100114-0502 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	30	1660,77 / 261,29	31,93 / 13,45	49823 / 7839	958 / 404	41026	7418 / 4579	61821	
42	42	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	30	308,89 / 34,74	2,7 / 1,22	9267 / 1042	81 / 37	8143	971 / 819	11057	
43	43	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	30	2028,99 / 703,91	21,56 / 8,2	60870 / 21117	647 / 246	39106	19654 / 6442	86966	
44	44	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	3,52	2997,15 / 1120,72	14,15 / 3,72	10550 / 3945	50 / 13	6555	3641 / 1135	15327	
			Итого по разделу: 24. Кровля									245942	
			Раздел: 25. Окна										
45	45	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	1,08	3864,11 / 2038,52	481 / 132,8	4173 / 2202	519 / 143	1452	2111 / 503	6786	
46	46	С121-090101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,08	14019		15141		15141	1211	16352	
47	47	Е11-150501-0304 Изм. и доп. вып. 16	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	1,08	3325,55 / 1360,54	43,73 / 14,46	3592 / 1469	47 / 16	2075	1188 / 382	5162	
			Итого по разделу: 25. Окна									28300	
			Раздел: 26. Полы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,173	17204,16 3868,62	8,16 0	20180 4538	10 0	15633	4266 1956	26402	
49	49	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	13,6	905,68 361,72	96,68 37,25	12317 4919	1315 507	6083	5100 1393	18811	
			Итого по разделу: 26. Полы									45213	
			Раздел: 27. Внутренняя отделка										
50	50	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	72,4	1377,99 987,16	81,67 63,88	99767 71470	5913 4625	22384	60876 12851	173494	
51	51	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой	м2	72,4	1442,59 756,38	12,18 3,94	104443 54762	882 286	48800	44038 11879	160360	
52	52	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2	72,4	54,23 46,51	0,77 0,39	3926 3367	56 28	503	2716 531	7174	
			Итого по разделу: 27. Внутренняя отделка									341028	
			Раздел: 28. Наружная отделка										
53	53	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	55,9	1141,39 841,35	32,77 27,67	63804 47031	1832 1547	14940	38863 8213	110879	
54	54	Е11-150402-0103 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, цементным молоком	м2	4,4	117,15 106,08	2,55 1,24	515 467	11 5	37	378 71	965	
55	55	Е11-150402-0101 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2	51,5	82,37 66,87	0,6 0,28	4242 3444	31 14	767	2767 561	7569	
			Итого по разделу: 28. Наружная отделка									119413	
			ИТОГО:					2888939 691612	207864 59370	1652766	655427 283551	3827915	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		45 935				3 873 848	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		52 297				3 926 145	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78 523				4 004 668	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4 204 505	
			НДС			12 %		504 541					
			Итого с НДС									4 709 046	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Катжеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Жолдыбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильгибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашыков К.Ш.