Утверждена приказом Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК Градцентр"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		2007/295/00	30.04.20г.				

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ, (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001г.	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области	596 621 910,61	28 500 432,69							3 420 051,92	31 920 484,61
Итого к оплате:	**596 621 910,61**	**28 500 432,69**							**3 420 051,92**	**31 920 484,61**

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"** _____ **Кайкеева Л.Ж.**
подпись

Подрядчик **Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"** _____ **Нельдибаев Н.С.**
подпись

Тех. Надзор **ТОО "Музтау"** _____ **Канатов С.А.**
подпись

Авторский надзор **ТОО "Элай"** _____ **Бармашиков К.Ш.**
подпись

Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области

Реестр актов выполненных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Наименование	Всего с НДС
1	2-1-2 Ремонтные общестроительные работы Блок Б	3 352 435,00
2	2-1-3 Ремонтные общестроительные работы Блок В	4 322 791,00
3	2-1-4 Ремонтные общестроительные работы Галерея Г, Д	3 753 422,00
4	2-1-5 Отопление и вентиляция	10 297 643,00
5	2-1-6 Водопровод и канализация	3 325 573,00
6	3-1-1 Ремонтные общестроительные работы Блок Е	2 739 046,00
7	4-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения	2 107 650,00
8	4-2 Внеплощадочные сети электроснабжения	1 612 090,00
9	6-4 Котельная. Замена котлов	409 834,61
ВСЕГО:		**31 920 484,61**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Ремонтные общестроительные работы Блок Б**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. кровля										
1	1	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		1005	6680,75	126,15	6714150	126776	4265183	2169427	9594263	
				м2		2310,64	35,7	2322191	35882		710686		
2	2	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		1005	314,78	3,38	316351	3393	272804	37521	382181	
				м2		39,95	1,53	40153	1537		28310		
			Итого по разделу: 1. кровля									9976444	
			ИТОГО:					7030501	130170	4537987	2206948	9976444	
			В том числе :					2362344	37419		738996		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		119 717				10 096 161	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		136 298				10 232 459	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		204 649				10 437 108	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10 957 930	
			НДС			12 %		1 314 952					
			Итого с НДС									12 272 882	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									3 352 435	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Мутлау"

Канатов С.А.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Ибыгибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашиков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ~~от 29.12.2020~~

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-3 Ремонтные общестроительные работы Блок В**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. кровля										
1	1	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,4	134599,65	1682,9	53840	673	27979	22923	82904	
				м3		62969,4	705,69	25188	282		6141		
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		40	831,18	3,39	33247	136	13912	15402	52541	
				м2		479,99	1,33	19200	53		3892		
3	3	С121-130816-3505	Панели Соффиты с перфорацией, толщина 2 мм		0,042	2819779		118431		118431		127905	
				1000 м2							9474		
4	4	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка		0,10904	898997,4	1666,2	98027	182	66412	28676	136839	
				т		288268,2	730,27	31433	80		10136		
5	5	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м		0,0084	642656,38	2846,03	5398	24	1966	3111	9191	
				т		405799,35	1251,55	3409	11		681		
6	6	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		78	1260,25	523,69	98299	40848	2567	70012	181776	
				отверстие		703,65	364,9	54884	28463		13465		
7	7	Е11-060301-0401	Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м		0,03806	642656,38	2846,03	24460	108	8906	14098	41642	
				т		405799,35	1251,55	15445	48		3085		
8	8	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		6,4	77657,27	1287,34	497007	8239	310473	152802	701794	
				м3		27858,52	564,55	178295	3613		51985		
9	9	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3		3,74	29649,91	19,52	110891	73	52983	48581	172230	
				м3		15463,91	0	57835	0		12758		
10	10	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		58	929,07	14,48	53886	840	30247	21179	81070	
				м		393,09	3,81	22799	221		6005		
11	11	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		58	1230		71340		71340		77047	
				м							5707		
12	12	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		82	862		70684		70684		76339	
				м							5655		
13	13	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Сплошной настил толщиной 200 мм сплошной. Устройство		3,72	10537,51	100,35	39200	373	37299	1516	43973	
				м2		410,55	42,19	1527	157		3257		
14	14	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		14,8	1505,99	0,11	22289	2	15146	5142	29625	
				м труб		482,5	0	7141	0		2194		
15	15	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка		4	3982,61	0	15930	0	11269	4569	22139	
				воронка		1165,44	0	4662	0		1640		
16	16	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		86	1984,53	14,65	170670	1260	137710	29534	216221	
				м		368,61	4,67	31701	402		16016		
17	17	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство		60	1923,34	1352,59	115401	81156	14346	35373	162836	
				м		331,65	309,16	19899	18550		12062		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли		60	950		57000		57000		61560	
				м							4560		
19	19	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		4	19258,24	1072,83	77033	4291	40495	30678	116327	
				слуховое окно		8061,78	459,8	32247	1839		8617		
20	20	Е11-100110-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка		0,38	134599,65	1682,9	51148	640	26580	21777	78759	
				м3		62969,4	705,69	23928	268		5834		
21	21	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками обшивки		13,44	3833,53	27,83	51523	374	41596	8748	65093	
				м2		710,76	12,49	9553	168		4822		
22	22	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые		4,8	9700		46560		46560		50285	
				м2							3725		
23	23	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву		34,08	1961,02	3,38	66832	115	4199	50060	126243	
				м2		1834,43	1,69	62518	58		9351		
24	24	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		16	5863,97	126,15	93824	2018	59808	29963	133690	
				м2		1999,85	35,7	31998	571		9903		
25	25	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		11,2	929,07	14,48	10406	162	5841	4090	15655	
				м		393,09	3,81	4403	43		1160		
26	26	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		11,2	1230		13776		13776		14878	
				м							1102		
27	27	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,0036	311738		1122		1122		1212	
				т							90		
			Итого по разделу: 2. кровля									2879774	
			Раздел: 3. Двери										
28	28	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		29,61	1935,84	97,8	57320	2896	14638	36992	101858	
				м2		1343,67	44,46	39786	1317		7545		
29	29	С121-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92		29,61	5704		168895		168895		182407	
				м2							13512		
30	30	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		30	490		14700		14700		15876	
				шт.							1176		
31	31	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		15	1248		18724,5		19500		20222	
				шт.							1560		
32	32	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		2,73	2736,75	168,82	7471	461	321	6203	14768	
				м2		2450,31	74,26	6689	203		1094		
33	33	С121-090102-0302	Блоки дверные металлические с двупольными полотнами ДС 21-15; ДС 21-13 СТ РК 943-92		2,73	44381		121160		121160		130853	
				м2							9693		
34	34	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей		2,73	475,04	0,35	1297	1	0	1167	2661	
				м2		474,69	0,17	1296	0		197		
35	35	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		0,546	1422		776		776		839	
				шт.							62		
36	36	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	7056		7056		7056		7620	
				комплект							564		
			Итого по разделу: 3. Двери									477104	
			Раздел: 4. Полы										
37	37	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		52,1	732,22	36,71	38149	1913	14864	20986	63866	
				м2		410,22	18,3	21372	954		4731		
38	38	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		52,1	4559,03	166,89	237525	8695	163107	65565	327338	
				м2		1261,49	77,29	65724	4027		24247		
39	39	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		238,8	732,22	36,71	174853	8766	68127	96191	292728	
				м2		410,22	18,3	97960	4371		21684		
40	40	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		238,8	3714,61	26,84	887048	6410	765767	111043	1077938	
				м2		481,03	13,65	114871	3260		79847		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	4,7	1663,86	114,7	7820	539	3508	3616	12351	
						802,76	15,78	3773	74		915		
42	42	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,7	732,22	36,71	3441	173	1341	1893	5761	
						410,22	18,3	1928	86		427		
43	43	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	4,7	5647,64	97,5	26544	458	18758	7083	36317	
						1559,01	44,16	7327	208		2690		
44	44	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	261	369,77	1,04	96510	270	58355	35738	142829	
						145,15	0,52	37885	135		10580		
45	45	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55,8	1783,27	16,34	99507	912	80250	17550	126422	
						328,77	5,82	18346	325		9365		
			Итого по разделу: 4. Полы									2085550	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка АС 7										
46	46	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	33,9	3366,39	56,42	114121	1913	20722	73994	203163	
						2698,69	29,69	91486	1006		15049		
47	47	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2	33,9	2533,8	27,13	85896	920	5671	63681	161543	
						2339,38	8,73	79305	296		11966		
48	48	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	33,9	503,87	3,73	17081	126	5761	9006	28174	
						330,2	1,87	11194	63		2087		
49	49	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	295,6	1382,68	9,44	408721	2791	126267	224464	683840	
						946,09	3,1	279664	916		50655		
50	50	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	295,6	561,34	3,73	165933	1101	54970	88331	274605	
						371,66	1,87	109862	551		20341		
51	51	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	636,4	1559,09	15,22	992205	9687	428955	445360	1552570	
						869,83	4,93	553563	3137		115005		
52	52	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	636,4	733,15	5,72	466576	3643	108149	285288	812013	
						557,49	2,87	354784	1827		60149		
53	53	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	92,6	1559,09	15,22	144372	1410	62416	64803	225908	
						869,83	4,93	80547	456		16734		
54	54	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	92,6	862,58	4,07	79875	377	16404	50626	140941	
						681,36	2,04	63094	189		10440		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка АС 7									4082757	
			Раздел: 6. Наружная отделка										
55	55	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	23,7	4044,37	36,56	95852	866	18548	61309	169733	
						3225,22	8,36	76438	198		12573		
56	56	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	1,185	27867		33022		33022		35664	
											2642		
57	57	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	23,7	2715,51	43,58	64357	1033	22954	32697	104819	
						1703,38	21,15	40370	501		7764		
58	58	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	23,7	978,63	4,24	23193	101	18519	3698	29043	
						192,98	2,07	4574	49		2151		
59	59	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	132	4044,37	36,56	533857	4826	103303	341466	945349	
						3225,22	8,36	425729	1104		70026		
60	60	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	1,185	27867		33022		33022		35664	
											2642		
61	61	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 30 мм	м2	132	2715,51	43,58	358447	5753	127848	182110	583801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	132	1703,38	21,15	224846	2791		43245	161758	
						978,63	4,24	129179	560	103146	20597		
63	63	Е11-150303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м2	79	192,98	2,07	25473	273		11982	298514	
						1980,64	38,66	156470	3054	4773	119932		
64	64	С121-130816-2907	Пенополистирол толщиной 100 мм для верхнего и среднего поясов	м деталей	3,16	1881,56	16,09	148643	1271		22112	128448	
						37637		118933		118933			
65	65	Е11-150303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м3	60						9515	226720	
						1980,64	38,66	118838	2320	3625	91087		
66	66	С121-130816-2907	Пенополистирол толщиной 50 мм для капители	м деталей	1,2	1881,56	16,09	112894	966		16794	48778	
						37637		45164		45164			
67	67	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	м3	358						3613	6960	
						18		6444		6444			
68	68	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	шт.	66,5						516	149863	
						1433,04	4,52	95297	301	34777	43465		
69	69	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка декоративных погонажных изделий под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	66,5	905,56	2,24	60219	149		11101	162234	
						1559,09	15,22	103680	1012	44823	46537		
70	70	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	66,5	869,83	4,93	57844	328		12017	81492	
						978,63	4,24	65079	282	51964	10376		
71	71	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с земли	м2	99	192,98	2,07	12833	137		6036	145818	
						822,67	5,15	81445	510	14135	53572		
72	72	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м	19,8	674,74	1,67	66799	166		10801	24264	
						978,63	4,24	19377	84	15472	3090		
				м2		192,98	2,07	3821	41		1797		
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									3338922	
			ИТОГО:					8594232	215678	4439557	3317750	12864107	
			В том числе :					3939004	86202		952959		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		154 369				13 018 476	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		175 749				13 194 226	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		263 885				13 458 110	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									14 129 683	
			НДС			12 %		1 695 562					
			Итого с НДС									15 825 245	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									4 322 791	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Муэтау"

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Канатов С.А.

Бармашиков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 Ремонтные общестроительные работы Галерея Г,Д**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. кровля										
1	1	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,135	134599,65	1682,9	18171	227	9443	7737	27980	
				м3		62969,4	705,69	8501	95		2073		
2	2	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		13,5	831,18	3,39	11221	46	4695	5198	17733	
				м2		479,99	1,33	6480	18		1314		
3	3	С121-130816-3505	Панели Соффиты с перфорацией, толщина 2 мм		0,014175	2819779		39970		39970		43168	
				1000 м2							3198		
4	4	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство		2	19258,24	1072,83	38516	2146	20247	15339	58164	
				слуховое окно		8061,78	459,8	16124	920		4308		
5	5	Е11-100110-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка		0,19	134599,65	1682,9	25574	320	13290	10888	39379	
				м3		62969,4	705,69	11964	134		2917		
6	6	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками обшивки		6,72	3833,53	27,83	25761	187	20798	4374	32546	
				м2		710,76	12,49	4776	84		2411		
7	7	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые		2,4	9700		23280		23280		25142	
				м2							1862		
8	8	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву		17,04	1961,02	3,38	33416	58	2099	25030	63122	
				м2		1834,43	1,69	31259	29		4676		
9	9	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей		8	5863,97	126,15	46912	1009	29904	14982	66845	
				м2		1999,85	35,7	15999	286		4951		
10	10	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		5,6	929,07	14,48	5203	81	2920	2045	7827	
				м		393,09	3,81	2201	21		580		
11	11	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		5,6	1230		6888		6888		7439	
				м							551		
12	12	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89		0,0018	311738		561		561		606	
				т							45		
13	13	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка		0,0235	898997,4	1666,2	21126	39	14313	6180	29491	
				т		288268,2	730,27	6774	17		2185		
14	14	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м		0,0084	642656,38	2846,03	5398	24	1966	3111	9191	
				т		405799,35	1251,55	3409	11		681		
15	15	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм		28	1260,25	523,69	35287	14663	922	25132	65253	
				отверстие		703,65	364,9	19702	10217		4834		
16	16	Е11-060301-0401	Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м		0,01427	642656,38	2846,03	9171	41	3339	5286	15613	
				т		405799,35	1251,55	5791	18		1157		
17	17	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		2,72	77657,27	1287,34	211228	3502	131951	64941	298262	
				м3		27858,52	564,55	75775	1536		22094		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,15	29649,91	19,52	34097	22	16291	14938	52958	
						15463,91	0	17783	0		3923		
19	19	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13,5	929,07	14,48	12542	195	7040	4930	18870	
						393,09	3,81	5307	51		1398		
20	20	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,5	1230		16605		16605		17933	
											1328		
21	21	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27	862		23274		23274		25136	
											1862		
22	22	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2	37	193,51	0,3	7160	11	0	5147	13292	
						193,21	0	7149	0		985		
23	23	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты П-75. Устройство на битумной мастике	м2	37	2156,97	24,91	79808	922	70636	6144	92827	
						222,99	7,63	8251	282		6876		
24	24	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	37	621,98	128,78	23013	4765	8271	10316	35996	
						269,67	33,39	9978	1236		2666		
25	25	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	37	202,61	28,55	7497	1056	5886	774	8932	
						14,98	7,75	554	287		662		
26	26	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и стяжки. Армирование	т	0,10656	18082,98	1763,48	1927	188	3	1654	3868	
						16288,14	772,08	1736	82		286		
27	27	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10656	249044		26538		26538		28661	
											2123		
28	28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрламы, раскосы и другое. Установка	м3	1,273	100442,43	1790,36	127863	2279	90157	32741	173452	
						27829,43	747,49	35427	952		12848		
29	29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,273	9018,95	72,8	11481	93	10047	1245	13745	
						1053,98	32,95	1342	42		1018		
30	30	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками карниза	м2	12	4602,84	27,83	55234	334	46371	7811	68089	
						710,76	12,49	8529	150		5044		
31	31	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	62	6680,75	126,15	414206	7821	263126	133835	591885	
						2310,64	35,7	143260	2214		43843		
32	32	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	62	314,78	3,38	19516	209	16830	2315	23577	
						39,95	1,53	2477	95		1746		
33	33	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,12	134599,65	1682,9	16152	202	8394	6877	24871	
						62969,4	705,69	7556	85		1842		
34	34	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	12	831,18	3,39	9974	41	4174	4621	15762	
						479,99	1,33	5760	16		1168		
35	35	С121-130816-3505	Панели Соффиты с перфорацией, толщина 2 мм	1000 м2	0,0126	2819779		35529		35529		38372	
											2842		
36	36	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03854	898997,4	1666,2	34647	64	23473	10136	48366	
						288268,2	730,27	11110	28		3583		
37	37	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	т	0,0084	642656,38	2846,03	5398	24	1966	3111	9191	
						405799,35	1251,55	3409	11		681		
38	38	Е11-460301-0112	Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	18	1260,25	523,69	22684	9426	592	16157	41948	
						703,65	364,9	12666	6568		3107		
39	39	Е11-060301-0401	Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м	т	0,00942	642656,38	2846,03	6054	27	2204	3489	10307	
						405799,35	1251,55	3823	12		763		
40	40	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	1,92	77657,27	1287,34	149102	2472	93142	45841	210538	
						27858,52	564,55	53488	1084		15595		
41	41	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,6	29649,91	19,52	17790	12	8500	7794	276,30	
						15463,91	0	9278	0		2047		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	929,07	14,48	11149	174	6258	4382	16773	
						393,09	3,81	4717	46		1242		
43	43	С121-100102-0112	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1230		14760		14760	1181	15941	
44	44	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	862		20688		20688	1655	22343	
45	45	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	39	1505,99	0,11	58734	4	39912	13549	78065	
						482,5	0	18818	0		5783		
46	46	Е11-160801-0103	Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка	воронка	6	3982,61	0	23896	0	16903	6853	33208	
						1165,44	0	6993	0		2460		
47	47	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м	16,2	1984,53	14,65	32149	237	25941	5563	40730	
						368,61	4,67	5972	76		3017		
48	48	Е11-120101-2002	Планки кровель снегодержателя. Устройство	м	144	1923,34	1352,59	276962	194773	34430	84895	390806	
						331,65	309,16	47758	44520		28949		
49	49	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли	м	144	950		136800		136800	10944	147744	
			Итого по разделу: 10. кровля									3149577	
			Раздел: 11. Двери										
50	50	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,19	1935,84	97,8	15855	801	4049	10232	28173	
						1343,67	44,46	11005	364		2087		
51	51	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,41	5242		23117		23117	1849	24967	
						5704		21561		21561	1725	23286	
52	52	С121-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	490		4900		4900	392	5292	
						491		2946		2946	236	3182	
53	53	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	5436		27180		27180	2174	29354	
						2736,75	168,82	31609	1950	1359	26243	62480	
54	54	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6	2450,31	74,26	28301	858		4628		
						44381		419400		419400	33552	452952	
55	55	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	33101		69512		69512	5561	75073	
						475,04	0,35	5487	4	0	4936	11257	
56	56	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	11,55	474,69	0,17	5483	2		834		
						1422		3285		3285	263	3548	
57	57	С121-090102-0302	Блоки дверные металлические с двупольными полотнами ДС 21-15; ДС 21-13 СТ РК 943-92	м2	2,31	7056		7056		7056	564	7620	
												727184	
58	58	С121-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-10 СТ РК 943-92	м2	9,45								
						732,22	36,71	38808	1946	15120	21349	64969	
59	59	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,1	410,22	18,3	21742	970		4813		
						4559,03	166,89	241629	8845	165924	66698	332992	
60	60	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2 покрытия	11,55	1261,49	77,29	66859	4096		24666		
						732,22	36,71	7176	360	2796	3948	12013	
61	61	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	м2 покрытия	2,31	410,22	18,3	4020	179		890		
						3714,61	26,84	36403	263	31426	4557	44237	
			Итого по разделу: 11. Двери	комплект	1	7056		7056		7056			
			Раздел: 12. Полы										
62	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53	732,22	36,71	38808	1946	15120	21349	64969	
						410,22	18,3	21742	970		4813		
63	63	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	53	4559,03	166,89	241629	8845	165924	66698	332992	
						1261,49	77,29	66859	4096		24666		
64	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,8	732,22	36,71	7176	360	2796	3948	12013	
						410,22	18,3	4020	179		890		
65	65	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,8	3714,61	26,84	36403	263	31426	4557	44237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	62,42	481,03	13,65	4714	134		3277		
						1663,86	114,7	103858	7160	46590	48027	164036	
67	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	62,42	802,76	15,78	50108	985		12151		
						732,22	36,71	45705	2291	17808	25143	76516	
68	68	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	62,42	410,22	18,3	25606	1143		5668		
						5647,64	97,5	352526	6086	249127	94066	482319	
69	69	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м2	16,4	1559,01	44,16	97313	2757		35727		
						369,77	1,04	6064	17	3667	2246	8975	
70	70	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,3	145,15	0,52	2381	8		665		
						626,06	2,07	37126	123	15179	20572	62313	
71	71	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м плинтусов	96,3	368,02	1,03	21823	61		4616		
						1783,27	16,34	171729	1573	138495	30288	218179	
			Итого по разделу: 12. Полы	м		328,77	5,82	31661	561		16161		
			Раздел: 13. Внутренняя отделка АС 7									1466549	
72	72	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	26,7	3366,39	56,42	89883	1506	16321	58278	160014	
						2698,69	29,69	72055	793		11853		
73	73	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2	26,7	2533,8	27,13	67653	724	4467	50156	127233	
						2339,38	8,73	62461	233		9425		
74	74	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	26,7	503,87	3,73	13453	99	4537	7093	22190	
						330,2	1,87	8816	50		1644		
75	75	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	124,82	1382,68	9,44	172586	1178	53317	94782	288758	
						946,09	3,1	118091	387		21389		
76	76	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	124,82	561,34	3,73	70067	465	23212	37298	115954	
						371,66	1,87	46390	233		8589		
77	77	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	168,5	1559,09	15,22	262707	2565	113575	117918	411075	
						869,83	4,93	146567	831		30450		
78	78	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	168,5	733,15	5,72	123536	965	28635	75536	214997	
						557,49	2,87	93936	484		15926		
79	79	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	101,3	1559,09	15,22	157936	1542	68280	70891	247133	
						869,83	4,93	88114	499		18306		
80	80	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	101,3	862,58	4,07	87379	412	17945	55383	154183	
						681,36	2,04	69022	206		11421		
81	81	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	74,4	1546,48	102,08	115058	7595	23002	72322	202370	
						1135,23	79,85	84461	5940		14990		
82	82	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	74,4	4260,21	43,07	316960	3204	183994	105093	455817	
						1744,11	21,55	129762	1604		33764		
83	83	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	37	1382,68	9,44	51159	349	15805	28096	85596	
						946,09	3,1	35005	115		6340		
84	84	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	37	561,34	3,73	20770	138	6881	11056	34372	
						371,66	1,87	13751	69		2546		
85	85	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	29,8	1559,09	15,22	46461	454	20086	20854	72700	
						869,83	4,93	25921	147		5385		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	29,8	733,15	5,72	21848	171	5064	13359	38023	
						557,49	2,87	16613	86		2817		
87	87	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	46,6	1559,09	15,22	72654	709	31410	32611	113686	
						869,83	4,93	40534	230		8421		
88	88	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	46,6	862,58	4,07	40196	190	8255	25477	70927	
						681,36	2,04	31751	95		5254		
			Итого по разделу: 13. Внутренняя отделка АС 7									2815028	
			Раздел: 14. Наружная отделка										
89	89	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	17,4	4044,37	36,56	70372	636	13617	45011	124614	
						3225,22	8,36	56119	145		9231		
90	90	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	0,87	27867		24244		24244		26184	
91	91	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	17,4	2715,51	43,58	47250	758	16853	24005	76956	
						1703,38	21,15	29639	368		5700		
92	92	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	17,4	978,63	4,24	17028	74	13596	2715	21323	
						192,98	2,07	3358	36		1579		
93	93	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	82,8	4044,37	36,56	334874	3027	64799	214192	592991	
						3225,22	8,36	267048	692		43925		
94	94	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	4,14	27867		115369		115369		124599	
95	95	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 30 мм	м2	82,8	2715,51	43,58	224844	3609	80195	114233	366203	
						1703,38	21,15	141040	1751		27126		
96	96	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	82,8	978,63	4,24	81030	351	64700	12920	101466	
						192,98	2,07	15979	171		7516		
97	97	Е11-150303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м деталей	57	1980,64	38,66	112896	2204	3444	86533	215384	
						1881,56	16,09	107249	917		15954		
98	98	С121-130816-2907	Пенополистирол толщиной 100 мм для верхнего и среднего поясов	м3	2,28	37637		85812		85812		92677	
99	99	Е11-150303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	м деталей	66	1980,64	38,66	130722	2551	3988	100196	249392	
						1881,56	16,09	124183	1062		18473		
100	100	С121-130816-2907	Пенополистирол толщиной 50 мм для капители	м3	1,32	37637		49681		49681		53655	
101	101	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	334	18		6012		6012		6493	
102	102	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	58,2	1433,04	4,52	83403	263	30436	38040	131158	
						905,56	2,24	52703	130		9715		
103	103	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка декоративных погонажных изделий под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	58,2	1559,09	15,22	90739	886	39229	40729	141986	
						869,83	4,93	50624	287		10517		
104	104	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	58,2	978,63	4,24	56956	247	45478	9081	71320	
						192,98	2,07	11231	120		5283		
105	105	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с земли	м	114,6	822,67	5,15	94279	591	16363	62013	168795	
						674,74	1,67	77325	192		12503		
106	106	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	22,92	978,63	4,24	22430	97	17910	3576	28087	
						192,98	2,07	4423	47		2081		
			Итого по разделу: 14. Наружная отделка									2593283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Разные работы										
107	107	E11-080101-0201	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3	19,62	3803,67	1285,89	74628	25229	30797	26899	109649	
						948,13	526,06	18602	10321		8122		
108	108	E11-060101-0101	Отмостка бетонная В 7,5. Устройство	м3	16,35	15821,28	1389,44	258678	22717	211466	26933	308460	
						1498,16	312,06	24495	5102		22849		
			Итого по разделу: 15. Разные работы									418109	
			ИТОГО:					7675397	364627	4230599	2666945	11169730	
								3080180	116684		827387		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		134 037				11 303 769	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		152 601				11 456 370	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229 127				11 685 497	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12 268 615	
			НДС			12 %		1 472 234					
			Итого с НДС									13 740 849	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									3 753 422	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Мутау"

Канатов С.А.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашиков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Акт выполненных работ № 6 за июнь 2020 года (минус)										
			Раздел: 19. Вентиляция										
1	1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка		1	61999,41	3167,56	61999	3168	4601	54059	125344	
				камера		54231,24	931,51	54231	932		9285		
2	2	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS		1	1327079		1327079				1327079	
				комплект						1327079			
			Отпускная цена			1327079		1327079					
			Сметная стоимость оборудования					*1327079*					
3	3	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		28,2	5145,96	42,92	145116	1210	100629	42889	203046	
				м2		1534,64	17,29	43277	488		15040		
4	4	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		19,2	4978,61	42,92	95589	824	60711	33698	139630	
				м2		1773,64	17,29	34054	332		10343		
5	5	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,3	5153,3	54	1546	16	949	576	2292	
				м2		1937,17	22,02	581	7		170		
6	6	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		2	208		416		416		449	
				шт.							33		
7	7	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка		22	1527,28	33,24	33600	731	2146	30420	69142	
				решетка		1396,51	14,46	30723	318		5122		
8	8	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм		18	2232		40176		40176		43390	
				шт.							3214		
9	9	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм		4	2590		10360		10360		11189	
				шт.							829		
10	10	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		153,2	1881,15	23,94	288192	3668	245332	27087	340501	
				м2		255,83	0,41	39193	63		25222		
11	11	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией		52,5	1940,18	118,72	101860	6233	50582	36597	149533	
				м2		858	59,21	45045	3109		11077		
12	12	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77		57,75	2559		147782		147782		159605	
				м2							11823		
13	13	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
				клапан		5343,79	14,46	16031	43		2709		
14	14	С123-050308-0706	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60		1	16353		16353		16353		17661	
				шт.							1308		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-050308-0707	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17410		34820		34820	2786	37606	
16	16	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	155,7	655		101984		101984	8159	110142	
17	17	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	61999,41	3167,56	61999	3168	4601	54059	125344	
						54231,24	931,51	54231	932		9285		
18	18	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1048103		1048103		1048103		1048103	
			Отпускная цена			1048103		1048103					
			Сметная стоимость оборудования					*1048103*					
19	19	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	63,9	5145,96	42,92	328827	2742	228021	97185	460093	
						1534,64	17,29	98063	1105		34081		
20	20	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	4978,61	42,92	31863	275	20237	11233	46543	
						1773,64	17,29	11351	111		3448		
21	21	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	4,8	5153,3	54	24736	259	15178	9216	36668	
						1937,17	22,02	9298	106		2716		
22	22	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
23	23	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	16	1527,28	33,24	24437	532	1560	22124	50285	
						1396,51	14,46	22344	231		3725		
24	24	С123-050306-1874	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 150 мм	шт.	14	2872		40208		40208		43425	
											3217		
25	25	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	2670		5340		5340		5767	
											427		
26	26	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	92,2	1881,15	23,94	173442	2207	147648	16301	204923	
						255,83	0,41	23587	38		15179		
27	27	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
28	28	С123-050308-0728	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	23942		23942		23942	1915	25857	
29	29	С123-050308-0727	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	22203		22203		22203	1776	23979	
30	30	С123-050308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13565		13565		13565	1085	14650	
31	31	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	77,4	655		50697		50697	4056	54753	
32	32	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	61999,41	3167,56	61999	3168	4601	54059	125344	
						54231,24	931,51	54231	932		9285		
33	33	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1048103		1048103		1048103		1048103	
			Отпускная цена			1048103		1048103					
			Сметная стоимость оборудования					*1048103*					
34	34	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	30	5145,96	42,92	154379	1288	107052	45627	216006	
						1534,64	17,29	46039	519		16000		
35	35	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	5	1527,28	33,24	7636	166	488	6914	15714	
						1396,51	14,46	6983	72		1164		
37	37	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	2232		11160		11160	893	12053	
38	38	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	43,6	1881,15	23,94	82018	1044	69820	7709	96905	
						255,83	0,41	11154	18		7178		
39	39	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
40	40	С123-050308-0722	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	20790		62370		62370	4990	67360	
41	41	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,5	655		17358		17358	1389	18746	
						5145,96	42,92	347352	2897	240867	102660	486013	
42	42	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	1534,64	17,29	103588	1167		36001		
						1527,28	33,24	15273	332	975	13827	31428	
43	43	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1396,51	14,46	13965	145		2328		
						5191		51910		51910	4153	56063	
44	44	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10								
						838,49	92,82	52825	5848	0	34037	93811	
45	45	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	745,67	37,32	46977	2351		6949		
						1358,64		94154		94154	7532	101686	
46	46	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3								
						420,53		18545		18545	1484	20029	
47	47	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1								
						655		15065		15065	1205	16270	
48	48	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23								
						1940,18	118,72	27163	1662	13488	9759	39875	
49	49	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	858	59,21	12012	829		2954		
						12333		8633		8633	691	9324	
50	50	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7								
						5145,96	42,92	416823	3476	289041	123192	583216	
51	51	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	81	1534,64	17,29	124306	1400		43201		
						1527,28	33,24	18327	399	1170	16593	37714	
52	52	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	12	1396,51	14,46	16758	174		2794		
						5191		62292		62292	4983	67275	
53	53	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	12								
						838,49	92,82	63390	7017	0	40844	112573	
54	54	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	75,6	745,67	37,32	56373	2821		8339		
						1358,64		112985		112985	9039	122023	
55	55	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	83,16								
						420,53		22255		22255	1780	24035	
56	56	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	52,92								
						655		18078		18078	1446	19524	
57	57	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,6								
						1940,18	118,72	32595	1995	16186	11711	47851	
58	58	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	16,8	858	59,21	14414	995		3544		
						12333		10360		10360	829	11188	
59	59	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,84								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96	42,92	347352	2897	240867	102660	486013	
						1534,64	17,29	103588	1167		36001		
61	61	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28	33,24	15273	332	975	13827	31428	
						1396,51	14,46	13965	145		2328		
62	62	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910		56063	
											4153		
63	63	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49	92,82	52825	5848	0	34037	93811	
						745,67	37,32	46977	2351		6949		
64	64	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154		101686	
											7532		
65	65	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1	420,53		18545		18545		20029	
											1484		
66	66	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065		16270	
											1205		
67	67	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18	118,72	27163	1662	13488	9759	39875	
						858	59,21	12012	829		2954		
68	68	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633		9324	
											691		
69	69	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	81	5145,96	42,92	416823	3476	289041	123192	583216	
						1534,64	17,29	124306	1400		43201		
70	70	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	12	1527,28	33,24	18327	399	1170	16593	37714	
						1396,51	14,46	16758	174		2794		
71	71	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	12	5191		62292		62292		67275	
											4983		
72	72	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	75,6	838,49	92,82	63390	7017	0	40844	112573	
						745,67	37,32	56373	2821		8339		
73	73	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	83,16	1358,64		112985		112985		122023	
											9039		
74	74	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	52,92	420,53		22255		22255		24035	
											1780		
75	75	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	27,6	655		18078		18078		19524	
											1446		
76	76	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	16,8	1940,18	118,72	32595	1995	16186	11711	47851	
						858	59,21	14414	995		3544		
77	77	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,84	12333		10360		10360		11188	
											829		
78	78	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96	42,92	347352	2897	240867	102660	486013	
						1534,64	17,29	103588	1167		36001		
79	79	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28	33,24	15273	332	975	13827	31428	
						1396,51	14,46	13965	145		2328		
80	80	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910		56063	
											4153		
81	81	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49	92,82	52825	5848	0	34037	93811	
						745,67	37,32	46977	2351		6949		
82	82	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154		101686	
											7532		
83	83	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1	420,53		18545		18545		20029	
											1484		
84	84	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065		16270	
											1205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18	118,72	27163	1662	13488	9759	39875	
						858	59,21	12012	829		2954		
86	86	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633		9324	
											691		
87	87	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5145,96	42,92	347352	2897	240867	102660	486013	
						1534,64	17,29	103588	1167		36001		
88	88	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1527,28	33,24	15273	332	975	13827	31428	
						1396,51	14,46	13965	145		2328		
89	89	С123-050306-1933	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 350 мм	шт.	10	5191		51910		51910		56063	
											4153		
90	90	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	838,49	92,82	52825	5848	0	34037	93811	
						745,67	37,32	46977	2351		6949		
91	91	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	МБОР-5Ф толщиной 5 мм	м2	69,3	1358,64		94154		94154		101686	
											7532		
92	92	СПРАЙС "НВ-СтройТерминал"	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	44,1	420,53		18545		18545		20029	
											1484		
93	93	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23	655		15065		15065		16270	
											1205		
94	94	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	1940,18	118,72	27163	1662	13488	9759	39875	
						858	59,21	12012	829		2954		
95	95	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,7	12333		8633		8633		9324	
											691		
96	96	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,2	4978,61	42,92	20910	180	13281	7371	30544	
						1773,64	17,29	7449	73		2263		
97	97	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	48,4	5145,96	42,92	249065	2077	172711	73611	348490	
						1534,64	17,29	74276	837		25814		
98	98	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02	730,17	19500	730	5020	13756	35917	
						13750,03	287,1	13750	287		2661		
99	99	С123-050402-0115	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 4550 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	121055		121055		121055		130739	
											9684		
100	100	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
101	101	С123-050202-0205	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	31577		31577		31577		34103	
											2526		
102	102	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1527,28	33,24	12218	266	780	11062	25143	
						1396,51	14,46	11172	116		1862		
103	103	С123-050306-2005	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 150 мм	шт.	8	4561		36488		36488		39407	
											2919		
104	104	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6036,78	85,2	6037	85	608	5251	12191	
						5343,79	14,46	5344	14		903		
105	105	"Альфаплюсвент"	Клапаны огнезадерживающие , размерами 500 мм х 300 мм	шт	1	50831,52		50832		50832		54898	
											4067		
106	106	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,1	1881,15	23,94	67910	864	57810	6383	80236	
						255,83	0,41	9235	15		5943		
107	107	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	23	1940,18	118,72	44624	2731	22160	16033	65510	
						858	59,21	19734	1362		4853		
108	108	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	25,3	2559		64743		64743		69922	
											5179		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	39,3	655		25742		25742		27801	
											2059		
110	110	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,9	4978,61	42,92	59245	511	37628	20886	86542	
						1773,64	17,29	21106	206		6411		
111	111	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	17,5	5145,96	42,92	90054	751	62447	26616	126003	
						1534,64	17,29	26856	303		9334		
112	112	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02	730,17	19500	730	5020	13756	35917	
						13750,03	287,1	13750	287		2661		
113	113	С123-050402-0107	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	72398		72398		72398		78190	
											5792		
114	114	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
115	115	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	29203		29203		29203		31539	
											2336		
116	116	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1527,28	33,24	12218	266	780	11062	25143	
						1396,51	14,46	11172	116		1862		
117	117	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2845		22760		22760		24581	
											1821		
118	118	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46,7	1881,15	23,94	87850	1118	74785	8257	103795	
						255,83	0,41	11947	19		7689		
119	119	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	52,5	1940,18	118,72	101860	6233	50582	36597	149533	
						858	59,21	45045	3109		11077		
120	120	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм , толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	57,75	2559		147782		147782		159605	
											11823		
121	121	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40,3	655		26397		26397		28508	
											2112		
122	122	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	34,2	5145,96	42,92	175992	1468	122040	52014	246247	
						1534,64	17,29	52485	591		18240		
123	123	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	19500,02	730,17	19500	730	5020	13756	35917	
						13750,03	287,1	13750	287		2661		
124	124	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К140/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	34716		34716		34716		37493	
											2777		
125	125	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416		449	
											33		
126	126	С123-050202-0204	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 50-30	шт.	1	29203		29203		29203		31539	
											2336		
127	127	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1527,28	33,24	12218	266	780	11062	25143	
						1396,51	14,46	11172	116		1862		
128	128	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	8	2845		22760		22760		24581	
											1821		
129	129	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
						5343,79	14,46	16031	43		2709		
130	130	"Альфаплюсвент"	Клапаны огнезадерживающие , размерами 500 мм х 200 мм	шт	3	48311,57		144935		144935		156529	
											11595		
131	131	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,7	1881,15	23,94	69038	879	58771	6489	81569	
						255,83	0,41	9389	15		6042		
132	132	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	27,2	1940,18	118,72	52773	3229	26206	18961	77472	
						858	59,21	23338	1611		5739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	29,92	2559		76565		76565	6125	82691	
134	134	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,5	655		16703		16703	1336	18039	
135	135	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,8	4978,61	42,92	143384	1236	91067	50547	209446	
136	136	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	1773,64	17,29	51081	498		15514		
137	137	С123-050401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К140/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19500,02	730,17	19500	730	5020	13756	35917	
138	138	С123-050301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	13750,03	287,1	13750	287		2661		
139	139	С123-050202-0202	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	34716		34716		34716	2777	37493	
140	140	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	208		416		416	33	449	
141	141	"Альфаплюсвент"	Клапаны огнезадерживающие , размерами 250 мм х 200 мм	шт	3	18973		18973		18973	1518	20491	
142	142	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	4	6036,78	85,2	18110	256	1823	15753	36573	
143	143	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	5343,79	14,46	16031	43		2709		
144	144	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6,8	46278,86		138837		138837	11107	149943	
145	145	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	6,8	1527,28	33,24	6109	133	390	5531	12571	
146	146	С121-110404-3103	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°С до +95°С, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	7,48	1396,51	14,46	5586	58		931		
147	147	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33,9	2232		8928		8928	714	9642	
			Итого по разделу: 19. Вентиляция			1881,15	23,94	12792	163	10889	1202	15114	
			ИТОГО:			255,83	0,41	1740	3		1120		
			В том числе :			1940,18	118,72	13193	807	6552	4740	19368	
			Стоимость оборудования, всего			858	59,21	5834	403		1435		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2559		19141		19141	1531	20673	
			Временные здания и сооружения			655		22205		22205	1776	23981	
			Итого с временными		1,2 %			-142 613				-15 450 313	
			Зимние удорожания		1,35 %			-162 365				-15 612 678	
			Итого с зимними удорожаниями		2 %			-243 788				-15 856 466	
			Непредвиденные работы и затраты									-16 647 720	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		12 %			-1 997 726				-18 645 446	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС										
			Итого с НДС										
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	60,64	18799,01	200,6	1139972	12164	1066917	65678	1302102	
						1004,13	101,06	60891	6128		96452		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные . Установка		23	227,36	0	5229	0	378	4754	10782	
				комплект		210,94	0	4852	0		799		
3	3	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		23	583,04	0,69	13410	16	1147	12010	27453	
				шт.		532,49	0,34	12247	8		2034		
4	4	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		23	583,04	0,69	13410	16	1147	12010	27453	
				шт.		532,49	0,34	12247	8		2034		
5	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		106	1599,8	22,96	169579	2433	117292	49804	236933	
				м		470,31	9,12	49853	967		17551		
6	6	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		73	1360,2	22,96	99295	1676	63286	34299	144281	
				м		470,31	9,12	34333	666		10687		
7	7	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		47	1913,9	22,96	89953	1079	66770	22083	120999	
				м		470,31	9,12	22105	429		8963		
8	8	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		70	2309,28	42,06	161650	2944	117470	41627	219539	
				м		589,08	17,73	41236	1241		16262		
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		296	102,64	1,56	30382	461	196	29131	64274	
				м		100,42	0	29725	0		4761		
10	10	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX		8,5	699,3	86,28	5944	733	2261	2520	9141	
				м		346,99	43,03	2949	366		677		
11	11	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм, радиаторы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		197,37	644,15	1,31	127137	258	24615	81915	225776	
				м2		518,13	0,66	102264	130		16724		
12	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные . Установка		2	227,36	0	455	0	33	413	938	
				комплект		210,94	0	422	0		69		
13	13	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		379,04	18799,01	200,6	7125575	76036	6668933	410533	8138997	
				квт		1004,13	101,06	380606	38306		602889		
14	14	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные . Установка		176	227,36	0	40015	0	2890	36382	82509	
				комплект		210,94	0	37125	0		6112		
15	15	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		176	583,04	0,69	102614	121	8775	91903	210079	
				шт.		532,49	0,34	93718	61		15561		
16	16	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		176	583,04	0,69	102614	121	8775	91903	210079	
				шт.		532,49	0,34	93718	61		15561		
17	17	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		305	1599,8	22,96	487939	7002	337491	143304	681742	
				м		470,31	9,12	143446	2782		50499		
18	18	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		294	1360,2	22,96	399899	6749	254877	138135	581077	
				м		470,31	9,12	138272	2682		43043		
19	19	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		412	1913,9	22,96	788528	9458	585301	193577	1060674	
				м		470,31	9,12	193770	3758		78568		
20	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1011	102,64	1,56	103771	1573	670	99497	219529	
				м		100,42	0	101528	0		16261		
21	21	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		156	5398,34	86,56	842142	13504	646026	183729	1107941	
				м		1170,59	31,2	182611	4868		82070		
22	22	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		156	103,45	1,56	16139	243	230	15353	34011	
				м		100,42	0	15666	0		2519		
23	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX		1167	699,3	86,28	816078	100690	310451	345917	1254955	
				м		346,99	43,03	404937	50217		92960		
24	24	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм, радиаторы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		854,36	644,15	1,31	550339	1119	106550	354588	977321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	м2	38,24	518,13	0,66	442671	564		72394		
						18799,01	200,6	718874	7671	672805	41417	821115	
26	26	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные . Установка	квт	18	1004,13	101,06	38398	3865		60823		
						227,36	0	4092	0	296	3721	8438	
27	27	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	комплект	18	210,94	0	3797	0		625		
						583,04	0,69	10495	12	897	9399	21485	
28	28	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	18	532,49	0,34	9585	6		1592		
						583,04	0,69	10495	12	897	9399	21485	
29	29	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	шт.	146	532,49	0,34	9585	6		1592		
						1599,8	22,96	233571	3352	161553	68598	326342	
30	30	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	182	470,31	9,12	68666	1332		24173		
						1360,2	22,96	247556	4178	157781	85512	359714	
31	31	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	194	470,31	9,12	85597	1660		26645		
						1913,9	22,96	371297	4454	275603	91151	499444	
32	32	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм, радиаторы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м	142,77	470,31	9,12	91241	1770		36996		
						644,15	1,31	91966	187	17805	59254	163318	
33	33	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	м2	32,32	518,13	0,66	73974	94		12098		
						18799,01	200,6	607584	6483	568647	35005	693996	
34	34	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные . Установка	квт	18	1004,13	101,06	32454	3266		51407		
						227,36	0	4092	0	296	3721	8438	
35	35	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	комплект	18	210,94	0	3797	0		625		
						583,04	0,69	10495	12	897	9399	21485	
36	36	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	18	532,49	0,34	9585	6		1592		
						583,04	0,69	10495	12	897	9399	21485	
37	37	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	шт.	18	532,49	0,34	9585	6		1592		
						1599,8	22,96	73591	1056	50900	21613	102820	
38	38	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	46	470,31	9,12	21634	420		7616		
						1360,2	22,96	57128	964	36411	19734	83011	
39	39	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	42	470,31	9,12	19753	383		6149		
						1913,9	22,96	30622	367	22730	7518	41191	
40	40	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	16	470,31	9,12	7525	146		3051		
						699,3	86,28	72727	8973	27667	30827	111838	
41	41	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные, диаметром от 50 мм, радиаторы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м	104	346,99	43,03	36087	4475		8284		
						644,15	1,31	42566	87	8241	27425	75590	
			Итого по разделу: 1. Отопление	м2	66,08	518,13	0,66	34238	44		5599		
			Раздел: 2. Вентиляция									20329780	
42	42	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	70925,99	3959,45	70926	3959	4601	62260	143841	
						62365,93	1164,38	62366	1164		10655		
43	43	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	28,2	5386,89	53,65	151910	1513	100629	49370	217383	
						1764,83	21,61	49768	609		16102		
44	44	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	19,2	5255,39	53,65	100903	1030	60711	38785	150864	
						2039,68	21,61	39162	415		11175		
45	45	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,3	5457,38	67,5	1637	20	949	663	2484	
						2227,74	27,52	668	8		184		
46	46	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	м2	22	1745,07	41,55	38392	914	2146	35015	79279	
						1605,99	18,07	35332	398		5873		
47	47	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	решетка	153,2	1925,51	29,92	294988	4584	245332	31154	352233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	52,5	294,2	0,52	45072	79		26091		
						2098,57	148,4	110175	7791	50582	42322	164697	
49	49	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	м2	3	986,7	74,01	51802	3886		12200		
						6859,65	106,5	20579	319	1823	18120	41795	
50	50	С123-050308-0706	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	клапан	1	6145,35	18,07	18436	54		3096		
						16353		16353		16353		17661	
51	51	С123-050308-0707	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	17410		34820		34820	1308	37606	
52	52	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	шт.	1	70925,99	3959,45	70926	3959	4601	2786	143841	
						62365,93	1164,38	62366	1164		62260		
53	53	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	камера	63,9	5386,89	53,65	344222	3428	228021	10655		
						1764,83	21,61	112773	1381		111871	492580	
54	54	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	5255,39	53,65	33634	343	20237	36487		
						2039,68	21,61	13054	138		12928	50288	
55	55	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	4,8	5457,38	67,5	26195	324	15178	3725		
						2227,74	27,52	10693	132		10609	39748	
56	56	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	м2	16	1745,07	41,55	27921	665	1560	2944		
						1605,99	18,07	25696	289		25465	57657	
57	57	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	решетка	92,2	1925,51	29,92	177532	2759	147648	4271		
						294,2	0,52	27125	48		18749	211984	
58	58	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	м2	3	6859,65	106,5	20579	319	1823	15702		
						6145,35	18,07	18436	54		18120	41795	
59	59	С123-050308-0728	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	клапан	1	23942		23942		23942	3096		
											1915	25857	
60	60	С123-050308-0727	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	22203		22203		22203		23979	
											1776		
61	61	С123-050308-0703	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	13565		13565		13565		14650	
											1085		
62	62	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	шт.	1	70925,99	3959,45	70926	3959	4601			
						62365,93	1164,38	62366	1164		62260	143841	
63	63	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	камера	30	5386,89	53,65	161607	1609	107052	10655		
						1764,83	21,61	52945	648		52521	231258	
64	64	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	м2	5	1745,07	41,55	8725	208	488	17130		
						1605,99	18,07	8030	90		7958	18018	
65	65	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	решетка	43,6	1925,51	29,92	83952	1305	69820	1335		
						294,2	0,52	12827	23		8866	100244	
66	66	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	м2	3	6859,65	106,5	20579	319	1823	7425		
						6145,35	18,07	18436	54		18120	41795	
67	67	С123-050308-0722	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	клапан	3	20790		62370		62370	3096		
											4990	67360	
68	68	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	шт.	67,5	5386,89	53,65	363615	3621	240867			
						1764,83	21,61	119126	1459		118173	520331	
69	69	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	м2	10	1745,07	41,55	17451	416	975	38543		
						1605,99	18,07	16060	181		15916	36036	
				решетка							2669		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	973,55	116,02	61334	7309	0	39304	108689	
						857,53	46,65	54024	2939		8051		
71	71	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	2098,57	148,4	29380	2078	13488	11286	43919	
						986,7	74,01	13814	1036		3253		
72	72	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	81	5386,89	53,65	436338	4345	289041	141808	624397	
						1764,83	21,61	142952	1750		46252		
73	73	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	12	1745,07	41,55	20941	499	1170	19099	43243	
						1605,99	18,07	19272	217		3203		
74	74	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	75,6	973,55	116,02	73600	8771	0	47165	130427	
						857,53	46,65	64829	3526		9661		
75	75	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	16,8	2098,57	148,4	35256	2493	16186	13543	52703	
						986,7	74,01	16577	1243		3904		
76	76	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5386,89	53,65	363615	3621	240867	118173	520331	
						1764,83	21,61	119126	1459		38543		
77	77	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1745,07	41,55	17451	416	975	15916	36036	
						1605,99	18,07	16060	181		2669		
78	78	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	973,55	116,02	61334	7309	0	39304	108689	
						857,53	46,65	54024	2939		8051		
79	79	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	2098,57	148,4	29380	2078	13488	11286	43919	
						986,7	74,01	13814	1036		3253		
80	80	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	81	5386,89	53,65	436338	4345	289041	141808	624397	
						1764,83	21,61	142952	1750		46252		
81	81	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	12	1745,07	41,55	20941	499	1170	19099	43243	
						1605,99	18,07	19272	217		3203		
82	82	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	75,6	973,55	116,02	73600	8771	0	47165	130427	
						857,53	46,65	64829	3526		9661		
83	83	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	16,8	2098,57	148,4	35256	2493	16186	13543	52703	
						986,7	74,01	16577	1243		3904		
84	84	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5386,89	53,65	363615	3621	240867	118173	520331	
						1764,83	21,61	119126	1459		38543		
85	85	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1745,07	41,55	17451	416	975	15916	36036	
						1605,99	18,07	16060	181		2669		
86	86	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	973,55	116,02	61334	7309	0	39304	108689	
						857,53	46,65	54024	2939		8051		
87	87	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	2098,57	148,4	29380	2078	13488	11286	43919	
						986,7	74,01	13814	1036		3253		
88	88	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	67,5	5386,89	53,65	363615	3621	240867	118173	520331	
						1764,83	21,61	119126	1459		38543		
89	89	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	10	1745,07	41,55	17451	416	975	15916	36036	
						1605,99	18,07	16060	181		2669		
90	90	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Огнезащита	м2	63	973,55	116,02	61334	7309	0	39304	108689	
						857,53	46,65	54024	2939		8051		
91	91	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	14	2098,57	148,4	29380	2078	13488	11286	43919	
						986,7	74,01	13814	1036		3253		
92	92	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,2	5255,39	53,65	22073	225	13281	8484	33001	
						2039,68	21,61	8567	91		2445		
93	93	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	48,4	5386,89	53,65	260725	2597	172711	84735	373097	
						1764,83	21,61	85418	1046		27637		
94	94	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21745,07	912,71	21745	913	5020	15848	40600	
						15812,54	358,88	15813	359		3007		
95	95	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1745,07	41,55	13961	332	780	12733	28829	
						1605,99	18,07	12848	145		2135		
96	96	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	6859,65	106,5	6860	106	608	6040	13932	
						6145,35	18,07	6145	18		1032		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,1	1925,51	29,92	69511	1080	57810	7341	83000	
						294,2	0,52	10621	19		6148		
98	98	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	23	2098,57	148,4	48267	3413	22160	18541	72153	
						986,7	74,01	22694	1702		5345		
99	99	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,9	5255,39	53,65	62539	638	37628	24039	93504	
						2039,68	21,61	24272	257		6926		
100	100	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	17,5	5386,89	53,65	94271	939	62447	30638	134901	
						1764,83	21,61	30885	378		9993		
101	101	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21745,07	912,71	21745	913	5020	15848	40600	
						15812,54	358,88	15813	359		3007		
102	102	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1745,07	41,55	13961	332	780	12733	28829	
						1605,99	18,07	12848	145		2135		
103	103	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46,7	1925,51	29,92	89921	1397	74785	9497	107371	
						294,2	0,52	13739	24		7953		
104	104	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	52,5	2098,57	148,4	110175	7791	50582	42322	164697	
						986,7	74,01	51802	3886		12200		
105	105	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	34,2	5386,89	53,65	184232	1835	122040	59874	263634	
						1764,83	21,61	60357	739		19528		
106	106	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21745,07	912,71	21745	913	5020	15848	40600	
						15812,54	358,88	15813	359		3007		
107	107	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	8	1745,07	41,55	13961	332	780	12733	28829	
						1605,99	18,07	12848	145		2135		
108	108	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6859,65	106,5	20579	319	1823	18120	41795	
						6145,35	18,07	18436	54		3096		
109	109	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,7	1925,51	29,92	70666	1098	58771	7463	84380	
						294,2	0,52	10797	19		6250		
110	110	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	27,2	2098,57	148,4	57081	4037	26206	21927	85329	
						986,7	74,01	26838	2013		6321		
111	111	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	28,8	5255,39	53,65	151355	1545	91067	58178	226296	
						2039,68	21,61	58743	622		16763		
112	112	Е11-201501-0103	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	21745,07	912,71	21745	913	5020	15848	40600	
						15812,54	358,88	15813	359		3007		
113	113	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	6859,65	106,5	20579	319	1823	18120	41795	
						6145,35	18,07	18436	54		3096		
114	114	Е11-200301-0210	Решетки вентиляционные . Установка	решетка	4	1745,07	41,55	6980	166	390	6366	14414	
						1605,99	18,07	6424	72		1068		
115	115	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6,8	1925,51	29,92	13093	203	10889	1383	15634	
						294,2	0,52	2001	4		1158		
116	116	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	6,8	2098,57	148,4	14270	1009	6552	5482	21332	
						986,7	74,01	6710	503		1580		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									9569330	
			Раздел: 3. Тепловой пункт										
117	117	Ц13-080304-0304	Шкаф управления навесной. Установка	шт.	1	5154,01	1782,78	5154	1783	82	2851	8646	
						3289	671,27	3289	671		640		
118	118	Е11-180701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	1	49563,54	1616,73	49564	1617	30399	17566	72500	
						17547,54	377,35	17548	377		5370		
119	119	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3237,27	648,36	3237	648	58	2641	6348	
						2531,19	163,35	2531	163		470		
120	120	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4671,11	364,09	9342	728	1043	7569	18264	
						3785,34	76,22	7571	152		1353		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2559,24 2140,17	121,14 17,21	20474 17121	969 138	2383	16914 2991	40379	
122	122	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах, стенах	шт.	5	828,8 822,25	0 0	4144 4111	0 0	33	3083 578	7806	
123	123	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	1	1753,52 1693,84	0 0	1754 1694	0 0	60	1270 242	3266	
124	124	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт.	2	24316,45 20187,43	562,43 179,81	48633 40375	1125 360	7133	39920 7084	95637	
125	125	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	насос	1	2593,75 2140,17	155,65 34,42	2594 2140	156 34	298	2131 378	5103	
126	126	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Электропривод	шт.	1	828,8 822,25	0 0	829 822	0 0	7	617 116	1561	
127	127	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3237,27 2531,19	648,36 163,35	3237 2531	648 163	58	2641 470	6348	
128	128	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4671,11 3785,34	364,09 76,22	14013 11356	1092 229	1565	11353 2029	27396	
129	129	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2559,24 2140,17	121,14 17,21	10237 8561	485 69	1192	8457 1496	20189	
130	130	Е11-160601-0103	Вентили, затворы, клапаны обратные, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4671,11 3785,34	364,09 76,22	28027 22712	2185 457	3130	22706 4059	54791	
131	131	Е11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	2818,1 2601,77	216,33 44,32	2818 2602	216 44	0	2593 433	5844	
132	132	Е11-160601-0102	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2593,75 2140,17	155,65 34,42	2594 2140	156 34	298	2131 378	5103	
133	133	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Электропривод	шт.	1	828,8 822,25	0 0	829 822	0 0	7	617 116	1561	
134	134	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1726,46 1413,12	292,73 92,44	1726 1413	293 92	21	1475 256	3458	
135	135	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2593,75 2140,17	155,65 34,42	31125 25682	1868 413	3575	25573 4536	61234	
136	136	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24316,45 20187,43	562,43 179,81	48633 40375	1125 360	7133	39920 7084	95637	
137	137	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2593,75 2140,17	155,65 34,42	12969 10701	778 172	1490	10656 1890	25514	
138	138	Е11-160601-0103	Вентили, затворы, клапаны обратные, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4671,11 3785,34	364,09 76,22	14013 11356	1092 229	1565	11353 2029	27396	
139	139	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2559,24 2140,17	121,14 17,21	10237 8561	485 69	1192	8457 1496	20189	
140	140	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	23	2934,96 515,54	0 0	67504 11857	0 0	55647	11620 6330	85454	
141	141	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	557,34 489,84	0 0	4459 3919	0 0	540	3840 664	8963	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	Ц13-110101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации (расширитель), массой до 5 кг	шт	8	3076,36	433,38	24611	3467	10122	9506	36846	
			Итого по разделу: 3. Тепловой пункт			1377,7	206,55	11022	1652		2729	745433	
			ИТОГО:					22713463	455742	16236820	5661120	30644543	
			В том числе :					6020895	197701		2269959		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		367 735				31 012 283	
			Итого с временными									31 430 949	
			Зимние удорожания			1,35 %		418 666				32 059 568	
			Итого с зимними удорожаниями									33 659 372	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		628 619				37 698 497	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 297 643	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		4 039 125					
			Итого с НДС										
#####			ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Мұстау"

Канатов С.А.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашиков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-6 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1										
1	1	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	10	3509,54 / 1059,18	59,44 / 21,93	35095 / 10592	594 / 219	23909	10595 / 3655	49346	
2	2	E11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	110	4452,16 / 822,07	60,69 / 25,18	489738 / 90427	6676 / 2770	392635	91333 / 46486	627557	
3	3	E11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	230	3317,13 / 685,68	45,75 / 19,11	762939 / 157706	10523 / 4394	594710	158858 / 73744	995541	
4	4	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	20	2410,32 / 533,66	26,14 / 10,67	48206 / 10673	523 / 213	37011	10669 / 4710	63585	
5	5	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	10	2130,62 / 533,66	26,14 / 10,67	21306 / 5337	261 / 107	15708	5334 / 2131	28772	
6	6	E11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	10	1850,22 / 533,66	26,14 / 10,67	18502 / 5337	261 / 107	12904	5334 / 1907	25744	
7	7	E11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	2	1747,92 / 533,66	26,14 / 10,67	3496 / 1067	52 / 21	2376	1067 / 365	4928	
8	8	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	472	102,64 / 100,42	1,56 / 0	48447 / 47400	735 / 0	313	46452 / 7592	102490	
9	9	E11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	50	103,45 / 100,42	1,56 / 0	5173 / 5021	78 / 0	74	4921 / 807	10901	
10	10	E11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2207,8 / 2156	34,56 / 0,5	4416 / 4312	69 / 1	34	4227 / 691	9334	
11	11	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30	1992,19 / 1950,93	29,21 / 0,33	59766 / 58528	876 / 10	362	57367 / 9371	126504	
12	12	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	60	1825,38 / 1787,99	24,71 / 0,21	109523 / 107279	1483 / 13	761	105146 / 17174	231842	
13	13	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	60	1690 / 1656,39	20,55 / 0,13	101400 / 99384	1233 / 8	783	97403 / 15904	214708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	E11-180501-0204	Вставки виброизолирующие , давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка										
				вставка	2	14040,03	195,09	28080	390	23155	4537	35226	
						2267,2	47,36	4534	95		2609		
15	15	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX										
				м	534	699,3	86,28	373424	46074	142057	158286	574247	
						346,99	43,03	185292	22979		42537		
16	16	E11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка										
				кран	2	11200,49	0	22401	0	21451	931	25199	
						475,07	0	950	0		1867		
17	17	E11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, диаметром водомера до 40 мм. Установка										
				узел	1	25169,82	606,9	25170	607	12188	12277	40443	
						12375,15	152,45	12375	152		2996		
18	18	E11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка										
				фильтр	1	21699,19	396,82	21699	397	19579	1821	25402	
						1723,7	134,23	1724	134		1882		
19	19	E11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка										
				кран	11	17155,2	149,15	188707	1641	171389	15920	220998	
						1425,2	51,64	15677	568		16370		
20	20	C123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005										
				шт.	22	22204		488488		488488		527567	
											39079		
21	21	C123-080307-0109	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК										
				шт.	11	23176		254936		254936		275331	
											20395		
22	22	E11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка										
				кран	4	35500,49	0	142002	0	140102	1862	155373	
						475,07	0	1900	0		11509		
23	23	E11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, диаметром водомера до 40 мм. Установка										
				узел	1	25169,82	606,9	25170	607	12188	12277	40443	
						12375,15	152,45	12375	152		2996		
24	24	E11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка										
				фильтр	1	1401,27	201,75	1401	202	14	1225	2836	
						1185,09	64,58	1185	65		210		
25	25	E11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка										
				м	1	1467,5	22,96	1467	23	974	470	2092	
						470,31	9,12	470	9		155		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный В1									4416409	
			Раздел: 2. Водопровод горячей, циркуляционной и смешенной воды Т3, Т4										
26	26	E11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка										
				м	60	3317,13	45,75	199028	2745	155142	41441	259706	
						685,68	19,11	41141	1146		19238		
27	27	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка										
				м	70	2910,33	26,14	203723	1830	164537	37341	260349	
						533,66	10,67	37356	747		19285		
28	28	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка										
				м	60	2410,32	26,14	144619	1568	111032	32006	190756	
						533,66	10,67	32019	640		14130		
29	29	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка										
				м	180	2130,62	26,14	383511	4705	282748	96019	517893	
						533,66	10,67	96058	1921		38362		
30	30	E11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка										
				м	65	1850,22	26,14	120264	1699	83877	34674	167333	
						533,66	10,67	34688	694		12395		
31	31	E11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка										
				м	100	1747,92	26,14	174792	2614	118812	53344	246387	
						533,66	10,67	53366	1067		18251		
32	32	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое										
				м	535	102,64	1,56	54913	833	354	52652	116170	
						100,42	0	53726	0		8605		
33	33	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм										
				м	75	1825,38	24,71	136904	1854	951	131432	289803	
						1787,99	0,21	134099	16		21467		
34	34	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм										
				м	40	1690	20,55	67600	822	522	64936	143138	
						1656,39	0,13	66256	5		10603		
35	35	E11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка										
				шт.	2	22342,69	35,26	44685	71	36760	7731	56610	
						3927,2	17,21	7854	34		4193		
36	36	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка										
				комплект	2	318,36	0	637	0	215	413	1134	
						210,94	0	422	0		84		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	650	699,3 / 346,99	86,28 / 43,03	454542 / 225543	56083 / 27970	172916	192670 / 51777	698989	
38	38	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25169,82 / 12375,15	606,9 / 152,45	25170 / 12375	607 / 152	12188	12277 / 2996	40443	
39	39	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1401,27 / 1185,09	201,75 / 64,58	1401 / 1185	202 / 65	14	1225 / 210	2836	
40	40	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	1	1467,5 / 470,31	22,96 / 9,12	1467 / 470	23 / 9	974	470 / 155	2092	
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей, циркуляционной и смешенной воды Т3, Т4									2993639	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К-1										
41	41	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	130	3675,98 / 1718,19	133,6 / 46,65	477877 / 223365	17368 / 6064	237144	224840 / 56217	758935	
42	42	Е11-160101-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	40	2998,13 / 1718,19	95,82 / 35,11	119925 / 68728	3833 / 1405	47365	68730 / 15092	203747	
43	43	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	130	930,63 / 920,92	4,24 / 1,35	120981 / 119720	551 / 176	711	117498 / 19078	257557	
44	44	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	50	964,5 / 960,39	1,74 / 0,59	48225 / 48019	87 / 30	119	47088 / 7625	102938	
45	45	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Трубы и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2	22	780,2 / 739,03	0 / 0	17164 / 16259	0 / 0	906	13007 / 2414	32585	
46	46	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	43	3425,28 / 3087,92	111,91 / 56,6	147287 / 132781	4812 / 2434	9694	132510 / 22384	302181	
47	47	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	29	4225,65 / 3461,87	222,61 / 113,25	122544 / 100394	6456 / 3284	15694	101605 / 17932	242080	
48	48	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	2	2980,67 / 2454,5	284,15 / 137,5	5961 / 4909	568 / 275	484	5080 / 883	11925	
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К-1									1911948	
			Раздел: 4. Производственная канализация К3										
49	49	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	20	3675,98 / 1718,19	133,6 / 46,65	73520 / 34364	2672 / 933	36484	34591 / 8649	116759	
50	50	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	4	964,5 / 960,39	1,74 / 0,59	3858 / 3842	7 / 2	10	3767 / 610	8235	
51	51	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	3,992	288		1150		1150		1242	
52	52	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	15455,37 / 1251	92,96 / 47,12	30911 / 2502	186 / 94	28223	92 / 2676	36131	
53	53	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Трубы и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2	4	780,2 / 739,03	0 / 0	3121 / 2956	0 / 0	165	2365 / 439	5925	
54	54	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/	кг	11	537		5907		5907		6380	
			Итого по разделу: 4. Производственная канализация К3									174672	
			Раздел: 5. Производственная канализация напорная К3Н										
55	55	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24316,45 / 20187,43	562,43 / 179,81	48633 / 40375	1125 / 360	7133	39920 / 7084	95637	
56	56	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели КР 250, типа GrundfOs	шт.	2	129347		258694		258694		258694	
			Отпускная цена			129347		258694					
			Сметная стоимость оборудования					*258694*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	4	1913,9 / 470,31	22,96 / 9,12	7656 / 1881	92 / 36	5683	1879 / 763	10298	
58	58	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2593,75 / 2140,17	155,65 / 34,42	10375 / 8561	623 / 138	1192	8524 / 1512	20411	
59	59	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1275		2550		2550	204	2754	
60	60	С123-041001-5404	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2	5614		11228		11228	898	12126	
61	61	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	2559,24 / 2140,17	121,14 / 17,21	5118 / 4280	242 / 34	596	4228 / 748	10095	
62	62	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	575		1150		1150	92	1242	
			Итого по разделу: 5. Производственная канализация напорная КЗН									411257	
			ИТОГО:					6818043	187580	3922731	2375119	9907925	
			В том числе :					2449039	81748	258694	714758		
			Стоимость оборудования, всего							258694			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		115 791				10 023 714	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		131 828				10 155 542	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		197 937				10 353 479	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10 870 128	
			НДС			12 %		1 304 415				12 174 543	
			Итого с НДС									3 325 573	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Мустау"

Канатов С.А.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильлибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашиков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок Е Складское помещение и кабинет завхоза**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-1-1 Ремонтные общестроительные работы Блок Е**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 25. кровля										
1	1	E11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,19	134599,65	1682,9	25574	320	13290	10888	39379	
						62969,4	705,69	11964	134		2917		
2	2	E11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	19	831,18	3,39	15792	64	6608	7316	24957	
						479,99	1,33	9120	25		1849		
3	3	C121-130816-3505	**Панели Соффиты с перфорацией, толщина 2 мм**	1000 м2	0,01995	2819779		56255		56255		60755	
											4500		
4	4	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали соединительные и закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,09024	898997,4	1666,2	81126	150	54962	23732	113246	
						288268,2	730,27	26013	66		8389		
5	5	E11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м**	т	0,00504	642656,38	2846,03	3239	14	1179	1867	5514	
						405799,35	1251,55	2045	6		408		
6	6	E11-460301-0112	**Конструкции железобетонные. Сверление для монтажа анкеров вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	33	1260,25	523,69	41588	17282	1086	29620	76905	
						703,65	364,9	23220	12042		5697		
7	7	E11-060301-0401	**Анкера. Установка в готовые гнезда длиной до 1 м**	т	0,01681	642656,38	2846,03	10803	48	3934	6227	18392	
						405799,35	1251,55	6821	21		1362		
8	8	E11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	м3	1,3	77657,27	1287,34	100954	1674	63065	31038	142552	
						27858,52	564,55	36216	734		10559		
9	9	E11-460201-0601	**Стены кирпичные. Кладка стенки высотой 200 мм. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	5,84	29649,91	19,52	173155	114	82732	75860	268936	
						15463,91	0	90309	0		19921		
10	10	E11-120101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	58	929,07	14,48	53886	840	30247	21179	81070	
						393,09	3,81	22799	221		6005		
11	11	C121-100102-0112	**Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	58	1230		71340		71340		77047	
											5707		
12	12	C121-100102-0103	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	82	862		70684		70684		76339	
											5655		
13	13	E12-080101-1901	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	13,2	1505,99	0,11	19879	1	13509	4586	26422	
						482,5	0	6369	0		1957		
14	14	E11-160801-0103	**Воронки водосточные из оцинкованной стали диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	4	3982,61	0	15930	0	11269	4569	22139	
						1165,44	0	4662	0		1640		
15	15	E11-120101-0902	**Желоба подвесные. Устройство**	м	45	1984,53	14,65	89304	659	72057	15454	113139	
						368,61	4,67	16588	210		8381		
16	16	E11-120101-2002	**Планки кровель снегодержателя. Устройство**	м	24	1923,34	1352,59	46160	32462	5738	14149	65134	
						331,65	309,16	7960	7420		4825		
17	17	C121-100102-0114	**Планка снегодержателя для кровли**	м	24	950		22800		22800		24624	
											1824		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19258,24	1072,83	38516	2146	20247	15339	58164	
						8061,78	459,8	16124	920		4308		
19	19	Е11-100110-0101	Деревянный каркас слуховых окон. Установка	м3	0,19	134599,65	1682,9	25574	320	13290	10888	39379	
						62969,4	705,69	11964	134		2917		
20	20	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка. Подшивка досками обшивки	м2	6,72	3833,53	27,83	25761	187	20798	4374	32546	
						710,76	12,49	4776	84		2411		
21	21	С121-090101-9901	Блоки -двери (окна) слуховые	м2	2,4	9700		23280		23280		25142	
											1862		
22	22	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	17,04	1961,02	3,38	33416	58	2099	25030	63122	
						1834,43	1,69	31259	29		4676		
23	23	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	8	5863,97	126,15	46912	1009	29904	14982	66845	
						1999,85	35,7	15999	286		4951		
24	24	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м	5,6	929,07	14,48	5203	81	2920	2045	7827	
						393,09	3,81	2201	21		580		
25	25	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,6	1230		6888		6888		7439	
											551		
26	26	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный , ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0018	311738		561		561		606	
			Итого по разделу: 25. кровля								45		
												1537620	
			Раздел: 26. Двери										
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,14	1935,84	97,8	13822	698	3530	8920	24561	
						1343,67	44,46	9594	317		1819		
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5242		7706		7706		8322	
											616		
29	29	С121-090102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	5,67	5704		32342		32342		34929	
											2587		
30	30	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490		3920		3920		4234	
											314		
31	31	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	491		491		491		530	
											39		
32	32	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5436		21744		21744		23484	
											1740		
33	33	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	4,2	2736,75	168,82	11494	709	494	9543	22720	
						2450,31	74,26	10291	312		1683		
34	34	С121-090102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-10ГТП СТ РК 943-92	м2	4,2	33101		139024		139024		150146	
											11122		
35	35	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	4,2	475,04	0,35	1995	1	0	1795	4093	
						474,69	0,17	1994	1		303		
36	36	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,84	1422		1194		1194		1290	
											96		
37	37	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872		11742	
			Итого по разделу: 26. Двери								870		
												286051	
			Раздел: 27. Окна и витражи										
38	38	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,72	2321,79	215,72	29533	2744	12481	14096	47120	
						1124,89	106,42	14309	1354		3490		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С121-090201-0303 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,72	21694,4		275953		275953	22076	298029	
40	40	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3	3635,1	218,87	10905	657	4863	5130	17318	
						1795,14	104,97	5385	315		1283		
41	41	С121-090201-0103 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3	26816,4		80449		80449	6436	86885	
42	42	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	13,44	1132,09	6,27	15215	84	11355	3437	20144	
						280,97	3,16	3776	42		1492		
43	43	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	13,44	1733		23292		23292	1863	25155	
44	44	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	12	111		1332		1332	107	1439	
45	45	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,6	1548,7	7,08	19514	89	12611	5466	26977	
						540,75	1,48	6813	19		1998		
46	46	Е11-090403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,22	8792,66	598,06	89861	6112	51	59836	161673	
						8189,61	295,63	83698	3021		11976		
47	47	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,1	1806,68	222,96	3794	468	866	2417	6708	
						1171,34	107,71	2460	226		497		
48	48	С121-090202-0703 К=1,04	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	25809,68		54200		54200	4336	58536	
49	49	С121-090201-0504 К=1,04	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным	м2	10,22	22245,6		227350		227350	18188	245538	
50	50	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Конопатка коробок пеной	м2	12,32	475,04	0,35	5852	4	0	5265	12007	
						474,69	0,17	5848	2		889		
51	51	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,232	1422		1752		1752	140	1892	
			Итого по разделу: 27. Окна и витражи									1009421	
			Раздел: 28. Полы										
52	52	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	78,83	1663,86	114,7	131162	9042	58839	60653	207161	
						802,76	15,78	63281	1244		15345		
53	53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	78,83	732,22	36,71	57721	2894	22489	31754	96632	
						410,22	18,3	32338	1443		7158		
54	54	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	78,83	5647,64	97,5	445204	7686	314621	118795	609119	
						1559,01	44,16	122896	3482		45120		
55	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,32	732,22	36,71	5360	269	2088	2949	8973	
						410,22	18,3	3003	134		665		
56	56	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	7,32	3714,61	26,84	27191	196	23473	3404	33042	
						481,03	13,65	3521	100		2448		
57	57	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м	10,16	369,77	1,04	3757	11	2272	1391	5560	
						145,15	0,52	1475	5		412		
58	58	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	53,92	626,06	2,07	33757	112	13802	18705	56660	
						368,02	1,03	19844	56		4197		
			Итого по разделу: 28. Полы									1017147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 29. Внутренняя отделка АС 5										
59	59	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	11,7	3366,39 / 2698,69	56,42 / 29,69	39387 / 31575	660 / 347	7152	25538 / 5194	70118	
60	60	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2	11,7	2533,8 / 2339,38	27,13 / 8,73	29645 / 27371	317 / 102	1957	21978 / 4130	55754	
61	61	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	11,7	503,87 / 330,2	3,73 / 1,87	5895 / 3863	44 / 22	1988	3108 / 720	9724	
62	62	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	86,15	1382,68 / 946,09	9,44 / 3,1	119118 / 81505	813 / 267	36799	65418 / 14763	199299	
63	63	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	86,15	561,34 / 371,66	3,73 / 1,87	48360 / 32018	321 / 161	16020	25743 / 5928	80031	
64	64	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	168,5	1546,48 / 1135,23	102,08 / 79,85	260583 / 191287	17201 / 13454	52095	163793 / 33950	458325	
65	65	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	168,5	1559,09 / 869,83	15,22 / 4,93	262707 / 146567	2565 / 831	113575	117918 / 30450	411075	
66	66	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	168,5	733,15 / 557,49	5,72 / 2,87	123536 / 93936	965 / 484	28635	75536 / 15926	214997	
67	67	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	15,4	1546,48 / 1135,23	102,08 / 79,85	23816 / 17483	1572 / 1230	4761	14970 / 3103	41888	
68	68	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	15,4	4260,21 / 1744,11	43,07 / 21,55	65607 / 26859	663 / 332	38085	21753 / 6989	94349	
			Итого по разделу: 29. Внутренняя отделка АС 5									1635560	
			Раздел: 30. Наружная отделка										
69	69	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	12	4044,37 / 3225,22	36,56 / 8,36	48532 / 38703	439 / 100	9391	31042 / 6366	85941	
70	70	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	0,6	27867		16720		16720		18058	
71	71	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	12	2715,51 / 1703,38	43,58 / 21,15	32586 / 20441	523 / 254	11623	16555 / 3931	53073	
72	72	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	12	978,63 / 192,98	4,24 / 2,07	11744 / 2316	51 / 25	9377	1872 / 1089	14705	
73	73	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м2	104	4044,37 / 3225,22	36,56 / 8,36	420615 / 335422	3802 / 869	81390	269034 / 55172	744820	
74	74	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160-180	м3	5,2	27867		144908		144908		156501	
75	75	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 30 мм	м2	104	2715,51 / 1703,38	43,58 / 21,15	282413 / 177152	4533 / 2199	100728	143481 / 34071	459965	
76	76	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2	104	978,63 / 192,98	4,24 / 2,07	101777 / 20070	441 / 215	81266	16228 / 9440	127446	
77	77	Е11-150213-0501 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с земли	м	51,2	822,67 / 674,74	5,15 / 1,67	42121 / 34547	264 / 86	7310	27706 / 5586	75413	
78	78	Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4	Фасады откосы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая		10,24	978,63	4,24	10021	43	8002	1598	12548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 30. Наружная отделка	м2		192,98	2,07	1976	21		930		
			Раздел: 31. Разные работы									1748470	
79	79	Е11-080101-0201	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3	11,94	3803,67	1285,89	45416	15353	18742	16370	66728	
						948,13	526,06	11321	6281		4943		
80	80	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В 7,5. Устройство	м3	9,95	15821,28	1389,44	157422	13825	128690	16391	187717	
						1498,16	312,06	14907	3105		13905		
81	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	4,5	732,22	36,71	3295	165	1284	1813	5516	
						410,22	18,3	1846	82		409		
82	82	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	4,5	4559,03	166,89	20516	751	14088	5663	28273	
						1261,49	77,29	5677	348		2094		
83	83	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стойки, связи вертикальные входной группы. Монтаж	т	0,66051	88911,24	17742,39	58727	11719	1418	33727	99850	
						69022,77	4979,14	45590	3289		7396		
84	84	С121-060209-0201	Конструкции стальные входной группы ВГ 1	т	0,66051	589423		389320		389320		420465	
											31146		
85	85	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,15479	171,32	4,19	3282	80	2013	829	4439	
						62,02	0,69	1188	13		329		
86	86	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	5,92	729,58	210,15	4319	1244	490	2043	6872	
						436,73	63,52	2585	376		509		
87	87	С121-100103-0105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,54752	1530		10018		10018		10819	
											801		
88	88	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами сайдинг	м2	8,46	942,3	18,75	7972	159	143	6974	16142	
						906,69	9,29	7671	79		1196		
89	89	С121-130502-0402	Листы сайдинг	м2	8,46	1873		15846		15846		17113	
											1268		
90	90	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка. Монтаж	т	0,07195	87760,99	33487,84	6314	2409	715	2739	9778	
						44335,49	10836,07	3190	780		724		
91	91	С121-060208-0501	Стремянка, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07195	544370		39167		39167		42301	
											3133		
92	92	Е11-130301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,08655	95,81	2,95	200	6	79	79	302	
						54,86	0,34	114	1		22		
93	93	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,08655	171,32	4,19	357	9	219	90	484	
						62,02	0,69	129	1		36		
			Итого по разделу: 31. Разные работы									916799	
			ИТОГО:					5744600	170143	3460212	1802688	8151068	
			В том числе :					2114244	69780		603782		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		97 813				8 248 884	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		111 360				8 360 244	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167 205				8 527 449	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8 952 977	
			НДС			12 %		1 074 357					
			Итого с НДС									10 027 334	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									2 739 046	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Канатов С.А.

Нильдибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашников К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **4-1 Внутриплощадочные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 32. Внутриплощадочныесети 0,4 кВ										
1	1	Е11-010101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3	120,22725	642,53	619,6	77249	74493	0	18422	103325	
						22,93	189,88	2757	22829		7654		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,32775	2056,82	0	13015	0	0	9371	24177	
						2056,82	0	13015	0		1791		
3	3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	96	536,61	453,99	51515	43583	0	17244	74260	
						82,62	166,87	7932	16019		5501		
4	4	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м	96	157,64	130,1	15134	12490	0	5209	21970	
						27,54	47,82	2644	4591		1627		
5	5	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,12	1423		21516		21516		23237	
											1721		
6	6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	96	468,38	385,76	44964	37032	0	15511	65313	
						82,62	141,79	7932	13611		4838		
7	7	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м	96	272,4	231,09	26150	22185	0	8726	37667	
						41,31	84,94	3966	8154		2790		
8	8	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,377	28182		38807		38807		41911	
											3105		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	76,86	894,24	0	68731	0	0	49487	127675	
						894,24	0	68731	0		9457		
10	10	С341-020101-1005	Вывоз лишнего грунта самосвалами . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	115,4538	185		21359				23068	
											1709		
11	11	Е11-090102-0201 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Здания подстанции. Демонтаж	т	2,462	29341,56	14524,88	72239	35760	0	30606	111072	
						14816,68	3199,57	36479	7877		8228		
12	12	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Разборка и отключение подстанции трансформаторной	подстанция	1	34122,41	17256,22	34122	17256	1995	15208	53277	
						14871,6	6251,17	14872	6251		3946		
13	13	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	6	333,69	151,61	2002	910	266	801	3027	
						137,7	47,63	826	286		224		
14	14	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	212	453,76	255,39	96198	54142	9944	36300	143097	
						151,47	86,34	32112	18304		10600		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	81	231,2 / 82,62	101,68 / 32,76	18727 / 6692	8236 / 2653	3799	6729 / 2036	27493	
16	16	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	32075,04 / 8262	23736,3 / 8789,64	128300 / 33048	94945 / 35159	307	49109 / 14193	191602	
17	17	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1594,39 / 1377	90,98 / 33,44	3189 / 2754	182 / 67	253	2031 / 418	5637	
18	18	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км	0,006	366819,65 / 347760	7333,91 / 3767,03	2201 / 2087	44 / 23	70	2088 / 343	4632	
19	19	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	6	688		4128		4128	330	4458	
20	20	Ц13-080205-1401	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2	17832,33 / 4933,77	12492,53 / 4625,78	35665 / 9868	24985 / 9252	812	13766 / 3954	53385	
21	21	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное-песчаная. Устройство	м3	41,28	4288,71 / 898,45	1749,46 / 765,1	177038 / 37088	72218 / 31583	67732	63864 / 19272	260174	
22	22	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,7	15347,98 / 1302,75	1111,55 / 249,65	26092 / 2215	1890 / 424	21987	2402 / 2279	30773	
23	23	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,4	24285,59 / 7310,02	1944,77 / 448,65	155428 / 46784	12447 / 2871	96197	45186 / 16049	216663	
24	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04472	20581,12 / 18914,04	1379,08 / 393,4	920 / 846	62 / 18	13	786 / 136	1843	
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по кирпичу, бетону	м2	22,52	879,93 / 287,47	21,36 / 2,75	19816 / 6474	481 / 62	12861	6078 / 2072	27966	
26	26	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км	0,0192	366819,65 / 347760	7333,91 / 3767,03	7043 / 6677	141 / 72	225	6682 / 1098	14823	
27	27	Е11-090102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Здания ТП. Монтаж	т	2,2	86099,95 / 37041,7	36312,2 / 7998,92	189420 / 81492	79887 / 17598	28041	68372 / 20623	278415	
28	28	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	84939,96 / 37179	43140,54 / 15627,93	84940 / 37179	43141 / 15628	4620	38021 / 9837	132798	
29	29	Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	51535,21 / 23409	18279,78 / 6585,54	103070 / 46818	36560 / 13171	19693	43192 / 11701	157964	
30	30	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1356,45 / 1244,1	90,98 / 33,44	2713 / 2488	182 / 67	43	1840 / 364	4917	
31	31	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1633,86 / 1430	185,86 / 66,88	3268 / 2860	372 / 134	36	2156 / 434	5857	
32	32	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	630,45 / 240,12	29,4 / 8,36	25218 / 9605	1176 / 334	14437	7156 / 2590	34964	
33	33	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	48	474,88 / 213,44	23,94 / 6,35	22794 / 10245	1149 / 305	11400	7596 / 2431	32821	
34	34	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	63	451,93 / 213,44	18,93 / 4,68	28471 / 13447	1193 / 295	13832	9894 / 3069	41435	
			Итого по разделу: 32. Внутриплощадочнысети 0,4 кВ									2381696	
			Раздел: 33. Наружное освещение										
35	35	Е11-010101-0414	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3	125,172	642,53 / 22,93	619,6 / 189,88	80426 / 2870	77556 / 23768	0	19179 / 7968	107574	
36	36	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,588	2056,82	0	13550	0	0	9756	25171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м3	732	2056,82	0	13550	0		1865		
						536,61	453,99	392799	332321	0	131489	566231	
38	38	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	732	82,62	166,87	60478	122146		41943		
						468,38	385,76	342851	282373	0	118271	498011	
39	39	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м	87,84	82,62	141,79	60478	103787		36890		
						894,24	0	78550	0	0	56556	145915	
40	40	С341-020101-1005	Вывоз лишнего грунта самосвалами . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3	82,28	894,24	0	78550	0		10808		
						185		15222				16440	
41	41	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные для установки опор освещения из бетона М200 (В15). Устройство	тенге за 1 тонну	8,25	21417,44	1168,08	176694	9637	120447	1218		
						5649,7	275,63	46610	2274		44484	238873	
42	42	Е11-090603-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры свободно стоящие с фундаментом высотой до 25 м. Монтаж	м3	3,135	122437,34	54749,3	383841	171639	56828	17694		
						49561,2	14956,39	155374	46888		139561	565274	
43	43	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	т	33	11399,11	6093,81	376171	201096	17083	41872		
						4787,64	2256,06	157992	74450		167358	587011	
44	44	Ц13-080305-0409	Светильник уличный. Установка на кронштейнах	шт.	33	4899,23	987,57	161675	32590	58300	43482		
						2145	666,7	70785	22001		66806	246759	
45	45	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом,. Монтаж оборудования	шт.	33	3283,9	495,84	108369	16363	0	18278		
						2788,06	182,25	92006	6014		70575	193259	
46	46	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	шт.	939	231,2	101,68	217098	95474	44044	14315		
						82,62	32,76	77580	30760		78005	318711	
47	47	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	м	0,033	366819,65	7333,91	12105	242	387	23608		
						347760	3767,03	11476	124		11484	25477	
48	48	Ц13-080305-0901	Панель управления массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	км	1	3467,18	95,35	3467	95	512	1887		
						2860	33,44	2860	33		2083	5994	
49	49	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356	91	21	444		
						1244,1	33,44	1244	33		920	2458	
50	50	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	528	451,93	18,93	238617	9997	115923	182		
						213,44	4,68	112696	2472		82921	347261	
			Итого по разделу: 33. Наружное освещение	м							25723		
			ИТОГО:									3890419	
			В том числе :					4224233	1906613	786559	1583281	6272115	
			Стоимость оборудования, всего					1494482	662388		464597		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		75 265		0			
			Итого с временными									6 347 377	
			Зимние удорожания			1,35 %		85 690					
			Итого с зимними удорожаниями									6 433 067	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		128 661					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 561 728	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 889 165	
			НДС			12 %		826 700					
			Итого с НДС									7 715 865	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									2 107 650	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильмибаев Н.С.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Технический надзор ТОО "Музтау"

Канатов С.А.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашиков К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **05.11.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **4-2 Внеплощадочные сети электроснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3	7,56	1714,02	0	12958	0	0	9330	24071	
						1714,02	0	12958	0		1783		
2	2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,56	276,38	265,79	2089	2009	1	460	2753	
						10,49	73,96	79	559		204		
3	3	С341-020101-1005	Вывоз грунта самосвалами . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	14,1372	185		2615				2825	
4	4	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	262	536,61	453,99	140592	118945	0	47063	202667	
						82,62	166,87	21646	43719		15012		
5	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,772	1837		5092		5092		5500	
6	6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	28	468,38	385,76	13115	10801	0	4524	19050	
						82,62	141,79	2313	3970		1411		
7	7	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,111	28182		3128		3128		3378	
8	8	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,024	366819,65	7333,91	8804	176	281	8352	18528	
						347760	3767,03	8346	90		1372		
9	9	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	24,192	688		16644		16644		17976	
10	10	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,04	276,38	265,79	1393	1340	0	1332	1835	
						10,49	73,96	53	373		306		
11	11	С341-020101-1005	Завоз грунта самосвалами . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	9,4248	185		1744			136	1883	
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	5,04	894,24	0	4507	0	0	139	8372	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			894,24	0	4507	0		3245		
											620		
			Раздел: 2. Кабельная продукция и опоры									308838	
13	13	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	24	333,69	151,61	8009	3639	1065	3203	12108	
						137,7	47,63	3305	1143		897		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м	283	453,76	255,39	128415	72275	13274	48456	191021	
						151,47	86,34	42866	24435		14150		
15	15	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,31314	5258529		1646656		1646656		1778388	
											131732		
16	16	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25814,78	18853,04	51630	37706	153	19966	77324	
						6885	6980,6	13770	13961		5728		
17	17	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8283		16566		16566		17891	
											1325		
18	18	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9982		19964		19964		21561	
											1597		
19	19	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3763,34	700,12	7527	1400	618	4321	12796	
						2754	246,76	5508	494		948		
20	20	Электрокомплект	Разъединитель РЛНД 1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	шт	2	48040,18		96080		96080		103767	
											7686		
21	21	Е11-340102-0112 Изм. и доп. вып. 14	Опоры железобетонные одностоечные с тремя металлическими траверсами для фидерных линий. Установка	м3 железобетонных конструкций	1	117534,19	68721,58	117534	68722	16226	44794	175314	
						32586,4	26352,78	32586	26353		12986		
22	22	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	47305		94610		94610		102179	
											7569		
23	23	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	1	3198		3198		3198		3454	
											256		
24	24	Ц13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1551,04	1022,96	1551	1023	0	649	2376	
						528,08	373,73	528	374		176		
25	25	СнабСтройКомплект	Траверса ТМ-6	шт	1	11748,21		11748		11748		12688	
											940		
26	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Накладки, стяжки хомуты, кронштейны и др. Монтаж	т	0,0197	75280,53	26790,27	1483	528	196	642	2295	
						38552,6	8668,86	759	171		170		
27	27	СнабСтройКомплект	Накладка ОГ-2	шт	2	2003,57		4007		4007		4328	
											321		
28	28	СнабСтройКомплект	Накладка ОГ-5	шт	1	1821,43		1821		1821		1967	
											146		
29	29	СнабСтройКомплект	Хомут Х1	шт	1	1457,14		1457		1457		1574	
											117		
30	30	СнабСтройКомплект	Стяжка Г1	шт	2	5100		10200		10200		11016	
											816		
31	31	СнабСтройКомплект	Болт Б5	шт	1	1366,07		1366		1366		1475	
											109		
32	32	СнабСтройКомплект	Кронштейн - узел крепления У1	шт	1	5191,07		5191		5191		5606	
											415		
33	33	СнабСтройКомплект	Заземляющий проводник ЗП 1	шт	2,6	1092,86		2841		2841		3069	
											227		
34	34	Ц13-080101-1708 Изм. и доп. вып. 16	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	6354,94	2087,46	25420	8350	6054	10285	38561	
						2754	817,25	11016	3269		2856		
35	35	С124-040102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	4	2394		9576		9576		10342	
											766		
36	36	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216		233	
											17		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
37	37	С123-061710-2632	Крепление для подвеса кабельной трассы	шт.	3	924		2772		2772		2994				
38	38	С123-061710-2567	Зажимы	шт.	11	589		6479		6479	222	6997				
39	39	С123-061710-2558	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	1	900		900		900	518	972				
40	40	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	15	1067,88	733,12	16018	10997	2130	72	22624				
41	41	С123-061004-0106	Провода неизолированные алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0042228	977629		4128		4128	4930	4459				
42	42	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм длиной 5м. Монтаж оборудования	шт.	2	2297,28	123,08	4595	246	2481	1676	6456				
43	43	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	20	933,8	26,75	1868	54		330	13154				
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02662	451,93	18,93	9039	379	4391	1383	6227				
			Итого по разделу: 2. Кабельная продукция и опоры			213,44	4,68	4269	94		478					
			Раздел: 3. Замена провода между апорами №1-№3			216607		5766		5766	3141	2655216				
45	45	Е12-170101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	715	151,7	0	108464	0	0	974					
46	46	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	715	151,7	0	108464	0		78094	201483				
47	47	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,2012868	1067,88	733,12	763534	524181	101516	14925	1078394				
			Итого по разделу: 3. Замена провода между апорами №1-№3			192,78	263,67	137838	188522		234979					
			Раздел: 4. Демонтажные и восстановительные работы			977629		196784		196784	79881	212527				
48	48	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	4,5	2947,43	1250,18	13263	5626	0	15743	1492404				
49	49	Е11-270302-0102	Покрытия и основания ПГС. Разборка	м3	5	1697,25	543,13	7638	2444		10888	26084				
50	50	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	12,5	369,27	256,36	1846	1282	0	1932	2986				
51	51	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,75	112,91	57,12	565	286		918	21689				
52	52	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	50	1191,13	1042,8	14889	13035	18	221	27279				
53	53	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101	м2	50	146,88	237,78	1836	2972		5193	46480				
54	54	С121-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,4	1837		25259		25259	1607	3443				
55	55	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип В: МII	м2	50	2151		9464		9464	2021	10222				
56	56	Е11-270602-0403 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	50	1338,47	100,11	66924	5005	59605	757	76827				
57	57	Е11-270602-0302	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных горячих и теплых щебеночных мелкозернистых, тип: В, М-I		50	46,27	31,74	2313	1587		4212	4691				
						595,5	0,02	29775	1	29737	40	32200				
						0,74	0	37	0		2385					
						1593,6	100,11	79680	5005	72361	4212	90604				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-270602-0402 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2	50	46,27	31,74	2313	1587		6711		
59	59	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	м2	13,3	362,23	0,04	18111	2	18097	13	19575	
						0,25	0	12	0		1450		
60	60	С341-020101-1005	Перевозка строительного мусора. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	13,3	97		1290			103	1393	
						185		2461			197	2657	
			Итого по разделу: 4. Демонтажные и восстановительные работы	тенге за 1 тонну								340930	
			ИТОГО:					3883807	900134	2543534	558214	4797388	
			В том числе :					432029	322941		355359		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		57 569				4 854 956	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		65 542				4 920 498	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98 410				5 018 908	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5 269 356	
			НДС			12 %		632 323					
			Итого с НДС									5 901 679	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									1 612 090	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Канатов С.А.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильлибаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашиков К.Ш.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	узел	4,2	3251,46 2383,38	2,75 135,05	3251 10010	3 567	494	277 0	10811	
17	17	С121-090102-0302	Блоки дверные металлические с двупольными полотнами ДС 21-15; СТ РК 943-92	м2	4,2	2130,7 44381	59,41 186400	8949 186400	250	186400	801 14912	201312	
18	18	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	4,2	413,05 412,77	0,28 0,14	1735 1734	1 1	0	0 139	1874	
19	19	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2	0,84	1422		1194		1194	96	1290	
			Итого по разделу: 38. Оборудование котельной	шт.								1043685	
			Раздел: 39. Топливоснабжение										
20	20	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	36	1622,88 386,94	21,64 8,54	58424 13930	779 307	43715	0 4674	63097	
21	21	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	2	1171,63 1000,5	156,7 50,16	2343 2001	313 100	29	0 187	2531	
22	22	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2	30	261,19 220,01	0 0	7836 6600	0 0	1235	0 627	8462	
23	23	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией	м2	12	1940,18 858	118,72 59,21	23282 10296	1425 711	11562	0 1863	25145	
24	24	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком (кроме стеклопластик РСТ)	м2	6	4264,44 2870,51	27,44 11,98	25587 17223	165 72	8199	0 2047	27634	
25	25	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	3,68	12346,07 4289,04	2830,56 901,05	45434 15784	10416 3316	19233	0 3635	49068	
			Итого по разделу: 39. Топливоснабжение									175937	
			ИТОГО:					1129281	113304	438000			
			В том числе :					577978	45375		90344		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		14 635					
			Итого с временными									1 234 257	
			Зимние удорожания			1,35 %		16 662					
			Итого с зимними удорожаниями									1 250 919	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25 018					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 275 937	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 339 608	
			НДС			12 %		160 753					
			Итого с НДС									1 500 361	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									409 834,61	

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Илийского района"

Каткеева Л.Ж.

Технический надзор ТОО "Музтау"

Канатов С.А.

Сдал (Подрядчик)

Генеральный директор ТОО "ПСК Градцентр"

Нильмбаев Н.С.

Авторский надзор ТОО "Элай"

Бармашников К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республика Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПСК Градцентр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №11 в поселке Жетыген, Илийского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Котельная. Замена котлов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.12.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **6-4 Котельная. Замена котлов**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 38. Оборудование котельной										
1	1	Е11-180101-0210 Изм. и доп. вып. 6	Установка котлов на жидком топливе или газе	котел	2	196520,96 119259,6	41113,19 17142,85	393042 238519	82226 34286	72296	0 31443	424485	
2	2	Ц13-121001-0602	Присоединение котла к системе отопления, диаметр наружный присоединяемой трубы 76-89 мм	присоед	2	13250,47 12936	118,59 0	26501 25872	237 0	392	0 2120	28621	
3	3	Е11-180501-0101	Насосы сетевого теплоснабжения, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21046,42 17043	436,84 139,66	42093 34086	874 279	7133	0 3367	45460	
4	4	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные подпитки. Установка	узел	4	8609,39 7496,94	324,53 149,5	34438 29988	1298 598	3152	0 2755	37193	
5	5	Е11-180401-0106 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	2	11473,67 10586,07	792,17 300,97	22947 21172	1584 602	191	0 1836	24783	
6	6	Е11-180201-0304 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 6 м3. Установка	водоподогреватель	1	67385,97 46409,4	6805,93 2856,19	67386 46409	6806 2856	14171	0 5391	72777	
7	7	Е11-180401-0112 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка	бак	1	18169,13 17216,1	822,39 249,82	18169 17216	822 250	131	0 1454	19623	
8	8	Е11-160601-0107	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	1	15953,74 12572,49	1253,18 326,54	15954 12572	1253 327	2128	0 1276	17230	
9	9	Е11-180501-0101	Насосы сетевого теплоснабжения, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21046,42 17043	436,84 139,66	42093 34086	874 279	7133	0 3367	45460	
10	10	Е11-180401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Баки топливные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка	бак	1	39781,91 10586,07	792,17 300,97	39782 10586	792 301	28404	0 3183	42964	
11	11	Е11-160401-0211 Изм. и доп. вып. 6	Газоходы из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м	1	26615,82 3566,28	398,64 109,29	26616 3566	399 109	22651	0 2129	28745	
12	12	Е11-160601-0109	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 350 мм. Установка	шт.	1	23082,16 18222,9	2302,37 680,62	23082 18223	2302 681	2557	0 1847	24929	
13	13	Ц13-080305-0901	Щитки силовые и автоматики массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3378,98 2860	95,35 33,44	3379 2860	95 33	424	0 270	3649	
14	14	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	8095,1 3055,45	62,59 13,77	8095 3055	63 14	4977	0 648	8743	
15	15	Е11-200901-0102 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка		1	3458,86	8,33	3459	8	199	0	3736	