МЕРКІ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 534
22 12 17

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" декабря 2017 года

Заказчики **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» 080500, Жамбылская область, Меркенский район, село Мерке, ул. Исмаилова 169**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от«21» декабря 2017г., ТОО «Тараз құрылыс Дизайн», директор Манашов Тимур Жалиевич, г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «21» декабря 2017г. **ТОО«Құрылыс Жоба Инжиниринг»**, Жамбылская область, город.Тараз, ул. Толеби 99, в лице директора Е.Куатбекова

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, **Кикбаева Еменкула Ашимовича,** KZ66VJE00000561 от 08.07.2014 года

(№ и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «21» декабря 2017г. **ТОО «ЛидерПроектДизайн» Г.Джолдасова** ГСЛ-ПИР №000889 от 25.04.2007 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство наружной инженерной инфраструктуры школы на 600 мест с. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»,новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылская область, Меркенский район, Сарымолдаевский сельский округ, ул. Т.Кожакеева №1.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"10" июня 2009 года № №1-2/69;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля акимата Жамбылской области», 13 сентября 2017 года №KZ15REA00071118

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документацииТОО «ЛидерПроектДизайн», № государственной экспертизы 19-0122/17 от 16.05.2017 года, проект утвержден приказом отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района 23.05.2017 года за №65

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 сентября 2017 года;

месяц, год

окончание работ 21 декабря 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 4 ;

фактически, месяца: 2,5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически

Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - м2)	165,16	165,16
Числоэтажей	этаж	1	1
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - м3)	439,47	439,47
В том числе подземной части	м3	279,33	279,33
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений (лит. А1)	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 149225,67тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 142037,12тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7188,55тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 145600,00тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 138586,10 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7013,90 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство наружной инженерной инфраструктуры школы на 600 мест с. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области, принять в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Токпанбетов Мурат Кабылжанович.** Токпанбетов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **КикбаевЕменкулАшимович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Джолдасова Гаухар**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Манашов Тимур Жалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Генподрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"
Субподрядчик: ТОО "Энергомонтажналадка"

Договор: № 25 от "11" сентябрь 2017 г.

Форма 2В

Наименование объекта: "Строительство наружной инженерной инфраструктуры школы на 600 мест с.Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области "

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные электроснабжение школы								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**31,3**	**33,67**	**32,1**	**1054**	**1005**	**422**	**0,01**	**0**
		м3		1,57	12,33	49	386	97	0,05	2
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**9,4**	**6,48**	**6,48**	**61**	**61**	**19**	**0**	**0**
		м3		0	2,1	0	20	97	0,01	0
3	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	**13,3**	**44**	**10,6**	**585**	**141**	**395**	**0,18**	**2**
		м		29	2,3	386	31	95	0,01	0
4	Ц0108-147-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг**	**25,7**	**34**	**4,6**	**874**	**118**	**625**	**0,16**	**4**
		м		24,8	0,8	637	21	95	0	0
5	Ц0108-18-1	**Изолятор проходной напряжением 35 кВ**	**3**	**2671**	**715**	**8013**	**2145**	**4304**	**7**	**21**
		компл		1352	158	4056	474	95	0,92	3
6	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**8**	**2070**	**0**	**16560**	**0**	**10498**	**6,98**	**56**
		шкаф		1215	0	9720	0	108	0	0
7	Е0121-12-1	**Прокладка металлических коробов**	**23**	**145,97**	**75,12**	**3357**	**1728**	**2773**	**0,4**	**9**
		м короба		63,9	47,74	1470	1098	108	0,21	5
8	Е0121-10-1	**Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе**	**19,2**	**48,73**	**3,43**	**936**	**66**	**750**	**0,21**	**4**
		м кабеля		34,43	1,72	661	33	108	0,01	0
9	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**14**	**496,94**	**3,06**	**6957**	**43**	**3589**	**1,4**	**20**
		шт		236,25	1,15	3308	16	108	0,01	0
10	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**2**	**2238,1**	**1743,1**	**4476**	**3486**	**1994**	**3**	**6**
		шт		495	454,41	990	909	105	1,81	4
11	Е0121-13-1	**Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах**	**12,6**	**12,29**	**4,06**	**155**	**51**	**136**	**0,04**	**1**
		м		7,34	2,63	92	33	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	12,5	78,15	8,23	977	103	915	0,39	5
		м		63,68	4,11	796	51	108	0,02	0
13	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	3	213,75	0	641	0	313	0,6	2
		ввод		96,75	0	290	0	108	0	0
		Итого по разделу: Наружные электроснабжение школы				44646				
		Раздел: Телефонизация и Часофикация								
14	Е0101-10-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве, с ковшом вместимостью 15 м3	42,02	26,18	25,91	1100	1089	101	0	0
		м3		0,27	2,21	11	93	97	0,01	0
15	Е0101-10-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве, с ковшом вместимостью 10 м3	33,5	27,13	26,7	909	894	91	0	0
		м3		0,43	2,36	14	79	97	0,01	0
16	Ц0110-87-1	Станции сельской связи, станция координатная типа АТСК 50-200 м	2	27742	0	55484	0	43344	120	240
		статив		24080	0	48160	0	90	0	0
17	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,9	0	3916	0	3409	7	28
		шт		947	0	3788	0	90	0	0
18	Ц0110-200-1 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж кросса электронных АТС типа SI-2000 /и аналогичных TDX-1B, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100/	2	44215,85	0	88432	0	79589	180	360
		станция		44215,85	0	88432	0	90	0	0
19	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,03	620163,38	0	18605	0	639	124	4
		кан.-км		19350	0	581	0	110	0	0
20	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	4	10847,15	575,55	43389	2302	5899	6,91	28
		колодец		1194,75	146,03	4779	584	110	0,59	2
21	Е0134-137-1	Подвеска проводов напряжением до 240 В диаметром провода до 2 мм	0,03	3231	0	97	0	94	16,5	0
		км		2857,5	0	86	0	110	0	0
22	Е0134-12-1	Установка стволов телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности квадратного сечения с базой до 2,5 м и высотой до 250 м	0,02	30185,26	18886,88	604	378	256	28,74	1
		т		6156	5496,86	123	110	110	23,78	0
		Итого по разделу: Телефонизация и Часофикация				212534				
		Раздел: Водопровод и канализации								
23	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,9	9926,88	2308,84	8934	2078	3686	13,87	12
		м3		2286	864,68	2057	778	130	4,22	4
24	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,89	5330		4744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
25	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КС О6	1	2979,7		2980				
		шт								
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32800		9184				
		м3								
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	250		-70				
		м3								
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	134		-38				
		м3								
29	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,024	6926,05	296,6	166	7	29	5,95	0
		м3		915,75	110,25	22	3	118	0,54	0
30	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				
		шт								
31	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0097	133700		1297				
		т								
32	Е0101-10-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве, с ковшом вместимостью 15 м3	13,2	38,45	38,06	508	502	46	0	0
		м3		0,39	3,24	5	43	97	0,01	0
33	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,03	110921,86	16526,11	3328	496	1035	116	3
		км		20295	6243,75	609	187	130	30,49	1
34	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,03	8038,13	0	241	0	313	51,5	2
		км		8032,5	0	241	0	130	0	0
35	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	16	276,46	17,71	4423	283	4025	1,07	17
		шт		186,75	6,75	2988	108	130	0,03	0
36	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70074,97	10674,97	2102	320	2061	270	8
		км		48825	4032	1465	121	130	19,69	1
37	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	12	739,72	120,17	8877	1442	6353	1,86	22
		врезка		362,25	45	4347	540	130	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	3	34864,35	5028,34	104593	15085	24436	27,1	81
		м3		4382,55	1883,03	13148	5649	130	9,2	28
39	Е0123-11-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 150 мм	21,4	147,74	9,26	3162	198	933	0,17	4
		м		30,06	3,47	643	74	130	0,02	0
40	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	13,5	81		1094				
		м								
41	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	11,2	141		1579				
		м								
42	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	10,6	207		2194				
		м								
43	С130901-4	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	3630		58080				
		шт								
		Итого по разделу: Водопровод и канализации				225437				
		Раздел: Благоустройство вертикальная планировка								
44	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	300	9,24	9,24	2773	2773	873	0	0
		м3		0	3	0	900	97	0,01	3
45	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	300	31,64	31,64	9492	9492	2989	0	0
		м3		0	10,27	0	3082	97	0,04	12
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105	21,55	4,52	2262	474	1735	0,11	11
		м3		17,03	0	1788	0	97	0	0
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	105	13,62	12	1430	1260	445	0,01	1
		м3		1,62	2,75	170	288	97	0,01	1
48	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство корыта	99	9,24	9,24	915	915	288	0	0
		м3		0	3	0	297	97	0,01	1
49	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м	99	31,64	31,64	3133	3133	987	0	0
		м3		0	10,27	0	1017	97	0,04	4
50	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,5	33,67	32,1	556	530	222	0,01	0
		м3		1,57	12,33	26	203	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	6,48	6,48	130	130	41	0	0
		м3		0	2,1	0	42	97	0,01	0
52	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	20	3,2	3,2	64	64	20	0	0
		м3		0	1,04	0	21	97	0	0
53	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	0	341	0	97	0	0
54	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	13,62	12	272	240	85	0,01	0
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	0
55	E0101-18-5	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	149,86	56,25	52,36	8430	7847	3381	0,03	4
		м3		3,89	19,37	583	2902	97	0,08	12
56	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	262,255	17,73	17,73	4650	4650	930	0	0
		т		0	3,55	0	930	100	0,07	20
		Итого по разделу: Благоустройство вертикальная планировка				34538				
		ИТОГО:				517158	65619			960
						196893	21178			108
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				152634				
		На общестроительные работы				62509				
		На металломонтажные работы				256				
		Всего накладных расходов:				215399				
		Итого с накладными				732557				
		- заработная плата				32310				
		- трудоемкость				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43953				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				776510				
		Итого с временными, 0,9 %				783499				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				792901				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 2 %				808571				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				816406				
		ИТОГО:				816406				
		Сметная заработная плата				250381				
		Нормативная трудоемкость				1176				
		Итого в текущих ценах, к = 0,095				77559				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9307				
		Итого с НДС				86866				
		:				86866				

Генподрядчик:
ТОО "Тараз курылыс Тазани"

Директор _____ Манашов Т.Ж.

Субподрядчик ТОО «Энергомонтажналадка»

Директор _____ Канунников Ю.С

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"21" декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тараз құрылыс Дизайн»
г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манашова Тимура Жалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по обьекту: **Строительство наружной инженерной инфраструктуры школы на 600 мест с. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиками которого являются КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» в лице руководителя отдела Токпанбетов М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Энергомонтажналадка"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЛидерПроектДизайн», № государственной экспертизы 19-0122/17 от 16.05.2017 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района 23.05.2017 года за №65;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	165,16	165,16
Числоэтажей	Этаж	1	1
Общийстроительныйобьем	метр в кубе (далее - $м^3$)	439,47	439,47
В том числе подземной части	$м^3$	279,33	279,33
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

(лит. А1)

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 сентября 2017 года;
месяц, год

окончание работ 21 декабря 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 4 ;

фактически, месяца: 2,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство наружной инженерной инфраструктуры школы на 600 мест с. Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области»

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тараз жұрылыс Дизайн»

директор Манашов Тимур Жалиевич "21" декабря 2017 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)