Заказчик: ИП « Сматова Акмарал Ералханкызы»

Подрядчик: ТОО "Строй-модуль Астана"

Объект: « Строительство подъездной дороги к АЗС и внутриплощадочной территории с покрытием (асфальт) по адресу ул. Хон Бен До строение 41А »

Акт № 1

выполнения работ за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОВАЯ ПОКРЫТИЯ											
6	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(18СМ) см. Устройство	м2 основания или покрытия	1000	1342,71	117,76	1342710	117760	17601123	50569,4	1504741,752
		НР - 82%; СП - 8%			27,35	34,32	27350	34320		111462,352	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7	185081,36	2105,98	129556,952	1474,186	899533	595,26096	140564,39
		НР - 82%; СП - 8%			--	1037,04	--	725,928		10412,177	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1000	225,38	198,24	225380	198240	27250	42959,8	289806,984
		НР - 82%; СП - 8%			25,2	27,19	25200	27190		21467,184	
11	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	144	16237	--	2338128	--	5846244,444	--	2525178,24
		СП - 8%			--	--	--	--		187050,24	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1000	2087,28	209,70	2087280	209700	358744	37246	2128664
		НР - 72%; СП - 8%			25,20	26,53	25200	26530		4138	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,3	114792,10	2105,98	34438	632	15277	224	37435
		НР - 72%; СП - 8%			--	1037,04	--	311		2773	

Итого по акту: 6 626 389,93

Временные здания и сооружения 0,24%: 15 903,34

Итого :	6 642 293,26
НДС 12%	797 075,19
Всего по акту :	7 439 368,45

Заказчик: ИП « Сматова Акмарал Ералханкызы»

Технический надзор: ТОО "АСК - Альтернатива"

Авторский надзор: ТОО "ЖилСтройИнжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Строй-модуль Астана"

Сматова А.Е

Джайнов А.К

Жайлау Б.Э

Шамуратов Ж.Н