Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай"
Договор №050240003614/200024/00 от 29.04.2020 г. Доп.соглашение №050240003614/200024/01 от 07.07.2020 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№050240003614/200024/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	188 245 334,00	76 126 655,36							9 135 198,64	85 261 854,00
Итого к оплате									9 135 198,64	85 261 854,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Темешев А.С

М.П. БИН 050240003614

Директор технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Баймухамедов Б.С

М.П. БИН 110140004127

Директор авторского надзора
ТОО "Заман Курылыс"

_____ Мадениетулы Ф.

М.П. БИН 060340009103

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жанысбеков О.К.

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы",Республика Казахстан, 050001, г. Алматы, пл. Республики д.4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 201 офис.** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №050240003614/200024/00 от 29.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
46	22.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы. Река Тиксай			Работа	1	85 261 854,00	85 261 854,00
				Итого	1	x	85 261 854,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Жаныбеков О.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за сентябрь 2020 года
на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай
Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									
8	Е11-010104-0403	Засыпка дренажного слоя Щебнем фр.40-60	м3	200	49,31 0	49,31 19,51	9862 0	9862 3902	0	2809 1014	13686
9	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	200	2265		453000		453000	36240	489240
10	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 10 м	м3	2000	51,51 0	51,51 20,38	103021 0	103021 40760	0	29347 10589	142958
11	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2000	201,53 109,67	91,86 45,49	403058 219337	183721 90985	0	223432 50119	676610
21	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Бетонирование вертикальных стенок бетон В22,5.W6 F150	м3 бетона в конструкции	140	55101,71 11384,72	4761,15 1636,63	7714240 1593861	666561 229128	5453817	1239633 716310	9670183
		Итого по разделу: 5. Укрепление русла (Участок №1)с ПК0+33 по ПК6+46,6,L=613,6(СВОР)									10992674
		Раздел: 6. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									
43	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	59,6	245,17 11,95	233,12 70,64	14612 712	13894 4210	6	3544 1453	19609
44	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для обратной засыпки	м3 грунта	3122,4	183,48 10,78	172,7 47,79	572908 33672	539236 149206	0	131672 56366	760946
45	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1591,4	269,68 13,14	256,43 77,7	429170 20918	408085 123656	167	104094 42661	575924
46	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/	м3	173,7	2157,08 2157,08	0 0	374684 374684	0 0	0	269773 51557	696014

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Разработка грунта 2 группы вручную в местах перечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	57,9	2372,79 2372,79	0 0	137384 137384	0 0	0	98917 18904	255205
48	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 2 группы вручную глубиной до 20см.	м3	659,7	2157,08 2157,08	0 0	1423024 1423024	0 0	0	1024578 195808	2643410
49	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	989,6	201,53 109,67	91,86 45,49	199433 108528	90905 45019	0	110554 24799	334786
56	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	500	267,81 10,76	256,97 76,26	133907 5382	128486 38130	39	31328 13219	178454
57	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	2638,42	445		1174097			93928	1268025
58	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1000	20,92 3,3	17,57 7,45	20921 3303	17566 7450	52	7742 2293	30957
61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20	215009		4300180		4300180	344014	4644194
62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2	215009		430018		430018	34401	464419
65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,2	215009		4343182		4343182	347455	4690636
66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2	215009		473020		473020	37842	510861
67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-20148	т	1,2	216789		260147		260147	20812	280959
68	С121-050307-1006	Проволока вязальная	кг	1324	171		226404		226404	18112	244516
		Итого по разделу: 6. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									17598917
		Раздел: 7. Укрепление русла монолитным железобетономс ПК6+80.14 по ПК10+48,L=367,86									
112	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	7,37	207694		1530705		1530705	122456	1653161
113	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	18,78	207694		3900493		3900493	312039	4212533
114	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,17	215009		3046678		3046678	243734	3290412
115	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	4,65	215009		999792		999792	79983	1079775
118	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	5,15	207694		1069624		1069624	85570	1155194
119	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	12,08	207694		2508944		2508944	200715	2709659
120	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	29,01	215009		6237411		6237411	498993	6736404
121	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		2,21	215009		475170		475170		513183

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							38014	
122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-20148		1,68	216789		364206		364206		393342
			т							29136	
123	С121-050307-1006	Проволока вязальная		1902	171		325242		325242		351261
			кг							26019	
		Итого по разделу: 7. Укрепление русла монолитным железобетономс ПК6+80.14 по ПК10+48,L=367,86									22094924
		Раздел: 8. Водоотведения и временные дороги(СВОР)									
449	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		290,7	232,83	219,23	67684	63730	0	15543	89885
			м3 грунта		13,6	60,66	3954	17634		6658	
450	Е11-010205-0302	Разработка грунта 3 группы вручную дна котлована		9,744	2157,08	0	21019	0	0	15133	39044
			м3		2157,08	0	21019	0		2892	
451	Е11-010104-0402	Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		156,3	42,19	42,19	6595	6595	0	1879	9151
			м3 грунта		0	16,69	0	2609		678	
452	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.		156,3	201,53	91,86	31499	14358	0	17461	52877
			м3 уплотненного грунта		109,67	45,49	17141	7110		3917	
453	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка раннее демонтированных одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		71,1	30463,45	14142,3	2165951	1005517	266934	990512	3408980
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	893499	285682		252517	
457	Е11-010102-0314	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,044	327,01	313,71	14	14	0	3	19
			м3		13,2	93,1	1	4		1	
458	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		0,084	445		37				40
			т							3	
459	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов		0,044	25,54	21,4	1	1	0	0	2
			м3		4,03	9,08	0	0		0	
460	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1323	245,17	233,12	324365	308417	139	78671	435278
			м3 грунта		11,95	70,64	15809	93455		32243	
461	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2447,55	445		1089160				1176293
			т							87133	
462	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка(грунт засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1323	245,17	233,12	324365	308417	139	78671	435278
			м3 грунта		11,95	70,64	15809	93455		32243	
463	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2447,55	445		1089160				1176293
			т							87133	
471	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		200	1024,87	0	204975	0	0	147582	380761
			м3		1024,87	0	204975	0		28205	
472	Е11-010104-0101	Обратная засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до10 м		100	51,51	51,51	5151	5151	0	1467	7148
			м3		0	20,38	0	2038		529	
473	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка раннее демонтированных одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		30	30463,45	14142,3	913903	424269	112631	417938	1438388
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	377004	120541		106547	
474	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Укладка одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.		14	30463,45	14142,3	426488	197992	52561	195038	671248
			м3 железобетона звеньев		12566,8	4018,03	175935	56252		49722	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	С121-040801-0107	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	90	75204		6768360		6768360	541469	7309829
476	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1200	4130,8 981,01	164,55 58,8	4956962 1177209	197463 70565	3582290	1048130 480407	6485500
479	Е11-010102-0313	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	30,9	267,81 10,76	256,97 76,26	8275 333	7940 2356	2	1936 817	11028
480	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1344,21	445		598173			47854	646027
481	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	30,9	20,92 3,3	17,57 7,45	646 102	543 230	2	239 71	957
482	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1222	1,83 0	1,83 0,72	2239 0	2239 886	0	638 230	3107
483	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	300	68,61 0	68,61 29,12	20583 0	20583 8735	0	6289 2150	29022
484	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	устройство покрытия из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. устройство	300	1452,87 184,98	1267,89 311,94	435860 55493	380368 93582	0	161000 47749	644609
485	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	300	1251		375300		375300	30024	405324
		Итого по разделу: 8. Водоотведения и временные дороги(СВОР)									24856087
		ИТОГО:					63491302 6879088	5104932 1587580	47556655	6455553 5595747	75542604
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		2 598 666				78 141 273
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		843 926				78 985 199
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 579 704				80 564 903
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									84 585 171
		НДС			12 %		10 150 221				94 735 392
		Итого с НДС									9 473 539
		Понижающий коэфицент									85 261 854
		Итого с НДС									

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя

_____ Темешев А.С

Генеральный подрядчик
Генеральный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Абилдаев А.Ж

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Ибраймов Е.А

Авторский надзор
ТОО "Заман Курылыс"

_____ Кубентаев Р.М