Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования города Степногорск"**

Подрядчик: **ТОО "КРОФАС"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		183	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	142 391 803,68	16 303 961,90							1 956 475,43	18 260 437,33

Сдал
(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темербеков Т.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Место печати
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования города Степногорск Акмолинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководитель Жетписбаева С.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт по авторскому надзору

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования города Степногорск"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КРОФАС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор о государственных закупках работ №183 от 29.04.2020 г

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "средняя школа №1" п.Аксу, г.Степногорск,Акмолинской области

АКТ№3
приемки выполненных работ

от 08 10 2020г

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Общестроительные работы (ЛС-2-1-1)			
				Отделка фасада			
1	12-110102-1102 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц**	**м2**	**99,0000**		**3942,10**	**390268**
		Итого оплата труда:				**3206,64**	**317458**
		Итого материалов:				**735,46**	**72810**
		Накладные расходы	%	--		2105,27	208421
		Сметная прибыль	%	8		483,79	47895
		Сметная стоимость:				**6531,16**	**646584**
				ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
				ФАСАД			
2	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1132,0000**		**4005,85**	**4534625**
		Итого оплата труда:				**2191,83**	**2481146**
		Итого эксплуатация машин:				**152,44**	**172561**
		Итого материалов:				**1784,09**	**2019586**
		Накладные расходы	%	--		1388,57	1571863
		Сметная прибыль	%	8		431,55	488519

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5825,98**	**6595007**
3	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**69,9152**		**19450,96**	**1359918**
		Накладные расходы	%	--		700,23	48957
		Сметная прибыль	%	8		1612,10	112710
		Сметная стоимость:				**21763,29**	**1521585**
4	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1584,8000**		**863,29**	**1368148**
		Итого оплата труда:				**539,73**	**855359**
		Итого эксплуатация машин:				**23,93**	**37924**
		Итого материалов:				**317,78**	**503624**
		Накладные расходы	%	--		337,50	534865
		Сметная прибыль	%	8		96,06	152241
		Сметная стоимость:				**1296,85**	**2055254**
5	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1132,0000**		**186,25**	**210829**
		Итого оплата труда:				**183,36**	**207561**
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**5155**
		Накладные расходы	%	--		110,80	125428
		Сметная прибыль	%	8		23,76	26901
		Сметная стоимость:				**320,81**	**363158**
6	**21-080102-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50кН/м**	**м2**	**1132,0000**		**404,42**	**457803**
		Накладные расходы	%	--		14,56	16481
		Сметная прибыль	%	8		33,52	37943
		Сметная стоимость:				**452,50**	**512227**
7	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2264,0000**		**455,28**	**1030748**
		Итого оплата труда:				**77,11**	**174570**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**4576**
		Итого материалов:				**377,09**	**853727**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,17	136215
		Сметная прибыль	%	8		41,24	93357
		Сметная стоимость:				**556,68**	**1260321**
			Внутренняя отделка				
8	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**443,3000**		**185,33**	**82156**
		Итого оплата труда:				**110,47**	**48971**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**699**
		Итого материалов:				**74,04**	**32823**
		Накладные расходы	%	--		69,39	30760
		Сметная прибыль	%	8		20,38	9033
		Сметная стоимость:				**275,09**	**121949**
9	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**124,7240**		**189,75**	**23666**
		Итого оплата труда:				**149,47**	**18643**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**130**
		Итого материалов:				**39,74**	**4957**
		Накладные расходы	%	--		91,69	11436
		Сметная прибыль	%	8		22,52	2808
		Сметная стоимость:				**303,96**	**37911**
			Полы				
			Тип2				
10	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих с месей. Устройство**	**м2 покрытия**	**105,1000**		**3720,45**	**391019**
		Итого оплата труда:				**735,38**	**77289**
		Итого эксплуатация машин:				**88,26**	**9276**
		Итого материалов:				**2929,61**	**307902**
		Накладные расходы	%	--		597,91	62840
		Сметная прибыль	%	8		345,47	36309
		Сметная стоимость:				**4663,82**	**490168**
			Тип4				
11	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**182,4000**		**206,33**	**37634**
		Итого оплата труда:				**169,56**	**30928**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**157**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**36,33**	**6626**
		Накладные расходы	%	--		103,69	18913
		Сметная прибыль	%	8		24,80	4524
		Сметная стоимость:				**334,82**	**61071**
12	**22-040201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**35,5680**		**377,81**	**13438**
		Накладные расходы	%	--		13,60	484
		Сметная прибыль	%	8		31,31	1114
		Сметная стоимость:				**422,72**	**15035**
13	**22-040301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**9,1200**		**83,36**	**760**
		Накладные расходы	%	--		3,00	27
		Сметная прибыль	%	8		6,91	63
		Сметная стоимость:				**93,27**	**851**
				ПАНДУС			
14	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,2000**		**20572,04**	**65831**
		Итого оплата труда:				**1601,97**	**5126**
		Итого эксплуатация машин:				**1016,36**	**3252**
		Итого материалов:				**18202,25**	**58247**
		Накладные расходы	%	--		1545,52	4946
		Сметная прибыль	%	8		1769,41	5662
		Сметная стоимость:				**23886,97**	**76438**
15	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0205**		**236187,97**	**4842**
		Накладные расходы	%	--		8502,77	174
		Сметная прибыль	%	8		19575,26	401
		Сметная стоимость:				**264266,00**	**5417**
16	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждение ОГ-1.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0361**		**76579,34**	**2765**
		Итого оплата труда:				**68240,15**	**2463**
		Итого эксплуатация машин:				**1185,52**	**43**
		Итого материалов:				**7453,26**	**269**
		Накладные расходы	%	--		45811,21	1654
		Сметная прибыль	%	8		9791,24	353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**132181,79**	**4772**
17	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение ОГ-1**	**т**	**0,0361**		**299951,71**	**10828**
		Накладные расходы	%	--		10798,26	390
		Сметная прибыль	%	8		24860,00	897
		Сметная стоимость:				**335609,97**	**12116**
18	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,9000**		**62,73**	**56**
		Итого оплата труда:				**28,02**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**1**
		Итого материалов:				**33,83**	**30**
		Накладные расходы	%	--		17,99	16
		Сметная прибыль	%	8		6,46	6
		Сметная стоимость:				**87,19**	**78**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,8000**		**61,43**	**111**
		Итого оплата труда:				**17,32**	**31**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**1**
		Итого материалов:				**43,46**	**78**
		Накладные расходы	%	--		11,94	21
		Сметная прибыль	%	8		5,87	11
		Сметная стоимость:				**79,24**	**143**
20	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,3000**		**733,93**	**3156**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**777**
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**57**
		Итого материалов:				**541,62**	**2329**
		Накладные расходы	%	--		121,50	522
		Сметная прибыль	%	8		68,43	294
		Сметная стоимость:				**923,86**	**3973**

ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**10 363 032**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**4 044 171**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**233 833**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**176 176**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**5 710 599**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**4 830 911**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**15 193 943**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**443 502**
		ИТОГО:	Тенге				**15 637 445**
		Сметная прибыль	Тенге				**1 250 996**
		ИТОГО по акту выполненных работ:	Тенге				**16 888 440**
		Временные здания и сооружения 1,5*0,9 =1,2%	Тенге				**202 661**
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах 4 квартала 2017 года	Тенге				**17 091 102**
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах (в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269	Тенге				**18 115 513**
		Скидка-10%	Тенге				**1 811 551**
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах с учетом скидки	Тенге				**16 303 961,90**
		НДС-12%	Тенге				**1 956 475,43**
		Всего по акту по акту выполненных работ с НДС	**Тенге**				**18 260 437,33**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. Руководитель ГУ "Отдел образования города Степногорск Акмолинской области"_____ Жетписбаева С.О.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "КРОФАС"_____ Темербеков Т.Т.

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Техналзор _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт по авторскому надзору _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)