Наименование объекта:«Жилой комплекс расположенный по улице Тажибаевой , дом 157, Бостандыкский район, г. Алматы» Пятно 9
Заказчик ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную.	м3	1269	950	1205550				0	1269,00	1205550,0	100,0%	1205550		
2	Перевозка грунта в отвал на расстояние более 15км	м3	1269	1 000	1269000				0	1269,00	1269000,0	100,0%	1269000		
3	Доработка грунта вручную	м3	35,00	400	14000				0	35,00	14000,0	100,0%	14000		
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	46,0	2 160	99360				0	46,00	99360,0	100,0%	99360		
5	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	328,0	2 160	708480				0	328,00	708480,0	100,0%	708480		
6	Обратная засыпка местного грунта	м3	1098,0	1 200	1317600				0	1098,00	1317600,0	100,0%	1317600		
	Устройство сети В1									0,00					
7	Укладка ПЭ100 труб д.160х11,8мм SDR 13,6 с использованием грузоподъемных механизмов	пм	460,0	9 243	4251780				0	460,00	4251780,0	100,0%	4251780		
8	устройство стальных труб ф159мм с внутренней и наружной изоляцией	пм	77,2	36 400	2810080				0	77,20	2810080,0	100,0%	2810080		
9	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	529,0	119	62951				0	529,00	62951,0	100,0%	62951		
10	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	9	176 000	1584000				0	9,00	1584000,0	100,0%	1584000		
11	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 50 мм	шт	5	69 000	345000				0	5,00	345000,0	100,0%	345000		

12	устройство вантуза ф50мм	шт	1	101 900	101900				0	1,00	101900,0	100,0%	101900		
13	устройство пожарных гидрантов	шт	7	86 000	602000				0	7,00	602000,0	100,0%	602000		
14	устройство подставок пожарных	шт	7	114 000	798000				0	7,00	798000,0	100,0%	798000		
15	Монтаж гильз для трубы ф 160х11,8 мм и ст.тр. ф159	шт	22	33 000	726000				0	22,00	726000,0	100,0%	726000		
16	устройство футляров из стальных труб ф426х7мм с изоляцией	м	33	71 500	2359500				0	33,00	2359500,0	100,0%	2359500		
17	Заделка концов футляров	шт	8	27 600	220800				0	8,00	220800,0	100,0%	220800		
18	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	18	23 500	423000				0	18,00	423000,0	100,0%	423000		
19	Монтаж накидных фланцев ф 160 мм	шт	18	18 200	327600				0	18,00	327600,0	100,0%	327600		
20	Монтаж втулки под фланец ф160 мм	шт	18	22 700	408600				0	18,00	408600,0	100,0%	408600		
21	устройство отводов ПЭ100 ф160	шт	4	59 000	236000				0	4,00	236000,0	100,0%	236000		
22	Болтовые соединения в комплекте(болт, гайка, шайба 2шт)	компл	608	1 100	668800				0	608,00	668800,0	100,0%	668800		
23	прокладки паронитовые ф150мм	шт	18	1 500	27000				0	18,00	27000,0	100,0%	27000		
24	Монтаж колец железобетонных ф 2000 мм,h=890 мм	шт	6	32 650	195900				0	6,00	195900,0	100,0%	195900		
26	Монтаж днищ ПН 20	шт	2	37 700	75400				0	2,00	75400,0	100,0%	75400		
27	Монтаж плит 1ПП20-2	шт	2	57 400	114800				0	2,00	114800,0	100,0%	114800		
28	Монтаж колец железобетонных ф 1500 мм,h=890 мм	шт	7	29 000	203000				0	7,00	203000,0	100,0%	203000		
29	Монтаж колец железобетонных ф 1500 мм,h=590 мм	шт	7	24 000	168000				0	7,00	168000,0	100,0%	168000		
30	Монтаж днищ ПН 15	шт	6	30 500	183000				0	6,00	183000,0	100,0%	183000		
31	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	6	47 400	284400				0	6,00	284400,0	100,0%	284400		
32	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры Ф 20 AI	шт	8	21 560	172480				0	8,00	172480,0	100,0%	172480		
33	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3 250	26000				0	8,00	26000,0	100,0%	26000		

34	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	512	1 250	640000				0	512,00	640000,0	100,0%	640000		
35	Монтаж люков чугунных	шт	8	33 000	264000				0	8,00	264000,0	100,0%	264000		
36	Промывка трубопроводов	м	537	700	375900				0	537,00	375900,0	100,0%	375900		
37	Дезинфекция трубопроводов	м	537	600	322200				0	537,00	322200,0	100,0%	322200		
	Итого по сети В1:				**23592081**				**0**		**23592081,0**		**23592081**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**23592081**				**0**		23592081,0		**23592081**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**23 592 081**				**0**		**23592081**		23592081		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**20053269**				**0**		20053269				
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**3538812**				**3538812**		3538812				
	ИТОГО				**23592081**				**3538812**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy KZ" Татаев Р.Д.

инженер ОПП

инженер ПТО

ТОО «Стройнадзор» № Эксперт-технадзор

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ

Наименование объекта:«Жилой комплекс расположенный по улице Тажибаевой , дом 157, Бостандыкский район, г. Алматы» Пятно 9
Заказчик ТОО «СК Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка траншеи комплексными методами, включая шурфование существующих сетей коммуникаций вручную.	м3	1452	950	1379400	252,00			239400	1200,00	1140000,0	100,0%	1379400		
2	Перевозка грунта в отвал на расстояние более 15км	м3	1452	1 000	1452000	252,00			252000	1200,00	1200000,0	100,0%	1452000		
3	Доработка грунта вручную	м3	30,00	400	12000	5,00			2000	25,00	10000,0	100,0%	12000		
4	песчаное основание толщ.0,1м	м3	61,00	2 160	131760	2,00			4320	59,00	127440,0	100,0%	131760		
5	обваловка песком толщ. 0,3м	м3	340,00	2 160	734400	10,00			21600	330,00	712800,0	100,0%	734400		
6	Обратная засыпка с уплотнением.	м3	1352	1 200	1622400	252,00			302400	1100,00	1320000,0	100,0%	1622400		
	Устройство сети К1 18,19,19*,19а					0,00				0,00					
7	укладка труб ПЭ100 SDR17 ф200х11,9 с использованием грузоподъемных механизмов	пм	249,70	17 341	4330048	0,00			0	249,70	4330047,7	100,0%	4330048		
8	укладка труб ПЭ100 SDR17 ф160х9,5 с использованием грузоподъемных механизмов	пм	141,70	8 721	1235766	35,34			308200	106,36	927565,6	100,0%	1235766		
9	устройство вводов чугунных ф100	пм	179,80	7 900	1420420	35,54			280766	144,26	1139654,0		1420420		
10	устройство вводов чугунных ф150	пм	48,70	14 400	701280	2,55			36720	46,15	664560,0		701280		
11	Устройство лотков в колодцах	м3	6,0	18 000	108000	1,00			18000	5,00	90000,0	100,0%	108000		

12	Монтаж гильз	шт	66,00	28 900	1907400	16,00			462400	50,00	1445000,0	100,0%	1907400		
13	Монтаж футляров ф426	м	42,00	71 500	3003000	10,00			715000	32,00	2288000,0	100,0%	3003000		
14	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	34	29 000	986000	4,00			116000	30,00	870000,0	100,0%	986000		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	24	24 000	576000	4,00			96000	20,00	480000,0	100,0%	576000		
16	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	34	30 000	1020000	9,00			270000	25,00	750000,0	100,0%	1020000		
17	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	34	21 560	733040	9,00			194040	25,00	539000,0	100,0%	733040		
18	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	34	47 400	1611600	9,00			426600	25,00	1185000,0	100,0%	1611600		
19	Монтаж горловин КО 6	шт	8	3 300	26400	0,00			0	8,00	26400,0	100,0%	26400		
20	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	1008	1 320	1330560	108,00			142560	900,00	1188000,0	100,0%	1330560		
21	Монтаж люков чугунных	шт	34	34 000	1156000	9,00			306000	25,00	850000,0	100,0%	1156000		
22	врезка в существующую сеть	врезка	4	520 000	2080000	1,00			520000	3,00	1560000,0	100,0%	2080000		
	Итого по сети В1:				**27557473**				**4714006**		**22843467**		**27557473**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**27557473**				**4714006**		22843467		**27557473**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**27 557 473**					**4714006**		**22843467**		27557473		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**23423852**				**4006905**		19416947				
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**4133621**				**707101**		3426520				
	ИТОГО				**27557473**				**8140526**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК

(должность, ФИО, расшифровка)

Инженер ОПП
Маншанло Ф.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «Стройнадзор» № 00157 Эксперт-технадзор

ТОО «Барлас Курылыс»
Инженер ОТиТБ