Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай".Корректировка
Договор №050240003614/200024/00 от 29.04.2020 г. Доп.соглашение №200024/02 от 25.02.2021 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№050240003614/200024/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	240 942 845,00	28 270 454,46							3 392 454,54	31 662 909,00
Итого к оплате									3 392 454,54	31 662 909,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Темешев А.С**

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____**Жанысбеков О.К.**

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____**Шыныбаев А.С.**

М.П. БИН 110140004127

Директор авторского надзора
ТОО "АНТИКА"

_____**Курманкулов Е.Н**

М.П. БИН 120940014006

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**

(наименование)

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)										
1	**92**	**С1222-503-0201**	**Стоимость металлоконструкции ограждения**	**т**	**8,5**	**584919**		**4971812**		**4971812**		**5369557**	**Казахстан**
											397745		
2	**94**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная толщиной 10см.Бетон В7,5**	**м3**	**87,7**	**18174,26**	**1364,73**	**1593882**	**119687**	**1303867**	**184734**	**1920905**	
						1942,18	**372,58**	**170329**	**32675**		**142289**		
	2.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	89,454	12877				1151899,16			Казахстан 100%
3	**95**	**Е11-420102-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование дна бетон,толщ.30см.Бетон В22,5.W6 F150**	**м3 конструкции**	**303,1**	**6791,91**	**829,64**	**2058629**	**251466**	**302785**	**1120563**	**3433527**	
						4963,31	**473,47**	**1504379**	**143508**		**254335**		
	3.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	29,2795	6931				202935,94			
	3.2	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	313,7085								
	3.3	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1212								
4	**96**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2**	**677,883**	**1025,17**	**23,94**	**694945**	**16231**	**388007**	**272946**	**1045322**	
						428,85	**4,11**	**290708**	**2783**		**77431**		
	4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1085	151618				16444,68			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1627	53822				8756,4			
	4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1626,9192	223				362802,98			
5	**97**	**Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8**	**Бетонирование вертикальных стенок бетон В25.W6 F200**	**м3 бетона в конструкции**	**168,3**	**44687,41**	**5065,09**	**7520891**	**852455**	**4398147**	**1765827**	**10029655**	
						13489,53	**1940,08**	**2270289**	**326516**		**742937**		
	5.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	4,4431	903027				4012257,32			Казахстан 100%
	5.2	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	170,8245								
	5.3	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	0,3198								
6	**98**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**8,6**	**275482**		**2369145**		**2369145**		**2558677**	**Казахстан**
											189532		
7	**99**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,5**	**264048**		**1188216**		**1188216**		**1283273**	**Казахстан**
											95057		
8	**100**	**Е11-420102-0701**	**Армосетки, масса до 0,1 т. Установка**	**т арматуры**	**13,1**	**18441,8**	**1988,58**	**241588**	**26050**	**0**	**155142**	**428468**	
						16453,22	**962,78**	**215537**	**12612**		**31738**		
	8.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	13,1								
9	**101**	**Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой по бетону. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**561**	**4149,66**	**175,16**	**2327959**	**98262**	**1577482**	**580717**	**3141370**	
						1162,59	**69,72**	**652214**	**39115**		**232694**		
	9.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,5245	152135				384064,81			
	9.2	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,8976	194915				174955,7			
	9.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,4432	591245				262033,87			
	9.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	561	910				510510			
	9.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	561	223				125103			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**102**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**379,9**	**115,85**	**3,14**	**44013**	**1192**	**16681**	**18144**	**67130**	
				м2		**68,8**	**0,41**	**26139**	**157**		**4973**		
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0342	439993				15043,8			
11	**103**	**Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**		**379,9**	**254,86**	**2,65**	**96821**	**1005**	**85987**	**6945**	**112067**	
				м2		**25,88**	**0,62**	**9830**	**236**		**8301**		
	11.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0342	651547				22277,04			Казахстан 100%
	11.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,0836	762260				63708,17			
			Итого по разделу: 3. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									**29389950**	
			Раздел: 4. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)										
12	**122**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**134,64**	**115,85**	**3,14**	**15599**	**423**	**5912**	**6431**	**23792**	
				м2		**68,8**	**0,41**	**9264**	**56**		**1762**		
	12.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0121	439993				5331,66			
13	**123**	**Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**		**134,64**	**254,86**	**2,65**	**34314**	**357**	**30474**	**2462**	**39718**	
				м2		**25,88**	**0,62**	**3484**	**84**		**2942**		
	13.1	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0121	651547				7895,19			Казахстан 100%
	13.2	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,0296	762260				22578,75			
			Итого по разделу: 4. Укрепление русла (Участок №3) с ПК14+25.93 по ПК18+08.37,L=382,44(СВОР)									**63510**	
			ИТОГО:					**23157814**	**1367128**	**16638515**	**4113911**	**29453461**	
								5152173	**557742**		**2181736**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**1 013 199**					
			Итого с временными									**30 466 659**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**329 040**					
			Итого с зимними удорожаниями									**30 795 699**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**615 914**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 411 613**	
			НДС			**12 %**		**3 769 394**					
			Итого с НДС									**35 181 007**	
			Понижающий коэфицент									**3 518 101**	
			Итого с НДС									**31 662 909**	

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Темешев А.С.

Генеральный подрядчик
Начальник участка ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Абилдаев А.Ж

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ Ибраймов Е.А

Авторский надзор
ТОО "АНТИКА"
_____ Асенов А.Т.