Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование объекта: " Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай".Корректировка
Договор №050240003614/200024/00 от 29.04.2020 г. Доп.соглашение №200024/02 от 25.02.2021 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№8
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№050240003614/200024/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай	286 291 936,00	40 490 259,82							4 858 831,18	45 349 091,00
Итого к оплате									4 858 831,18	45 349 091,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жаныбеков О.К.

М.П. БИН 010140002665

Подрядчик:

Директор технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Шынныбаев А.С.

М.П. БИН 110140004127

Директор авторского надзора
ТОО "АНТИКА"

_____ Курманкулов Е.Н

М.П. БИН 120840014006

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русел рек Тиксай и Жарбулак в городе Алматы.Река Тиксай**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция отдельных участков русла реки Тиксай в городе Алматы**

(наименование)

Акт выполненных работ №4

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические сооружения на реке Тиксай работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)										
1	44	С комм.предложение	Скамейка	шт	24	196428,57		4714286		4714286	377143	5091429	
2	45	С комм.предложение	Урны	шт	24	116071,43		2785714		2785714	222857	3008571	
3	67	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	384	2557,32 2557,32	0 0	982012 982012	0 0	0	707049 135125	1824186	
4	68	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1600	665,93 123,3	542,63 249	1065489 197285	868204 398397	0	428891 119550	1613930	
5	69	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	64	2458		157312		157312	12585	169897	Казахстан
6	72	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,35	2557,32 2557,32	0 0	18796 18796	0 0	0	13533 2586	34915	
7	73	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,35	821,38 821,38	0 0	6037 6037	0 0	0	4347 831	11215	
8	74	С3411-102-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	394	46		18124			1450	19574	
9	80	С комм.предложение	Светильники Svet-k YONCA UCLU 90W Grey 6000K+CONNECTION	шт	25	133928,57		3348214		3348214	267857	3616071	
10	81	Е11-390401-0105	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Монтаж	т конструкций	20,892269	129510,54 81028,08	39095,98 16622,86	2705769 1692860	816803 347289	196105	1407703 329078	4442550	
11	83	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Окраска	т	20,892269	10245,12 10245,12	0 0	214044 214044	0 0	0	179797 31507	425348	
12	84	С1236-101-0201	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	172,9015	5096		881106		881106	70488	951594	
13	85	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,224	508438		113890		113890	9111	123001	
			Итого по разделу: 2. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)									21332281	
			Раздел: 3. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	87	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж металлоконструкции перильного ограждения		24,691	102980,25	33223,67	2542685	820325	302712	1199863	4041952	
				т конструкций		57496,55	12931,2	1419647	319284		299404		
15	89	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета		717,17	187,06	4,5	134152	3225	73245	40205	188306	
				м2		80,43	0,82	57683	586		13949		
			Итого по разделу: 3. Укрепление русла (Участок №2)с ПК6+80.14 по ПК12+85.86,L=605,72(СВОР)									4230258	
			Раздел: 4. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)										
16	172	Е11-221401-0108	Трубы диаметром 1400 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м		120	74687,01	50744,16	8962442	6089299	41014	6428370	16622077	
				м продавливания		23601,07	30509,79	2832128	3661174		1231265		
			Итого по разделу: 4. Реконструкция перехода р.Тиксай под проспектом Рыскулова (СВОР)									16622077	
			ИТОГО:					28650072	8597856	12613598	10409758	42184616	
								7420492	4726730		3124786		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1 451 151					
			Итого с временными									43 635 768	
			Зимние удорожания			1,08 %		471 266					
			Итого с зимними удорожаниями									44 107 034	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		882 141					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44 989 175	
			НДС			12 %		5 398 701					
			Итого с НДС									50 387 876	
			Понижающий коэфицент									5 038 788	
			Итого с НДС									45 349 091	

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя

Генеральный подрядчик
Начальник участка ТОО "TOLAGAI-2050"

Абдулаев А.Ж

Технический надзор
ТОО "Мегалиты Алматы"

Ибраймов Е.А

Авторский надзор
ТОО "АНТИКА"

Асеков А.Т.