Наименование объекта:«Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, улица Сатпаева , д. 90/32 г. Алматы. Пятна 4,5» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 90/54
Заказчик ТОО «Строительная компания Самрук»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за ноябрь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	632	1500	948000	550,00			825000		0,0	87,0%	825000		
2	Доработка грунта вручую	м3	20,00	1900	38000	20,00			38000		0,0	100,0%	38000		
3	устройство песчаного основания	м3	15,0	3000	45000	15,00			45000		0,0	100,0%	45000		
4	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	60,0	3000	180000	60,00			180000		0,0	100,0%	180000		
5	Обратная засыпка местного грунта в траншеях с уплотнением.	м3	534,0	1700	907800	500,00			~~850000~~ 841500		0,0	93,6%	~~850000~~ 841500		
	устройство сети В1														
6	Укладка труб ПЭ100 SDR13,6 ф225х16,6мм	пм	155,00	17747	2750785	151,65			2691333		0,0	97,8%	2691333		
7	укладка труб стальных ф219х6мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	7,50	25245	189338				0		0,0	0,0%	0		
8	укладка труб стальных ф159х6мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	40,0	21200	848000				0		0,0	0,0%	0		
9	укладка труб стальных ф108х4мм с внутренним и наружным изоляционным покрытием	пм	96,0	16900	1622400				0		0,0	0,0%	0		
10	укладка труб стальных ф325мм , футляр	пм	44,0	51000	2244000				0		0,0	0,0%	0		

11	устройство детекционной ленты "Осторожно Водопровод"	пм	629	200	125800	151,00			30200		0,0	24,0%	30200		
12	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 200 мм	шт	5	221500	1107500				0		0,0	0,0%	0		
13	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 150 мм	шт	2	159000	318000				0		0,0	0,0%	0		
14	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 100 мм	шт	4	66000	264000				0		0,0	0,0%	0		
15	Монтаж задвижек упругогазопирающих фланцевых ф 50 мм	шт	2	41000	82000				0		0,0	0,0%	0		
16	Втулка под фланец PE100 SDR11 ф225мм	шт	14	25700	359800	2,00			51400		0,0	14,3%	51400		
17	Монтаж фланцев приварных ф 200 мм	шт	20	17700	354000				0		0,0	0,0%	0		
18	Монтаж фланцев приварных ф 150 мм	шт	4	14700	58800				0		0,0	0,0%	0		
19	Монтаж фланцев приварных ф 100 мм	шт	8	10800	86400				0		0,0	0,0%	0		
20	Монтаж фланцев приварных ф 50 мм	шт	4	4500	18000				0		0,0	0,0%	0		
21	монтаж фланцев свободных ф200	шт	12	19000	228000				0		0,0	0,0%	0		
22	устройство гидрантов в сборе	шт	6	404000	2424000				0		0,0	0,0%	0		
23	указатель гидранта	шт	6	4500	27000				0		0,0	0,0%	0		
24	монтаж гильз для трубы ПЭ100 в камерах	шт	12	66690	800280	2,00			133380		0,0	16,7%	133380		
25	устройство вставок стальных 219мм	шт	4	80000	320000				0		0,0	0,0%	0		
26	монтаж отводов ПЭ100 ф225мм	шт	3	58000	174000	1,00			58000		0,0	33,3%	58000		
27	Болт+гайка+шайба для соединения	компл	320	1100	352000				0		0,0	0,0%	0		
28	Изготовление и монтаж стремянок в колодцах	шт	10	25000	250000				0		0,0	0,0%	0		
29	Монтаж люков чугунных (типа Т)	шт	5	39050	195250				0		0,0	0,0%	0		
30	Промывка трубопроводов	м	725	1700	1232500				0		0,0	0,0%	0		
31	врезка в существующие водопроводы	шт	2	780000	1560000				0		0,0	0,0%	0		
32	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	292	1350	394200				0		0,0	0,0%	0		
33	Монтаж колец железобетонных КС15-9	шт	10	22555	225550				0		0,0	0,0%	0		
34	Монтаж колец железобетонных КС15-6	шт	5	20555	102775				0		0,0	0,0%	0		
35	Монтаж днищ ПН 15	шт	5	25055	125275				0		0,0	0,0%	0		
36	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	10	28855	288550				0		0,0	0,0%	0		
	Итого по сети В1:				**21247003**				4893813 ~~4902313~~		**0,0**		~~4902313~~	4893813	
	Итого стоимость работ и материалов:				**21247003**				4893813 ~~4902313~~		0,0		~~4902313~~	4893813	
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**21 247 003**				4893813 ~~4902313~~		**0**		~~4902313~~	4893813	

					4159741			4159741		
	в т.ч. Монтажных работ	85%	18059952		~~4166966~~	0		~~4166966~~		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%	3187050		735347	0,0		735347		
	ИТОГО		21247003		~~4166966~~ 4159741					

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ — 22.11.19
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПА

инженер ПТО Чисінбаев М.К.

инженер БиОД. Елшанбаев Е.Т.

Нач. уч. Куликов М.Я.