Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
020140002290

Заказчик **ТОО "Uniserv",090006, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, д 99/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740009697

Исполнитель **ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Женіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172518485**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Соглаш о перед прав и обяз по Дог суб№05/15-07 от27.05.15 г и№20/15/06 от090615

Номер документа	Дата составления
46	10.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-235 за сентябрь 2018 года			Усл	1	25 166 197,17	25 166 197,17
				Итого	1	x	25 166 197,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2018

М.П.

Генподрядная организация: ТОО "Uniserv"

Субподрядная организация: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Договор № 20/15/06-1 от 09.06.2015 г.

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259. участок км 205-235

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за сентябрь месяц 2018 г.
от 10.09.2018 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед. 800	ВЕДОМОСТЬ 700 – МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	22 469 818,90
		Итого	**22 469 818,90**

Генподрядная организация:

ТОО "Uniserv"

Первый заместитель Генерального директора
Директор филиала ТОО «Uniserv»

_____ Кабдол Б.Ж

Субподрядная организация:

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Директор

_____Кукаев И.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генподрядчик: ТОО "UNISERV"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259, участки км 205-235

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20/15/06-1	от 09 июня 2015 года			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЯ без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	37 093 662,93									
В том числе: В текущем месяце за СЕНТЯБРЬ	25 166 197,17	22 469 818,90							2 696 378,27	25 166 197,17
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание 5% стоимости выполненных работ до выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору	1 854 683,15	1 123 490,95							134 818,91	1 258 309,86
Итого к оплате:	**35 238 979,78**	**21 346 327,95**							**2 561 559,36**	**23 907 887,31**

Генподрядчик: Первый заместитель генерального директора-директор филиала ТОО "UNISERV"

Кабдол Б.Ж._____

Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Кукаев И.А._____

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259, участки км 205-235

Договор №20/15/06-1 от 09 июня 2015 года

За сентябрь 2018 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	75 339 119,43	10 649 523,00	22 469 818,90	33 119 341,90	43,96%
1	Итого по ВОР	75 339 119,43	10 649 523,00	22 469 818,90	33 119 341,90	43,96%
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог,** (1+2+3+4)	75 339 119,43	10 649 523,00	22 469 818,90	33 119 341,90	43,96%
III	**НДС 12%,** ((II-5) * 0.12)	9 040 694,33	1 277 942,76	2 696 378,27	3 974 321,03	43,96%
IV	**Итого включая НДС,** (II + III)	84 379 813,76	11 927 465,76	25 166 197,17	37 093 662,93	43,96%
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)					
6	Возврат аванса с НДС					
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	4 218 990,69	596 373,29	1 258 309,86	1 854 683,15	43,96%
VI	**Совокупный Итог,** (5 + 6 + 7)	4 218 990,69	596 373,29	1 258 309,86	1 854 683,15	43,96%
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата,** (IV - VI)	80 160 823,07	11 331 092,47	23 907 887,31	35 238 979,78	43,96%

Генподрядчик ТОО "UNISERV"	Кабдол Б.Ж.	
	Подпись и дата	10 СЕНТЯБРЯ 2018 года
	М.П.	
Субподрядчик ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"	Кукаев И.А.	
	Подпись и дата	10 СЕНТЯБРЯ 2018 года
	М.П.	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259, участки км 205-235

Договор №20/15/06-1 от 09 июня 2015 года

За период сентябрь 2018 года

Ведомость №	Наименование		Ед. изм	Стоимость Договора	Стоимость работ на конец отчетного периода(остаток)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период	Стоимость за данный отчётный период
				Стоимость (тенге)	Стоимость (тенге)	Стоимость (тенге)	Стоимость (тенге)
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ			75 339 119,43	42 219 777,52	10 649 523	22 469 818,90
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		75 339 119,43	42 219 777,52	10 649 523,00	22 469 818,90
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		75 339 119,43	42 219 777,52	10 649 523,00	22 469 818,90
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		75 339 119,43	42 219 777,52	10 649 523,00	22 469 818,90
	Возврат аванса						
	Гарантия исполнения	**5%**		3 766 955,97	2 110 988,43	532 476,15	1 123 490,95

Генподрядчик ТОО "UNISERV"

ФИО Кабдол Б.Ж.

Подпись

Дата 10.09.2018г.

Субподрядчик ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

ФИО Кукаев И.А.

Подпись

Дата 10.09.2018

СУБПОДРЯДЧИК	ТОО "АстанаЭнергоМонтаж НТ"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259, участки км 205-235

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода(остаток)		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2018		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ												
1	**Путепровод на ПК 260+67**											
1.2	Пролетные строения	шт	0,485	18 866 808	9 150 401,88	0,485	9 150 401,88	0	0	0,00	0,00	0%
1.3	Устройство проезжей части, (без а/б)	м2	272	25 700,68	6 990 584,96	242,73	6 238 326,06	0	0	29,27	752 258,90	11%
1.4	Устройство перильного ограждения	п.м.	44	16 788	738 672,00	0,00	0,00	0	0	44	738 672,00	100%
1.5	Устройство металлического барьерного ограждения	п.м.	36	28 397	1 022 292,00	36,00	1 022 292,00	0	0			0%
1.6	Сопряжение путепровода с насыпью подходов(без а/б)	сопр	1,624	10 270 930	16 679 990,32	0,5871394	6 030 467,32	1,0368606	10 649 523			64%
1.7	Укрепительные работы	м2	210	11 786	2 475 060,00	0,00	0,00	0	0	210	2 475 060,00	100%
1.8	Устройство спецводоотвода	шт	2	384 566	769 132,00	2,00	769 132,00	0	0			0%
1.9	Устройство лестничных сходов по откосу насыпи	шт	2	221 225	442 450,00	0,00	0,00	0	0	2	442 450,00	100%
2	**Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" ПК 284+75**											
2.1	Крайние опоры	шт	0,312	8 983 371	2 802 811,75	0,312	2 802 811,75	0	0		0,00	0%
2.2	Пролетные строения	шт	0,254	41 915 212	10 646 463,85	0,254	10 646 463,85	0	0		0,00	0%
2.3	Устройство проезжей части, (без а/б)	м2	229,00	16 316,23	3 736 416,67	229	3 736 416,67	0	0			0%

2.4	Устройство перильного ограждения	п.м.	92,8	14 100	1 308 480,00	0,00	0,00	0	0	92,8	1 308 480,00	100%
2.5	Устройство металлического барьерного ограждения	п.м.	66,00	14 691	969 606,00	66	969 606,00	0	0			0%
2.6	Сопряжение путепровода с насыпью подходов(без а/б,укрепления обочин)	сопр	2	4 370 135	8 740 270,00	0,00	0,00	0	0	2	8 740 270,00	100%
2.7	Укрепительные работы	м2	540	13 629	7 359 660,00	0,00	0,00	0	0	540	7 359 660,00	100%
2.8	Устройство спецводоотвода	шт	2	426 930	853 860,00	2,00	853 860,00	0	0			0%
2.9	Устройство лестничных сходов по откосу насыпи	шт	2	326 484	652 968,00	0,00	0,00	0	0	2	652 968,00	100%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**75 339 119,43**		**42 219 777,52**		10 649 523		**22 469 818,90**	**44%**

Генподрядчик:

Первый заместитель генерального директора-
директор филиала ТОО"Uniserv" Кабдол Б.Ж.

Заместитель директора по
строительству филиала ТОО "Uniserv" Алжанов А.

Руководитель проекта Зкрин М.З.

Начальник ПТО Хасенов Н.С.

Субподрядчик:

Директор "Астана Энерго Монтаж НТ" Кукаев И.А.