Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Uniserv",090006, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, д 99/1**	**020140002290**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Женіс, д 67, ВП 13/4, офис 14, тел.: 87172518485**	**080740009697**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Соглаш о перед прав и обяз по Дог суб№05/15-07 от27.05.15 г и№20/15/06 от090615

Номер документа	Дата составления
50	**10.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-235 за сентябрь 2018 года			Усл	1	43 237 474,02	43 237 474,02
				Итого	1	x	43 237 474,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. дир / _____ / Аманжанов Д
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2018

М.П.

Генподрядная организация: ТОО "Uniserv"

Субподрядная организация: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Договор № 20/15/06-1 от 09.06.2015 г.

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259. участок км 205-235

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь месяц 2018 г.
от 10.09.2018 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед. 800	ВЕДОМОСТЬ 700 – МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	38 604 887,52
		Итого	**38 604 887,52**

Генподрядная организация:

ТОО "Uniserv"

Первый заместитель Генерального директора
Директор филиала ТОО «Uniserv»

_____ Кабдол Б.Ж

Субподрядная организация:

ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Директор

_____ Кукаев И.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генподрядчик: ТОО "UNISERV"
Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259. участки км 205-235

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20/15/06-1	от 09 июня 2015 года			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за СЕНТЯБРЯ без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	80 331 137,06									
В том числе: В текущем месяце за СЕНТЯБРЬ	43 237 474,02	38 604 887,52							4 632 586,50	43 237 474,02
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание 5% стоимости выполненных работ до выполнения Субподрядчиком обязательств по Договору	4 016 556,85	1 930 244,38							231 629,32	2 161 873,70
Итого к оплате:	**76 314 580,21**	**36 674 643,14**							**4 400 957,18**	**41 075 600,32**

Генподрядчик: Первый заместитель генерального директора-директор филиала ТОО "UNISERV"

Кабдол Б.Ж. _____

Субподрядчик: ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

Кукаев И.А. _____

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259. участки км 205-235

Договор №20/15/06-1 от 09 июня 2015 года **За сентябрь 2018 года**

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	75 339 119,43	33 119 342,00	38 604 887,52	71 724 229,52	95,20%
1	**Итого по ВОР**	75 339 119,43	33 119 342,00	38 604 887,52	71 724 229,52	95,20%
2	Материалы на стройплощадке					
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	75 339 119,43	33 119 342,00	38 604 887,52	71 724 229,52	95,20%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	9 040 694,33	3 974 321,04	4 632 586,50	8 606 907,54	95,20%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	84 379 813,76	37 093 663,04	43 237 474,02	80 331 137,06	95,20%
V	**Вычеты**					
5	Возврат материалов (без НДС)					
6	Возврат аванса с НДС					
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	4 218 990,69	1 854 683,15	2 161 873,70	4 016 556,85	95,20%
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	4 218 990,69	1 854 683,15	2 161 873,70	4 016 556,85	95,20%
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	80 160 823,07	35 238 979,89	41 075 600,32	76 314 580,21	95,20%

Генподрядчик ТОО "UNISERV"	**Кабдол Б.Ж.**	
	Подпись и дата	**10 СЕНТЯБРЯ 2018 года**
	М.П.	
Субподрядчик ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"	**Кукаев И.А.**	
	Подпись и дата	**10 СЕНТЯБРЯ 2018 года**
	М.П.	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259. участки км 205-235

Договор №20/15/06-1 от 09 июня 2015 года

За период сентябрь 2018 года

Ведомость №	Наименование		Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода(остаток) Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
700	МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ			75 339 119,43	3 614 890,00	33 119 342	38 604 887,52
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		**75 339 119,43**	**3 614 890,00**	**33 119 342,00**	**38 604 887,52**
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**75 339 119,43**	**3 614 890,00**	**33 119 342,00**	**38 604 887,52**
	Материалы на строительной площадке	B					
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**75 339 119,43**	**3 614 890,00**	**33 119 342,00**	**38 604 887,52**
	Возврат аванса						
	Гарантия исполнения	**5%**		**3 766 955,97**	**180 744,05**	**1 655 967,10**	**1 930 244,38**

Генподрядчик ТОО "UNISERV"

ФИО Кабдол Б.Ж.

Подпись

Дата 10.09.2018г.

Субподрядчик ТОО "Астана Энерго Монтаж НТ"

ФИО Кукаев И.А.

Подпись

Дата 10.09.2018г.

СУБПОДРЯДЧИК	ТОО "АстанаЭнергоМонтаж НТ"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 205-259. участки км 205-235

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода(остаток)		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2018		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ												
1	**Путепровод на ПК 260+67**											
1.2	Пролетные строения	шт	0,485	18 866 808	9 150 401,88	0,000	0,00	0	0	0,485	9 150 401,88	100%
1.3	Устройство проезжей части, (без а/б)	м2	272	25 700,68	6 990 584,96	0,00	0,00	29,27	752 258,90	242,73	6 238 326,06	100%
1.4	Устройство перильного ограждения	п.м.	44	16 788	738 672,00	0,00	0,00	44	738 672			100%
1.5	Устройство металлического барьерного ограждения	п.м.	36	28 397	1 022 292,00	36,00	1 022 292,00	0	0			0%
1.6	Сопряжение путепровода с насыпью подходов(без а/б)	сопр	1,624	10 270 930	16 679 990,32	0,00	0,00	1,0368606	10 649 523	0,5871394	6 030 467,32	100%
1.7	Укрепительные работы	м2	210	11 786	2 475 060,00	0,00	0,00	210	2 475 060			100%
1.8	Устройство спецводоотвода	шт	2	384 566	769 132,00	2,00	769 132,00	0	0			0%
1.9	Устройство лестничных сходов по откосу насыпи	шт	2	221 225	442 450,00	0,00	0,00	2	442 450			100%
2	**Путепровод на транспортной развязке по типу "труба" ПК 284+75**											
2.1	Крайние опоры	шт	0,312	8 983 371	2 802 811,75	0,000	0,00	0	0	0,312	2 802 811,75	100%
2.2	Пролетные строения	шт	0,254	41 915 212	10 646 463,85	0,000	0,00	0	0	0,254	10 646 463,85	100%
2.3	Устройство проезжей части, (без а/б)	м2	229,00	16 316,23	3 736 416,67	0	0,00	0	0	229,00	3 736 416,67	100%

2.4	Устройство перильного ограждения	п.м.	92,8	14 100	1 308 480,00	0,00	0,00	92,8	1 308 480			100%
2.5	Устройство металлического барьерного ограждения	п.м.	66,00	14 691	969 606,00	66	969 606,00	0	0			0%
2.6	Сопряжение путепровода с насыпью подходов(без а/б,укрепления обочин)	сопр	2	4 370 135	8 740 270,00	0,00	0,00	2	8 740 270			100%
2.7	Укрепительные работы	м2	540	13 629	7 359 660,00	0,00	0,00	540	7 359 660			100%
2.8	Устройство спецводоотвода	шт	2	426 930	853 860,00	2,00	853 860,00	0	0			0%
2.9	Устройство лестничных сходов по откосу насыпи	шт	2	326 484	652 968,00	0,00	0,00	2	652 968			100%
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**75 339 119,43**		**3 614 890,00**		**33 119 342**		**38 604 887,52**	**95%**

Генподрядчик:

Первый заместитель генерального директора-директор филиала ТОО"Uniserv" **Кабдол Б.Ж.**

Заместитель директора по строительству филиала ТОО "Uniserv" **Алжанов А.**

Руководитель проекта **Зкрин М.З.**

Начальник участка ИССО **Лещенко А.**

Начальник ПТО **Игенбаев Ж.А.**

Субподрядчик:

Директор "Астана Энерго Монтаж НТ" **Кукаев И.А.**