Заказчик : ТОО "Коринская ГЭС"
Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Договор №30/15-1 от 01.07.2015г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сооружений ГЭС на реке Кора"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017г

(генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			30/15-1	01.07. 2015г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР, в базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					СМР в отчетном месяце,тенге	по монт ажу оборудования		на приобретение материалов и	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство сооружений ГЭС на реке Кора	3 299 315 613								395 917 874	3 695 233 487
	в том числе:										
	за отчетный период		245 406 707							29 448 805	274 855 512
	Всего к оплате	274 855 512	(Двести семьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двенадцать тенге)								

Заказчик:

Директор ТОО "Коринская ГЭС"

_____Тарлавин В.М.

Генподрядчик:

Заместитель генерального директора по производству ТОО "АСПМК-519"

_____Немытов П.Г.

обг (1)

Заказчик: ТОО "Коринская ГЭС"

Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства: "Строительство сооружений ГЭС на реке Кора"

Договор подряда №30/15-1 от 01 июля 2015года.

АКТ приемки выполненных работ за август 2017год.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге с НДС	Стоимость, тенге с НДС
	ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1				
III	**Плотина**				**13 810 465**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.3.	Открытый фибробетонВ25	м3	29	38 906,83	1 128 298
3.	**Прочие работы**				
3.1.	Глубинная цементация	п.м.	207	7 000	1 449 000
4.	**Гидромеханическое оборудование**	**т**			
4.2.	Установка механического оборудования и металлических конструкций	т	11,1788	168 507,65	1 883 713
июн.17	Установка механического оборудования и металлических конструкций	т	8,0920	183 308,77	1 483 335
4.2.1.	Сороудерживающая решетка окр.	шт	8,00	373 664,00	2 989 312
4.2.2.	Площадка окр	шт	8,00	128 209,00	1 025 672
4.2.3.	Лестница окр	шт	2,00	117 408,00	234 816
4.2.4.	Отбойники для переливной стенки труба д 273мм дл.1950мм окр	шт	16,00	14 300,00	228 800
	Механизм подъема сороудерживающих решеток окр.	компл	1	2 463 403,0	2 463 403
6.	**Гидротехнические металлоконструкции, материал**	**т**			
	Крепление железнодорожных рельсов Р-50 окр.	комп	74,00	7 042,00	521 108,00
7.	**Транспортные расходы**	**тенге**			403 008,19
IV	**Канал - отстойник**	**тенге**			**4 357 565**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.3.	Бетон В15	М3	112	38 906,83	4 357 565
V	**Водоприемник - 1 ГЭС. Напорный бассейн.**				**5 248 035**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.3.	Ж/бетон В25	м3	67	38 906,83	2 606 758
6.	**Транспортные расходы**	тенге			2 641 277
VI	**Тоннельный участок подводящего тракта**				**62 660 025**
3.3.	Подземный ж/бетон В25 (чистовая обделка пола)	м3	1 455,20	38 906,83	56 617 219
	Заполнительная цементация песчано-цементным раствором, (По смете -(нагнетание раствора за	м2	1 984	1 658,167	3 289 007
5.	Транспортные расходы (доставка материалов)				2 753 798
VII	**Турбинный водовод - 1**				**12 076 694**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
	Ж бетон В25	м3	105	38 906,83	4 085 217
5.	**Гидротехнические металлоконструкции**	тн			
	Переходник ф2,8х2,8х2,8 б/п	шт	1	1 272 633	1 272 633
7.	Транспортные расходы	тенге			6 718 843
VIII	**Здание станции. Подземный массив.**				**988 065**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.5.	**Торкретирование бетонной поверхности при толщине стен покрытия 20мм**	м2	450	2 195,70	988 065
3.	**Закладные изделия и трубы, в том числе:**				
IX	**Здание станции. Верхнее строение и пристройка**				**49 521 009**
1.	**Бетонные работы**	**м3**			
1.1.	Ж/бетон В25	м3	**30,332**	**38 906,83**	**1 180 122**
1.2.	Сборный железобетон (зумпф)	м3	**3,514**	**38 907**	**136 719**
2.	**Наружная отделка с учетом стоимости материалов**				

2.1.	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при	м2	**2 104,355**	**9 222,58**	**19 407 582**
2.2.	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	м2	**461,39**	**6 519,531**	**3 008 072**
2.4.	Монтаж Ворот	т	1,70	155 852,65	264 949,51
	Ворота 5400х5000	шт	1,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Металлические двери №5 1540х2500	шт	2,00	92 700,00	185 400,01
	Уголок 200х16 окр	кг	201,98	375,00	75 742,18
	Уголок 160х160х14 L 200мм б/п	шт	74,00	481,00	35 593,64
	Уголок 200х200х16 дл250мм окр	шт	14,00	2 509,00	35 126,02
2.5.	Монтаж лестниц и площадок	тн	1,50	230 330,80	345 496,20
	Швеллер 20 б/п	м2	2,80	7 912,00	22 153,61
	Швеллер 20 L=5990б/п	шт	90,00	32 055,00	2 884 950,43
	Уголок 50х5 L=150мм окр	шт	112,00	215,00	24 079,46
3.	**Внутренняя отделка с учетом стоимости материалов**				
3.3.	**Устройство перегородок ГКЛ**	м2	**600**	5 720,48	3 432 285,00
4.	**Прочие работы**				
4.5.	Зачистка направляющих к монтажу затвора	тн	18,00	148 549,93	2 673 898,74
5.	Транспортные расходы	тенге			5 734 897,48
6.	Электромонтажные работы	тенге.			8 773 941,42
X	**Здание станции. Сопрягающий участок.**				**35 128 208**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.1.	Бетон В7,5	м3	374,960	14 857,650	5 571 024
2.2.	Открытый Ж/Бетон В25	м3	749,20	38 906,83	29 148 997
5.	**Гидротехнические металлоконструкции**	т			
5.1.	Труба д273	т	9,49	42 238,03	400 838,94
5.2.	Труба окр	компл	2,00	3 674,00	7 348,01
XI	**Отводящий канал**				**23 165 972**
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.1.	Бетон В25	м3	572,70	38 906,83	22 281 942
2.2.	Бетон В7,5	м3	59,50	14 857,65	884 030
XII	**Открытый канал - 1**				21 236 422
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.1.	Открытый сборный Ж/Б В25	м3	147,979	38 906,83	5 757 394
2.2.	Жбетон В25	м3	97,00	38 906,83	3 773 963
2.3.	Жбетон В7,5	м3	28	14 857,65	416 014
2.4.	Жбетон В15	м3	229,00	38 906,83	8 909 664
3.	Транспортные расходы (доставка материалов)	м3			2 379 387
XIV	**Холостой водосброс (Верхнекоринский канал)**				3 812 480
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.1.	Ж/бетон В25	м3	22,00	38 906,83	855 950
2.2.	Ж/бетон В25(сборный)	м3	68,99	38 906,83	2 684 182
2.3.	Ж/бетон В15	м3	7	38 906,83	272 348
XIX	**Двухцепная ВЛ110кВ**				4 631 648
	Монтажные работы. Установка трех анкерно угловых опор, монтаж провода АС150 и волоконно-оптического кабеля связи, покраска анкерной опоры	%			2 125 744
	Материалы и оборудование:				
	Скоба СК12-1А	шт	4,00	1 060	4 240,00
	Скоба СК7-1А	шт	24,00	466	11 184,00
	Скоба СКД10-1	шт	6,00	578	3 468,00
	Ушко У1-7-16	шт	6,00	710	4 260,00
	Зажим НБ-2-6	шт	0,00	2 140	0,00
	Серьга СРС-7-16	шт	1,00	435	435,00
	Серьга СР-7-16	шт	9,00	370	3 330,00
	Звено промежуточное ПРТ12/7-2	шт	6,00	511	3 066,00
	Звено промежуточное ПР7-6	шт	4,00	364	1 456,00
	Зажим поддерживающий ПГН3-5	шт	8,00	969	7 752,00
	Узел крепления КГП7-3	шт	6,00	455	2 730,00
	Зажим соединительный плашечный ПА4-1	шт	12,00	653	7 836,00
	Звено промежуточное регулируемое ПРР12-1А	шт	10,00	3 371	33 710,00
	Протектор для гасителя вибрации	шт	8	370,0	2960,0
	Изолятор ПС70Е	шт	1,00	2 700	2 700,00
	Изолятор ЛК110/120	шт	3,00	6 430	19 290,00

	Ответвительный соединитель JBD	шт	3,00	4 926	14 778,00
	Скоба GN16	шт	33,00	3 500	115 500,00
	Скоба U7	шт	12,00	2 900	34 800,00
	Кабельный аккумулирующий зажим	шт	4,00	11 960	47 840,00
	Уголок 70х70, L=2,4м	шт	1,00	6 000	6 000,00
	Кузбаслак	л	20,00	390	7 800,00
	Пудра ПАП	кг	5,00	3 130	15 650,00
	Растворитель	кг	5,00	728	3 640,00
	Электроды д3мм	кг	5,00	425	2 125,00
	Удлинитель ТА/1-600	шт	2,00	6 000	12 000,00
	Коуш G-16	шт	2,00	5 339	10 678,00
	Натяжной спиральный зажим	шт	2,00	14 683	29 366,00
	Защитный рукав	шт	2,00	2 600	5 200,00
	Кабельный аккумулирующий зажим	шт	2,00	12 798	25 596,00
	Полухомут Х7	шт	1,00	5 925	5 925,00
	Полухомут Х8	шт	2,00	6 075	12 150,00
	Полухомут Х10	шт	2,00	5 880	11 760,00
	Провод сталеалюмиевый неизолированный АС150/19	тн	0,725	739 483,998	536 125,90
	Волоконно-оптический кабель в грозотросе OPGW20A52z8Z+16M(5552)	м	465	776,196	360 931,07
	Изолятор полимерный (серьга-пестик) ЛК120/110-Б-3 (С-П)	шт	42,00	11 172,997	469 265,87
	Изолятор полимерный (гнездо-серьга) ЛК120/110-Б-3 (С-П)	шт	12,00	11 172,997	134 075,96
	Гаситель вибрации для ОКГТ	шт	6,00	5 321,49	31 928,94
	Зажим натяжной (болтовой) НБ-2-6	шт	38,00	2 680,00	101 840,12
	Узел крепления КГП7-1	шт	28,00	846,01	23 688,40
	Зажим поддерживающий ПГН-3-5Т	шт	12,00	4 198,00	50 375,94
	Зажим шлейфовый ША-150-1	шт	26,00	2 226,00	57 876,00
	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-550/23	шт	30,00	1 534,98	46 049,47
	Скоба СК-7-1А	шт	6,00	428,89	2 573,36
	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт	25,00	1 150,00	28 750,12
	Стержневая арматура ONN	шт	7,00	12 711,07	88 977,49
	Элемент анкерного крепления ONW (натяжной спиральный зажим)	шт	7,00	14 888,56	104 219,94
XXI	**Подстанция 110-10кВ**				14 434 026
2.	**Бетонные работы**				
2.2.	Ж/бетон В25	м3	21,03	38 906,83	818 211
2.3.	Сборный ж/бетон В25	м3	62,60	38 906,83	2 435 568
3.	**Монтажные работы**				
3.6.	Монтаж разрядника (ограничителя)	к-т	9,00	3 182,542	28 643
	Монтаж разрядника (ограничителя)	к-т	1,00	3 185,088	3 185
3.7.	Монтаж кабеля до 35кВ	м	878,00	2 188,38	1 921 398
	Монтаж кабеля до 35кВ	м	170,00	5 865,67	997 164
3.7.1.	Монтаж каркасов ворот б\у большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	1,0050	116 139,04	116 720
3,8.	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр12мм	шт	640,00	619,98	396 784
3.9.	Короб на конструкция , кронштейн , по стенам и потолкам , длина 3м	м	60,00	748,44	44 906
4.	**Материалы и оборудование.**				
4.8.	Ограничитель ОПН-П-10/10,6/10-550-УХЛ1 ПШ	шт	9	13 200,00	118 799,96
	Ограничитель ОПНп-110/73/10/550-УХЛ1 3-х фазный	компл	1	754 342,44	754 342,44
	Ограждение16мх16м окр	шт	3	993600,00	2 980 800
	Ограждение АМ-15иу окр	к-т	1	276000,00	276 000
	Короб кабельный электротехнический размером 200х200мм дл 1000мм	шт	2	10068,00	20 136
	Короб кабельный электротехнический размером 200х200мм дл 3000мм	шт	2	30493,01	60 986
	Короб металлический дл 6000мм окр	шт	23	25989,00	597 747
	Короб металлический П10.00	шт	4	39004,00	156 016
	Короб металлический П10.00-01	шт	1	36534,00	36 534
	Короб металлический П10.00-02	шт	1	20045,00	20 045
	Короб металлический П11.00	шт	8	39344,00	314 752

	Короб металлический П11.00-01	шт	2	36874,00	73 748
	Короб металлический П11.00-02	шт	2	20230,00	40 460
	Швеллер 20 L=5990мм бпокр	шт	6	32055,00	192 330
5.	**Прочие работы.**				
5,2.	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2м	м	200	2 613,95	522 790
	Установка колючей проволоки по ограждению	м	200	1 970,63	394 126
6.	**Транспортные расходы**				
6.	**Транспортные расходы**				510 657
7.	Пусконаладочные работы				601 180
	ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №2				
XXV	**Здание станции -2. Подземный массив.**				5 729 306
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.3.	Открытый Ж/бетон В25	м3	141	38 906,83	5 485 863
3.	**Закладные изделия и трубы**	**т**			
3.5.	Закладные изделия М-1б/покр	м	20,00	2 931,00	58 620
3.6.	Закладные изделия М-2 б/покр	м	15,20	1 471,00	22 359
3.7.	Закладные изделия М-3 б/покр	м	55,00	2 732,98	150 314
3.8.	Закладные изделия М-4 б/покр	м	3,10	3 919,50	12 150
XXVI	**Здание станции -2. Верхнее строение и пристройка**				6 839 109
1.	**Бетонные работы**	**м3**			
1.1.	Ж/бетон В25		25	38 906,83	972 671
1.2.	Сборный железобетон	шт	12	38 906,83	466 882
4.	**Прочие работы**				
	Монтаж металлоконструкций ферм, Закладных деталей	т	4,7863	157 411,66	753 419,43
	Связь СВ-1	шт	2	244 426,50	488 853,01
	Ферма ФР-1	шт	2	113 217,66	226 435,33
	Распорка Р-1	шт	3	52 710,31	158 130,94
	Распорка Р-2	шт	2	38 272,00	76 544,00
	Стропильная ферма	шт	4	250 083,00	1 000 331,99
4.3.	Гидроизоляция стен	м2	140,00	4 377,37	612 831,80
	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта	м3	2,88	35 407,77	101 974,38
4.4.	Монтаж металлического короба	т	3,7266	133 060,34	495 862,66
	Короб стальной гнутый S=2,8мм, L=6,58м	шт	6,00	42 980,00	257 880,00
5.	**Транспортные расходы (доставка материалов)**	тенге			1 227 292,99
XXVIII	**Отводящий канал -2**				5 529 950
2.	**Бетонные работы**	**м3**			
2.1.	Открытый Ж/Бетон В25		31	38 906,83	1 206 112
	Бетон В7,5	м3	7	14 857,65	104 004
2.3.	Открытый сборный ж/бетон Г-образные блоки (3х2,5) -58шт	м3	108,46	38 906,83	4 219 835
XXX	Транспортные расходы	тенге			553 181
XXXI	Прочие расходы (электроэнергия, командировочные)	тенге			5 133 352
	ВСЕГО:				274 855 512

Принял :

Заказчик

Директор ТОО "Коринская ГЭС"

_____ В.М. Тарлавин

Генподрядчик

Заместитель генерального директора по производству ТОО "АСПМК-519"

_____ П.Г. Немытов