Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 5-этаж, 511 офис, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68 о/и	24.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы	1 532 363 302	698 362 658,93							83 803 519,07	782 166 178,00

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ «УПРиРП г. Алматы» _____ **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050" _____ **Жанысбеков О.К.**

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", БИН 050 240 003 614, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 о/и от 24.09.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.11.2018 г.	18.10.2018 г.	16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 (смета 2-2-1)
на Гидротехнические сооружение

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Поряд. номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Укрепление русла из габионных сетчатых конструкции"TR-ROCK BOX"ПК1+00 по ПК5+00(ГР.ОР1)					
			Земляные работы					
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.**	**м3 грунта**	**10322,58**		**131,19**	**1354190**
			Итого оплата труда:				**47,42**	**489479**
			Итого эксплуатация машин:				**122,92**	**1268854**
			Итого материалов:				**0,09**	**934**
			Накладные расходы	%	--		34,39	355021
			Сметная прибыль	%	8		13,25	136737
			Сметная стоимость:				**178,83**	**1845948**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**2**	**41-020103-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**19096,773**		**459,64**	**8777641**
			Накладные расходы	%	--		18,39	351106
			Сметная прибыль	%	8		38,24	730300
			Сметная стоимость:				**516,27**	**9859046**
3	**3**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 3 группы грунтов**	**м3**	**10322,58**		**16,82**	**173658**
			Итого оплата труда:				**7,81**	**80580**
			Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**144248**
			Итого материалов:				**0,09**	**934**
			Накладные расходы	%	--		5,47	56474
			Сметная прибыль	%	8		1,78	18411
			Сметная стоимость:				**24,08**	**248543**
4	**4**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**25579,56**		**171,67**	**4391150**
			Итого оплата труда:				**62,07**	**1587597**
			Итого эксплуатация машин:				**160,83**	**4114068**
			Итого материалов:				**0,11**	**2892**
			Накладные расходы	%	--		45,01	1151446
			Сметная прибыль	%	8		17,33	443408
			Сметная стоимость:				234,02	**5986004**
5	**5**	**41-020103-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**47322,186**		**459,64**	**21751170**
			Накладные расходы	%	--		18,39	870047
			Сметная прибыль	%	8		38,24	1809697
			Сметная стоимость:				**516,27**	**24430914**
6	**6**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 3 группы грунтов**	**м3**	**25579,56**		**16,82**	**430329**
			Итого оплата труда:				**7,81**	**199678**
			Итого эксплуатация машин:				**13,97**	**357449**
			Итого материалов:				**0,09**	**2314**
			Накладные расходы	%	--		5,47	139943

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		1,78	45622
			Сметная стоимость:				**24,08**	**615894**
7	**7**	**11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**29001**		**1,03**	**29967**
			Итого оплата труда:				**0,41**	**11987**
			Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**29967**
			Накладные расходы	%	--		0,30	8566
			Сметная прибыль	%	8		0,11	3083
			Сметная стоимость:				**1,43**	**41616**
			Обратная засыпка пазух					
8	**8**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы -суглинка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-для обратной засыпки задней части стены**	**м3**	**12876,84**		**131,19**	**1689276**
			Итого оплата труда:				**47,42**	**610598**
			Итого эксплуатация машин:				**122,92**	**1582825**
			Итого материалов:				**0,09**	**1165**
			Накладные расходы	%	--		34,39	442869
			Сметная прибыль	%	8		13,25	170572
			Сметная стоимость:				**178,83**	**2302717**
9	**9**	**41-020103-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**23822,154**		**459,64**	**10949615**
			Накладные расходы	%	--		18,39	437985
			Сметная прибыль	%	8		38,24	911008
			Сметная стоимость:				**516,27**	**12298607**
10	**10**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка задней части стенок суглинком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**12876,84**		**27,81**	**358118**
			Итого оплата труда:				**11,12**	**143247**
			Итого эксплуатация машин:				**27,81**	**358118**
			Накладные расходы	%	--		7,95	102370
			Сметная прибыль	%	8		2,86	36839
			Сметная стоимость:				**38,62**	**497327**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**11**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**12876,84**		**138,44**	**1782643**
			Итого оплата труда:				**109,63**	**1411676**
			Итого эксплуатация машин:				**55,73**	**717590**
			Накладные расходы	%	--		72,92	938978
			Сметная прибыль	%	8		16,91	217730
			Сметная стоимость:				**228,27**	**2939350**
			Монтаж габионных сетчатых конструкции"TR-ROCK BOX"- ТИП1,толщиной проволоки д8мм,каркас из проволоки д16мм.					
12	**14**	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015 прим**	**Сборка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции**	**м2**	**41883,9**		**482,39**	**20204527**
			Итого оплата труда:				**474,16**	**19859559**
			Итого эксплуатация машин:				**14,55**	**609458**
			Накладные расходы	%	--		319,61	13386431
			Сметная прибыль	%	8		64,16	2687277
			Сметная стоимость:				**866,16**	**36278234**
13	**15**	**11-420102-0701 РСНБ РК 2015 прим**	**Монтаж коробчатых конструкции(укладка)**	**т конструкций**	**585,6735**		**10249,65**	**6002951**
			Итого оплата труда:				**9158,52**	**5363902**
			Итого эксплуатация машин:				**1021,82**	**598452**
			Итого материалов:				**535,50**	**313628**
			Накладные расходы	%	--		5458,16	3196701
			Сметная прибыль	%	8		1256,63	735972
			Сметная стоимость:				**16964,44**	**9935624**
14	**16**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "TOKYO ROPE ALMATY"**	**стоимость сетчатой конструкции "TR-Rock Box"4x1x1 сетка толщиной проволоки д.8 мм,каркас из проволоки д.16 мм.**	**шт**	**1582**		**270009,99**	**427155802**
			Накладные расходы	%	--		10800,40	17086232
			Сметная прибыль	%	8		22464,83	35539363
			Сметная стоимость:				**303275,22**	**479781397**
			Монтаж габионных сетчатых конструкции"TR-ROCK BOX"- ТИП2,толщиной проволоки д.6мм,каркас из проволоки д12мм.					
15	**24**	**11-420101-0401 РСНБ РК 2015**	**Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым с разравниванием**	**м3**	**10064,6654647**		**3309,11**	**33305096**
			Итого оплата труда:				**3209,15**	**32298979**
			Итого эксплуатация машин:				**161,96**	**1630114**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		1901,25	19135401
			Сметная прибыль	%	8		416,83	4195240
			Сметная стоимость:				**5627,19**	**56635737**
16	**25**	**21-010701-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300**	**м3**	**10366,6054286**		**2178,50**	**22583650**
			Накладные расходы	%	--		87,14	903346
			Сметная прибыль	%	8		181,25	1878960
			Сметная стоимость:				**2446,89**	**25365956**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**560939782**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**540735256**
			Материалы -	Тенге				**321866**
			Всего заработная плата -	Тенге				**42197723**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**449739452**
			Транспортные расходы -	Тенге				**41478425**
			Накладные расходы -	Тенге				**45176485**
			Сметная прибыль -	Тенге				**46872939**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**632784680**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37829**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**42197723**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**20204527**
			Всего заработная плата -	Тенге				**19859559**
			Накладные расходы -	Тенге				**13386431**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2687277**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**36278234**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20234**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19859559**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**669062915**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58063**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**62057282**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**560939782**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**57988897**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**11411143**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4068385**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**450061317**
			- перевозка грузов	Тенге				**41478425**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
			Накладные расходы I уровня	Тенге				34735890
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				595675672
			Накладные расходы II уровня	Тенге				23827027
			ИТОГО:	Тенге				619502699
			Сметная прибыль	Тенге				49560216
			ИТОГО по смете:	Тенге				669 062 915
		Итого с временными				3,44 %	23 015 764	692 078 679
		Итого с зимними удорожаниями				1,08 %	7 474 450	699 553 129
		Итого в текущих ценах 2017 года, к =			1	14%	97 937 438	97 937 438
		Итого в текущих ценах 2018 года, к =			1,060	86%	601 615 691	637 675 512
		Итого в ценах 2017-2018 гг.						735 612 950
		Скидка				5,1%		37 516 260
		Итого со скидкой						698 096 690
		НДС				12%		83 771 603
		Итого с НДС						781 868 292

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

_____ **Темешев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Туребеков А.**

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", БИН 050 240 003 614, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68 о/и от 24.09.2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.11.2018 г.	18.10.2018 г.	16.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1 (смета 7-1-1)
на Благоустройство и озеленение территории

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Поряд. номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Озеленение (ГП7)					
			Вынужденный снос деревьев					
1	**37**	**11-010207-0105 РСНБ РК 2015**	**Деревья (вязь,тополь,ива,акация)мягких пород диаметр стволов до 32 см. Валка с корня,**	**дерево**	**153,0000**		**138,26**	**21154**
			Итого оплата труда:				**134,23**	**20537**
			Итого эксплуатация машин:				**4,03**	**617**
			Накладные расходы	%	--		88,03	13469
			Сметная прибыль	%	8		18,10	2770
			Сметная стоимость:				**244,40**	**37393**
2	**38**	**11-010207-0306 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**	**дерево**	**153,0000**		**447,05**	**68399**
			Итого оплата труда:				**433,09**	**66263**
			Итого эксплуатация машин:				**13,96**	**2136**
			Накладные расходы	%	--		284,08	43464

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль	%	8		58,49	8949
			Сметная стоимость:				**789,62**	**120812**
3	**39**	**11-010207-0503 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**153,0000**		**288,52**	**44144**
			Итого оплата труда:				**149,38**	**22855**
			Итого эксплуатация машин:				**218,50**	**33430**
			Накладные расходы	%	--		103,36	15813
			Сметная прибыль	%	8		31,35	4797
			Сметная стоимость:				**423,23**	**64754**
4	**40**	**41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**25,7040**		**384,00**	**9870**
			Накладные расходы	%	--		15,36	395
			Сметная прибыль	%	8		31,95	821
			Сметная стоимость:				**431,31**	**11086**
5	**41**	**41-310102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лесоматериал круглый. Разгрузка**	**т**	**25,7040**		**263,00**	**6760**
			НР второго уровня	%	4		10,52	270
			Накладные расходы	%	--		10,52	270
			Сметная прибыль	%	8		21,88	562
			Сметная стоимость:				**295,40**	**7593**
6	**42**	**41-020103-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**25,7040**		**459,64**	**11815**
			Накладные расходы	%	--		18,39	473
			Сметная прибыль	%	8		38,24	983
			Сметная стоимость:				**516,27**	**13270**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**162142**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**162142**
Всего заработная плата -				Тенге				**109655**
Транспортные расходы -				Тенге				**28445**
Накладные расходы -				Тенге				**73884**
Сметная прибыль -				Тенге				**18882**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**254908**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118
			Сметная заработная плата -	Тенге				109655
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				254908
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118
			Сметная заработная плата -	Тенге				109655
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				162142
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				97513
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				36183
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				12142
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
			- перевозка грузов	Тенге				28445
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				64806
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				226948
		Накладные расходы II уровня		Тенге				9078
		ИТОГО:		Тенге				236026
		Сметная прибыль		Тенге				18882
		ИТОГО по смете:		Тенге				254 908
		Итого с временными				3,44 %	8 769	263 677
		Итого с зимними удорожаниями				1,08 %	2 848	266 525
		Итого в текущих ценах 2017 года, к =			1	14%	37 313	37 313
		Итого в текущих ценах 2018 года, к =			1,060	86%	229 211	242 950
		Итого в ценах 2017-2018 гг.						280 263
		Скидка				5,1%		14 293
		Итого со скидкой						265 970
		НДС				12%		31 916
		Итого с НДС						297 886

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Туребеков А.