Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от вододелителя до пр.Достык, в том числе гидротехнических сооружений до ул.Макатаева г.Алматы"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№05024000361 4/200025/00	**29.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от вододелителя до пр.Достык, в том числе гидротехнических сооружений до ул.Макатаева г.Алматы	151 134 748	134 941 739							16 193 009	151 134 748
Всего по объекту	**151 134 748**	134 941 739							**16 193 009**	**151 134 748**

Заказчик: КГУ Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "Заман Курылыс"

Авторский надзор _____ **Кубентаев Р.М.**

Технический надзор: ТОО "Музтау"

Эксперт-технадзор _____ **Шамшиев П.Г**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Гидротехнические сооружения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №050240003614/200025/00 от 29.04.2020

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы ГР

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Реконструкция и замена крепления русла габионами на участке №2										
1	1	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Доработка дна русла грунта 3 группы вручную глубиной до 15см/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3	1300,2	3821,11 3821,11	0 0	4968207 4968207	0 0	0	3577109 683625	9228941	
2	2	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	2600,3	240,35 130,99	109,36 54,16	624984 340621	284363 140827	0	346642 77730	1049357	
3	3	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(на участке замены боковой стенки)	м3 грунта	187	320,82 15,67	305,02 92,43	59993 2929	57039 17284	24	14554 5964	80510	
4	4	Е11-080101-0202	Устройство песчано-гравийного основания толщ.150мм. под габионы	м3	30,752	4664,53 1130,97	2094,91 962,89	143444 34780	64423 29611	44241	59883 16266	219593	
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	68,8	245,17 11,95	233,12 70,64	16868 822	16039 4860	7	4091 1677	22636	
6	6	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	24,8	320,82 15,67	305,02 92,43	7956 389	7565 2292	3	1930 791	10677	
7	7	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89 17,23	335,52 101,67	12704 620	12079 3660	5	3082 1263	17049	
8	8	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74 3473,74	0 0	125054 125054	0 0	0	90039 17207	232301	
9	9	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17 11,95	233,12 70,64	8826 430	8392 2543	4	2141 877	11844	
10	10	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	306,36	445		136330				147237	
11	11	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	165,6	25,54 4,03	21,4 9,08	4229 668	3544 1503	17	10906 1563 463	6255	
			Итого по разделу: 1. Реконструкция и замена крепления русла габионами на участке №2									11026398	
			Раздел: 2. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №1 на ПК 23+05										
12	12	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	13,1	245,17 11,95	233,12 70,64	3212 157	3054 925	1	779 319	4310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	9,5	320,82 15,67	305,02 92,43	3048 149	2898 878	1	739 303	4090	
14	14	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89 17,23	335,52 101,67	12704 620	12079 3660	5	3082 1263	17049	
15	15	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74 3473,74	0 0	125054 125054	0 0	0	90039 17207	232301	
16	16	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17 11,95	233,12 70,64	8826 430	8392 2543	4	2141 877	11844	
17	17	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	175,01	445		77879				84110	
18	18	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	94,6	25,54 4,03	21,4 9,08	2416 381	2025 859	10	6230 893 265	3573	
			Итого по разделу: 2. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №1 на ПК 23+05									357276	
			Раздел: 3. Замена креплени русла габионами на участке трубчатого переезда №2 на ПК 24+10										
19	19	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	8,3	245,17 11,95	233,12 70,64	2035 99	1935 586	1	494 202	2731	
20	20	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	14,2	320,82 15,67	305,02 92,43	4556 222	4331 1312	2	1105 453	6114	
21	21	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89 17,23	335,52 101,67	12704 620	12079 3660	5	3082 1263	17049	
22	22	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74 3473,74	0 0	125054 125054	0 0	0	90039 17207	232301	
23	23	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	36	245,17 11,95	233,12 70,64	8826 430	8392 2543	4	2141 877	11844	
24	24	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	174,825	445		77797				84021	
25	25	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов	м3	94,5	25,54 4,03	21,4 9,08	2413 381	2022 858	10	6224 892 264	3570	
			Итого по разделу: 3. Замена креплени русла габионами на участке трубчатого переезда №2 на ПК 24+10									357628	
			Раздел: 4. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №3 на ПК 26+29#										
26	26	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	3,6	245,17 11,95	233,12 70,64	883 43	839 254	0	214 88	1184	
27	27	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)	м3 грунта	18,9	320,82 15,67	305,02 92,43	6063 296	5765 1747	2	1471 603	8137	
28	28	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	36	352,89 17,23	335,52 101,67	12704 620	12079 3660	5	3082 1263	17049	
29	29	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	36	3473,74 3473,74	0 0	125054 125054	0 0	0	90039 17207	232301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-010102-0308	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		36	245,17	233,12	8826	8392	4	2141	11844	
				м3		11,95	70,64	430	2543		877		
31	31	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		174,825	445		77797				84021	
				т							6224		
32	32	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов		94,5	25,54	21,4	2413	2022	10	892	3570	
				м3		4,03	9,08	381	858		264		
			Итого по разделу: 4. Замена крепления русла габионами на участке трубчатого переезда №3 на ПК 26+29#									358105	
			Раздел: 5. Участок №2. Замена крепления русла из габионов на участке замены водопропускной трубы ул.Митина										
33	33	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		1009,8	245,17	233,12	247576	235404	106	60047	332233	
				м3 грунта		11,95	70,64	12067	71331		24610		
34	34	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		35,8	320,82	305,02	11485	10920	5	2786	15413	
				м3 грунта		15,67	92,43	561	3309		1142		
35	35	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/		11,7	352,89	335,52	4129	3926	2	1002	5541	
				м3 грунта		17,23	101,67	202	1190		410		
36	36	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/		24	2157,08	0	51770	0	0	37274	96168	
				м3		2157,08	0	51770	0		7124		
37	37	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.		275,6	3473,74	0	957362	0	0	689300	1778395	
				м3		3473,74	0	957362	0		131733		
38	38	Е11-010102-0308	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		299,6	245,17	233,12	73454	69843	31	17815	98571	
				м3		11,95	70,64	3580	21163		7302		
39	39	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2510,265	445		1117068				1206433	
				т							89365		
40	40	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 ,3 группы грунтов		1356,9	25,54	21,4	34653	29040	142	12807	51256	
				м3		4,03	9,08	5471	12316		3797		
			Итого по разделу: 5. Участок №2. Замена крепления русла из габионов на участке замены водопропускной трубы ул.Митина									3584011	
			Раздел: 6. Участок №3. Замена крепления русла из габионов L=532м										
41	41	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/ для насыпи грунта при расширении площадок раздела ГП		160,92	183,48	172,7	29526	27791	0	6786	39217	
				м3 грунта		10,78	47,79	1735	7690		2905		
42	42	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		342,93	245,17	233,12	84077	79944	36	20392	112827	
				м3 грунта		11,95	70,64	4098	24224		8358		
43	43	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(СУХОЙ ГРУНТ)		21,75	320,82	305,02	6978	6634	3	1693	9364	
				м3 грунта		15,67	92,43	341	2010		694		
44	44	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/МОКРЫЙ ГРУНТ/		290,52	352,89	335,52	102521	97476	38	24871	137583	
				м3 грунта		17,23	101,67	5006	29537		10191		
45	45	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в местах персечения коммуникации глубиной до 2 м без креплений с откосами/СУХОЙ ГРУНТ/		4,2	2157,08	0	9060	0	0	6523	16829	
				м3		2157,08	0	9060	0		1247		
46	46	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в местах персечения коммуникации/СУХОЙ ГРУНТ/		2,1	3473,74	0	7295	0	0	5252	13551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	193,68	3473,74	0	7295	0		1004		
						3473,74	0	672793	0	0	484411	1249781	
			Итого по разделу: 6. Участок №3. Замена крепления русла из габионов L=532м	м3		3473,74	0	672793	0		92576		
												1579153	
			Раздел: 7. Участок №4. Замена участка трубы L=14м оросительного водовода на ПК58+62.4										
48	48	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал(для обратной засыпки) экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/СУХОЙ ГРУНТ/	м3 грунта	49	183,48	172,7	8991	8462	0	2066	11942	
						10,78	47,79	528	2342		885		
49	49	Е11-010205-0302	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	3,4	2157,08	0	7334	0	0	5281	13624	
						2157,08	0	7334	0		1009		
50	50	Е11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	5	201,53	91,86	1008	459	0	559	1692	
						109,67	45,49	548	227		125		
51	51	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм.	м3	1,12	3195,92	275,01	3579	308	1751	1603	5597	
						1357,16	88,39	1520	99		415		
52	52	Е11-010102-0307	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,4	199,36	189,56	678	645	0	164	910	
						9,72	57,44	33	195		67		
53	53	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	6,29	445		2799				3023	
54	54	Е11-010102-0601	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	3,4	20,92	17,57	71	60	0	224		
						3,3	7,45	11	25		26	105	
			Итого по разделу: 7. Участок №4. Замена участка трубы L=14м оросительного водовода на ПК58+62.4								8		
												36892	
			Раздел: 8. Участок №7. Засыпка участка русла с устройством водопропускной трубы на ПК76+05										
55	55	Е11-460401-1401	Демонтаж плит гранитных с вывозом	м2 облицовки	30	4923,93	0	147718	0	0	124083	293545	
						4923,93	0	147718	0		21744		
56	56	С341-310101-0501	Погрузка мусора	т	1,62	838		1358				1466	
											109		
57	57	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1,62	445		721				779	
58	58	Е11-460401-1401	Демонтаж плит гранитных с последующей установкой	м2 облицовки	5,4	4923,93	0	26589	0	0	58	52838	
						4923,93	0	26589	0		22335		
			Итого по разделу: 8. Участок №7. Засыпка участка русла с устройством водопропускной трубы на ПК76+05								3914		
												348629	
			Раздел: 9. Замена гидромеханического оборудования и металлоконструкций										
59	59	Ц13-220205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	13,6152	389431,49	108813,87	5302188	1481523	274856	2559690	8490828	
						260430,15	47770,53	3545809	650405		628950		
60	60	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 0,8х08х1,9 (серия3.820.2-37 выпуск 2) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 0,5В(вес 77кг)	шт	4	147050		588200				588200	
			Отпускная цена			147050		588200		588200			
			Сметная стоимость оборудования					*588200*					
61	61	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 0,8 х08 (серия3.820.2-37 выпуск 2) в комплекте с рамкой и механическим винтовым подьемником 0,5В(вес29,8кг)	шт	4	95200		380800				380800	
			Отпускная цена			95200		380800		380800			
			Сметная стоимость оборудования					*380800*					
62	62	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 1х 1х2,3 (серия3.820.2-37 выпуск 2) в комплекте с рамой и механическим винтовым подьемником 0,5В((вес136кг)	шт	1	197200		197200				197200	
			Отпускная цена			197200		197200		197200			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*197200*					
63	63	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 1,0х0,5х1,5 (серия3.820.2-37 выпуск 3) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 0,5В(вес86кг)	шт	93	154700		14387100				14387100	
			Отпускная цена			154700		14387100		14387100			
			Сметная стоимость оборудования					*14387100*					
64	64	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 1,5х1,25х2,9 (серия3.820.2-37 выпуск 5) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 0,1В(вес 282кг)	шт	2	319550		639100				639100	
			Отпускная цена			319550		639100		639100			
			Сметная стоимость оборудования					*639100*					
65	65	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 2,0х1,3х2,9 (серия3.820.2-37 выпуск 7) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 2,5В(вес410кг)	шт	3	603640		1810920				1810920	
			Отпускная цена			603640		1810920		1810920			
			Сметная стоимость оборудования					*1810920*					
66	66	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 1,5х1,5х4,8 (серия3.820.2-37 выпуск 6) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 2,5В(вес420кг)	шт	3	595140		1785420				1785420	
			Отпускная цена			595140		1785420		1785420			
			Сметная стоимость оборудования					*1785420*					
67	67	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 3 х1,4х4,7 (серия3.820.2-37 выпуск 12) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 5ВД(810кг)	шт	1	1209500		1209500				1209500	
			Отпускная цена			1209500		1209500		1209500			
			Сметная стоимость оборудования					*1209500*					
68	68	ТОО"КВАНТ" Кызылординский Механический завод	Затвор плоский поверхностный скользящий 2х 2х2,9 (серия3.820.2-37 выпуск 8) в комплекте с рамой и механическим винтовым подъемником 5В(595кг)	шт	2	950500		1901000				1901000	
			Отпускная цена			950500		1901000		1901000			
			Сметная стоимость оборудования					*1901000*					
69	69	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж решеток защитных на быстротоке	т конструкций	2,666	74514,7	2932,18	198656	7817	10536	125561	350155	
						67630,58	626,39	180303	1670		25937		
70	70	С121-130814-1901	Решетка защитная	т	2,666	540155		1440053		1440053		1555257	
											115204		
71	71	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	141,4	176,16	3,89	24908	550	14765	6688	34124	
						67,85	0,69	9594	98		2528		
72	72	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж решеток мусорозадерживающих на водосливе из бассейна	т конструкций	5,507	74514,7	2932,18	410352	16148	21763	259365	723295	
						67630,58	626,39	372442	3450		53577		
73	73	С121-130814-1901	Решетка мусорозадерживающая	т	5,507	540155		2974634		2974634		3212604	
											237971		
74	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	64,6	176,16	3,89	11380	251	6745	3055	15590	
						67,85	0,69	4383	45		1155		
75	75	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в траншее	км трубопровода	0,109	1016816,75	285994,51	110833	31173	5066	85267	211788	
						684342	105825,13	74593	11535		15688		
76	76	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием на опорах	км трубопровода	0,081	662145,24	133604,16	53634	10822	1238	45477	107040	
						513256,5	53865	41574	4363		7929		
77	77	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	109,436	4319		472654		472654		510466	
											37812		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	81,324	2821		229415		229415		247768	
											18353		
79	79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0436	1276058,18	609684,99	55636	26582	816	36353	99349	
						647648,61	194569,01	28237	8483		7359		
80	80	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2364		2364		2364		2553	
											189		
81	81	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4204		4204		4204		4540	
											336		
82	82	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2081		2081		2081		2247	
											166		
83	83	С123-020101-0222	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3594		10782		10782		11645	
											863		
84	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5 толщ.10см.. Устройство	м3	1	16277,46	1291,24	16277	1291	13347	1778	19500	
						1639,44	314,2	1639	314		1444		
85	85	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,4	3473,74	0	22232	0	0	16007	41298	
						3473,74	0	22232	0		3059		
86	86	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,4	1125,62	0	3827	0	0	2756	7109	
						1125,62	0	3827	0		527		
87	87	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры трубопроводов из монолитного железбетона В25.F150.W8. Устройство	м3	2,1	23195,49	1207,2	48711	2535	34386	11629	65167	
						5613,91	471,42	11789	990		4827		
88	88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	207694		14954		14954		16150	
											1196		
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0497	215009		10686		10686		11541	
											855		
90	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-20148	т	0,0192	216789		4162		4162		4495	
											333		
91	91	С121-050307-1006	Проволока вязальная	кг	2,82	171		482		482		521	
											39		
92	92	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Установка закладных и опрных металлоконструкции	т конструкций	0,2474	210366,04	47498,61	52045	11751	1277	29854	88450	
						157707,55	17177,99	39017	4250		6552		
93	93	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2474	463327		114627		114627		123797	
											9170		
94	94	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1,36	3727,27	164,55	5069	224	3511	1188	6758	
						981,01	58,8	1334	80		501		
95	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	85,9	176,16	3,89	15132	334	8969	4063	20730	
						67,85	0,69	5828	60		1536		
96	96	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление и установка буферной емкости с запорной арматурой	т конструкций	0,7	437329,01	101691,97	306130	71184	7094	160746	504226	
						325502,9	7303,65	227852	5113		37350		
97	97	С123-010201-0331	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 8 мм ГОСТ 10706-76	м	2	117147		234294		234294		253038	
											18744		
98	98	С121-050101-0503	Заглушка из листовой стали 20 мм ГОСТ 19281-89		0,1834	258038		47324		47324		51110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	С123-010201-0219	Патрубок из трубы стальной электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	т	1	4319		4319		4319	3786	4665	
				м							346		
100	100	С123-010201-0187	Патрубок из трубы стальной электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	2821		4232		4232	339	4570	
101	101	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70780		70780		70780	5662	76442	
102	102	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42084		126252		126252	10100	136352	
103	103	С123-020301-1909	Фланец стальной Ду 150 СТ РК ГОСТ 12820-80	шт.	2	4338		8676		8676	694	9370	
104	104	С123-020301-1903	Фланец стальной Ду 100 СТ РК ГОСТ 12820-80	шт.	6	2170		13020		13020	1042	14062	
105	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	103,42	2,72	1034	27	427	403	1552	
						58,05	0,35	580	3		115		
106	106	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	10	176,16	3,89	1762	39	1044	473	2413	
						67,85	0,69	679	7		179		
107	107	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в траншее	км трубопровода	0,077	1016816,75	285994,51	78295	22022	3579	60234	149612	
						684342	105825,13	52694	8149		11082		
108	108	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием на опорах	км трубопровода	0,0075	659900,14	133604,16	4949	1002	98	4211	9893	
						513256,5	53865	3849	404		733		
109	109	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	77	4319		332563		332563	26605	359168	
110	110	С123-010201-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2821		21158		21158	1693	22850	
111	111	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0096	1617131,18	609684,99	15524	5853	3454	8004	25411	
						647648,61	194569,01	6217	1868		1882		
112	112	Е11-010205-0302	Выемка грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	0,8	2157,08	0	1726	0	0	1242	3206	
						2157,08	0	1726	0		237		
113	113	Е11-010205-0503	Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,4	1609,97	0	644	0	0	464	1196	
						1609,97	0	644	0		89		
114	114	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная бетон В7,5 щебн.10см.. Устройство	м3	0,1	16277,46	1291,24	1628	129	1335	178	1950	
						1639,44	314,2	164	31		144		
115	115	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Опоры трубопроводов из монолитного железбетона В25.W8. Устройство	м3	0,3	23195,49	1207,2	6959	362	4912	1661	9310	
						5613,91	471,42	1684	141		690		
116	116	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	207694		1869		1869	150	2019	
117	117	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	215009		1333		1333	107	1440	
118	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-20148	т	0,0024	216789		520		520	42	562	
119	119	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Установка закладных и опрных металлоконструкции	т конструкций	0,0309	210366,04	47498,61	6500	1468	159	3729	11047	
						157707,55	17177,99	4873	531		818		
120	120	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0309	463327		14317		14317	1145	15462	
121	121	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	0,17	3727,27	164,55	634	28	439	148	845	
						981,01	58,8	167	10		63		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	45,3	176,16 67,85	3,89 0,69	7980 3074	176 31	4730	2142 810	10932	
123	123	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление и установка буферной с запорной арматурой	т конструкций	0,668	437329,01 325502,9	101691,97 7303,65	292136 217436	67930 4879	6770	153397 35643	481176	
124	124	С123-010201-0331	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2	117147		234294		234294	18744	253038	
125	125	С121-050101-0503	Заглушка из листовой стали 20 мм ГОСТ 19281-89	т	0,183	258038		47221		47221	3778	50999	
126	126	С123-010201-0219	Патрубок из трубы стальной электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4319		4319		4319	346	4665	
127	127	С123-010201-0187	Патрубок из трубы стальной электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	2821		5078		5078	406	5484	
128	128	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	70780		141560		141560	11325	152885	
129	129	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42084		42084		42084	3367	45451	
130	130	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2081		2081		2081	166	2247	
131	131	С123-020301-1909	Фланец стальной Ду 150 СТ РК ГОСТ 12820-80	шт.	4	3929		15716		15716	1257	16973	
132	132	С123-020301-1903	Фланец стальной Ду 100 СТ РК ГОСТ 12820-80	шт.	1	2411		2411		2411	193	2604	
133	133	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,8	103,42 58,05	2,72 0,35	910 511	24 3	375	355 101	1366	
134	134	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 черного цвета	м2	8,8	176,16 67,85	3,89 0,69	1550 597	34 6	919	416 157	2124	
			Итого по разделу: 9. Замена гидромеханического оборудования и металлоконструкций									41585719	
			Раздел: 10. Реконструкция водопропускного сооружения на ул.Макатаева на участке №8										
135	135	Е11-010205-0303	Доработка дна траншеи грунта 3 группы вручную глубиной до 20см.	м3	6,48	3473,74 3473,74	0 0	22510 22510	0 0	0	16207 3097	41814	
136	136	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение дна пневматическими трамбовками на глубину 30см.	м3 уплотненного грунта	9,72	240,35 130,99	109,36 54,16	2336 1273	1063 526	0	1296 291	3923	
137	137	Е11-230101-0103	Устройство песчано-гравийного основания толщ.100мм. под трубы	м3	3,24	3195,92 1357,16	275,01 88,39	10355 4397	891 286	5067	4637 1199	16191	
138	138	Е11-010102-0308	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,48	245,17 11,95	233,12 70,64	1589 77	1511 458	1	385 158	2132	
139	139	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	11,988	445		5335			427	5761	
140	140	Е11-010102-0602	Работа на отвале 3 группы грунтов	м3	6,48	25,54 4,03	21,4 9,08	165 26	139 59	1	61 18	245	
			Итого по разделу: 10. Реконструкция водопропускного сооружения на ул.Макатаева на участке №8									70066	
			ИТОГО:					47076742	2875540	7140677	9530495	59303880	
			В том числе :					12664194	1113372	22899240	2696641		
			Стоимость оборудования, всего							22899240			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1 252 320				60 556 200	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		406 695				60 962 895	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		761 273				61 724 168	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к =			1,049901						64 804 265	
			Скидка			10%		6 480 427					
			Итого со скидкой									58 323 839	
			НДС			12 %		6 998 861					
			Итого с НДС									65 322 699	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Заман Курылыс"
Авторский надзор _____ **Кубентаев Р.М.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ **Шамшиев П.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№050240003614/200025/00 от 29.04.2020**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Участок №2.Теренкур от пр.Достык до пр.Аль-Фараби										
1	1	Е11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонные отверстие труб до 1 м.	м3	9,9	6614,23	4229,74	65481	41874	0	29888	102998	
						2384,49	1209,55	23606	11975		7630		
2	2	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонной подушки под трубы	м3	8,9	22788,17	10082,14	202815	89731	0	131786	361369	
						12706,03	4921,86	113084	43805		26768		
3	3	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных оголовков	м3	12,2	22788,17	10082,14	278016	123002	0	180651	495360	
						12706,03	4921,86	155014	60047		36693		
4	4	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	0,61	57283,41	27381,46	34943	16703	0	14935	53868	
						29901,94	5580,79	18240	3404		3990		
5	5	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,61	533		325			26	351	
6	6	С341-310101-0701	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	74,4	555		41292			3303	44595	
7	7	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	75,01	445		33379			2670	36050	
8	8	Е11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонные отверстие труб до 1 м.	м3	9,9	6614,23	4229,74	65481	41874	0	29888	102998	
						2384,49	1209,55	23606	11975		7630		
9	9	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонной подушки под трубы	м3	8,9	22788,17	10082,14	202815	89731	0	131786	361369	
						12706,03	4921,86	113084	43805		26768		
10	10	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных оголовков	м3	12,2	22788,17	10082,14	278016	123002	0	180651	495360	
						12706,03	4921,86	155014	60047		36693		
11	11	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	0,41	57283,41	27381,46	23486	11226	0	10038	36206	
						29901,94	5580,79	12260	2288		2682		
12	12	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,41	99		41			3	44	
13	13	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	74,4	99		7366			589	7955	
14	14	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	74,81	445		33290			2663	35954	
15	15	Е11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонные отверстие труб до 1 м.	м3	4,58	6614,23	4229,74	30293	19372	0	13827	47650	
						2384,49	1209,55	10921	5540		3530		
16	16	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных оголовков	м3	6,5	22788,17	10082,14	148123	65534	0	96248	263921	
						12706,03	4921,86	82589	31992		19550		
17	17	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	26,592	99		2633			211	2843	
18	18	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	26,592	445		11833			947	12780	
19	19	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции пешеходного мостика	т конструкций	7,8	57283,41	27381,46	446811	213575	0	190968	688801	
						29901,94	5580,79	233235	43530		51022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции габионных	т конструкций	33,1	57283,41	27381,46	1896081	906326	0	810390	2922989	
						29901,94	5580,79	989754	184724		216518		
21	21	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	40,9	99		4049			324	4373	
22	22	Е11-010205-0303	Разборка частей каменного заполнителя габионов вручную	м3 грунта	1873,48	3473,74	0	6507975	0	0	4685742	12089214	
						3473,74	0	6507975	0		895497		
23	23	Е11-010102-0310	Погрузка камней	м3	1124,06	409	388,93	459742	437178	177	111502	616943	
						19,92	117,86	22387	132476		45699		
24	24	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1614,584	445		718490			57479	775969	
25	25	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кзм=1,28	Очистка открытого русла от наносов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 , применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	4449	313,79	298,39	1396065	1327549	466	338629	1873470	
						15,3	90,42	68050	402268		138776		
26	26	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Очистка закрытого русла от наносов применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	100	1983,39	0	198339	0	0	142804	368435	
						1983,39	0	198339	0		27291		
27	27	Е11-010102-0307	Погрузка наносов закрытого русла на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100	199,36	189,56	19936	18956	8	4835	26753	
						9,72	57,44	972	5744		1982		
28	28	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	8415,65	445		3744964			299597	4044561	
			Итого по разделу: 20. Участок №2.Теренкур от пр.Достык до пр.Аль-Фараби									25873179	
			Раздел: 21. Участок №3.Терренкур от пр.Аль-Фараби до ул.Сатпаева										
29	29	Е11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонные отверстие труб до 1 м.	м3	9,9	6614,23	4229,74	65481	41874	0	29888	102998	
						2384,49	1209,55	23606	11975		7630		
30	30	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонной подушки под трубы	м3	8,9	22788,17	10082,14	202815	89731	0	131786	361369	
						12706,03	4921,86	113084	43805		26768		
31	31	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных оголовков	м3	12,2	22788,17	10082,14	278016	123002	0	180651	495360	
						12706,03	4921,86	155014	60047		36693		
32	32	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	0,61	57283,41	27381,46	34943	16703	0	14935	53868	
						29901,94	5580,79	18240	3404		3990		
33	33	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,61	99		60			5	65	
34	34	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	74,4	99		7366			589	7955	
35	35	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	75,01	445		33379			2670	36050	
36	36	Е11-300401-0101	Демонтаж труб железобетонные отверстие труб до 1 м.	м3	10	6614,23	4229,74	66142	42297	0	30190	104039	
						2384,49	1209,55	23845	12096		7707		
37	37	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонной подушки под трубы	м3	5,4	22788,17	10082,14	123056	54444	0	79960	219258	
						12706,03	4921,86	68613	26578		16241		
38	38	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных оголовков	м3	12,2	22788,17	10082,14	278016	123002	0	180651	495360	
						12706,03	4921,86	155014	60047		36693		
39	39	Е11-460401-0102	Демонтаж опор бетонных пешеходного мостика	м3	2,16	22788,17	10082,14	49222	21777	0	31984	87703	
						12706,03	4921,86	27445	10631		6497		
40	40	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	71,424	99		7071			566	7637	
41	41	Е11-010205-0303	Разборка порогов из габионов с заполнителем каменным вручную	м3 грунта	54	3473,74	0	187582	0	0	135059	348452	
						3473,74	0	187582	0		25811		
42	42	Е11-010102-0310	Погрузка камней на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54	409	388,93	22086	21002	8	5357	29638	
						19,92	117,86	1075	6364		2195		
43	43	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции габионных		30,8	57283,41	27381,46	1764329	843349	0	754079	2719881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	0,61	29901,94 57283,41	5580,79 27381,46	920980 34943	171888 16703	0	201473 14935	53868	
45	45	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	3,2	29901,94 57283,41	5580,79 27381,46	18240 183307	3404 87621	0	3990 78346	282585	
46	46	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т конструкций	34,61	29901,94 99	5580,79	95686 3426	17859		20932	3701	
47	47	Е11-010205-0303	Разборка каменного заполнителя габионов вручную	т	1995	3473,74	0	6930103	0	0	274 4989674	12873360	
48	48	Е11-010102-0310	Погрузка камней на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1197	3473,74 409	0 388,93	6930103 489574	0 465546	188	953582 118737	656976	
49	49	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	м3 грунта т	1857,434	19,92 445	117,86	23840 826558	141073		48665	892683	
50	50	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Очистка открытого русла от наносов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 , применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	1320	313,79 15,3	298,39 90,42	414207 20190	393878 119351	138	66125 100470 41174	555851	
51	51	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Очистка закрытого русла от наносов применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	346	1983,39 1983,39	0 0	686253 686253	0 0	0	494102 94428	1274784	
52	52	Е11-010102-0307	Погрузка наносов закрытого русла на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	346	199,36 9,72	189,56 57,44	68977 3361	65588 19875	27	16730 6857	92564	
53	53	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж поливочного водопровода трубы стальные, диаметр 150 мм.(17,5кг)	км трубопровода	0,075	582201,91 410605,2	171596,71 63495,08	43665 30795	12870 4762	0	35202 6309	85176	
54	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж водоразборного устройства(металлоконструкции)	т.конструкции	1,62	815368,66 388589,16	426779,49 136198,3	1320897 629514	691383 220641	0	841654 173004	2335555	
55	55	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,9325	99		290			23	314	
56	56	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	3085,0325	445		1372839			109827	1482667	
57	57	Е11-270302-0104	Разборка асфальтобетонного покрытия hср=12см	м3 конструкции	163,4134	3632,11 2135,44	1496,68 683,57	593536 348959	244577 111704	0	497516 87284	1178336	
			Итого по разделу: 21. Участок №3.Терренкур от пр.Аль-Фараби до ул.Сатпаева									26838047	
			Раздел: 22. Участок№4. от ул.Сатпаева до Дворца Республики										
58	58	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Очистка открытого русла от наносов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 , применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	265	313,79 15,3	298,39 90,42	83155 4053	79074 23961	28	20170 8266	111591	
59	59	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	490,25	445		218161			17453	235614	
60	60	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка щитовых затворов металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	11,77	44606,84 40578,35	2052,52 438,48	525023 477607	24158 5161	23257	333110 68651	926783	
61	61	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Демонтаж поливочного водопровода трубы стальные, диаметр 150 мм.(17,5кг)	км трубопровода	0,19	582201,91 410605,2	171596,71 63495,08	110618 78015	32603 12064	0	89178 15984	215780	
62	62	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж водоразборного устройства(металлоконструкции)	т.конструкции	1,72	815368,66 388589,16	426779,49 136198,3	1402434 668373	734061 234261	0	893608 183683	2479726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е12-160101-2403	Задвижки диаметром до 159 мм.(0,064 т) Демонтаж	задвижка	1	3083,22 / 2750,75	332,47 / 173,31	3083 / 2751	332 / 173	0	2105 / 415	5604	
64	64	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка металлических решеток быстротока, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	16,8	44606,84 / 40578,35	2052,52 / 438,48	749395 / 681716	34482 / 7366	33196	475467 / 97989	1322851	
65	65	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	33,679	99		3334			267	3601	
66	66	Е11-420104-0201	Демонтаж плит гранитных на порогах(2,6т/м3)	м3	34	25286,14 / 18567,81	6718,33 / 2980,66	859729 / 631305	228423 / 101343	0	498201 / 108634	1466564	
67	67	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м.	м3 железобетона звеньев	3,8	34171,51 / 15035,56	19135,95 / 5451,27	129852 / 57135	72717 / 20715	0	65394 / 15620	210865	
68	68	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	97,52	99		9654			772	10427	
69	69	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	131,199	445		58384			4671	63054	
70	70	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Очистка от наносов рекрационного бассейна коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	532	1983,39 / 1983,39	0 / 0	1055164 / 1055164	0 / 0	0	759718 / 145191	1960073	
71	71	Е11-010102-0313	Погрузка наносов на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	532	267,81 / 10,76	256,97 / 76,26	142477 / 5726	136709 / 40570	42	33333 / 14065	189875	
72	72	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	984,2	445		437969			35038	473007	
			Итого по разделу: 22. Участок№4. от ул.Сатпаева до Дворца Республики									9675415	
			Раздел: 23. Участок № 7 ул.Богенбай Батыра										
73	73	Е11-460401-0102	Демонтаж бетонных стен быстротока	м3	1	22788,17 / 12706,03	10082,14 / 4921,86	22788 / 12706	10082 / 4922	0	14807 / 3008	40603	
74	74	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	2,35	57283,41 / 29901,94	27381,46 / 5580,79	134616 / 70270	64346 / 13115	0	57535 / 15372	207523	
75	75	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,35	99		233			19	251	
76	76	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	2,4	99		238			19	257	
77	77	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4,75	445		2114			169	2283	
			Итого по разделу: 23. Участок № 7 ул.Богенбай Батыра									250918	
			Раздел: 24. Участок №8. ул.Макатаева										
78	78	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 9	Демонтаж металлоконструкции ограждении	т конструкций	1,02	57283,41 / 29901,94	27381,46 / 5580,79	58429 / 30500	27929 / 5692	0	24973 / 6672	90074	
79	79	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,02	99		101			8	109	
80	80	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фрезерование самоходными дорожными фрезами покрытия дороги и тротуаров толщ.5см.	м2 покрытия	72	179,22 / 5,98	173,23 / 20,79	12904 / 431	12473 / 1497	0	2082 / 1199	16184	
81	81	Е11-270302-0104	Разборка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия над траншеей hср=12см	м3 конструкции	5,04	3632,11 / 2135,44	1496,68 / 683,57	18306 / 10763	7543 / 3445	0	15344 / 2692	36342	
82	82	Е11-270302-0102	Покрытия и основания дорожной одежды и тротуара толщ.25см.Разборка	м3 конструкции	14	443,11 / 142,08	301,02 / 71,9	6203 / 1989	4214 / 1007	0	3235 / 755	10194	
83	83	С341-310104-0301	Мусор. Погрузка	т	31,948	239		7636			611	8246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонных плит перекрытия		13,8	22788,17	10082,14	314477	139134	0	204343	560325	
				м3		12706,03	4921,86	175343	67922		41506		
85	85	Е11-270302-0202	Камни бортовые БР100.30.15. Разборка		9	725,77	0	6532	0	0	7054	14673	
				м		725,77	0	6532	0		1087		
86	86	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонных плит перекрытия		0,9	22788,17	10082,14	20509	9074	0	13327	36543	
				м3		12706,03	4921,86	11435	4430		2707		
87	87	Е11-460401-0102	Демонтаж железобетонных стен быстротока		1	22788,17	10082,14	22788	10082	0	14807	40603	
				м3		12706,03	4921,86	12706	4922		3008		
88	88	С341-310104-0501	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)		59,28	99		5869				6338	
				т							469		
89	89	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		96,568	445		42973				46411	
				т							3438		
			Итого по разделу: 24. Участок №8. ул.Макатаева									866044	
			Раздел: 25. Открытое русло от Дворца Республики до ул.Макатаева участок 5-8										
90	90	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка щитовых затворов металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов -0,5		8,3	44606,84	2052,52	370237	17036	16401	234903	653551	
				т конструкций		40578,35	438,48	336800	3639		48411		
91	91	С341-310104-0501	Конструкции металлические. Погрузка		8,3	99		822				887	
				т							66		
92	92	Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Очистка открытого русла от наносов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28		3135	313,79	298,39	983741	935461	328	238616	1320146	
				м3 грунта		15,3	90,42	47952	283460		97789		
93	93	С341-020103-1025	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		5808,05	445		2584582				2791349	
				т							206767		
			Итого по разделу: 25. Открытое русло от Дворца Республики до ул.Макатаева участок 5-8									4765934	
			Раздел: 26. Демонтажные работы по объекту										
94	94	Е11-460401-0208	Лестница железобетонная 9х1,2х0,3 м. Разборка при помощи отбойных молотков		3,24	108760,82	56410,29	352385	182769	6449	212008	609544	
				м3		50360,11	27538,16	163167	89224		45151		
95	95	Е11-460401-0208	Лестница железобетонная 14х2х0,3 м. Разборка при помощи отбойных молотков		8,4	108760,82	56410,29	913591	473846	16720	549650	1580300	
				м3		50360,11	27538,16	423025	231321		117059		
96	96	Е11-460401-0105	Существующее ограждение из сплиттерных рванных блоков 530х1,2х0,2 м. Разборка		127,2	10613,98	2733,54	1350099	347706	0	984593	2521467	
				м3		7880,44	1334,45	1002392	169742		186775		
97	97	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании БР100.30.15. Разборка		300	985,25	0	295575	0	0	319221	663980	
				м		985,25	0	295575	0		49184		
98	98	Е11-470101-0104	Участок /частная территория/. Очистка участка от мусора		1000	47,48	0	47483	0	0	41785	96410	
				м2		47,48	0	47483	0		7141		
99	99	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		356,674	99		35311				38136	
				т							2825		
100	100	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж		186	3308,54	1832,34	615388	340816	14521	473373	1175861	
				м оград		1398,12	758,67	260051	141112		87101		
101	101	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		186	555		103230				111488	
				т							8258		
102	102	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		186	555		103230				111488	
				т							8258		
103	103	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Металлический каркас туалета ниже ул.Омарова. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		5	69040,9	17931,57	345205	89658	0	194525	582907	
				т конструкций		51109,34	5274,62	255547	26373		43178		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	5	533		2665			213	2878	
105	105	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	5	533		2665			213	2878	
106	106	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	547,674	445		243715			19497	263212	
			Итого по разделу: 26. Демонтажные работы по объекту									7760550	
			ИТОГО:					47755291	10895713	111954	22642939	76030085	
			В том числе :					26036081	3586561		5631857		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		2615435				78645520	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		849372				79494892	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1589898				81084790	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к =			1,049901						85 131 001	
			Скидка			10%		8 513 100					
			Итого со скидкой									76 617 901	
			НДС			12 %		9 194 148					
			Итого с НДС									85 812 049	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Заман Құрылыс"
Авторский надзор _____ Кубентаев Р.М.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ Шамшиев П.Т