Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в том числе гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г №656

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		№050240003614/ 200025/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык,в том числе гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы	799 522 575	713 859 442							85 663 133	799 522 575
Всего по объекту	**799 522 575**	**713 859 442**							**85 663 133**	**799 522 575**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"
Авторский надзор _____ Облі Д.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ Жанысбеков О.К.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ Шамшиев П.Т

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №7

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы ГР**

Составлен (а) в текущих ценах 2кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1193,1	316,94 0	316,94 62,22	378141 0	378141 74235	0	53449 34527	466117	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,9	4941,95 4941,95	0 0	182358 182358	0 0	0	131298 25092	338748	
3	3	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	560	4118,29 4118,29	0 0	2306241 2306241	0 0	0	1660494 317339	4284074	
4	4	Е11-010104-0503 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	345	55,6 0	55,6 20,87	19182 0	19182 7200	0	5184 1949	26315	
5	5	Е11-010104-0509 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кзм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	345	25,27 0	25,27 9,49	8718 0	8718 3274	0	2357 886	11961	
6	6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	345	275,14 155,32	119,82 64,22	94923 53585	41338 22156	0	54533 11957	161413	
7	7	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	215	432,05 0	432,05 84,82	92891 0	92890 18236	0	13130 8482	114503	
8	8	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /во временный отвал/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	419,25	163		68338				73805	
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	215	27,81 4,77	22,91 10,76	5980 1026	4925 2313	28	5467 2404 671	9055	
	9 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0086	3311				28,47			Казахстан 100%
10	10	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1455	316,94 0	316,94 62,22	461148 0	461148 90530	0	65182 42106	568436	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45	4941,95	0	222388	0	0	160119	413108	
						4941,95	0	222388	0		30601		
12	12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1500	275,14	119,82	412708	179730	0	237102	701795	
						155,32	64,22	232978	96330		51985		
13	13	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	180	4589,33	317,47	826079	57145	479250	305464	1222066	
	13.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	225	1609,36	104,81	289684	18866		90523		
14	14	Е11-221401-0107	Трубы диаметром 1000 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	60	2130				479250			Казахстан 100%
	14.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,966	67258,27	45879,05	4035496	2752743	17468	2892491	7482226	
	14.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0479	21088,09	27607,04	1265285	1656422		554239		
15	15	Е11-220301-0116 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,14	5867				5667,52			
						211214				10112,93			
	15.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	23,8	9813206,3	5285802,56	1373849	740012	66118	809447	2357960	
						4055130	1785038,56	567718	249905		174664		
	15.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	219,8	874				20801,2			
						144				31651,2			
16	16	С1241-102-0319	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х12,0 мм	м	200,8	120955		24287764		24287764			Казахстан 100%
17	17	Е11-220601-0316 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2	16679865,26	3367687,61	3335973	673538	2355740	1943021	26230785	
						1533476,7	893014,43	306695	178603		480445	4121731	
	17.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6200	263				1630600	305313		
	17.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	162	4019				651078			
18	18	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	165	1909,14	0	315008	0	0	226806	585159	
19	19	Е11-010104-0503 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	935	1909,14	0	315008	0		43345		
						55,6	55,6	51986	51986	0	14050	71319	
20	20	Е11-010104-0509 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	935	0	20,87	0	19513		5283		
21	21	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	935	25,27	25,27	23627	23627	0	6389	32417	
						0	9,49	0	8873		2401		
22	22	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400	275,14	119,82	257255	112032	0	147794	437453	
						155,32	64,22	145223	60046		32404		
23	23	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /во временный отвал/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 1 км	т·км	780	432,05	432,05	172820	172820	0	24428	213028	
						0	84,82	0	33928		15780		
24	24	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	400	163		127140				137311	
	24.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,016	27,81	22,91	11125	9164	52	10171		
						4,77	10,76	1909	4304		4473	16846	
25	25	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	3,5	3311				52,98	1248		Казахстан 100%
	25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5525	59882,1	6995,95	209587	24486	73272	111353	346615	
	25.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1418	31951,37	3010,37	111830	10536		25675		
						14532				51624,93			Казахстан 100%
						61009				8648,03			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,21	307964		64672		64672		69846	
27	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	31107,37	12359,26	95811	38066	8976	5174		
	27.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,6961	15833,71	5789,75	48768	17832		65934	174685	
	27.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4096	3222				2242,77	12940		Казахстан 100%
28	28	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	12877							
29	29	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24070		72210		5274,93			Казахстан 100%
30	30	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	18379		36758		72210		77987	
31	31	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	31417		31417		36758	5777		
32	32	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		31417	2941	39699	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	1025,17	23,94	25629	599	2252	2513	33930	
	33.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	428,85	4,11	10721	103	2252	180	2432	
	33.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	151618				62811	5025	67836	
	33.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	60	53822				14310	10066	38551	
34	34	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3200	384,34	369,29	1229899	1181728	1472	227344	1573822	
	34.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,448	14,59	84,08	46699	269056	606,47	2856		
35	35	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км	т·км	1248	3311				322,93	116579		
36	36	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6700	163		203424		13380			Казахстан 100%
37	37	Е11-010105-0307	Насыпи. Окучивание экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	2566	1,44	1,44	9648	9648	1483,33			
38	38	Е11-010105-0307	Насыпи /укладка слоя из местного грунта толщ. 30 см. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	1120	0	0,68	0	4556	0	16274	219698	
39	39	Е11-271202-0303	Покрытия из гранитных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 плит	3,75	298,66	291,96	766373	749169	0	3280	13962	
40	40	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,5	6,7	107,12	17204	274870		1034		
41	41	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3150	298,66	291,96	334504	326995	0	210293	1054799	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы			6,7	107,12	7509	119974		78133		
			Раздел: 2. Реконструкция и замена крепления русла габионами на участке №2			5162,6	3107,69	19360	11654	0	91788	460395	
42	42	С1214-404-0208	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м	шт.	200	2054,91	1448,85	7706	5433	0	34103		
43	43	С1214-404-0205	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м	шт.	40	117		1228			14190	36234	
						30570		6114000		6114000	2684		
						17938		717520		717520	489120	6603120	
											98	1326	
											57402	774922	
											6552	88452	
												54377900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 К=0,8	Конструкции габионные /существующие/. Демонтаж изделий сетчатых габионных коробчатых из оцинкованной проволоки	м3	2800	2847,76	569,01	7973722	1593228	0	4691186	13678101	
						2278,75	185,11	6380494	518308		1013193		
45	45	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	2800	3881,39	711,26	10867878	1991528	900732	5863987	18070414	
						2848,44	231,39	7975618	647892		1338549		
46	46	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	600	6059		3635400		3635400		3926232	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Реконструкция и замена крепления русла габионами на участке №2								290832		
			Раздел: 3. Участок №3. Замена крепления русла из габионов L=532м									43052789	
47	47	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /существующие/. Демонтаж изделий сетчатых габионных коробчатых из оцинкованной проволоки	м3	320	2847,76	569,01	911283	182083	0	536136	1563212	
						2278,75	185,11	729199	59235		115793		
48	48	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	320	3881,39	711,26	1242043	227603	102941	670170	2065190	
						2848,44	231,39	911499	74045		152977		
49	49	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	80	6059		484720		484720		523498	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Участок №3. Замена крепления русла из габионов L=532м								38778		
			Раздел: 4. Участок №4. Замена участка трубы L=14м оросительного водовода на ПК58+62.4									4151900	
50	50	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49	267,6	267,6	13112	13112	0	1853	16162	
						0	52,53	0	2574		1197		
51	51	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4	2557,32	0	8695	0	0	6260	16151	
						2557,32	0	8695	0		1196		
52	52	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	230,69	100,65	1153	504	0	662	1960	
						130,04	53,95	650	270		145		
53	53	Е11-230101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,12	4589,33	317,47	5140	355	2982	1901	7604	
	53.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,4	1609,36	104,81	1802	117		563		
54	54	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,25	2130				2982			Казахстан 100%
	54.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,255	24496,97	2838,95	6124	709	4817	1003	7697	
55	55	Е11-300401-0202 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м	м3 железобетона звеньев	2,24	2388,79	1665,23	597	416		570		
	55.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3136	16075				4099,13			Казахстан 100%
	55.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0627	42127,48	18000,01	94366	40320	15428	43342	148725	
	55.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,2352	17240,18	5794,39	38618	12979		11017		
	55.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22,4	11658				3655,95			Казахстан 100%
56	56	С1225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	7	34425				2159,14			
57	57	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	29	575				4160,24			
	57.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,1305	223				4995,2			
	57.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0229	28510		199570		199570		215536	
	57.3	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	29	3721,67	175,16	107929	5079	69134	15966	148984	
	57.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	29	1162,59	69,73	33715	2022		30019		
58	58	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,06	152135				19853,62	11036		
59	59	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20,79	591245				13545,42			
						910				26390			
						223				6467			
						11945		717		717		774	
						575		11954		11954	57	12910	
											956		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	4,35	4876,68	260,75	21214	1134	12204	6994	30465	
	60.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0296	1810,45	103,63	7875	451		2257		
	60.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,0179	152135				4500,15			
61	61	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	49	6931				7055,06			
62	62	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49	38,56	38,56	1889	1890	0	599	2687	
						0	16,97	0	832		199		
63	63	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,4	230,69	100,65	11304	4932	0	6491	19219	
						130,04	53,95	6372	2644		1424		
64	64	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах /во временный отвал/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6,63	432,05	432,05	1469	1469	0	208	1811	
						0	84,82	0	288		134		
65	65	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,4	163		1081				1167	
	65.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	22,78	18,8	77	64	0	86		
						3,91	8,83	13	30		31	117	
						3311				0,23	9		
66	66	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	70	4017,29	1944,86	281210	136140	0	223371	544947	Казахстан 100%
	66.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		2072,43	882,21	145070	61755		40366		
						3222							
67	67	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков с устройством основания из ПГС. Устройство в откосах насыпи	м лотка	70	5198,28	2431,08	363879	170176	12366	279214	694540	Казахстан 100%
	67.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,6	2590,54	1102,77	181338	77194		51447		
	67.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0322	2130				11928			Казахстан 100%
68	68	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 /Б-3/	м3	5,95	13618				438,5			Казахстан 100%
69	69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,2	73262		435909		435909		470782	
	69.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0152	1025,17	23,94	97596	2279	54491	34873		
	69.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0228	428,85	4,11	40826	391		38332	146802	
	69.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	228,48	151618				2309,45	10874		
						53822				1229,73			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Участок №4. Замена участка трубы L=14м оросительного водовода на ПК58+62.4			223				50951,04			
			Раздел: 5. Участок №4. Реконструкция рекрационного бассейна на ул.Державина										
70	70	Е11-271202-0303	Покрытия из гранитных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 плит	18,9625	5162,6	3107,69	97896	58930	0	71755	2489040	
71	71	Е11-270801-0202	Полосы укрепительные из гранитных плит размером 3х0,5(0,75)х0,12 м. Устройство	м3 плит	18	2054,91	1448,85	38966	27474		13572	183223	
	71.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,53	7449,68	3269,26	134094	58847	20836	86753	238515	
72	72	С1255-203-0103	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 100 мм	м2	50,63	3022,89	1439,71	54412	25915		17668		
						13618				20835,54			Казахстан 100%
73	73	Е11-270801-0201	Полосы укрепительные гранитных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство	м3 плит	17,5	31735		1606743		1606743		1735282	
	73.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,975	17072,35	7099,3	298766	124238	40514	128539		
74	74	С1255-203-0102	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020 толщиной 55 мм	м2	14,7	7657,99	3155,42	134015	55220		204373	543390	
						13618				40513,55	40251		
75	75	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	332	23850		350595		350595		378643	Казахстан 100%
	75.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,2748	1578,73	46,42	524138	15411	91854	28048		
						1255,64	41,26	416872	13698		344456	938082	
						14633				91819,15	69488		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	670	168,72	3,13	113044	2097	47496	43971	169576	
	76.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,1106	94,7	0,41	63451	275		12561		
77	77	Е11-130301-0909	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	670	379074				41906,63			
	77.1	236-203-0108	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	т	0,1541	414,34	2,64	277610	1768	253066	16002	317101	
			Итого по разделу: 5. Участок №4. Реконструкция рекрационного бассейна на ул.Державина			33,99	0,62	22776	415		23489		
			Раздел: 6. Участок ниже ул. Богенбай батыра			1330611				205047,16			
78	78	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1325	52,16	52,16	69112	69112	0	21932	4503812	
						0	22,99	0	30462		7284		
79	79	Е11-010201-0111 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см /до 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	1325	48,28	48,28	63971	63971	0	15836	98328	
						0	16,6	0	21995		6385		
80	80	Е11-080101-0203	Подготовка песчано-гравийная толщ. 100 ммм. Устройство	м3 основания	265	3618,18	2272,4	958818	602186	1232	611903	1696379	
81	81	С1211-602-0105	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	304,75	1341,13	1141,74	355399	302561		125658		
82	82	Е11-420102-0103	Дно русла толщ. 300 мм. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	660	6853		2088452		2088452		2255528	
	82.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	38,28	3367,87	681,3	2222791	449658	314714	167076		
83	83	С1261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	683,1	2209,73	367,83	1458418	242768		1156807	3649966	
84	84	Е11-420102-0701	Армосетки. Установка	т арматуры	56,42	6931		10193218		265318,68	270368		
	84.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	282,1	14922				10193218		11008675	
85	85	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	54,75	19001,8	1988,58	1072082	112196	31595	815457		
	85.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	164,25	16453,22	962,78	928291	54320		668175	1879478	
86	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	52,76	112				31595,2	139221		
87	87	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,66	30582,77	1273,83	1674407	69742	15768	1470753	3396773	
88	88	Е11-220401-0102 Изм. и доп. вып. 7	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	29020,94	498,92	1588896	27316		251613		
	88.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,962	96				15768			
	88.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3204	4900322,75	959540,85	88206	17272	33611	42676	17548035	
89	89	С1241-702-0304	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 6-Н(У)-25, DN/ID 600	м	18	2073519	321345,22	37323	5784		1299854		
						12877				1170944			
90	90	Е11-271202-0303	Покрытия из гранитных плит площадью до 3 м2. Разборка	м3 плит	4,9	13618					93676	1264620	
91	91	Е11-270801-0202	Полосы укрепительные из гранитных плит. Устройство	м3 плит	4,9	36089		649602		649602			
	91.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4165	5162,6	3107,69	25297	15227	0	51968	701570	
			Итого по разделу: 6. Участок ниже ул. Богенбай батыра			2054,91	1448,85	10069	7099		18542	47346	
			Раздел: 7. Пешеходные мосты металлические, L=6 м, 5 шт			7449,68	3269,26	36503	16020	5672	3507		
92	92	Е11-010201-0105	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	45	3022,89	1439,71	14812	7055		23616	64929	
						13618				5671,9	4810		
						52,16	52,16	2347	2348	0	745	43839172	
						0	22,99	0	1035		247	3339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-010201-0111 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см /до 5 проходов/	м3 уплотненного грунта	45	48,28	48,28	2173	2173	0	538	2928	
	94.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3 подушки	38	5671,86	267,93	215531	10181	89034	102336	343296	
94	94	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3	41,8	3060,93	145,09	116315	5513		25429		
	95.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	м3 бетона в деле	42	20796,62	7205,08	873458	302614	278009	326993	1296487	Казахстан 100%
	95.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2Х0,4, размер 1200Х400Х172 мм ГОСТ 23477-79	т	0,1499	6972,27	2296,23	292835	96442		96036		
95	95	Е11-300103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м2	12,18	216199				89034			
96	96	С1261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,84	16191				32416,88			
97	97	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	7,4	14922		639258		197206,38			
	97.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,2	90115,58	0	666855	0	639258	51141	690399	
98	98	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,4	89779,58	0	664369	0	2486	558070	1322919	
	98.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	22,2	112				2486,4	97994		
99	99	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,6	30582,77	1273,83	226312	9426	2131	198787	459107	
	100.1	261-107-0432	Вязка	кг	0,225	29020,94	498,92	214755	3692		34008		
100	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8	96				2131,2			
101	101	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	75	307964		1724598		1724598	137968	1862566	
	101.1	261-107-0432	Вязка	кг	0,225	923,1	1,31	69232	98	20	46070	621944	
102	102	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,015	319930		575874		575874	54600	133739	
	102.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0048	921,52	0	69114	0	20,25	9907		
	102.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0108	90				1327	175	1931	
103	103	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,24	107555,99	9714,75	1613	145	710,5	143		
	103.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,1776	9404,6	5348,55	141	80	616,05			
104	104	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19	Мосты пешеходные. Монтаж	т конструкций	21,85214	148020				26288,35	4280	45290	
	104.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	109,2607	150052,74	45191,55	3278973	987532	1000985	3355		
	104.2	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,0926	59054	9450,06	1290456	206504	49604,36	1032903	4656826	
	104.3	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,4305	454				642956,61	344950		Казахстан 100%
105	105	С1222-519-0101	Металлоконструкции мостов пешеходных	т	21,85214	588461				175665,02			Казахстан 100%
106	106	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1092,607	797595		17429158		17429158		18823491	
	106.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0983	115,84	3,13	126573	3420	47976	1394333		
107	107	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1092,607	439993	0,41	75176	448	43266,55	52181	193054	
	107.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1967	187,06	4,5	204384	4917	111588	14300		
						80,43	0,82	87879	896	99994,13	61255	286890	
						508438					21251		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 7. Пешеходные мосты металлические, L=6 м, 5 шт									30744206	
			Раздел: 8. Автомобильные мосты, 5 шт										
108	108	Е11-300101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	15	5671,86	267,93	85078	4019	35145	40396	135512	
	108.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	16,5	3060,93	145,09	45914	2176		10038		
109	109	Е11-300103-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	м3 бетона в деле	43	20796,62	7205,08	894254	309819	284629	334778	1327355	Казахстан 100%
	109.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1535	6972,27	2296,23	299807	98738		98323		
	109.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2Х0,4, размер 1200Х400Х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	12,47	216199				33188,71			
110	110	С1261-101-0203	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	43,86	16191				201901,77			
111	111	Е11-300102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	3,01	14922		654479		654479		706837	
	111.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,03	90115,58	0	271248	0	1011	52358		
112	112	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,01	89779,58	0	270237	0	1011,36	226999	538107	
	112.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,03	112					39860		
113	113	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,01	30582,77	1273,83	92054	3834	867	80858	186745	
	113.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,03	29020,94	498,92	87353	1502	866,88	13833		
114	114	Е11-410103-0105	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м2	100	923,1	1,31	92310	131	27	74158	1001130	
	114.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,3	921,52	0	92152	0		72800		
115	115	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,02	90				27	13209	178319	
	115.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0064	107555,99	9714,75	2151	194	1769	233	2575	
	115.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0144	9404,6	5348,55	188	107	947,33	191		
116	116	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	0,32	148020				821,4			
	116.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2368	156895,64	12074,34	50207	3863	40710	5707	60387	
117	117	Е11-300111-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Плиты переходные монолитные длиной до 5 м. Укладка**	м3 железобетонных конструкций	33	17603,48	4970,31	5633	1590	35051,14	4473		
	117.1	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,759	148020							
	117.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	990	25932,15	3726,09	855761	122961	368801	346071	1297979	
	117.3	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	6,6	11030,27	1454,27	363999	47991	112347,18	96147		
118	118	С1261-101-0203	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	33,66	2248				220770			
119	119	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,31	14922		502275		14836,8			
	119.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,93	30582,77	1273,83	70646	2943	502275	40182	542457	
120	120	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,31	29020,94	498,92	67038	1153	665	62054	143316	
121	121	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения металлические перильные. Монтаж**	т конструкций	0,38	96				665,28	10616		
	121.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0061	171605,71	2025,79	65210	770	711397		768309	
						157468,93	742,64	59838	282	4602	56912		
						647579				3937,28	41483	115228	
											8535		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,38	649680		246878		246878		266628	Казахстан
123	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	115,84	3,13	2201	60	834	19750	3357	
	123.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	68,8	0,41	1307	8	752,39	907		
124	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19	187,06	4,5	3554	86	1940	1065	4989	
	124.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0034	80,43	0,82	1528	16	1738,86	370		
125	125	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	9	3881,39	711,26	34932	6402	2895	18849	58083	
126	126	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	9	2848,44	231,39	25636	2083		4302		
			Итого по разделу: 8. Автомобильные мосты, 5 шт			6059		54531		54531		58893	Казахстан
			Раздел: 9. Усиление пешеходного моста 35х1,5 м по ул. Чайкина								4362		
127	127	Е11-460101-0701	Конструкции моста. Усиление стальным каркасом	т усиления	1,955	112314,71	23424,19	219575	45794	9949	153760	7396206	
	127.1	222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0047	83801,47	9828,83	163832	19215	3443,11	29867	403202	
	127.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0313	733825				6505,99			Казахстан 100%
128	128	Е11-300501-0101	Ограждения сварные стальные. Установка	т	1,265	207992							
	128.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	30,36	134797,77	235,53	170519	298	14128	131140	325792	
129	129	С1222-519-0101	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением	т	3,22	123393,85	20,55	156093	26	13935,24	24133		
130	130	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	0,604	797595		2568256		2568256	205460	2773716	
131	131	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	48,3	10245,12	0	6188	0	0	5198	12297	
132	132	С1215-204-2302	Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	2,142	10245,12	0	6188	0		911		
133	133	С1217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/	т	0,0132	5696		275117		275117		297126	
			Итого по разделу: 9. Усиление пешеходного моста 35х1,5 м по ул. Чайкина			161717		346398		346398	22009	374110	
			Раздел: 10. Прочие работы			1589156		20977		20977	27712		
134	134	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /подпорная стена 68х1,0х0,2/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	13,6	3881,39	711,26	52787	9673	4375	1678	22655	
135	135	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	90	2848,44	231,39	38739	3147	607629	28482	4208898	
136	136	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	13,6	6751,43		607629		82402	6502	87771	
137	137	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /парапет вдоль русла 607х0,9х0,3/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	163,89	6059		82402		52722	48610	656239	
138	138	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	802	3881,39	711,26	636120	116569	343232	6592	88994	Казахстан
139	139	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	163,89	2848,44	231,39	466830	37923	5414647	1057700	1057700	
						6751,43		5414647		993010	78348	5847819	
						6059		993010			433172	1072451	Казахстан
											79441		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /торцевая сторона переездов 7х0,4х0,5 с 2-х сторон 5шт/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	1,4	3881,39	711,26	5434	996	450	2932	9035	
						2848,44	231,39	3988	324		669		
141	141	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	72	6751,43		486103		486103		524991	
142	142	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	14	6059		84826		84826	38888		
143	143	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /торцовая сторона моста 5,9х0,5х0,3/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	0,885	3881,39	711,26	3435	630	285	6786	91612	Казахстан
						2848,44	231,39	2521	205		1853	5711	
144	144	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	6	6751,43		40509		40509	423		
145	145	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	0,885	6059		5362		5362	3241	43750	
146	146	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21	Конструкции габионные /подпорная стена 14,4х1х0,5/. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	м3	7,2	3881,39	711,26	27946	5121	2316	429	5791	Казахстан
						2848,44	231,39	20509	1666		15079	46467	
147	147	С1214-403-0101	Сетка сварная оцинкованная 1000х2000/50х100/4ц	шт	25	6751,43		168786		168786	3442	182289	
148	148	С1211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	7,2	6059		43625		43625	13503	47115	Казахстан
149	149	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие деревянное /подпорная стена 14,4х1х0,5/. Устройство	м2 покрытия	14,5	1251,16	89,67	18142	1300	1336	3490	36027	
						1069,37	46,99	15506	681		15216		
150	150	С1215-204-2302	Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,76125	161717		123107		123107	2669	132956	
151	151	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	29	459,68	2,29	13331	67	49	9849	25845	
						455,71	1,2	13216	35		10600		
152	152	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	5,8	3297		19123		19123	1914	20653	
153	153	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	29	1290,08	1,5	37412	44	28608	1530	47994	
						302,09	0,79	8761	23		7027		
153.1		261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,395	3850				28470,75	3555		
154	154	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300	1315,92	4,98	394776	1494	70383	258943	706017	
						1076,33	2,6	322899	780		52298		
154.1		261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0267	646324				17256,85			
154.2		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	39	568				22152			
154.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	63	483				30429			
155	155	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	1217,34	12,11	486934	4844	203376	224424	768267	
						696,79	4,54	278714	1816		56909		
155.1		232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2235,6	86				192261,6			Казахстан 100%
156	156	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	400	1091,6	4,67	436640	1868	81280	283571	777828	
						883,73	2,43	353492	972		57617		
156.1		261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	646324				19389,72			
156.2		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	45,2	568				25673,6			
156.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	73,48	483				35490,84			
157	157	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Обшивка досками	м3 лесоматериала в деле	16	59161,08	14555,54	946577	232889	7018	681760	1758604	
						44166,9	6559,31	706670	104949		130267		
158	158	С1215-204-2302	Доски строганые, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	19,04	161717		3079092		3079092		3325419	
159	159	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Деревянные панели. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	400	459,68	2,29	183872	916	672	246327	356490	
						455,71	1,2	182284	480		146211		
											26407		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	160	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	100	3297		329700		329700		356076	
			Итого по разделу: 10. Прочие работы								26376		
			ИТОГО:									18079911	
			В том числе :					165912534	16374102	114452567	31165087	212843831	
			Стоимость оборудования, всего					34602753	6175332		15766213		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			3,44 %		7321828					
			Зимние удорожания									220165659	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		2377789					
			Непредвиденные работы и затраты									222543448	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		4450869					
			Скидка									226994317	
			Итого со скидкой			10%		22 699 432					
			НДС									204 294 885	
			Итого с НДС			12 %		24 515 386				228 810 271	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"
Авторский надзор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ **Шамшиев П.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Гидротехнические сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №8

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2кв 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Участок №2.Теренкур от пр.Достык до пр.Аль-Фараби										
1	1	Е11-010107-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Отстойники. Грунт группы 2. Очистка от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	520	467,04 25,23	441,81 111,95	242861 13120	229741 58214	0	51360 23538	317759	
2	2	Е12-160101-1111	Русло закрытое. Очистка от мокрого ила и грязи. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	75	8770,04 8770,04	0 0	657753 657753	0 0	0	473582 90507	1221842	
3	3	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Наносы, ил, грязь. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5044	293,75 11,13	282,22 64,27	1481685 56150	1423518 324178	2018	273836 140442	1895963	
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6053	3311				2004,08			Казахстан 100%
4	4	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	27518,75	38		1045712				1129369	
5	5	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные hср=12см. Разборка	м3 конструкции	356	4161,09 2531,15	1629,94 810,56	1481348 901089	580258 288559	0	83657 1284821 221293	2987462	
6	6	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	569,6	891		507514			40601	548115	
7	7	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14240	38		541120			43290	584410	
			Итого по разделу: 12. Участок №2.Теренкур от пр.Достык до пр.Аль-Фараби									8684921	
			Раздел: 13. Участок №3.Терренкур от пр.Аль-Фараби до ул.Сатпаева										
8	8	Е11-010107-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Отстойники. Грунт группы 2. Очистка от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	450	467,04 25,23	441,81 111,95	210168 11354	198815 50378	0	44446 20369	274983	
9	9	Е12-160101-1111	Русло закрытое. Очистка от мокрого ила и грязи. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	370	8770,04 8770,04	0 0	3244914 3244914	0 0	0	2336338 446500	6027752	
10	10	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Наносы, ил, грязь. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2140	293,75 11,13	282,22 64,27	628629 23822	603951 137538	856	116179 59585	804393	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2568	3311				850,26			Казахстан 100%
11	11	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,6	671978,44	185362,84	403187	111218	0	333763	795906	
	11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг		486615,6	75274,31	291969	45165		58956		
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		874							
	11.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		211214							
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Водоразборное устройство /металлоконструкции/. Демонтаж**			144							
	12.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,3	847137,64	386483,63	1101279	502429	0	770972	2022031	
13	13	С3414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т		460654,01	138392,18	598850	179910		149780		
						340239							
14	14	С3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т	106,3	707		75154			6012	81166	
15	15	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Металлоконструкции МАФов,пешеходных мостиков, ограждения. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т·км	38220	38		1452360			116189	1568549	
	15.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	т конструкций	20,78	89970,07	31634,08	1869578	657357	475937	602885	2670260	
	15.2	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	кг	51,95	35432,4	6615,04	736285	137461		197797		
				т	0,5195	454				23585,3			
	15.3	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,2047	588461				305705,49			Казахстан 100%
16	16	С3414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	20,78	408061				83523,15			Казахстан 100%
17	17	С3412-102-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	519,5	707		14691			1175	15866	
			Итого по разделу: 13. Участок №3.Терренкур от пр.Аль-Фараби до ул.Сатпаева			38		19741				21320	
			Раздел: 14. Участок №8. ул.Макатаева								1579		
18	18	Е11-390401-0104 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Металлоконструкции мостика пешеходного. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,5	89970,07	31634,08	134955	47452	34355	43519	192752	14282226
	18.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	3,75	35432,4	6615,04	53149	9923		14278		
	18.2	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0375	454				1702,5			
	18.3	214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,0148	588461				22067,29			Казахстан 100%
19	19	С3414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,5	408061				6029,1			Казахстан 100%
20	20	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	35	707		1060			85	1145	
21	21	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	3,5	186,91	179,81	6542	6293	0	1200	8361	
22	22	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	11	7,1	24,64	248	862		619		
23	23	С3414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	26	4161,09	1629,94	14564	5705	0	12632	29372	
						2531,15	810,56	8859	2837		2176		
						485,02	316,69	5335	3484	0	3012	9015	
						168,33	85,24	1852	938		668		
						117		3042			243	3285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-460401-0102	Плиты перекрытия железобетонные. Демонтаж	м3	4,5	26107,26	11052,14	117483	49735	0	78970	212169	
						15055,12	5836,34	67748	26264		15716		
25	25	Е11-270302-0201	Камни бортовые БР100.30.15. Разборка	м	3,8	1167,84	0	4438	0	0	4793	9969	
						1167,84	0	4438	0		738		
26	26	Е11-460401-0102	Плиты перекрытия железобетонные. Демонтаж	м3	2,1	26107,26	11052,14	54825	23209	0	36853	99012	
						15055,12	5836,34	31616	12256		7334		
27	27	Е11-460401-0102	Стены быстротока железобетонные. Демонтаж	м3	1,3	26107,26	11052,14	33939	14368	0	22813	61292	
						15055,12	5836,34	19572	7587		4540		
28	28	С3414-101-0701	Железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Погрузка	т	20,1775	745		15032			1203	16235	
29	29	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1191,9375	38		45294			3623	48917	
			Итого по разделу: 14. Участок №8. ул.Макатаева									691525	
			Раздел: 15. Демонтажные работы по объекту										
30	30	Е11-460401-0205	Гасители бетонные. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	20,5	175075,74	89818,13	3589053	1841271	0	2284890	6343858	
						85257,61	47430,55	1747781	972326		469915		
31	31	Е11-460401-0205	Плиты откоса бетонные. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	15,1	175075,74	89818,13	2643644	1356253	0	1683017	4672794	
						85257,61	47430,55	1287390	716201		346133		
32	32	Е11-460401-0205	Блоки бетонные. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	61,7	175075,74	89818,13	10802173	5541779	0	6876962	19093466	
						85257,61	47430,55	5260394	2926465		1414331		
33	33	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	8451	1167,84	0	9869386	0	0	10658937	22170589	
						1167,84	0	9869386	0		1642266		
34	34	С3414-101-0701	Железобетонные изделия и конструкции до 3 т. Погрузка	т	1193,9875	745		889521			71162	960683	
35	35	Е11-420301-0102 Изм. и доп. вып. 21 К=0,8	Конструкции габионные /разрушенные/. Демонтаж изделий сетчатых габионных коробчатых из оцинкованной проволоки	м3 конструкции	408,3	2847,76	569,01	1162740	232326	0	684075	1994560	
						2278,75	185,11	930413	75580		147745		
36	36	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	734,94	117		85988			6879	92867	
37	37	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	1486	4161,09	1629,94	6183380	2422091	0	5363044	12470138	
						2531,15	810,56	3761289	1204492		923714		
38	38	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2377,6	891		2118442			169475	2287917	
39	39	Е11-010107-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Русло. Грунт группы 4. Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	1500	725,67	686,44	1088503	1029660	0	230212	1424212	
						39,23	173,93	58843	260895		105497		
40	40	Е11-010102-0328 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1500	494,01	471,12	741014	706680	990	139859	951343	
						22,23	107,27	33344	160905		70470		
	40.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3	3311				993,3			Казахстан 100%
41	41	Е11-010107-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Русло на территории резиденции. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	1750	467,04	441,81	817320	773167	0	172847	1069380	
						25,23	111,95	44153	195912		79213		
42	42	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Наносы, ил, грязь. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1750	293,75	282,22	514066	493884	700	95007	657799	
						11,13	64,27	19481	112472		48726		
	42.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,21	3311				695,31			Казахстан 100%
43	43	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	274850,6875	38		10444326				11279872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 15. Демонтажные работы по объекту	т·км							835546		
			ИТОГО:									85469478	
			В том числе :					66363759	18854644	514856	34680824	109128148	
			Стоимость оборудования, всего					29735262	7907318		8083565		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			3,44 %		3754008		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		1219127				112882156	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		2282026				114101283	
			Скидка										
			Итого со скидкой			10%		11 638 331				116383309	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		12 569 397				104 744 978	
												117 314 376	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"
Авторский надзор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ **Шамшиев П.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехнич мких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №9

за **июнь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Общестроительные работы АС**

Составлен (а) в текущих ценах 2кв 20212г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Проход над существующей плитой перекрытия канала										
1	1	Е11-390401-0105	**Конструкции металлические прохода. Монтаж**	т конструкций	1,8461	129510,54	39095,98	239089	72175	17328	124389	392556	
	1.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	18,461	81028,08	16622,86	149586	30687		29078		
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,8827	454				8381,29			
	1.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0185	316				4386,92			
2	2	Е11-300501-0101	**Ограждения сварные стальные. Установка**	т	1,25734	211214				3899,22			
	2.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	30,1762	134797,77	235,53	169487	296	14042	130346	323820	
3	3	С1222-519-0101	**Конструкции металлические прохода с ограждением**	т	3,2275776	123393,85	20,55	155148	26		23987		
4	4	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	**Конструкции металлические прохода с ограждением. Окраска**	т	3,10344	459				13850,86			
5	5	С1236-202-0405	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах**	кг	44	797595		2574300		2574300		2780244	
6	6	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Настил деревянный из досок. Устройство**	м3 лесоматериала в деле	6,59	10245,12	0	31795	0	0	205944		
7	7	С1215-204-2302	**Доски строганые, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта**	м3	7,8421	10245,12	0	31795	0		26708	63183	
8	8	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Перила. Обшивка досками**	м3 лесоматериала в деле	1,14	5696		250624		250624	4680		
9	9	С1215-204-2302	**Доски строганые, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта**	м3	1,3566	59161,08	14555,54	389872	95921	2891	20050	270674	
10	10	С1217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/**	т	0,0583	44166,9	6559,31	291060	43226		280800	724326	
11	11	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Деревянные детали моста. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	483	161717		1268201		1268201	53654		
12	12	С1236-101-0115	**Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей**	кг	96,6	459,68	2,29	222026	1106	811	101456	1369657	
			Итого по разделу: 16. Проход над существующей плитой перекрытия канала			455,71	1,2	220108	580		48575	125301	
			Раздел: 17. Пандус			3297		318490		318490	9282		
13	13	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,25	7444,23	2272,4	9305	2840	4788	17551	236936	
						1341,13	1141,74	1676	1427		2886	13166	
											975		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,4375	3327				4782,56			
14	14	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В25/. Устройство	м3	4,3	26552,62	1295,98	114176	5573	80002	28214	153781	Казахстан 100%
	14.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,386	6651,51	558,86	28601	2403		11391		
15	15	Е11-390401-0105	Конструкции металлические пандуса. Монтаж	т конструкций	5,25765	16611				72855,85			
	15.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	52,5765	129510,54	39095,98	680921	205553	49351	354256	1117991	Казахстан 100%
	15.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	39,5375	81028,08	16622,86	426017	87397		82814		
	15.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0526	454				23869,73			
16	16	Е11-300501-0101	Ограждения сварные стальные. Установка	т	1,26185	316				12493,86			
	16.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	30,2844	211214				11104,89			
17	17	С1222-519-0101	Конструкции металлические пандуса с ограждением	т	6,78028	134797,77	235,53	170095	297	14093	130814	324982	
18	18	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пандуса с ограждением. Окраска	т	6,5195	123393,85	20,55	155705	26		24073		
19	19	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	62,32	459				13900,54			
20	20	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16 прим	Настил деревянный из досок. Устройство	м3 лесоматериала в деле	5,46	797595		5407917		5407917		5840550	
21	21	С1215-204-2302 прим	Доски строганые, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	6,4974	10245,12	0	66793	0	0	432633		
22	22	С1217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/	т	0,04445	10245,12	0	66793	0		56106	132731	
23	23	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Деревянные детали моста. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	298,8	5696		354975		354975	9832		
24	24	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	59,75	58722,44	14555,54	320625	79473	0	28398	383373	
			Итого по разделу: 17. Пандус			44166,9	6559,31	241151	35814		232651	597538	
			Раздел: 18. Лестница			161717		1050740		1050740	44262		
25	25	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	1589156		70638		70638	84059	1134799	
	25.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,875	459,68	2,29	137353	685	502	5651	76289	
26	26	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Лестница монолитная железобетонная /из бетона В25/. Устройство	м3	5,5	455,71	1,2	136166	359		109220	266299	
	26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5825	3297		196996		196996	19726		
	26.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0407	62515,59	3550,01	343836	19525	150689	162381	546714	
	26.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1942	31567,5	876,32	173621	4820		40497		
27	27	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9366	14532				81124,89			Казахстан 100%
28	28	Е11-150105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными полированными плитами	м2 поверхности облицовки	31,5	594087				24179,34			Казахстан 100%
	28.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,63	13326,37	91,75	419781	2891	12837	324385	803699	
29	29	С1231-201-0502	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012 цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм	м2	31,5	12827,1	45,32	404054	1428		59533		
						61009				11844,9			
						307964		288439		288439	23075	311514	
						14633				9218,79			Казахстан 100%
						34543		1088104		1088104	87048	1175152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-300501-0101	Ограждения сварные стальные. Установка	т	0,45955	134797,77	235,53	61946	108	5132	47641	118354	
	30.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	11,0292	123393,85	20,55	56706	9		8767		
31	31	С1222-519-0101	Конструкции металлические ограждениея	т	0,477932	797595		381196		5062,4			
			Итого по разделу: 18. Лестница							381196		411692	
			Раздел: 19. Смотровая площадка								30496		
32	32	Е11-390401-0105	Смотровая площадка. Монтаж	т конструкций	2,761	129510,54	39095,98	357579	107944	25916	186034	3393460	
	32.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	27,61	81028,08	16622,86	223719	45896		43489	587102	
	32.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,7627	454				12534,94			
	32.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0276	316				6561,02			
33	33	Е11-300501-0101	Ограждения сварные стальные. Установка	т	0,325	211214				5831,62			
	33.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,8	134797,77	235,53	43809	77	3630	33692	83701	
34	34	С1222-519-0101	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением	т	3,086	123393,85	20,55	40103	7		6200		
35	35	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические смотровой площадки с ограждением. Окраска	т	3,086	797595		2461378		3580,2			
36	36	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	46,29	10245,12	0	31616	0	2461378	196910	2658288	
37	37	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка террасной доской	м3 лесоматериала в деле	1,161	10245,12	0	31616	0	0	26558	62828	
38	38	ССчет	Доска террасная	м2	51,17	5696		263668			4654		
39	39	С1217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/	т	0,043	59161,08	14555,54	68686	16899	263668		284761	
40	40	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	86	44166,9	6559,31	51278	7615	509	21093		
41	41	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	17,2	9031,25		462129			49470	127608	
42	42	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	86	1589156		68334		462129	9452		
	42.1	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,93	1290,08	1,5	110947	129	68334	36970	499099	
			Итого по разделу: 19. Смотровая площадка			459,68	2,29	39533	197	144	5467	73801	
			Раздел: 20. Пешеходный мост, L-31 м, B-2,8 м			455,71	1,2	39191	103		31435	76645	
43	43	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	3297		56708		56708	5677	61245	
44	44	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4	1290,08	1,5	110947	129	84838	4537		
45	45	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,8	302,09	0,79	25980	68		20838	142328	
	45.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,112	3850				84430,5	10543		
46	46	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная /из бетона В15/. Устройство	м3	0,8	4118,29	0	32946	0			4657406	
	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,816	4118,29	0	32946	0	0	23721	61200	
47	47	Е11-300103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные /из бетона В25/. Сооружение	м3 бетона в деле	8	275,14	119,82	660	287		4533		
	47.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0286	155,32	64,22	373	154	0	379	1122	
						7924,28	305,88	6339	245		83		
						3139,82	165,64	2512	133	3583	2221	9245	
						3222					685		
						19862,36	1364,73	15890	1092	3582,86			Казахстан 100%
						1942,18	372,58	1554	298	13244	1685	18981	
						14532					1406		
						20796,62	7205,08	166373	57641	11858,11			Казахстан 100%
						6972,27	2296,23	55778	18370	52954	62284	246950	
						216199					18293		
										6174,64			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	47.2	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2Х0,4, размер 1200Х400Х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	2,32	16191				37563,12			
48	48	Е11-300102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	0,24	90115,58	0	21628	0	81	18100	42906	
	48.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,72	89779,58 112	0	21547	0	80,64	3178		
49	49	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,24	30582,77	1273,83	7340	306	69	6447	14890	
	49.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,72	29020,94 96	498,92	6965	120	69,12	1103		
50	50	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24	325908		78218		78218	6257	84475	
51	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,20096	1127832,2	1804,8	226649	362	151151	68533	318797	
	51.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,201	373883,4 752144	871,78	75136	175	151150,86	23615		Казахстан 100%
52	52	Е11-390401-0105	**Конструкции металлические пешеходного моста. Монтаж**	т конструкций	9,989	129510,54	39095,98	1293681	390530	93762	673050	2124069	
	52.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	99,89	81028,08	16622,86	809389	166046	45350,06	157338		
	52.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	75,1173	454				23737,06			
	52.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0999	316				21098,17			
53	53	Е11-300501-0101	**Ограждения сварные стальные. Установка**	т	1,324	211214				14787	137257	340987	
	53.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	31,776	134797,77 123393,85 459	235,53 20,55	178472 163373	312 27	14585,18	25258		
54	54	С1222-519-0101	**Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением**	т	11,313	797595		9023192		9023192	721855	9745047	
55	55	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	**Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска**	т	11,313	10245,12 10245,12	0 0	115903 115903	0 0	0	97359 17061	230323	
56	56	С1236-202-0405	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах**	кг	169,695	5696		966583		966583	77327	1043910	
57	57	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Металлоконструкции моста. Обшивка досками**	м3 лесоматериала в деле	3,62	59161,08	14555,54	214163	52691	1588	154248	397884	
58	58	ССчет	**Доска террасная**	м2	99,96	44166,9 7741,07	6559,31	159884 773797	23745	773797	29473	835701	
59	59	С1215-204-2302	**Доски строганые, толщиной от 30 мм до 60 мм, 3 сорта**	м3	1,071	161717		173199		173199	61904	187055	
60	60	С1217-102-0104	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/**	т	0,02508	1589156		39856		39856	13856	43044	
61	61	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	228	459,68 455,71	2,29 1,2	104807 103902	523 274	383	3188 83340	203199	
62	62	С1236-101-0115	**Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей**	кг	45,6	3297		150343		150343	15052	162370	
63	63	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза**	м2 покрытия	228	1290,08 302,09	1,5 0,79	294139 68877	342 180	224920 223839	12027 55246 27951	377336	
	63.1	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	58,14	3850							
			Итого по разделу: 20. Пешеходный мост, L-31 м, B-2,8 м									16489491	
			Раздел: 21. Пешеходный мост, L-16,5 м, B-1,6 м										
64	64	Е11-390401-0105	**Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,85	129510,54 81028,08	39095,98 16622,86	110084 68874	33231 14129	7979 3859	57272 13388	180744	
	64.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	8,5	454							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	64.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,392	316				2019,87			
	64.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0085	211214				1795,32			
65	65	С1222-519-0101	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением	т	0,85	797595		677956		677956		732192	
66	66	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические пешеходного моста с ограждением. Окраска	т	0,85	10245,12 10245,12	0 0	8708 8708	0 0	0	54236 7315 1282	17305	
67	67	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	12,75	5696		72624		72624		78434	
68	68	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка террасной доской	м3 лесоматериала в деле	0,7155	59161,08 44166,9	14555,54 6559,31	42330 31601	10414 4693	314	5810 30487 5825	78642	
69	69	ССчет	Доска террасная	м2	26,5	9031,25		239328		239328		258474	
70	70	С1217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/	т	0,000157	1589156		249		249	19146 20	269	
71	71	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	53	459,68 455,71	2,29 1,2	24363 24153	122 64	89	19373 3499	47235	
72	72	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	10,6	3297		34948		34948	2796	37744	
73	73	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	53	1290,08 302,09	1,5 0,79	68374 16011	80 42	52284	12842 6497	87713	
	73.1	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,515	3850				52032,75		1518752	
			Итого по разделу: 21. Пешеходный мост, L-16,5 м, B-1,6 м										
			Раздел: 22. Лестница, L-9,16 м, B-1,5 м										
74	74	Е11-390401-0105	Конструкции металлические лестницы. Монтаж	т конструкций	0,44	129510,54 81028,08	39095,98 16622,86	56985 35652	17202 7314	4130	29647 6931	93563	
	74.1	261-102-0206	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	4,4	454				1997,6			
	74.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,3088	316				1045,58			
	74.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	211214				929,34			
75	75	С1222-519-0101	Конструкции металлические лестницы	т	0,44	797595		350942		350942	28075	379017	
76	76	Е11-300506-0201 Изм. и доп. вып. 8	Конструкции металлические лестницы. Окраска	т	0,44	10245,12 10245,12	0 0	4508 4508	0 0	0	3787 664	8959	
77	77	С1236-202-0405	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах	кг	6,6	5696		37594		37594		40601	
78	78	Е11-300302-0104 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка террасной доской	м3 лесоматериала в деле	0,378	59161,08 44166,9	14555,54 6559,31	22363 16695	5502 2479	166	3007 16107 3078	41548	
79	79	ССчет	Доска террасная	м2	14	9031,25		126438		126438		136553	
80	80	С1217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный /для крепления древесины к металлу 4,8х65 мм/	т	0,003	1589156		4767		4767	10115 381	5148	
81	81	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности деревянные. Пропитка масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	28	459,68 455,71	2,29 1,2	12871 12760	65 34	47	10235 1848	24954	
82	82	С1236-101-0115	Масло алкидное для наружных деревянных поверхностей	кг	5,6	3297		18463		18463	1477	19940	
83	83	Е11-150404-0205 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	28	1290,08 302,09	1,5 0,79	36122 8459	42 22	27622	6785 3433	46340	
	83.1	261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7,14	3850				27489		796622	
			Итого по разделу: 22. Лестница, L-9,16 м, B-1,5 м										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					36824390	1204953	30770100	4167442	44271175	
			В том числе :					4849337	510522		3279343		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		1522928					
			Итого с временными									45794103	
			Зимние удорожания			1,08 %		494576					
			Итого с зимними удорожаниями									46288679	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		925774					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47214453	
			Скидка			10%		4 721 445					
			Итого со скидкой									42 493 008	
			НДС			12 %		5 099 161					
			Итого с НДС									47 592 169	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"

Авторский надзор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Муэтау"

Эксперт-технадзор _____ **Шамшнев П.Т**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отдельных участков русла р.Малая Алматинка от водоотделителя до пр.Достык, в т.ч. гидротехничемких сооружений до ул.Макатаева г.Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №10

за **июнь 2021** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Подготовка основания покрытии										
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	78	54,91	54,91	4283	4282	0	1357	6091	
						0	24,16	0	1884		451		
2	2	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Востановление бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	63	54,91	54,91	3459	3459	0	1096	4919	
						0	24,16	0	1522		364		
3	3	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	57	64,17	64,17	3658	3658	0	1159	5202	
						0	28,24	0	1610		385		
4	4	E11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	112	293,75	282,22	32900	31608	45	6080	42098	
	4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0134	11,13	64,27	1247	7198		3118		
5	5	C3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	207,2	163	3311	33774		44,5			Казахстан 100%
6	6	E11-010104-0102	Грунты 2 группы /насыпь/. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	114	64,17	64,17	7315	7315	0	2318	10404	
						0	28,24	0	3219		771		
7	7	E11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	114	73,4	73,4	8368	8367	0	2833	12097	
						0	34,51	0	3934		896		
			Итого по разделу: 23. Подготовка основания покрытии									117287	
			Раздел: 24. Покрытия										
8	8	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	981	4176,88	1356,85	4097518	1331070	2551355	624086	5099332	
	8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1196,82	219,26	369,79	215093	362764		377728		
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	68,67	2130	31			2549226,6			Казахстан 100%
9	9	E11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов БНД 60/90 (0,7л. на 1м2)	т	4,578	142050,68	2656,66	650308	12162	2128,77	7041	709937	
	9.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	4,7153	0	1424,04	0	6519	638146	52588		
10	10	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Г на битуме БНД 70/100. Устройство	м2 покрытия	6540,58	135334				638145,82			Казахстан 100%
	10.1	212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	638,3606	1847,62	247,01	12084520	1615588	10242679	501687	13593104	
						34,59	36,43	226252	238273		1006897		
						16030				10232920,55			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0706	135334				9559,76			Казахстан 100%
	10.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,5406	31				202,76			
11	11	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**6540,58**	**394,45**	**0,05**	**2579899**	**327**	**2539707**	**43054**	**2832789**	
	11.1	212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	158,282	6,1	0	39865	0	2537261,04	209836		Казахстан 100%
	11.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0183	135334				2478,46			Казахстан 100%
12	12	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Г на битуме БНД 70/100. Устройство**	**м2 покрытия**	**17000**	**1847,62**	**247,01**	**31409574**	**4199170**	**26622340**	**1303964**	**35330621**	
	12.1	212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	1659,2	34,59	36,43	588064	619310		2617083		
	12.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1836	16030				26596976			Казахстан 100%
	12.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	17	135334				24847,32			Казахстан 100%
13	13	**Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**17000**	**394,45**	**0,05**	**6705565**	**850**	**6601100**	**111904**	**7362867**	
	13.1	212-501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	411,4	6,1	0	103615	0	6594742	545398		Казахстан 100%
	13.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0476	135334				6441,9			Казахстан 100%
14	14	**С1211-201-0402**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м3	**260,05**	**3269**		**850103**		**850103**	**68008**	**918111**	
15	15	**С1211-401-0102**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м3	**44,84**	**2457**		**110172**		**110172**	**8814**	**118986**	
16	16	**С1261-107-0104**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 ГОСТ 10178-85**	т	**5,23**	**0**		**0**				**0**	
17	17	**Е11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**1027,66**	**653,77**	**51,4**	**671853**	**52822**	**1264**	**693548**	**1474633**	
	17.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5138	601,14	23,75	617767	24407		109232		
18	18	**С1255-102-0217**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм (сигнальная коричневая, темно-розовая, желтая, оранжевая, патинново-зеленая, синяя, белая) ГОСТ 17608-2017**	м2	**1027,66**	**5173**		**5316085**		**5316085**	**425287**	**5741372**	
19	19	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**233,4935**	**12657,56**	**32,04**	**2955458**	**7481**	**2712256**	**257741**	**3470255**	
	19.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	238,1634	1009,54	12,54	235721	2928		257056		
	19.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	238,1634	7980				1900543,69			Казахстан 100%
20	20	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**4940,7**	**2021,96**	**41,11**	**9989893**	**203112**	**3964862**	**6387561**	**17687650**	
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	250,6911	1178,36	18,72	5821918	92490		1310196		
21	21	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	79,0512	14532				3643043,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Покрытия			48258		3814853		3814853		4120041	
			Раздел: 25. МАФЫ								305188		
22	22	**У86-010216-0201 0**	**Конструкции уличных тренажеров "Гимнастический лежак". Установка**	шт.	1	7363,45	1320,2	7363	1320	0	5199	98459698	
						6043,25	476,1	6043	476		1005	13567	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	У86-010216-0202 0	Конструкции уличных тренажеров: Упор для отжиманий. Установка	шт.	1	2985,4	136,85	2985	137	0	3038	6505	
						2848,55	39,1	2849	39		482		
24	24	СПрайс-лист	Лавочка+гнутая жердь для пресса К-015 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	169320		169320		169320		182866	
											13546		
25	25	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев гнутых: Брусья гнутые К-008	комплект	2	92383,95	181,7	184768	363	180322	3367	203186	
						2041,25	55,2	4082	110		15051		
26	26	У86-010202-0104 0	Модульные конструкции турников: Турник одинарный К-007	комплект	1	86807,75	2105,65	86808	2105	77947	5381	99564	
						6755,1	769,35	6755	769		7375		
27	27	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров. Установка	комплект	4	17981,4	2918,7	71926	11675	0	48801	130385	
						15062,7	1037,3	60251	4149		9658		
28	28	СПрайс-лист	Тренажер "Жим сидя" с переменной нагрузкой ТР061	шт	1	399840		399840		399840		431827	
											31987		
29	29	СПрайс-лист	Тренажер "Приседание" с переменной нагрузкой ТР064	шт	1	334560		334560		334560		361325	
											26765		
30	30	СПрайс-лист	Тренажер "Жим лежа" с переменой нагрузкой ТР060	шт	1	404940		404940		404940		437335	
											32395		
31	31	СПрайс-лист	Тренажер "Сведение рук стоя" с переменной нагрузкой ТР062	шт	1	256020		256020		256020		276502	
											20482		
32	32	У86-010216-0201 0	Конструкции уличных тренажеров "Гимнастический лежак". Установка	шт.	1	7363,45	1320,2	7363	1320	0	5199	13567	
						6043,25	476,1	6043	476		1005		
33	33	СПрайс-лист	Лавочка для пресса горизонтальная ФК106	шт	1	73440		73440		73440		79315	
											5875		
34	34	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев: Брусья двойные К-018	комплект	1	92383,95	181,7	92384	181	90161	1684	101593	
						2041,25	55,2	2041	55		7525		
35	35	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников: Турник двойной ФК104	комплект	1	143014,7	3244,15	143015	3244	129033	8524	163662	
						10737,55	1185,65	10738	1186		12123		
36	36	У86-010202-0105 0	Модульные конструкции турников: Турник двойной ФК103	комплект	1	143014,7	3244,15	143015	3244	129033	8524	163662	
						10737,55	1185,65	10738	1186		12123		
37	37	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м) "Гранит"	комплект	1	688750,75	12406,2	688751	12406	631567	35208	781876	
						44777,55	4540,2	44778	4540		57917		
38	38	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов. Установка	комплект	1	39134,5	8251,25	39134	8251	0	24270	68476	
						30883,25	3015,3	30883	3015		5072		
39	39	СПрайс-лист	Комплекс ParaKenguru Lite P-015 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	596700		596700		596700		644436	
											47736		
40	40	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции гибких элементов для лазания. Установка	комплект	1	138094,3	3567,3	138094	3568	0	111771	269854	
						134527	1362,75	134527	1363		19989		
41	41	СПрайс-лист	Гибкие элементы для лазания Днепр ККК553	шт	1	5775240		5775240		5775240		6237259	
											462019		
42	42	У86-010201-0109 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов. Установка	комплект	1	33302,85	1090,2	33303	1090	0	26496	64583	
						32212,65	423,2	32213	423		4784		
43	43	СПрайс-лист	Шведская стенка, кольца, канат, скалодром KIDS-001 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	628320		628320		628320		678586	
											50266		
44	44	У86-010201-0116 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов. Установка	комплект	1	71748,5	16189,7	71748	16190	0	45762	126911	
						55558,8	5919,05	55559	5919		9401		
45	45	СПрайс-лист	Рукоход классический, рукоход с подъемом, 8 турников, брусья KIDS-049 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	763980		763980		763980		825098	
											61118		
46	46	У86-010216-0201 0	Конструкции уличных тренажеров "Гимнастический лежак". Установка	шт.	1	7363,45	1320,2	7363	1320	0	5199	13567	
						6043,25	476,1	6043	476		1005		
47	47	СПрайс-лист	Скамья К-015 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	138720		138720		138720		149818	
											11098		
48	48	У86-010903-0101 0	Конструкции стендов рекламных и информационных. Установка	шт.	1	4068,7	189,75	4069	189	0	3838	8539	
						3878,95	56,35	3879	56		632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	СПрайс-лист	Щит информационный К-060 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	107100		107100		107100		115668	
50	50	У86-010201-0105 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов. Установки	комплект	1	37741,85	7860,25	37742	7860	0	8568	67290	
						29881,6	2869,25	29882	2869		24564		
51	51	СПрайс-лист	Турник с поручнями для подъема, брусья для колясочников Р-027 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	347820		347820		347820	4984	375646	
52	52	У86-010209-0104 0	Стойка для груши. Установка	комплект	2	15868,85	2604,75	31738	5210	0	27826	57306	
						13264,1	930,35	26528	1861		21323		
53	53	СПрайс-лист	Стойка для груши (с мешком) КВ001 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	2	544680		1089360		1089360	4245	1176509	
54	54	У86-010216-0201 0	Конструкции уличных тренажеров "Гимнастический лежак". Установка	шт.	1	7363,45	1320,2	7363	1320	0	87149	13567	
						6043,25	476,1	6043	476		5199		
55	55	СПрайс-лист	Лавочка для пресса К-023 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	166260		166260		166260	1005	179561	
56	56	У86-010113-0108 0	Модульные конструкции гибких элементов для лазания. Установка	комплект	3	138094,3	3567,3	414283	10702	0	13301	809563	
						134527	1362,75	403581	4088		335312		
57	57	СПрайс-лист	Гибкие элементы для лазания Феникс ККК505 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	3	2634660		7903980		7903980	59968	8536298	
58	58	У86-010104-0105 0	Модульные конструкции качалок - балансиров. Установка	комплект	1	12871,95	281,75	12872	281	0	632318	25193	
						12590,2	94,3	12590	94		10455		
59	59	СПрайс-лист	Качалка балансир Аллюр КЧ-102 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	151980		151980		151980	1866	164138	
60	60	У86-010101-0109 0	Модульные конструкции каруселей. Установка	комплект	1	15974,65	3268,3	15975	3268	0	12158	28432	
						12706,35	1189,1	12706	1189		10351		
61	61	СПрайс-лист	Карусель Водолей КР500.1 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	1750320		1750320		1750320	2106	1890346	
62	62	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей подвесных. Установка	комплект	1	18969,25	447,35	18969	448	0	140026	37503	
						18521,9	135,7	18522	136		15756		
63	63	СПрайс-лист	Качели Лувр КЧ500 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	1217880		1217880		1217880	2778	1315310	
64	64	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей подвесных. Установка	комплект	1	31933,2	601,45	31933	602	0	97430	61078	
						31331,75	173,65	31332	174		24621		
65	65	СПрайс-лист	Качели Вандом КЧ505 KENGURU KAZAKHSTAN	шт	1	1187280		1187280		1187280	4524	1282262	
66	66	У86-010202-0104 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный	комплект	1	86807,75	2105,65	86808	2105	77947	94982	99564	
						6755,1	769,35	6755	769		5381		
67	67	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	172291	2891,1	172291	2891	160400	7375	193803	
						8999,9	1059,15	9000	1059		7156		
68	68	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	191998,2	601,45	575995	1804	480195	14356	701848	
						31331,75	173,65	93995	521		73864		
69	69	СПрайс-лист	Указатели навигационные, металлическая конструкция обшитая деревом, 2500x700x400	шт	5	364285,71		1821429		1821429	51989	1967143	
70	70	СПрайс-лист	Указатель высоты над уровнем моря, 800x700x400	шт	1	163928,57		163929		163929	145714	177043	
											13114		
71	71	У86-010302-0604 00	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 4	шт.	43	256161	0	11014923	0	11014923	0	11896117	
						0	0	0	0		881194		
72	72	У86-010303-0206 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	90	23805	0	2142450	0	2142450	0	2313846	
						0	0	0	0		171396		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	132	42036,6 6906,9	9979,7 3973,25	5548831 911711	1317320 524469	3319800	1060627 528757	7138215	
74	74	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	80491,7 5422,25	256,45 74,75	80492 5422	257 75	74813	5035 6842	92369	
75	75	У86-010113-0109 0 прим	Детский игровой комплекс "Пожарная машина" (4,600 м х 2,360 м х 2,990 м)	комплект	1	934525,45 53215,1	1459,35 533,6	934525 53215	1460 534	879851	43018 78203	1055746	
76	76	ССчет	Качели сподвесной скамейкой на металлическом каркасе из трубы 160х160х5 мм, высота 3,5 м, ширина 2,5 м, с обшивкой каркаса деревом	комплект	3	819642,86		2458929		2458929	196714	2655643	
77	77	У86-010903-0101 0	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Указатель	шт.	1	86122,7 3878,95	189,75 56,35	86123 3879	189 56	82054	3838 7197	97158	
78	78	ССчет	Указатель "Кіші Алматы өзені"	шт	1	346071,43		346071		346071	27686	373757	
79	79	ССчет	Питьевой фонтан из мраморного камня "АРХиТАХ" модель Asia	шт	2	302357,14		604714		604714	48377	653091	
80	80	ССчет	Питьевой фонтан из композитного мраморного камня "АРХиТАХ" модель Oasi	шт	1	271392,86		271393		271393	21711	293104	
			Итого по разделу: 25. МАФЫ									58377983	
			Раздел: 26. Озеленение										
81	81	Е12-180101-0505	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	1800	2903,7 2903,7	0 0	5226667 5226667	0 0	0	3763200 719189	9709056	
82	82	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	1150	3697,16 3697,16	0 0	4251732 4251732	0 0	0	3061247 585038	7898017	
83	83	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	1800	2062,41 2062,41	0 0	3712338 3712338	0 0	0	3266857 558336	7537531	
84	84	Е11-470120-0102	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	1150	3044,51 3044,51	0 0	3501186 3501186	0 0	0	3081044 526578	7108808	
85	85	Е11-470120-0201	Поросли у деревьев. Вырезка.	1 дерево	4500	592,46 592,46	0 0	2666056 2666056	0 0	0	2346130 400975	5413161	
86	86	С3414-104-0601	Ветви обрезанные (ручная). Погрузка	т	132	891		117612			9409	127021	
87	87	С3414-104-0602	Ветви обрезанные (ручная). Разгрузка	т	132	611		80652			6452	87104	
88	88	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3300	26		85800			6864	92664	
89	89	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	13500	134,9 134,9	0 0	1821082 1821082	0 0	0	1602553 273891	3697526	
90	90	Е11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	13500	56,25 56,25	0 0	759328 759328	0 0	0	668208 114203	1541739	
91	91	Е11-470112-0104 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Газоны луговые. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	м2	10300	1233,7 837,2	20,6 5,34	12707110 8623160	212180 55002	3871770	7636783 1627511	21971404	
	91.1	261-501-0106	Земля растительная	м3	1545	2506				3871770			
92	92	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны луговые. Посев вручную	м2	13500	366,27 88,63	217,14 56,31	4944652 1196512	2931390 760185	816750	1721893 533324	7199869	
	92.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	270	2870				774900			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-470102-0315 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	яма	1082	4883,29	0	5283715	0	1158368	3630306	9627143	
	93.1	261-501-0105	Перегной	м3	116,856	3812,71	0	4125347	0		713122		
	93.2	261-501-0106	Земля растительная	м3	349,486	2418				282557,81			
94	94	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		1082	2506				875811,92			
	94.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	шт.		3853,65	1158,62	4169644	1253626	127665	2876014	7609311	
95	95	СПрайс-лист	Спирея японская Gold Flame с комом земли 0,5 м х 0,4 м	10 м2	16,23	2577,04	443,48	2788352	479845		563653		
96	96	СПрайс-лист	Бирючина пестролистная с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	520	6931				112490,13			
97	97	СПрайс-лист	Спирея Вангутта с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	440	13660,71		7103569		7103569		7671855	
98	98	СПрайс-лист	Калина обыкновенная Roseum с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	20	13392,86		5892858		5892858	568286	6364287	
99	99	С1254-104-2304	Бузина высотой от 2 до 3 м	шт.	20	13660,71		273214		273214	471429	295071	
100	100	СПрайс-лист	Форзиция с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	50	13660,71		273214		273214	21857	295071	
101	101	Е11-470102-0310 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	шт.	32	9833		491650		491650	21857	530982	
	101.1	261-501-0105	Перегной	яма	30	13660,71		437143		437143	39332	472114	
	101.2	261-501-0106	Земля растительная	м3	4,56	4455,88	0	133676	0	45458	34971		
102	102	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	м3	13,74	2940,6	0	88218	0	11026,08	77632	228213	
	102.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	шт.	30	2418				34432,44	16905		
103	103	СПрайс-лист	Гортензия метельчатая древовидная	10 м2	0,45	1583,31	206,04	47499	6181	3341	34831	88916	
104	104	Е11-470102-0320 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	шт	30	1265,91	53,43	37977	1603		6586		
	104.1	261-501-0105	Перегной	яма	1668	6931				3118,95			
	104.2	261-501-0106	Земля растительная	м3	500,4	20035,71		601071		601071		649157	
105	105	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	м3	1501,2	2418					48086		
	105.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	шт.	1668	2506				1209967,2			
106	106	С1254-104-1307	Дёрн белый с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м	10 м2	25,02	5171,98	1351,6	8626860	2254469	3762007,2			
107	107	С1254-104-0207	Арония с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м	шт.	1536	3701,15	518,62	6173516	865058	198876	6193945	16006469	
108	108	СПрайс-лист	Магнолия Кобус	шт.	100	6931				173413,62	1185664		
109	109	СПрайс-лист	Рябина сизолистная	шт	3	10623		16316928		16316928		17622282	
110	110	С1254-103-2402	Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт	14	12924		1292400		1292400	1305354		
111	111	Е11-470119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до сдачи в эксплуатацию/	шт.	15	31875		95625		95625	103392	1395792	
	111.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1986,24	31875		446250		446250	7650	103275	
112	112	Е11-470113-0102 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	м2	150	11914		178710		178710	35700	481950	
						727,97	0	1445921	0	61573	14297	193007	
						696,97	0	1384348	0	61573,44	1218226	2877279	
						31					213132		
						1411,29	0	211694	0	0	186291	429824	
						1411,29	0	211694	0		31839		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
113	113	Е11-470113-0201 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4																
	113.1	261-501-0106	Земля растительная	м2	150	1478,63		0		221795		0		75180		129021		378881	
				м3	30	977,43		0		146615		0				28065			
114	114	Е11-470113-0202 К=4	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201											75180					
	114.1	261-501-0106	Земля растительная	м2	150	825,32		0		123797		0		75180		42783		179906	
				м3	30	324,12		0		48617		0				13326			
115	115	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 6 шт. на м2. Посадка											75180					
	115.1	261-501-0105	Перегной	м2	150	2956,28		650,61		443442		97592		9555		318211		822585	
	115.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3	2241,97		168,72		336296		25308				60932			
116	116	СПрайс-лист	Цветы многолетние, высотой до 0,5 м	м3	45	2418								7254					
117	117	Е11-470119-0102	Цветники. Прополка с применением полотнков	шт.	900	31								1395					
118	118	Е11-470119-0104	Цветники. Рыхление ручным инструментом	м2	3000	6375				5737500				5737500					
119	119	Е11-470118-0801	Цветы многолетние теплолюбивые. Укрытие на зиму	м2	3000	82,43		0		247296		0		0		459000		6196500	
	119.1	261-501-0105	Перегной	м2	150	82,43		0		247296		0				217620		502109	
120	120	Е11-470119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до сдачи в эксплуатацию/	м3	30	49,63		0		148902		0		0		37193			
	120.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	270	49,63		0		148902		0				131034		302331	
121	121	Е11-470102-0315 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	м2	150	680,66		0		102100		0		72540		22395		138361	
				м3	270	197,06		0		29560		0				26012			
	121.1	261-501-0105	Перегной	яма	702	727,97		0		196552		0		8370		10249			
	121.2	261-501-0106	Земля растительная	м3	270	696,97		0		188182		0				165600		391124	
122	122	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	м3	75,816	2418								8370		28972			
				м3	226,746	2506													
	122.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	шт.	702	4883,29		0		3428066		0		751547		2355337		6246075	
				10 м2	10,53	3812,71		0		2676519		0				462672			
123	123	СПрайс-лист	Спирея японская Gold Flame с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	62	2418								183323,09					
124	124	СПрайс-лист	Спирея Вангутта с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	62	2506								568225,48					
125	125	С1254-104-0510	Пузыреплодник с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	148	3853,65		1158,62		2705259		813351		82829		1865953		4936909	
126	126	С1254-104-0510 прим	Жасмин с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	24	2577,04		443,48		1809079		311323				365697			
127	127	С1254-104-1307	Дёрн белый с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	124	6931								72983,43					
128	128	СПрайс-лист	Калина обыкновенная Roseum с комом земли 0,5 м х 0,4 м	шт.	124	13660,71				846964				846964				914721	
129	129	СПрайс-лист	Гортензия метельчатая древовидная	шт.	81	10623				1317252				846964		67757			
130	130	СПрайс-лист	Бересклет	шт.	71	20035,71				1622893				1622893		67757		914721	
131	131	Е11-470102-0320 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4																
	131.1	261-501-0105	Перегной	яма	18	13660,71				969910				969910		129831		1047503	
	131.2	261-501-0106	Земля растительная	м3	5,4	13270,89		0		238876		0		53654		162995		434021	
132	132	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	м3	16,2	10290,09		0		185222		0				32150			
						2418								13057,2					
	132.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	шт.	18	2506								40597,2					
				10 м2	0,27	5171,98		1351,6		93096		24329		2146		66841		172732	
						3701,15		518,62		66621		9335				12795			
						6931								1871,37					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	СПрайс-лист	Магнолия Susan	шт	5	72857,14		364286		364286		393429	
134	134	СПрайс-лист	Сирень на штамбе Charles Joly	шт	5	18214,29		91071		91071	29143		
135	135	С1254-101-1303	Туя шаровидная	шт.	2	14637		29274		29274	7286	98357	
136	136	СПрайс-лист	Ирга Ламарка	шт	6	40982,14		245893		245893	2342	31616	
137	137	Е11-470119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до сдачи в эксплуатацию/	м3	452,88	727,97	0	329683	0	14039	19671	265564	
	137.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	452,88	696,97	0	315643	0	14039,28	277766	656045	
138	138	Е11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	120	31					48596		
139	139	Е11-470117-0201	Дерн. Снятие	м2	120	56,25	0	6750	0	0	5940	13705	
						56,25	0	6750	0		1015		
140	140	Е11-470112-0104 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,4	Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4	м2	120	707,55	0	84906	0	0	74717	172393	
						707,55	0	84906	0		12770		
	140.1	261-501-0106	Земля растительная	м3	18	1233,7	20,6	148044	2472	45108	88972	255977	
141	141	Е11-470114-0101	Цветники, дорожки и площадки. Одерновка в ленту	м	600	837,2	5,34	100464	641		18961		
						2506				45108			
	141.1	215-203-0104	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,22	1080,92	86,38	648552	51828	382686	200181	916632	
						356,73	22,4	214038	13440		67899		
	141.2	261-501-0102	Дерн	м2	120	34425				76423,5			
142	142	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2880	2546				305520			
						366,27	217,14	1054859	625363	174240	367337	1535972	
	142.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	57,6	88,63	56,31	255256	162173		113776		
143	143	Е11-470119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до сдачи в эксплуатацию/	м3	43,2	2870				165312			Казахстан 100%
						727,97	0	31448	0	1339	26496	62580	
	143.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	43,2	696,97	0	30109	0		4636		
144	144	Е11-470106-0208	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м3 ям	1,875	31				1339,2			
						5876,55	0	11019	0	1880	8042	20586	
	144.1	261-501-0106	Земля растительная	м3	0,75	4874,15	0	9139	0		1525		
145	145	Е11-470107-0101 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.7 Кзтр=1,3	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м. Посадка колючего кустарника, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	шт.	15	2506				1879,5			
						488,59	87,17	7329	1307	17	5582	13944	
	145.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,54	400,3	22,61	6005	339		1033		
146	146	СПрайс-лист	Розы	шт.	15	31				16,74			
147	147	Е11-470119-0102	Цветники. Прополка с применением полотиков	м2	9	2276,79		34152		34152		36884	
						82,43	0	742	0	0	2732		
148	148	Е11-470119-0104	Цветники. Рыхление ручным инструментом	м2	9	82,43	0	742	0		653	1507	
						49,63	0	447	0	0	112		
149	149	Е11-470118-0701	Кустарники и розы теплолюбивые. Укрытие на зиму	шт.	15	49,63	0	447	0		393	907	
						504,07	0	7561	0	1106	67		
	149.1	261-107-0444	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0008	430,35	0	6455	0		5681	14301	
150	150	Е11-470119-0502	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода /до сдачи в эксплуатацию/	м3	12	1211346				1017,53	1059		
						727,97	0	8736	0	372	7360	17384	
	150.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	12	696,97	0	8364	0		1288		
						31				372			
			Итого по разделу: 26. Озеленение									220533566	
			ИТОГО:					274572339	17177679	176532078	74954082	377488527	
			В том числе :					80544736	4612918		27962111		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44 %		12985605					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными										
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,08 %**		**4217121**				**390474132**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**7893825**				**394691253**	
			Скидка										
			Итого со скидкой			**10%**		**40 258 508**				**402585078**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**43 479 188**				**362 326 570**	
												405 805 759	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Заместитель руководителя _____ **Темешев А.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Проектно-Конструкторская Фирма "Таза-су"
Авторский надзор _____ **Әбді Д.А.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ **Шамшиев П.Т**