ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI -2050"

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик",Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА №1 от 20.08.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		Договор № 040740002533/200066/00	29.04.2020г	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик",Алатауского р-на г.Алматы	**214 471 320**	**214 471 320**							**22 979 070**	**214 471 320**
К оплате за август:										**214 471 320**

К оплате за август: ***Двести четырнадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста двадцать тенге***

Заказчик:

БИН

(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер)

Подрядчик: Директор Нильдибаев Н.С.

БИН 010140002665

(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Директор Нильдибаев Н.С.

БИН 970740002051

(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора

БИН

(Должность,ФИО,подпись,место печати, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности инфраструктурного развития" города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик", Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **0407400025З3/200066/00 от 29.04.2020**

Акт выполненных работ №1 за август 2020 года.

Наружные сети канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**		1506,6	367,6	353,84	553826	533088	473	98697	704725	
				м3 грунта		13,45	77,53	20265	116814		52202		
2	2	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		250	352,91	339,68	88227	84920	79	15722	112265	
				м3 грунта		12,91	74,43	3228	18608		8316		
3	3	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		61,481	3858,62	0	237232	0	0	170807	440682	
				м3 грунта		3858,62	0	237232	0		32643		
4	4	Е11-010102-0332	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.**		61,481	294,14	283,07	18084	17403	19	3222	23011	
				м3 грунта		10,76	62,03	662	3814		1705		
5	5	С341-020102-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		2951,088	598		1764751				1905931	
				т							141180		
6	6	Е11-010201-0501	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками**		1756,6	175,24	79,88	307831	140315	0	170644	516753	
			м3 уплотненного грунта			95,36	39,56	167516	69489		38278		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			95,36	39,56	167516	69489		38278		
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка песчаная. Устройство		648,9	3164,76	164,12	2053610	106494	1181322	792019	3073279	
			м3 основания			1180,14	52,74	765793	34226		227650		
8	8	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		662,5	606,87	27,53	402051	18240	214924	127668	572097	
			м2 креплений			254,92	12,72	168887	8430		42378		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1246,61	36,69	36,69	45737	45737	0	13029	63467	
			м3 грунта			0	14,52	0	18096		4701		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1756,6	175,24	79,88	307831	140315	0	170644	516753	
			м3 уплотненного грунта			95,36	39,56	167516	69489		38278		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									7928963	
			Раздел: 2. Колодцы железобетонные										
11	20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		200,96	175,24	79,88	35217	16052	0	19522	59118	
			м3 уплотненного грунта			95,36	39,56	19164	7950		4379		
12	21	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты просадочные		276,875	42973,49	7888,75	11898285	2184198	5434542	5180856	18445473	
			м3 конструкций колодца			15456,6	3444,3	4279546	953642		1366331		
13	22	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	10971		164565		164565		177730	
			шт.								13165		
14	23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		120	15918		1910160		1910160		2062973	
			шт.								152813		
15	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		120	19370		2324400		2324400		2510352	
			шт.								185952		
16	25	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		120	18300		2196000		2196000		2371680	
			шт.								175680		
17	26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		235	1773		416655		416655		449987	
			шт.								33332		
18	27	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты просадочные		12,55	42902,26	7772,19	538423	97541	281666	199803	797285	
			м3 конструкций колодца			12686,6	3394,79	159217	42605		59058		
19	28	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	17121		171210		171210		184907	
			шт.								13697		
20	29	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	23484		117420		117420		126814	
			шт.								9394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	30	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	31597		157985		157985		170624	
				шт.							12639		
22	31	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	30296		151480		151480		163598	
				шт.							12118		
23	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		10	1773		17730		17730		19148	
				шт.							1418		
24	33	С121-060208-0501	Стремянка		1,375	544549		748755		748755		808655	
				т							59900		
25	34	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		1,9665	723420,07	6505,23	1422606	12793	1273446	164514	1714090	
				т стальных элементов		69344,8	1552,21	136367	3052		126970		
26	35	Е11-130301-0401	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз		67	183,12	2,65	12269	178	9506	1805	15200	
				м2		38,59	0,45	2585	30		1126		
27	36	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза		67	475,02	3,38	31826	226	29001	1821	36339	
				м2		38,78	0,6	2598	40		2692		
28	37	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		125	19373		2421625		2421625		2615355	
				комплект							193730		
29	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1360,562	905,39	19,88	1231838	27049	776745	401894	1764430	
				м2 поверхности		314,61	3,01	428044	4101		130699		
30	39	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		100	11002,27	1747,54	1100227	174754	193665	761869	2011064	
				м3 изолирующего слоя		7318,08	874,06	731808	87406		148968		
31	40	Е11-080101-0202	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство		31,25	6191,61	1821,66	193488	56927	105828	52916	266116	
				м3 основания		983,45	837,3	30733	26166		19712		
32	41	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев		25	15143,46	1122,82	378586	28070	314876	38648	450613	
				м3		1425,6	273,22	35640	6830		33379		
33	42	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство		1,25	22588,25	1778,14	28235	2223	19056	6831	37872	
				м3		5565,42	440,17	6957	550		2805		
34	43	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка		8	3335,57	214,01	26685	1712	12756	12019	41800	
				м2		1527,02	88,49	12216	708		3096		
35	44	Е11-100107-0604 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной сталью неоцинкованной		21,8	1017,87	12,03	22189	262	1497	18497	43941	
				м2		937,17	5,6	20430	122		3255		
36	45	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,3425	242976		83219		83219		89877	
				т							6658		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	46	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка		10	5982,33	397,15	59823	3972	3803	51976	120743	
				фланец		5204,89	45,21	52049	452		8944		
38	47	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		10	28175		281750		281750		304290	
				шт.							22540		
39	48	С123-020103-0318	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		5	28175		140875		140875		152145	
				шт.							11270		
40	49	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		5	1523,08	949,69	7615	4748	0	4254	12819	
				шт		573,39	286	2867	1430		950		
41	50	С123-020303-7317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5	34502		172510		172510		186311	
				шт.							13801		
42	51	Е11-220901-0207 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных заглушек диам. 400 мм		5	24793,03	9310,9	123965	46555	5501	86825	227653	
				шт		14382	3158,4	71910	15792		16863		
43	52	С123-020103-2817	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12836-67		5	58316		291580		291580		314906	
				шт.							23326		
44	53	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,39	737589,49	459098,73	287660	179049	4868	156273	479447	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	103743	54108		35515		
45	54	С123-020101-0310	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		5	54911		274555		274555		296519	
				шт.							21964		
			Итого по разделу: 2. Колодцы железобетонные									39529874	
			Раздел: 3. Камеры железобетонные										
46	87	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
				м3 уплотненного грунта		113,91	47,09	1621	670		370		
47	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
				м3		1425,6	273,22	1820	349		1820		
48	89	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой		12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
				м2		69,47	0,3	887	4		187		
49	90	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя		12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
				м2 поверхности		314,61	3,01	4016	38		1226		
50	91	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		14,84	23584,93	3675,17	350000	54540	122416	227027	623189	
				м3 конструкции		11660,7	1303,97	173045	19351		46162		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	92	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,258	22272		72562		72562		78367	
				м3							5805		
52	93	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,992	23826		71287		71287		76990	
				м3							5703		
53	94	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15		6,25	492		3075		3075		3321	
				м3							246		
54	95	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе		6,25	270		1688		1688		1823	
				м3							135		
55	96	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	33260	359		5244		
56	97	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,192	244525		46949		46949		50705	
				т							3756		
57	98	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2494	215009		53623		53623		57913	
				т							4290		
58	99	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
				т		274230	639,42	2962	7		981		
59	100	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1		0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
				т		163430	478,33	1520	4		422		
60	101	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П1д-8		0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	362	4		57		
61	102	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,88	81558		71771		71771		77513	
				м3							5742		
62	103	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,24	47268		11344		11344		12252	
				м3							908		
63	104	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	3132		9396		9396		10148	
				шт.							752		
64	105	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	1773		1773		1773		1915	
				шт.							142		
65	106	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		0,02176	723420,07	6505,23	15742	142	14091	1820	18967	
			т стальных элементов			69344,8	1552,21	1509	34		1405		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	107	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
67	108	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,04228	79112,73	26915,63	3345	1138	424	1507	5240	
				т конструкций		42165,1	9485,38	1783	401		388		
68	109	С121-060208-0501	Стремянка		0,04228	544549		23024		23024		24865	
				т							1842		
69	110	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		59,214	134,74	2,36	7978	140	3725	2851	11695	
				м2		69,47	0,3	4113	18		866		
70	111	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
				м2 стяжки		390,18	16,03	3927	161		850		
71	112	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2164	737589,49	459098,73	159614	99349	2701	86711	266032	
				т фасонных частей		266007,7	138739,47	57564	30023		19706		
72	113	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	26029		13015		13015		14056	
				м							1041		
73	114	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		1	68406		68406		68406		73878	
				м							5472		
74	115	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью		1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
				футляр		2718,6	37,67	2719	38		1265		
75	116	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью		2	26458,35	2806,21	52917	5612	30653	16615	75095	
				футляр		8325,7	65,93	16651	132		5563		
76	117	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,8	11002,27	1747,54	19804	3146	3486	13714	36199	
				м3 изолирующего слоя		7318,08	874,06	13173	1573		2681		
77	118	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,8	183,12	2,65	696	10	539	102	862	
				м2		38,59	0,45	147	2		64		
78	119	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		3,8	579,94	3,96	2204	15	2043	103	2491	
				м2		38,23	0,9	145	3		185		
79	120	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка		0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
				м3		1425,6	273,22	285	55		267		
80	121	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
				м3 уплотненного грунта		113,91	47,09	1621	670		370		
81	122	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
				м3		1425,6	273,22	1820	349		1820		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	123	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой		12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
				м2		69,47	0,3	887	4		187		
83	124	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя		12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
				м2 поверхности		314,61	3,01	4016	38		1226		
84	125	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		15,43	23584,93	3675,17	363915	56708	127283	236053	647966	
				м3 конструкции		11660,7	1303,97	179925	20120		47997		
85	126	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,258	22272		72562		72562		78367	
				м3							5805		
86	127	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,382	23826		80580		80580		87026	
				м3							6446		
87	128	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15		6,64	492		3267		3267		3528	
				м3							261		
88	129	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе		6,64	270		1793		1793		1936	
				м3							143		
89	130	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
				т металлических изделий		75350,4	813,78	33260	359		5244		
90	131	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,192	244525		46949		46949		50705	
				т							3756		
91	132	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2494	215009		53623		53623		57913	
				т							4290		
92	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
				т		274230	639,42	2962	7		981		
93	134	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1		0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
				т		163430	478,33	1520	4		422		
94	135	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8		0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
				т металлических изделий		75350,4	813,78	362	4		57		
95	136	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,88	81558		71771		71771		77513	
				м3							5742		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	137	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,24	47268		11344		11344		12252	
				м3							908		
97	138	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	3132		3132		3132		3383	
				шт.							251		
98	139	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	1773		1773		1773		1915	
				шт.							142		
99	140	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		0,00624	723420,07	6505,23	4514	41	4041	522	5439	
			т стальных элементов			69344,8	1552,21	433	10		403		
100	141	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
101	142	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,04228	79112,73	26915,63	3345	1138	424	1507	5240	
			т конструкций			42165,1	9485,38	1783	401		388		
102	143	С121-060208-0501	Стремянка		0,04228	544549		23024		23024		24865	
				т							1842		
103	144	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		53,372	134,74	2,36	7191	126	3357	2569	10541	
				м2		69,47	0,3	3708	16		781		
104	145	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
				м2 стяжки		390,18	16,03	3927	161		850		
105	146	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2164	737589,49	459098,73	159614	99349	2701	86711	266032	
			т фасонных частей			266007,7	138739,47	57564	30023		19706		
106	147	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	26029		13015		13015		14056	
				м							1041		
107	148	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		1	68406		68406		68406		73878	
				м							5472		
108	149	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью		1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
				футляр		2718,6	37,67	2719	38		1265		
109	150	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью		2	26458,35	2806,21	52917	5612	30653	16615	75095	
				футляр		8325,7	65,93	16651	132		5563		
110	151	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,8	11002,27	1747,54	19804	3146	3486	13714	36199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 изолирующего слоя			7318,08	874,06	13173	1573		2681		
111	152	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,8	183,12	2,65	696	10	539	102	862	
				м2		38,59	0,45	147	2		64		
112	153	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		3,8	579,94	3,96	2204	15	2043	103	2491	
				м2		38,23	0,9	145	3		185		
113	154	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка		0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
				м3		1425,6	273,22	285	55		267		
114	155	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками		14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
			м3 уплотненного грунта			113,91	47,09	1621	670		370		
115	156	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
				м3		1425,6	273,22	1820	349		1820		
116	157	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой		12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
				м2		69,47	0,3	887	4		187		
117	158	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя		12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
			м2 поверхности			314,61	3,01	4016	38		1226		
118	159	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство		15,961	23584,93	3675,17	376439	58659	131663	244176	670265	
			м3 конструкции			11660,7	1303,97	186116	20813		49649		
119	160	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,258	22272		72562		72562		78367	
				м3							5805		
120	161	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		3,813	23826		90849		90849		98116	
				м3							7268		
121	162	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15		7,071	492		3479		3479		3757	
				м3							278		
122	163	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе		7,071	270		1909		1909		2062	
				м3							153		
123	164	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	33260	359		5244		
124	165	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,192	244525		46949		46949		50705	
				т							3756		
125	166	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2494	215009		53623		53623		57913	
				т							4290		
126	167	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
				т		274230	639,42	2962	7		981		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	168	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1		0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
				т		163430	478,33	1520	4		422		
128	169	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П1д-8		0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
			т металлических изделий			75350,4	813,78	362	4		57		
129	170	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,88	81558		71771		71771		77513	
				м3							5742		
130	171	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,24	47268		11344		11344		12252	
				м3							908		
131	172	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	3132		9396		9396		10148	
				шт.							752		
132	173	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		1	1773		1773		1773		1915	
				шт.							142		
133	174	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка		0,02176	723420,07	6505,23	15742	142	14091	1820	18967	
			т стальных элементов			69344,8	1552,21	1509	34		1405		
134	175	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
135	176	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,04342	79112,73	26915,63	3435	1169	436	1547	5381	
			т конструкций			42165,1	9485,38	1831	412		399		
136	177	С121-060208-0501	Стремянка		0,04342	544549		23644		23644		25536	
				т							1892		
137	178	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		62,643	134,74	2,36	8440	148	3941	3016	12372	
				м2		69,47	0,3	4352	19		916		
138	179	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
				м2 стяжки		390,18	16,03	3927	161		850		
139	180	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка		0,2164	737589,49	459098,73	159614	99349	2701	86711	266032	
			т фасонных частей			266007,7	138739,47	57564	30023		19706		
140	181	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	26029		13015		13015		14056	
				м							1041		
141	182	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		1	68406		68406		68406		73878	
				м							5472		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	183	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью		1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
				футляр		2718,6	37,67	2719	38		1265		
143	184	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью		2	26458,35	2806,21	52917	5612	30653	16615	75095	
				футляр		8325,7	65,93	16651	132		5563		
144	185	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,8	11002,27	1747,54	19804	3146	3486	13714	36199	
				м3 изолирующего слоя		7318,08	874,06	13173	1573		2681		
145	186	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,8	183,12	2,65	696	10	539	102	862	
				м2		38,59	0,45	147	2		64		
146	187	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза		3,8	579,94	3,96	2204	15	2043	103	2491	
				м2		38,23	0,9	145	3		185		
147	188	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка		0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
				м3		1425,6	273,22	285	55		267		
			Итого по разделу: 3. Камеры железобетонные									5231287	
			Раздел: 5. Материалы										
149	213	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	26029		13015		13015		14056	
				м							1041		
150	214	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		1	68406		68406		68406		73878	
				м							5472		
151	247	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	26029		13015		13015		14056	
				м							1041		
152	248	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		0,5	68406		34203		34203		36939	
				м							2736		
153	281	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		0,5	68406		34203		34203		36939	
				м							2736		
154	311	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,5	26029		13015		13015		14056	
				м							1041		
155	312	С123-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76		1	68406		68406		68406		73878	
				м							5472		
			Итого по разделу: 5. Материалы									263802	
			Раздел: 4. Канализация К1										
148	320	С123-010501-1327	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 560х33,2 ГОСТ 18599-2001		1204,93	41682		50223892		50223892		54241804	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							4017911		
			Итого по разделу: 4. Канализация К1									54241804	
			Раздел: 6. Напорная канализация К1Н										
156	324	С123-010201-0270	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80		91,364	55275		5050145		5050145		5454157	
				м							404012		
157	327	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		0,005	390931,65	109867,77	1955	549	13	1549	3784	
				км		278390	34499,89	1392	172		280		
158	328	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		5,05	1351		6823		6823		7368	
				м							546		
159	330	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		28,785	2834		81577		81577		88103	
				м							6526		
160	332	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		32,32	10544		340782		340782		368045	
				м							27263		
161	333	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,62	1035489,37	371554,37	642003	230364	23495	457905	1187901	
			км трубопровода			626040	119976,47	388145	74385		87993		
162	334	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		1363,5	21409		29191172		29191172		31526465	
				м							2335294		
163	335	Е11-221401-0307	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр		18	2147,28	14,54	38651	262	11263	26957	70857	
			м трубы, уложенной в футляре			1507	5,73	27126	103		5249		
164	339	С123-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,004	1289		1294		1294		1398	
				м							104		
165	340	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(обвязка колодцев)		0,002	577772,11	116177,53	1156	232	31	976	2303	
			км трубопровода			446310	46839,13	893	94		171		
166	341	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		2,008	2573		5167		5167		5580	
				м							413		
167	342	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	1386518,96	573878,75	1387	574	84	925	2496	
			км трубопровода			728973	205156	729	205		185		
168	343	С123-010201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		1,004	14456		14514		14514		15675	
				м							1161		
169	344	Е11-130301-0401	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ХС-010 за один раз		1,3	183,12	2,65	238	3	184	35	295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		38,59	0,45	50	1		22		
170	345	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза		1,3	475,02	3,38	618	4	563	35	705	
				м2		38,78	0,6	50	1		52		
171	346	ЦЗ-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты.		1,9597	29586,71	19538,21	57981	38289	0	21148	85460	
				км		10048,5	4939,7	19692	9680		6330		
172	347	С121-130809-0302	Лента сигнальная		1959,7	85		166575		166575		179900	
				м							13326		
173	352	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1377,03	28,91	1377	29	172	1179	2760	
			задвижка или клапан			1175,68	15,07	1176	15		204		
174	353	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	19337		19337		19337		20884	
				шт.							1547		
175	356	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		3	3342,79	202,37	10028	607	1402	8252	19743	
			задвижка или клапан			2673,05	105,49	8019	316		1462		
176	357	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002		3	59227		177681		177681		191895	
				шт.							14214		
177	360	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка		6	23283,48	10625,87	139701	63755	7420	88955	246948	
			задвижка или клапан			11421	3554,55	68526	21327		18292		
178	361	5101-0102-3203 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 400 ГОСТ 5762-2002		17	464040		7888680				7888680	
				шт.						7888680			
179	362	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	2514,65	57,82	2515	58	213	2251	5147	
				шт.		2243,7	30,14	2244	30		381		
180	363	С123-041011-0507	Вантуз воздушный двухступенчатый фланцевый, детали из нержавеющей стали, вулканизированный NBR, для канализации, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80		1	334238		334238		334238		360977	
				шт.							26739		
181	364	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,021	1112058,15	530160,86	23353	11133	393	15226	41665	
				т		563172,7	169190,44	11827	3553		3086		
182	378	С123-020303-7317	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	34502		276016		276016		298097	
				шт.							22081		
183	379	С123-020303-1717	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	47235		141705		141705		153041	
				шт.							11336		
184	380	С123-020303-1017	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	28608		28608		28608		30897	
				шт.							2289		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	381	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		3	627,33	29,88	1882	90	63	1712	3881	
				фланец		576,32	0	1729	0		287		
186	382	С123-020103-0307	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		3	1758		5274		5274		5696	
				шт							422		
187	386	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		11	1827,43	113,57	20102	1249	1023	17816	40951	
				фланец		1620,9	15,07	17830	166		3033		
188	387	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		11	5449		59939		59939		64734	
				шт.							4795		
189	388	С123-020103-0312	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		8	5449		43592		43592		47079	
				шт.							3487		
190	389	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка		12	5982,33	397,15	71788	4766	4563	62371	144892	
				фланец		5204,89	45,21	62459	543		10733		
191	390	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		12	28175		338100		338100		365148	
				шт.							27048		
192	391	С123-020103-0318	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80		16	28175		450800		450800		486864	
				шт.							36064		
			Итого по разделу: 6. Напорная канализация КНН									49420471	
			Раздел: 7. Бестраншейная прокладка трубопровода- 10 шт										
193	398	Е11-221401-0504	Футляр стальной диаметром 700 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		99	95815,74	21971,3	9485758	2175159	6844936	1012670	11338302	
				м футляра		4703,67	5628,64	465663	557235		839874		
194	399	Е11-220601-0313 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,099	9821393,37	1487936,91	972318	147306	749075	114349	1173601	
				км трубопровода		767040	399672,31	75937	39568		86933		
195	402	Е11-221401-0502	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		32	57295,96	19364,74	1833471	619672	1083208	286753	2289842	
				м футляра		4080,97	4970,58	130591	159059		169618		
196	403	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,032	7508721,14	1177223,42	240279	37671	185101	27607	289317	
				км трубопровода		547080	324358,76	17507	10379		21431		
197	404	Е11-070112-0102	Опоры металлические		1,12267	184942,47	1069,67	207629	1201	1182	242930	486604	
				т		182820	557,59	205247	626		36045		
198	405	С121-060408-1201	Детали опор		1,12267	712171		799533		799533		863496	
				т							63963		
			Итого по разделу: 7. Бестраншейная прокладка трубопровода- 10 шт									16441162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					148480359	7773073	120936774	12342278	173057363	
								10117089	2583303	7888680	12234716		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7888680			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2147193					
			Итого с временными									175 204 553	
			Зимние удорожания			2,25 %		3764607					
			Итого с зимними удорожаниями									178 969 160	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3421610					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182 390 770	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									191 492 250	
			НДС			12 %		22979070					
			Итого с НДС									214 471 320	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

(должность, подпись, расшифровка подписи)

20

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Боскамбаев Д.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Нильдибаев Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный