ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI -2050"

Подрядчик

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: **Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик",Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА №2 от 20.10.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		Договор № 040740002533/200066/00	29.04.2020г				
				наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								
			Из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик",Алатауского р-на г.Алматы	**284 587 789**	**62 603 990**							**7 512 479**	**70 116 469**
К оплате за октябрь:										**70 116 469**

К оплате за октябрь: ***Семьдесят миллионов сто шестнадцать тысяч четыресто шестьдесят девять тенге***

Заказчик:

БИН

(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер)

Подрядчик:

Директор Жанибек Н.Т.

БИН 060440004665

(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Директор

БИН

(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора

БИН

(Должность,ФИО,подпись,место печати, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергоэффективности инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик", Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **040740002533/200066/00** от **24.04.2020**

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2020 года

за октябрь 2020 (месяц, год) на 20.10.2020 **Наружные сети канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	2750,6936	367,6 13,45	353,84 77,53	1011155 36999	973292 213275	864	180197 95308	1286661	
2	2	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1289,104	352,91 12,91	339,68 74,43	454936 16646	437885 95953	405	81071 42881	578887	
3	3	Е11-010102-0332 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	627,6437	352,91 12,91	339,68 74,43	221501 8105	213199 46718	197	39472 20878	281851	
4	4	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	113,47133	3858,62 3858,62	0 0	437843 437843	0 0	0	315247 60247	813338	
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	82,483098	2157,08 2157,08	0 0	177922 177922	0 0	0	128104 24482	330509	
6	6	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	280,95454	294,14 10,76	283,07 62,03	82641 3023	79529 17427	88	14724 7789	105154	
7	7	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8687,5743	598		5195169				5610783	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8299,9668	22,22 3,51	18,61 7,89	184431 29099	154463 65511	869	415614 68119	272754	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70,166	175,24 95,36	79,88 39,56	12296 6691	5605 2776	0	20204 6816 1529	20641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка песчаная. Устройство	м3 основания	935,14584	3164,76	164,12	2959507	153471	1702433	1141398	4428978	
						1180,14	52,74	1103603	49324		328072		
11	11	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1096,86	606,87	27,53	665651	30198	355837	211372	947185	
						254,92	12,72	279616	13956		70162		
12	12	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	4354,2467	294,14	283,07	1280771	1232549	1368	228196	1629685	
						10,76	62,03	46854	270085		120717		
13	13	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7315,1344	598		4374450				4724406	
											349956		
14	14	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4100,0365	36,69	36,69	150427	150427	0	42852	208741	
						0	14,52	0	59516		15462		
15	15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	453,63245	978,8	0	444017	0	0	319692	824806	
						978,8	0	444017	0		61097		
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4100,0365	175,24	79,88	718502	327506	0	398296	1206141	
						95,36	39,56	390996	162192		89344		
17	17	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. ПГС	м3 грунта	289	36,69	36,69	10603	10603	0	3021	14714	
						0	14,52	0	4195		1090		
18	18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	289	1251		361539		361539		390462	
											28923		
19	19	Е11-010201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	289	209	95,09	60401	27482	0	33501	101414	
						113,91	47,09	32919	13610		7512		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									23777110	
			Раздел: 2. Колодцы железобетонные										
20	20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,76608	175,24	79,88	6093	2777	0	3377	10227	
						95,36	39,56	3315	1375		758		
21	21	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Д 1,5м	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,22	44177,36	9799,95	1114153	247155	363948	604546	1856195	
						19946,5	4266,52	503051	107602		137496		
22	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Д 1,5м	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,505	23752,29	9689,44	249518	101788	25710	164968	447645	
						11615,46	4246,93	122020	44614		33159		
23	23	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	20	10971		219420		219420		236974	
											17554		
24	24	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19	15918		302442		302442		326637	
											24195		
25	25	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	19370		368030		368030		397472	
											29442		
26	26	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	18300		237900		237900		256932	
											19032		
27	27	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22186		133116		133116		143765	
											10649		
28	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	15	1773		26595		26595		28723	
											2128		
29	29	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Д 2,0м	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,51	44177,36	9799,95	110885	24598	36222	60167	184736	
						19946,5	4266,52	50066	10709		13684		
30	30	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Д 2,0м	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,72	23752,29	9689,44	135863	55424	13999	89826	243744	
						11615,46	4246,93	66440	24292		18055		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	17121		136968		136968	10957	147925	
32	32	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23484		70452		70452	5636	76088	
33	33	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	31597		94791		94791	7583	102374	
34	34	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30296		60592		60592	4847	65439	
35	35	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	42124		42124		42124	3370	45494	
36	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1773		3546		3546	284	3830	
37	37	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,5915	544549		322101		322101	25768	347869	
38	38	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,219	723420,07	6505,23	881849	7930	789388	101980	1062535	
39	39	Е11-130301-0401	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	41,5	69344,8	1552,21	84531	1892		78706		
40	40	Е11-130301-1409 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза	м2	41,5	183,12	2,65	7600	110	5888	1118	9415	
41	41	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,91263	38,59	0,45	1601	19		697		
42	42	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3	475,02	3,38	19713	140	17964	1128	22508	
43	43	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8	38,78	0,6	1609	25		1667		
44	44	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	11	737589,49	459098,73	673146	418987	11392	365691	1121944	
45	45	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 400 мм	сальник	26	266007,7	138739,47	242767	126618		83107		
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	362,2932	10415		34370		34370	2750	37119	
47	47	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	5,95	33490		261222		261222	20898	282120	
48	48	Е11-080101-0202	Основание под отмостку колодцев щебеночное. Устройство	м3 основания	5,5	905,39	19,88	328016	7203	206833	107017	469836	
49	49	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	4,4	7933,42	0	87268	0	41410	44940	142784	
			Итого по разделу: 2. Колодцы железобетонные			4168,85	0	45857	0		10577		
			Раздел: 3. Камеры железобетонные			9878,68	28,91	256846	752	127899	126016	413490	
50	50	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,235	4930,6	15,07	128196	392		30629		
51	51	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2765	314,61	3,01	113980	1092		34803		
52	52	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,765	11002,27	1747,54	65464	10398	11523	45331	119658	
53	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя	м2	12,765	7318,08	874,06	43543	5201		8864		
						6191,61	1821,66	34054	10019	18626	9313	46836	
						983,45	837,3	5409	4605		3469		
						15143,46	1122,82	66631	4940	55418	6802	79308	
						1425,6	273,22	6273	1202		5875		
												8729622	
						209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
						113,91	47,09	1621	670		370		
						16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
						1425,6	273,22	1820	349		1820		
						134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
						69,47	0,3	887	4		187		
						905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м2 поверхности	14,28	314,61	3,01	4016	38		1226		
						23584,93	3675,17	336793	52481	117796	218460	599673	
55	55	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3 конструкции	3,258	11660,7	1303,97	166515	18621		44420		
						22272		72562		72562		78367	
56	56	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,382	23826		80580		80580	5805	87026	
57	57	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15	м3	6,64	492		3267		3267	6446	3528	
58	58	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,64	270		1793		1793	261	1936	
59	59	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	143	70792	
						75350,4	813,78	33260	359		31266		
60	60	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	244525		46949		46949	5244	50705	
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494	215009		53623		53623	3756	57913	
62	62	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т металлических изделий	0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	4290	13239	
						274230	639,42	2962	7		2701		
63	63	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	981	5700	
						163430	478,33	1520	4		1387		
64	64	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т металлических изделий	0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	422	770	
						75350,4	813,78	362	4		340		
65	65	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	81558		71771		71771	57	77513	
											5742		
66	66	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	47268		11344		11344	908	12252	
67	67	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1773		1773		1773	142	1915	
68	68	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373	1550	20923	
69	69	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03854	79112,73	26915,63	3049	1037	387	1374	4776	
						42165,1	9485,38	1625	366		354		
70	70	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,03854	544549		20987		20987	1679	22666	
71	71	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	46,26	134,74	2,36	6233	109	2910	2227	9137	
						69,47	0,3	3214	14		677		
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
						390,18	16,03	3927	161		850		
73	73	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2164	737589,49	459098,73	159614	99349	2701	86711	266032	
						266007,7	138739,47	57564	30023		19706		
74	74	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
						2718,6	37,67	2719	38		1265		
75	75	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью	футляр	2	26458,35	2806,21	52917	5612	30653	16615	75095	
						8325,7	65,93	16651	132		5563		
76	76	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		1,8	11002,27	1747,54	19804	3146	3486	13714	36199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м3 изолирующего слоя	3,6	7318,08 183,12	874,06 2,65	13173 659	1573 10	511	2681 97	817	
78	78	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	3,6	38,59 579,94	0,45 3,96	139 2088	2 14	1936	60 97	2360	
79	79	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	м2	0,2	38,23 15143,46	0,9 1122,82	138 3029	3 225	2519	175 309	3605	
80	80	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3	14,235	1425,6 209	273,22 95,09	285 2975	55 1354	0	267 1650	4995	
81	81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3 уплотненного грунта	1,2765	113,91 16280,76	47,09 1122,82	1621 20782	670 1433	17529	370 1973	24576	
82	82	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой	м3	12,765	1425,6 134,74	273,22 2,36	1820 1720	349 30	803	1820 615	2521	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя	м2	12,765	69,47 905,39	0,3 19,88	887 11557	4 254	7288	187 3771	16554	
84	84	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м2 поверхности	15,574	314,61 23584,93	3,01 3675,17	4016 367312	38 57237	128471	1226 238256	654013	
85	85	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3 конструкции	4,344	11660,7 22272	1303,97 96750	181604 96750	20308		48445 7740	104490	
86	86	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,04	23826	72431	72431			5794	78226	
87	87	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15	м3	7,384	492 270	3633 1994	3633 1994			291 159	3924 2153	
88	88	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	0,4414	77667,32 75350,4	2316,92 813,78	34282 33260	1023 359	0	31266 5244	70792	
89	89	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,192	244525	46949	46949			3756	50705	
90	90	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2494	215009	53623	53623			4290	57913	
91	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	884862,16 274230	1388,16 639,42	9557 2962	15 7	6580	2701 981	13239	
92	92	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0093	418351,29 163430	1423,42 478,33	3891 1520	13 4	2358	1387 422	5700	
93	93	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0048	77667,32 75350,4	2316,92 813,78	373 362	11 4	0	340 57	770	
94	94	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т металлических изделий	0,88	81558		71771		71771	5742	77513	
95	95	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,24	47268		11344		11344	908	12252	
96	96	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	3132		3132		3132	251	3383	
97	97	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1773		1773		1773	142	1915	
98	98	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	0,00624	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	4514 433	41 10	4041	522 403	5439	
99	99	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	100	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373	1550	20923	
101	101	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04342	79112,73	26915,63	3435	1169	436	1547	5381	
						42165,1	9485,38	1831	412		399		
102	102	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,04342	544549		23644		23644	1892	25536	
103	103	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	54,134	134,74	2,36	7294	128	3405	2606	10692	
						69,47	0,3	3761	16		792		
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,065	674,25	30,28	6786	305	2554	3843	11480	
						390,18	16,03	3927	161		850		
105	105	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1288	737589,49	459098,73	95002	59132	1608	51610	158341	
						266007,7	138739,47	34262	17870		11729		
106	106	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13080,11	1603,55	13080	1604	8758	2729	17074	
						2718,6	37,67	2719	38		1265		
107	107	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью	футляр	1	26458,35	2806,21	26458	2806	15326	8308	37547	
						8325,7	65,93	8326	66		2781		
108	108	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,2	11002,27	1747,54	13203	2097	2324	9142	24133	
						7318,08	874,06	8782	1049		1788		
109	109	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,8	183,12	2,65	696	10	539	102	862	
						38,59	0,45	147	2		64		
110	110	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	3,8	579,94	3,96	2204	15	2043	103	2491	
						38,23	0,9	145	3		185		
111	111	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	м3	0,2	15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
						1425,6	273,22	285	55		267		
112	112	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,235	209	95,09	2975	1354	0	1650	4995	
						113,91	47,09	1621	670		370		
113	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2765	16280,76	1122,82	20782	1433	17529	1973	24576	
						1425,6	273,22	1820	349		1820		
114	114	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,765	134,74	2,36	1720	30	803	615	2521	
						69,47	0,3	887	4		187		
115	115	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	12,765	905,39	19,88	11557	254	7288	3771	16554	
						314,61	3,01	4016	38		1226		
116	116	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	15,74	23584,93	3675,17	371227	57847	129840	240795	660984	
						11660,7	1303,97	183539	20525		48962		
117	117	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	22272		120937		120937	9675	130612	
118	118	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	23826		50511		50511	4041	54552	
119	119	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15	м3	7,55	492		3715		3715	297	4012	
120	120	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	7,55	270		2039		2039	163	2202	
121	121	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4414	77667,32	2316,92	34282	1023	0	31266	70792	
						75350,4	813,78	33260	359		5244		
122	122	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	244525		46949		46949	3756	50705	
123	123	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494	215009		53623		53623	4290	57913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	884862,16	1388,16	9557	15	6580	2701	13239	
						274230	639,42	2962	7		981		
125	125	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0093	418351,29	1423,42	3891	13	2358	1387	5700	
						163430	478,33	1520	4		422		
126	126	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т металлических изделий	0,0048	77667,32	2316,92	373	11	0	340	770	
						75350,4	813,78	362	4		57		
127	127	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	81558		71771		71771		77513	
						47268		11344		11344	5742		
128	128	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24							12252	
						3132		3132		3132	908		
129	129	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1							3383	
						1773		1773		1773	251		
130	130	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1							1915	
						723420,07	6505,23	4514	41	4041	142		
131	131	Е11-070107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00624	69344,8	1552,21	433	10		522	5439	
						19373		19373		19373	403		
132	132	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1							20923	
						79112,73	26915,63	3435	1169	436	1550		
133	133	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04342	42165,1	9485,38	1831	412		1547	5381	
						544549		23644		23644	399		
134	134	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,04342							25536	
						134,74	2,36	7345	129	3429	1892		
135	135	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	54,515	69,47	0,3	3787	16		2624	10767	
						674,25	30,28	6786	305	2554	798		
136	136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,065	390,18	16,03	3927	161		3843	11480	
						737589,49	459098,73	64613	40217	1094	850		
137	137	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0876	266007,7	138739,47	23302	12154		35101	107691	
						26458,35	2806,21	26458	2806	15326	7977		
138	138	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8325,7	65,93	8326	66		8308	37547	
						11002,27	1747,54	6601	1049	1162	2781		
139	139	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,6	7318,08	874,06	4391	524		4571	12066	
						183,12	2,65	696	10	539	894		
140	140	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,8	38,59	0,45	147	2		102	862	
						579,94	3,96	2204	15	2043	64		
141	141	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	3,8	38,23	0,9	145	3		103	2491	
						15143,46	1122,82	3029	225	2519	185		
142	142	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	м2	0,2	1425,6	273,22	285	55		309	3605	
						209	95,09	2975	1354	0	267		
143	143	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3	14,235	113,91	47,09	1621	670		1650	4995	
						16280,76	1122,82	20782	1433	17529	370		
144	144	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3 уплотненного грунта	1,2765	1425,6	273,22	1820	349		1973	24576	
						134,74	2,36	1720	30	803	1820		
145	145	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетонной подготовки битумной грунтовкой, первый слой	м2	12,765	69,47	0,3	887	4		615	2521	
						905,39	19,88	11557	254	7288	187		
146	146	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция бетонной подготовки обмазочная битумная в 2 слоя	м2	12,765	314,61	3,01	4016	38		3771	16554	
						23584,93	3675,17	334670	52151	117054	1226		
147	147	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м2 поверхности	14,19						217083	595893	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3 конструкции	3,258	11660,7 / 22272	1303,97	165465 / 72562	18503	72562	44140 / 5805	78367	
149	149	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,992	23826		71287		71287	5703	76990	
150	150	С ССЦ т.ч.табл.4	Надбавки при изменении класса бетона до В15	м3	6,25	492		3075		3075	246	3321	
151	151	С ССЦ т.ч. п. 2.3.4	Надбавки при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	6,25	270		1688		1688	135	1823	
152	152	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4414	77667,32 / 75350,4	2316,92 / 813,78	34282 / 33260	1023 / 359	0	31266 / 5244	70792	
153	153	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	244525		46949		46949	3756	50705	
154	154	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2494	215009		53623		53623	4290	57913	
155	155	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	884862,16 / 274230	1388,16 / 639,42	9557 / 2962	15 / 7	6580	2701 / 981	13239	
156	156	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры А1	т	0,0093	418351,29 / 163430	1423,42 / 478,33	3891 / 1520	13 / 4	2358	1387 / 422	5700	
157	157	Е11-080201-0701	Дополнительное армирование П11д-8	т металлических изделий	0,0048	77667,32 / 75350,4	2316,92 / 813,78	373 / 362	11 / 4	0	340 / 57	770	
158	158	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	81558		71771		71771	5742	77513	
159	159	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	47268		11344		11344	908	12252	
160	160	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КОб	шт.	1	1773		1773		1773	142	1915	
161	161	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19373		19373		19373	1550	20923	
162	162	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03854	79112,73 / 42165,1	26915,63 / 9485,38	3049 / 1625	1037 / 366	387	1374 / 354	4776	
163	163	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,03854	544549		20987		20987	1679	22666	
164	164	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	46,768	134,74 / 69,47	2,36 / 0,3	6301 / 3249	110 / 14	2942	2251 / 684	9237	
165	165	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,065	674,25 / 390,18	30,28 / 16,03	6786 / 3927	305 / 161	2554	3843 / 850	11480	
166	166	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Сальники стальные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,2164	737589,49 / 266007,7	459098,73 / 138739,47	159614 / 57564	99349 / 30023	2701	86711 / 19706	266032	
167	167	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,5	Сальник Д400. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13080,11 / 2718,6	1603,55 / 37,67	13080 / 2719	1604 / 38	8758	2729 / 1265	17074	
168	168	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,875	Сальник Д700. Заделка битумом и прядью	футляр	2	26458,35 / 8325,7	2806,21 / 65,93	52917 / 16651	5612 / 132	30653	16615 / 5563	75095	
169	169	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,8	11002,27 / 7318,08	1747,54 / 874,06	19804 / 13173	3146 / 1573	3486	13714 / 2681	36199	
170	170	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,5	183,12	2,65	641	9	497	94	794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	Е11-130301-1417 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2	3,5	38,59	0,45	135	2		59		
						579,94	3,96	2030	14	1882	94	2294	
172	172	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки вокруг люка	м2	0,2	38,23	0,9	134	3		170		
						15143,46	1122,82	3029	225	2519	309	3605	
			Итого по разделу: 3. Камеры железобетонные	м3		1425,6	273,22	285	55		267		
			Раздел: 4. Канализация К1									6094268	
173	173	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	1,2116	1303254,29	444885,29	1579023	539023	57695	1142579	2939330	
						810750	141808,68	982305	171815		217728		
174	174	Е11-221401-0309	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	99	2633,77	19,45	260743	1926	91721	166208	461107	
						1687,84	7,99	167096	791		34156		
175	175	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3	31597,41	3207,1	94792	9621	52548	32521	137498	
						10874,39	75,35	32623	226		10185		
176	176	Е11-231101-0101	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1	24758,97	0	24759	0	1436	23090	51677	
						23323,4	0	23323	0		3828		
			Итого по разделу: 4. Канализация К1									3589612	
			Раздел: 5. Напорная канализация К1Н										
177	177	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,091	3437482,41	1708027,62	312811	155431	7409	200478	554352	
						1648041	577269,42	149972	52532		41063		
178	178	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,091	8799947,23	1354409,43	800795	123251	618008	92157	964388	
						654240	368703,43	59536	33552		71436		
179	179	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0285	510785,3	155551,42	14557	4433	198	11220	27839	
						348270	49377,06	9926	1407		2062		
180	180	Е11-221401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	1879,76	12,37	60152	396	16017	43445	111885	
						1366,85	4,52	43739	145		8288		
181	181	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	1,0967	1035489,37	371554,37	1135621	407484	41559	809975	2101244	
						626040	119976,47	686578	131578		155648		
182	182	Е11-221401-0307	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	225	2147,28	14,54	483139	3271	140793	336960	885706	
						1507	5,73	339075	1288		65608		
183	183	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,625	Концы футляра Д500. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17199,7	2004,44	34399	4009	21895	8504	46336	
						4247,81	47,09	8496	94		3432		
184	184	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1#к=0,75	Концы футляра Д600. Заделка битумом и прядью	футляр	13	21659,11	2405,33	281568	31269	170780	79451	389901	
						6116,84	56,51	79519	735		28882		
185	185	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(обвязка колодцев)	км трубопровода	0,001	500462,79	72867,77	500	73	9	442	1018	
						418209	28373,63	418	28		75		
186	186	Е11-221501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,005	27241,99	9417,32	136	47	55	55	206	
						6867,24	4168,12	34	21		15		
187	187	Е11-221501-0202	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство	км трубопровода	0,0285	29055,85	9417,32	828	268	347	328	1248	
						7445,94	4168,12	212	119		92		
188	188	Е11-221501-0204	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 250 мм. Устройство	км трубопровода	0,032	50253,86	10111,48	1608	324	973	451	2223	
						9747,88	4473,84	312	143		165		
189	189	Е11-221501-0206	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 350; 400 мм. Устройство	км трубопровода	1,9597	102058,05	16694,34	200003	32716	136037	45273	264898	
						15946,4	7388,94	31250	14480		19622		
190	190	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1377,03	28,91	2754	58	345	2358	5521	
						1175,68	15,07	2351	30		409		
191	191	С123-040102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	19337		38674		38674		41768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
192	192	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	2283,24	86,73	4566	173	652	3094	9028	
				задвижка или клапан		1870,4	45,21	3741	90		669		
193	193	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	5	3342,79	202,37	16714	1012	2337	13754	32905	
				задвижка или клапан		2673,05	105,49	13365	527		2437		
194	194	С123-040102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	5	59227		296135		296135		319826	
				задвижка или клапан		11360,33	5213,59	45441	20854	2817	23691		
195	195	Е11-220901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	шт.	4	5442,6	1748,21	21770	6993		28476	79830	
				задвижка или клапан		23283,48	10625,87	256118	116885	13603	5913		
196	196	Е11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	шт.	11	11421	3554,55	125631	39100		163084	452738	
				задвижка или клапан		2514,65	57,82	5029	116	426	33536		
197	197	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2243,7	30,14	4487	60		4502	10294	
				т	0,0845	1112058,15	530160,86	93969	44799	1582	763		
198	198	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т		563172,7	169190,44	47588	14297		61266	167654	
				шт.	1	1679		1679		1679	12419		
199	199	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	19163		38326		38326	134	1813	
				шт.	1	3032		3032		3032	3066	41392	
200	200	С123-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2364		4728		4728	243	3275	
				т фасонных частей	0,0995	737589,49	459098,73	73390	45680	1242	378		
201	201	С123-020101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	266007,7	138739,47	26468	13805		39870	122321	
				шт.	1	61128		61128		61128	9061	66018	
202	202	С123-020101-1061	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	12884		51536		51536	4890	55659	
				т фасонных частей	0,6929	1078662,49	459098,73	747405	318110	244979	4123		
203	203	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	шт.	67	266007,7	138739,47	184317	96133		277645	1107054	
				шт	1	1523,08	949,69	102046	63629	0	82004		
204	204	С123-020101-0657	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	573,39	286	38417	19162		57003	171773	
				шт.	1	1532		1532		1532	12724		
205	205	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	3151		25208		25208	123	1655	
				шт.	4	12482		49928		49928	2017	27225	
206	206	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка(собств. изг)	т фасонных частей		266007,7	138739,47	184317	96133		82004	53922	
207	207	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт		1523,08	949,69	102046	63629	0	57003	171773	
208	208	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		573,39	286	38417	19162		12724		
209	209	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1532		1532		1532	123		
210	210	С123-020303-7314	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3151		25208		25208	2017		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	211	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт.	9	627,33	29,88	5646	269	190	3994		
				фланец	3	576,32	0	5187	0		5135	11643	
212	212	Е11-221201-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм			1201,63	59,76	3605	179	184	862		
				фланец	3	1080,6	0	3242	0		3209	7359	
213	213	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80			3275		9825		9825	545		
				шт.	3						786	10611	
214	214	С123-020103-0310	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80			3275		3275		3275	262		
				шт.	1						37194	3537	
215	215	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка			3574,73	218,15	42897	2618	2890	6407		
				фланец	12	3115,73	15,07	37389	181		155928	86498	
216	216	Е11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка			5982,33	397,15	179470	11915	11409	26832		
				фланец	30	5204,89	45,21	156147	1356		67620	362230	
217	217	С123-020103-0318	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80			28175		845250		845250	45405		
				шт.	30						11674	912870	
218	218	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка			25129,34	18363,46	100517	73454	2282	958		
				фланец	4	6195,44	5270,54	24782	21082		877	157596	
219	219	Е11-060101-0101	Заполнение межтрубного пространства тяжелым кладочным раствором			16140	1122,82	10007	696	8427			
				м3	0,62	1425,6	273,22	884	169			11842	
			Итого по разделу: 5. Напорная канализация К1Н										
			Раздел: 6. Бестраншейная прокладка трубопровода- 10 шт									9692207	
220	220	Е11-221401-0503	Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м			81088,49	20672,54	4216601	1074972	2905680	505656	5100039	
				м футляра	52	4537,49	5284,9	235949	274815		377781		
221	221	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции			8799947,23	1354409,43	457597	70429	353147	52661	551079	
				км трубопровода	0,052	654240	368703,43	34020	19173		40821		
			Итого по разделу: 6. Бестраншейная прокладка трубопровода- 10 шт									5651118	
			Раздел: 7. Разные работы										
222	222	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка			3158,36	1301,46	273830	112836	0	229530	543629	
				м3 конструкции	86,7	1856,9	594,41	160993	51535		40269		
223	223	Е11-010102-0332	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3			294,14	283,07	25502	24542	27	4544	32450	
				м3 грунта	86,7	10,76	62,03	933	5378		2404		
224	224	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			598		93324					
				т	156,06							100790	
225	225	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)			823,58	240,11	476030	138783	315179	7466		
				м2 основания	578	38,18	87,32	22069	50474		78346	598726	
226	226	Е11-270602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство			1376,5	103,11	795617	59595	706755	44350		
				м2 покрытия	578	50,64	34,74	29267	20077		53292	916822	
227	227	Е11-270602-0404 #К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304			607,06	0,08	350881	47	350520	67913		
				м2 покрытия	578	0,54	0	314	0		339	379317	
228	228	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство			1518,38	103,11	877625	59595	788763	28098		
				м2 покрытия	578	50,64	34,74	29267	20077		53292	1005391	
229	229	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка			856,74	0	8567	0	0	74473		
				м	10	856,74	0	8567	0		9253	19246	
											1426		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	230	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	10	1666,47	32,92	16665	329	7687	9488	28245	
						864,82	13,74	8648	137		2092		
231	231	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,135	45536		6147		6147		6639	
											492		
232	232	Е11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж**	м лотка	4	2776	1559,95	11104	6240	0	8049	20685	
						1216,05	647,19	4864	2589		1532		
233	233	Е11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство**	м лотка	4	4078	1949,94	16312	7800	912	11703	30256	
						1900,08	808,99	7600	3236		2241		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									3682196	
			ИТОГО:					45345719	8830143	17373972	11335875	61216130	
			В том числе :					9478666	2595122		4534536		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		795 810				62 011 940	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,25 %		1 395 269				63 407 208	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 268 144				64 675 352	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									67 902 717	
			Скидка-10%									6 790 272	
			Итого с учетом скидки									61 112 446	
			НДС			12 %		7 333 493					
			Итого с НДС									68 445 939	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жашкебеков О.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергоэффективности инфраструктурного развития" города Алматы
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 75

Заказчик : **ГУ "Управление энергоэффективности инфраструктурного развития" города Алматы**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство напорного коллектора диаметром 400мм от насосной станции "Трудовик", Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/200066/00 от 29.04.2020

Акт выполненных работ №3 за октябрь 2020 года

за октябрь 2020 (месяц, год) на 20.10.2020 **Снос и пересадка деревьев работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Снос деревьев										
1	1	Е11-010207-0101	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	37	78,85 / 76,01	2,84 / 0	2917 / 2813	105 / 0	0	2025 / 395	5338	
2	2	Е11-010207-0102	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	2	98,66 / 95,13	3,54 / 0	197 / 190	7 / 0	0	137 / 27	361	
3	3	Е11-010207-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	3	128,03 / 123,43	4,6 / 0	384 / 370	14 / 0	0	267 / 52	703	
4	4	Е11-010207-0104	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	1	152,85 / 147,36	5,49 / 0	153 / 147	5 / 0	0	106 / 21	280	
5	5	Е11-010207-0301	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	дерево	27	81,38 / 77,95	3,42 / 0	2197 / 2105	92 / 0	0	1515 / 297	4010	
6	6	Е11-010207-0302	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	10	170,5 / 163,21	7,29 / 0	1705 / 1632	73 / 0	0	1175 / 230	3111	
7	7	Е11-010207-0303	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	дерево	2	274,82 / 263,09	11,74 / 0	550 / 526	23 / 0	0	379 / 74	1003	
8	8	Е11-010207-0304	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	3	366,43 / 350,78	15,65 / 0	1099 / 1052	47 / 0	0	758 / 149	2006	
9	9	Е11-010207-0305	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	дерево	1	491,13 / 470,15	20,98 / 0	491 / 470	21 / 0	0	339 / 66	896	
10	10	Е11-010207-0707	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	42	144,92 / 0	144,92 / 34,94	6087 / 0	6087 / 1467	0	1057 / 571	7715	
11	11	Е11-010207-0708	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	1	253,23 / 0	253,23 / 61,05	253 / 0	253 / 61	0	44 / 24	321	
12	12	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	43	107,63 / 0	107,63 / 45,64	4628 / 0	4628 / 1963	0	1413 / 483	6525	
13	13	С341-310104-0601	Мусор древесный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5214	629		328			26	354	
14	14	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5214	909		474			38	512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Снос деревьев									33135	
			Раздел: 2. Пересадка деревьев										
15	15	Е11-470116-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**	шт.	58	7972,78	348,87	462421	20234	116774	293726	816639	
						5610,56	144,25	325413	8367		60492		
16	16	Е11-470102-0401	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма	58	2886,05	0	167391	0	0	147304	339870	
						2886,05	0	167391	0		25176		
17	17	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	58	2910,78	903,44	168825	52399	6819	113058	304434	
						1889,78	325,31	109607	18868		22551		
			Итого по разделу: 2. Пересадка деревьев									1460943	
			ИТОГО:					820100	83989	123593	563303	1494075	
								611716	30726		110672		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		19 423				1 513 498	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,25 %		34 054				1 547 552	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30 951				1 578 503	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года. к = 1,049901									1 657 272	
			Скидка-10%									165 727	
			Итого с учетом скидки									1 491 545	
			НДС			12 %		178 985				1 670 530	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI-2050"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаналбеков О.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергоэффективности инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма АКТ/ушін для АКТов формы №2

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №