Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса с объектами обслуживания и паркингом по адресу: ул.Сатпаева дом 90 уг. Ул Туркебаева д.257-3, Бостандыкский район в г.Алматы" Пятно 14

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	95	1 700	161500				0	95	161500,0	100,0%	161500		
2	Доработка грунта вручную	м3	1,00	1 900	1900				0	1,00	1900,0	100,0%	1900		
3	Обваловка песком трубопроводов	м3	20,00	5 300	106000				0	20,00	106000,0	100,0%	106000		
4	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	98	2 700	264600	23			62100	75	202500,0	~~76,5%~~ 100%	264600		
	Устройство сети К1														
6	Прокладка чугунных труб ф 150мм (п.20)	пм	15,7	29 500	463150				0	15,70	463150,0	100,0%	463150		
7	Прокладка чугунных труб ф 100мм (п.20)	пм	31,4	20 500	643700	15,70			321850	15,70	321850,0	~~50,0%~~ 100%	643700		
8	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 150 мм (п.20)	шт	4,00	50 000	200000				0	4,0	200000,0	100,0%	200000		
9	гидроизоляция вводов в здание	шт	3,00	151 000	453000				0	3	453000,0	100,0%	453000		
10	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 100 мм (п.20)	шт	2,00	50 000	100000				0	2,00	100000,0	100,0%	100000		
	Итого по сети К1			0	**2393850**				**383950**		**2009900,0**		2393850		
	Итого стоимость работ и материалов:				**2393850**				383950		2009900		2009900		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**2 393 850**				**383950**		**2009900**		**2393850**		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**2034773**				**326357,50**		**1708415**		**2034773**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**359078**				**359078**		**301485**		**359078**		
	ИТОГО				**2393850**				**685435**				2393850		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы: 4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ОПП

ПТО

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 1 Отдел Контроля Качества Жаксымбетов Б.Б.

ТОО «СК Самрук» объект Курманалиев Т.С.

ТОО «СК Самрук» Инженер ПТД Кузнецов А.В.

ТОО «САМРУК» Инженер ОТиТБ

ТОО «Капитал Stroy Kz» БСН/БИН 180240018420