Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания и подземным паркингом. Ул. Сатпаева, участок 133, 137 Бостандыкский р-н, г. Алматы" Пятна 2,3
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "Капитал Stroy Kz"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

# А К Т
## о приемке выполненных работ за октябрь 2019 г.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед., тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физ. объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | Физ. Объем | Стоимость, тенге | % | Сумма, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,00 | 12,0 | 13 | 14,0 | 15 | 16 |
| | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка грунта механизмами. | м3 | 3406,0 | 1 300 | 4427800 | 1900,00 | | | 2470000 | | 0,0 | 55,8% | 2470000 | | |
| 2 | вывоз грунта в отвал | м3 | 3406,0 | 1 625 | 5534750 | 1900,00 | | | 3087500 | | 0,0 | 55,8% | 3087500 | | |
| 3 | Доработка грунта вручную | м3 | 164,00 | 1 900 | 311600 | 82,00 | | | 155800 | | 0,0 | 50,0% | 155800 | | |
| 4 | песчаная подготовка | м3 | 60,0 | 2 800 | 168000 | 30,00 | | | 84000 | | 0,0 | 50,0% | 84000 | | |
| 5 | обваловка песком трубопроводов | м3 | 346,0 | 2 800 | 968800 | 173,00 | | | 484400 | | 0,0 | 50,0% | 484400 | | |
| 6 | Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением. | м3 | 3000 | 3 300 | 9900000 | 1700,00 | | | 5610000 | | 0,0 | 56,7% | 5610000 | | |
| | **Устройство сети К1 внутриплощадочные кк42÷19, 19÷12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой | пм | 600,00 | 8 600 | 5160000 | 299,70 | | | 2577420 | | 0,0 | 50,0% | 2577420 | | |
| 8 | укладка чугунных труб ф150мм | пм | 44,00 | 12 800 | 563200 | | | | 0 | | 0,0 | 0,0% | 0 | | |
| 9 | укладка чугунных труб ф100мм | пм | 381,00 | 8 100 | 3086100 | 188,30 | | | 1525230 | | 0,0 | 49,4% | 1525230 | | |
| 10 | Устройство лотков в колодцах | м3 | 37 | 18 600 | 688200 | 18,00 | | | 334800 | | 0,0 | 48,6% | 334800 | | |
| 11 | устройство футляра ф426х6мм | мп | 56,5 | 73 500 | 4152750 | 14,00 | | | 1029000 | | 0,0 | 24,8% | 1029000 | | |
| 12 | заделка концов футляра | шт | 10,0 | 68 000 | 680000 | 4,00 | | | 272000 | | 0,0 | 40,0% | 272000 | | |
| 13 | устройтсво гильз для чугунной трубы с зачеканкой | шт | 73,0 | 35 000 | 2555000 | 35,00 | | | 1225000 | | 0,0 | 47,9% | 1225000 | | |
| 14 | устройство сигнальной ленты | мп | 600,0 | 200 | 120000 | 300,00 | | | 60000 | | 0,0 | 50,0% | 60000 | | |
| 15 | Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм | шт | 93 | 21 825 | 2029725 | 60,00 | | | 1309500 | | 0,0 | 64,5% | 1309500 | | |
| 16 | Монтаж днищ ф1500 ПН 15 | шт | 49 | 25 125 | 1231125 | 26,00 | | | 653250 | | 0,0 | 53,1% | 653250 | | |
| 17 | Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI) | шт | 49 | 25 000 | 1225000 | 26,00 | | | 650000 | | 0,0 | 53,1% | 650000 | | |
| 18 | Монтаж плит 1ПП15-2 | шт | 49 | 30 075 | 1473675 | 26,00 | | | 781950 | | 0,0 | 53,1% | 781950 | | |
| 19 | Монтаж горловин КО 6 | шт | 20 | 3 525 | 70500 | 10,00 | | | 35250 | | 0,0 | 50,0% | 35250 | | |
| 20 | Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм | шт | 35 | 17 325 | 606375 | 26,00 | | | 450450 | | 0,0 | 74,3% | 450450 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Монтаж закладных деталей t-6мм | шт | 480 | 1 350 | 648000 | 480,00 | | | 648000 | | 0,0 | 100,0% | 648000 | | |
| 22 | Монтаж люков чугунных | шт | 49 | 37 050 | 1815450 | 26,00 | | | 963300 | | 0,0 | 53,1% | 963300 | | |
| | **Итого стоимость работ и материалов:** | | | | **47416050** | | | | **24406850** | | 0,0 | | **24406850** | | |
| | **Всего договорная цена вкл. НДС:** | | | **47 416 050** | | | | | **24406850** | | **0** | | | | |
| | **в т.ч. Монтажных работ** | | | **85%** | **40303643** | | | | **20745823** | | 0 | | 20745823 | | |
| | **в т.ч. Пусконаладочных работ работ** | | | **15%** | **7112408** | | | | **3661028** | | 0,0 | | 3661028 | | |
| | **ИТОГО** | | | | **47416050** | | | | **20745823** | | | | | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП

инженер ПТО

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Құрылыс Сараптау»)
«____» _____ 20____ г.

ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б