Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**240140011067**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**

Договор (контракт) Договор №2021/12 от 05.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
46	**05.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы по строительству объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети и дороги)»			работа	1	165 743 133,16	165 743 133,16	17 758 192,84
				Итого	1	x	165 743 133,16	17 758 192,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Созоков Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА №20
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 105 401 571,52									
в том числе за текущий месяц 2024 года	165 743 133,16	147 984 940,32							17 758 192,84	165 743 133,16

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Вехи" ИИН 550401303325**
идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт _____ **Даданбаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Электрические сети 10 и 0,4кВ: Освещение (Северная часть)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №144

за июнь 24г

Наружное электроосвещение улицы Есет батыра. Доп.работы

Основание: 2021-ЭС1

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Строительство КЛ-0,4кВ													
1	7	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	1 км	0,065	2 098 246,00	-	136 386	-	136 386	-	147 297	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 911		

2	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	5	456,07	186,47	2 280	932	287	1 029	3 574	
						212,30	73,41	1 062	367	-	265		
3	9	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	30	858,72	419,92	25 762	12 598	1 700	11 995	40 778	
						382,14	173,20	11 464	5 196	-	3 021		
4	10	1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	30	1 289,86	549,05	38 696	16 472	2 480	18 905	62 209	
						658,13	217,11	19 744	6 513	-	4 608		
5	15	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	61	6 286,66	1 478,62	383 486	90 196	-	261 154	696 211	
						4 808,04	543,49	293 290	33 153	-	51 571		
6	16	247-103-0436	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 210W CT, мощность 210 Вт, IP 67	1 шт.	61	189 054,00	-	11 532 294	-	11 532 294	-	12 454 878	
						-	-	-	-	-	922 584		

Раздел 2 Строительство ВЛИ-0,4кВ

2.1 Кабельно-проводниковая продукция

7	21	243-701-0336	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х25+1х35+16-0,6/1,0	1 км	1,31	1 320 922,00	-	1 730 408	-	1 730 408	-	1 868 841	Казахстан
						-	-	-	-	-	138 433		
8	22	243-701-0304	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25+1х16	1 км	0,58	1 018 904,00	-	590 964	-	590 964	-	638 241	
						-	-	-	-	-	47 277		

9	23	1308-0201-0818	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 30 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	183	4 700,88	2 304,13	860 261	421 656	15 130	428 568	1 391 935	
						2 314,07	938,57	423 475	171 758	-	103 106		
10	24	243-801-0203	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	1 км	0,183	367 192,00	-	67 196	-	67 196	-	72 572	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 376		
2.2 Железобетонные изделия													
11	25	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	3	39 027,54	8 884,00	117 083	26 652	7 634	68 522	200 453	
						27 599,00	4 124,00	82 797	12 372	-	14 848		
12	26	515-301-1401	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	1 шт.	3	3 486 481,00	-	10 459 443	-	-	-	10 459 443	
						-	-	-	-	10 459 443	-		
13	27	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	29 174,81	15 877,56	350 098	190 531	6 711	179 803	572 293	
						12 738,00	8 072,52	152 856	96 870	-	42 392		

14	28	243-903-2108	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	1 шт.	12	23 016,00	-	276 192	-	276 192	-	298 287	
						-	-	-	-	-	22 095		
2.4 Линейная арматура													
15	36	290-033-0019 (ПП)	Скрепа СОТ36	1 шт	96	122,95	-	11 803	-	11 803	-	12 747	
						-	-	-	-	-	944		
16	37	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	126,8	647,00	-	82 040	-	82 040	-	88 603	
						-	-	-	-	-	6 563		
17	38	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	5	4 326,00	-	21 630	-	21 630	-	23 360	
						-	-	-	-	-	1 730		
18	39	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	213	48,00	-	10 224	-	10 224	-	11 042	
						-	-	-	-	-	818		
19	40	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	1 шт.	12	336,00	-	4 032	-	4 032	-	4 355	
						-	-	-	-	-	323		
20	41	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	1 шт.	4	410,00	-	1 640	-	1 640	-	1 771	
						-	-	-	-	-	131		
21	42	290-033-0020 (ПЛ)	ОПН с прокалывающим зажимом SE45.275-15	1 шт	9	29 598,21	-	266 384	-	266 384	-	287 695	
						-	-	-	-	-	21 311		
22	43	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	8	1 060,00	-	8 480	-	8 480	-	9 158	
						-	-	-	-	-	678		

23	44	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	87	1 562,00	-	135 894	-	135 894	-	146 766	
						-	-	-	-	-	10 872		
24	45	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	30	2 097,00	-	62 910	-	62 910	-	67 943	
						-	-	-	-	-	5 033		
25	46	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	21	2 097,00	-	44 037	-	44 037	-	47 560	
						-	-	-	-	-	3 523		
26	47	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	1 шт.	4	1 082,00	-	4 328	-	4 328	-	4 674	
						-	-	-	-	-	346		
27	48	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	21	3 104,00	-	65 184	-	65 184	-	70 399	
						-	-	-	-	-	5 215		
28	49	252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	1 шт.	37	3 561,00	-	131 757	-	131 757	-	142 298	
						-	-	-	-	-	10 541		
29	50	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	3	2 954,00	-	8 862	-	8 862	-	9 571	
						-	-	-	-	-	709		
30	51	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	18	4 640,00	-	83 520	-	83 520	-	90 202	
						-	-	-	-	-	6 682		
31	52	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	1 шт.	13	8 203,00	-	106 639	-	106 639	-	115 170	
						-	-	-	-	-	8 531		
32	53	252-207-1106	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	1 шт.	9	5 055,00	-	45 495	-	45 495	-	49 135	
						-	-	-	-	-	3 640		

33	54	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	8	4 994,00	-	39 952	-	39 952	-	43 148	
						-	-	-	-	-	3 196		
34	55	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	13	3 792,00	-	49 296	-	49 296	-	53 240	
						-	-	-	-	-	3 944		
35	56	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	51	2 873,00	-	146 523	-	146 523	-	158 245	
						-	-	-	-	-	11 722		
2.6 Щиток вводно-учетный													
36	64	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	3	5 646,22	117,18	16 939	352	3 357	9 637	28 702	
						4 410,00	51,55	13 230	155	-	2 126		
37	65	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	3	19 232,00	-	57 696	-	57 696	-	62 312	
						-	-	-	-	-	4 616		
38	66	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	3	2 066,66	111,05	6 200	333	112	4 255	11 291	
						1 918,35	51,55	5 755	155	-	836		
39	67	247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	3	119 423,00	-	358 269	-	358 269	-	386 931	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 662		
40	68	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	3	3 895,37	25,31	11 686	76	5 340	4 514	17 496	

						2 090,00	-	6 270	-	-	1 296		
41	69	247-204-0855	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 10А 4,5 кА "D"	1 шт.	3	2 512,00	-	7 536	-	7 536	-	8 139	
						-	-	-	-	-	603		
42	70	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%.	шт.	9	5 768,25	548,10	51 914	4 933	8 767	29 081	87 475	
						4 246,00	241,74	38 214	2 176	-	6 480		
43	71	247-302-0102	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 10/5А 5ВА	1 шт.	9	4 079,00	-	36 711	-	36 711	-	39 648	
						-	-	-	-	-	2 937		
44	72	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	9	879,70	4,93	7 917	44	660	5 203	14 170	
						801,45	1,55	7 213	14	-	1 050		
45	73	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	1 км	0,009	413 650,00	-	3 723	-	3 723	-	4 021	Казахстан
						-	-	-	-	-	298		

Итого **31 004 279**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 055 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 764 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 328 729
- материалы, изделия и конструкции, тенге 16 180 183

- оборудование, тенге		10 459 443
- накладные расходы, тенге		1 022 666
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 521 843
Всего		**31 004 279**
Временные здания и сооружения (0,9%)		184 904
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		352 406
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**421 643**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**31 963 231**
Итого в текущих ценах 2024 г. (Кпер=1,163)		**37 173 237,65**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**36 704 854,86**
НДС		4 404 582,58
Итого		**41 109 437,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**
ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**
№ KZ44VJE00046838, № KZ7[illegible] приказ № 1[illegible] 26.03.2021 г.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 1 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №145

за июнь 2024г

Дорожная одежда

Основание: Сводная ведомость объема работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Новая дорожная одежда тип 1. Площадки для парковки													
1	7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	490	6 081,43	1 397,22	2 979 901	684 638	2 184 273	313 848	3 557 249	
						226,51	366,55	110 990	179 610	-	263 500		

2	8	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР=108%	м2 поверхности	1634	78,81	35,95	128 776	58 742	147	95 542	242 263	
						42,77	11,37	69 886	18 579	-	17 945		
3	9	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	1 м2	1715,7	413,00	-	708 584	-	708 584	-	765 271	Казахстан
						-	-	-	-	-	56 687		
4	10	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	1634	192,35	153,19	314 300	250 312	556	154 466	506 267	
						38,82	48,71	63 432	79 592	-	37 501		
5	11	1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	1634	195,46	134,64	319 382	220 002	425	180 213	539 563	
						60,56	41,56	98 955	67 909	-	39 968		
6	12	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	1 м3	326,8	4 515,00	-	1 475 502	-	1 475 502	-	1 593 542	
						-	-	-	-	-	118 040		

7	13	412-102-0118	Перевозка С-4 строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 56 км	1 т·км	39895,184	45,00	-	1 795 283	-	-	-	1 938 906
						-	-	-	-	-	143 623	
8	14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1634	2 467,83	230,59	4 032 434	376 784	3 597 235	131 172	4 496 695
						35,75	38,58	58 416	63 040	-	333 089	
9	15	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%	м2 покрытия	6536	269,47	0,02	1 761 256	131	1 740 602	22 165	1 926 095
						3,14	-	20 523	-	-	142 674	
10	16	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1634	2 899,80	242,54	4 738 273	396 310	4 283 547	129 514	5 257 210
						35,75	37,64	58 416	61 504	-	389 423	

11	17	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	3268	328,17	0,02	1 072 460	65	1 062 133	11 083	1 170 226
						3,14	-	10 262	-	-	86 683	
12	18	321-202-0102	Автогудронаторы свыше 3500 до 7000 л	1 маш.-ч	2,38795	11 256,00	11 256,00	26 879	26 879	-	-	29 029
						-	5 074,00	-	12 116	-	2 150	
Раздел 3 Новая дорожная одежда тип 3. Карманы мусорных баков												
13	19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	439	6 081,43	1 397,22	2 669 748	613 380	1 956 930	281 181	3 187 003
						226,51	366,55	99 438	160 915	-	236 074	
14	20	1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	1755	192,35	153,19	337 574	268 848	597	165 904	543 756
						38,82	48,71	68 129	85 486	-	40 278	
15	21	1127-0402-0103	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	1755	195,46	134,64	343 032	236 293	456	193 559	579 518
						60,56	41,56	106 283	72 938	-	42 927	

16	22	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	1 м3	438,75	4 515,00	-	1 980 956	-	1 980 956	-	2 139 433
						-	-	-	-	-	158 477	
17	23	412-102-0118	Перевозка С-4 строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 56 км	1 т·км	53562,6	45,00	-	2 410 317	-	-	-	2 603 142
						-	-	-	-	-	192 825	
18	24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1755	2 899,80	242,54	5 089 149	425 658	4 600 750	139 103	5 646 512
						35,75	37,64	62 741	66 058	-	418 260	
19	25	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%	м2 покрытия	7020	328,17	0,02	2 303 753	140	2 281 570	23 806	2 513 764
						3,14	-	22 043	-	-	186 205	

Итого	**39 235 444**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	849 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 558 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	867 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 874 263

- накладные расходы, тенге		1 841 556
перевозка грузов, тенге		4 205 600
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 906 329
Всего		**39 235 444**
Временные здания и сооружения (0,9%)		353 119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		673 006
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**805 231**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**41 066 800**
Итого в текущих ценах 2024 г. (Кпер=1,163)		**47 760 688,40**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**47 158 903,73**
НДС		5 659 068,45
Итого		**52 817 972,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алмысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ71VJE00046837 от 26.03.2021 г.

Заказчик:

Государственное Учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).

(наименование, адрес)

Объект:

Дороги с благоустройством. 2 участок /ост

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №146

за июнь 24г

Устройство тротуаров

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Дорожная одежда на тротуарах													
1	20	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство/ М-600 НР=108%	м2 основания	9269,434	1 191,42	302,14	11 043 789	2 800 667	7 641 814	1 592 948	13 647 676	
						64,87	94,25	601 308	873 644	-	1 010 939		

2	21	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР=108% :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	9269,434	263,19	56,87	2 439 622	527 153	1 881 232	220 542	2 872 977	
						3,37	18,66	31 238	172 968	-	212 813		
3	22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	7,43384	204 102,05	3 033,69	1 517 262	22 552	1 494 710	11 814	1 651 402	
						-	1 471,46	-	10 939	-	122 326		
4	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	9269,434	2 341,11	4,34	21 700 765	40 229	18 962 945	2 930 117	26 601 353	
						291,02	1,67	2 697 591	15 480	-	1 970 471		
5	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	9269,434	743,27	-	6 889 692	-	6 020 497	938 731	8 454 697	
						93,77	-	869 195	-	-	626 274		
6	25	321-202-0102	Автогудронаторы свыше 3500 до 7000 л	1 маш.-ч	9,84497	11 256,00	11 256,00	110 815	110 815	-	-	119 680	
						-	5 074,00	-	49 953	-	8 865		

Итого		**53 347 785**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 199 332
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 501 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 122 984
- материалы, изделия и конструкции, тенге		36 001 198
- накладные расходы, тенге		5 694 152
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 951 688
Всего		**53 347 785**
Временные здания и сооружения (0,9%)		480 130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		915 075
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**1 094 860**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**55 837 849**
Итого в текущих ценах 2024 г. (Кпер=1,163)		**64 939 418,39**
Итого с понижающим коэфициентом	0,98740	**64 121 181,73**
НДС		7 694 541,81
Итого		**71 815 723,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

№ KZ44VJE00046838, № KZ[illegible] от 26.03.2021 г.