Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100140005906
000340001900

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка",Костанайская область, г.Аркалык, проспект Абая, 29
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл.№1 от 13.06.2024г. к Дог.№77 от 20.05.2024г.

Номер документа	Дата составления
81	03.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь»			работа	1	350 000 000,00	350 000 000,00	37 500 000,00
				Итого	1	x	350 000 000,00	37 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Ч.Ж.Дюйсенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Форма № 3-КС

Технический надзор: ТОО "Тараз-Технопроект"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь"

Доп.соглашение №1 от 13.06.2024 года к договору №77 от 20.05.2024 года

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			СМР в базовых ценах 2024г.	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	350 000 000,00	37 500 000,00							37 500 000,00	350 000 000,00
Удержание аванса 30%	105 000 000,00	11 250 000,00							11 250 000,00	105 000 000,00
Всего к оплате	**245 000 000,00**	**26 250 000,00**							**26 250 000,00**	**245 000 000,00**

Заказчик:	Технадзор:	Подрядчик:	Авторский надзор:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"	Директор ТОО "Тараз-Технопроект"	Производственный директор ТОО "Мелиоратор"	ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»
Абдибеков У.К.	Олжабеков М.Б.	Абылаев С.М.	Турапиев А.М.

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция тепловых сетей в городе Аркалык. II Очередь"

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Тараз-Технопроект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №1 от 13.06.2024 года к договору №77 от 20.05.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 110.Демонтажные работы									
1237	Е12-160101-1508 1216-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	392	5 142	593	2015664	232456	20776	--	2015664
					4 496	176	1762432	68992		--	
1238	Е12-160101-1507 1216-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	240	3 889	565	933360	135600	9840	--	933360
					3 283	168	787920	40320		--	
1239	Е12-160101-1506 1216-0101-1506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	1 418	3 476	489	4928968	693402	49630	--	4928968
					2 952	145	4185936	205610		--	
1240	Е12-160101-1505 1216-0101-1505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	2 000	2 545	370	5090000	740000	42000	--	5090000
					2 154	110	4308000	220000		--	
1241	Е12-160101-1504 1216-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	2 184	2 216	331	4839744	722904	28392	--	4839744
					1 872	99	4088448	216216		--	
1242	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	535	2 038	292	1090330	156220	3745	--	1090330
					1 739	87	930365	46545		--	
1243	Е12-160101-1502 1216-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	464	1 971	292	913559	135342	2318	--	913559
					1 674	87	775899	40325		--	

1244	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	1 121	1 367	254	1532407	284734	3363	--	1532407
					1 110	76	1244310	85196		--	
1245	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каналы непроходные (Сборные ж/б конструкции) одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	381,545	20 898	5 878	7973527	2242722	--	--	7973527
					15 020	1 570	5730806	599026		--	
		Перевозка на ТБО									
1246	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	953,8625	254	--	242281	--		--	242281
					--	--	--	--		--	
1247	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 769,3125	70	--	333852	--		--	333852
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 110	Тенге				29893692				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29893692**

Локальная смета 2-1-2 Строительные работы

РАЗДЕЛ 5.Неподвижные и скользящие опоры

		Н1 (лист 108 АС)									
387	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,99	44 543	2 853	177727	11383	143612	--	177727
					5 697	544	22731	2171		--	
388	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	21,98	133 294	15 326	2929802	336865	991320	--	2929802
					72 867	4 453	1601617	97877		--	
389	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81473	357 037	--	290889	--	290889	--	290889
					--	--	--	--		--	
390	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,148	345 774	--	51175	--	51175	--	51175
					--	--	--	--		--	
391	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,859	318 374	--	273483	--	273483	--	273483
					--	--	--	--		--	
392	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	100,59	4 813	44	484140	4426	353171	--	484140
					1 258	6	126542	604		--	
		Н2(лист 110 АС)									
393	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,8	44 543	2 853	169263	10841	136773	--	169263
					5 697	544	21649	2067		--	
394	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	14,2	133 294	15 326	1892775	217629	640434	--	1892775
					72 867	4 453	1034711	63233		--	
395	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71	357 037	--	253496	--	253496	--	253496

					--	--	--	--		--	
396	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,871	308 651	--	577486	--	577486	--	577486
					--	--	--	--		--	
397	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	76,6	4 813	44	368676	3370	268943	--	368676
					1 258	6	96363	460		--	
		НН1,НН2 (лист 114-116 АС)									
403	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	856,632	375	375	321237	321237	--	--	321237
					--	77	--	65961		--	
404	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	26,493	9 299	--	246358	--	--	--	246358
					9 299	--	246358	--		--	
405	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	374,744	97	97	36350	36350	--	--	36350
					--	24	--	8994		--	
406	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,59	4 045	--	46882	--	--	--	46882
					4 045	--	46882	--		--	
407	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	374,744	642	248	240586	92937	--	--	240586
					394	79	147649	29605		--	
408	У6101-0108-0103 6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	50,084	14 295	5 435	715951	272207	246714	--	715951
					3 934	1 667	197030	83490		--	
409	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	23,325	44 543	2 853	1038965	66546	839537	--	1038965
					5 697	544	132883	12689		--	
410	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	599,82665496	133 294	15 326	79953294	9192943	27052782	--	79953294
					72 867	4 453	43707569	2671028		--	
411	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19,221	85 169	916	1637033	17606	81343	--	1637033
					80 021	116	1538084	2230		--	
412	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,221	307 347	--	5907517	--	5907517	--	5907517
					--	--	--	--		--	
413	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,48	357 037	--	9097303	--	9097303	--	9097303
					--	--	--	--		--	

414	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,68	308 651	--	827185	--	827185	--	827185
					--	--	--	--		--	
415	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,709	318 374	--	3727841	--	3727841	--	3727841
					--	--	--	--		--	
416	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	415	4 813	44	1999210	18277	1458389	--	1999210
					1 258	6	522544	2492		--	
		СО1 (лист 120 АС)									
431	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 308,583025	375	375	865719	865719	--	--	865719
					--	77	--	177761		--	
432	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	71,399475	9 299	--	663944	--	--	--	663944
					9 299	--	663944	--		--	
433	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 874,876625	97	97	181863	181863	--	--	181863
					--	24	--	44997		--	
434	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	57,985875	4 045	--	234553	--	--	--	234553
					4 045	--	234553	--		--	
435	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 874,876625	642	248	1203671	464969	--	--	1203671
					394	79	738701	148115		--	
436	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	45	44 543	2 853	2004435	128385	1619685	--	2004435
					5 697	544	256365	24480		--	
437	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	374,4	63 328	4 163	23710003	1558627	13180378	--	23710003
					23 961	812	8970998	304013		--	
438	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	11,46258	357 037	--	4092565	--	4092565	--	4092565
					--	--	--	--		--	
439	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	18,46476	318 374	--	5878700	--	5878700	--	5878700
					--	--	--	--		--	
440	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	5,18535	1 296 089	4 103	6720675	21276	6124914	--	6720675
					110 790	1 273	574485	6601		--	
441	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 713,6	4 813	44	8247557	75399	6016449	--	8247557
					1 258	6	2155709	10282		--	
		СО2 (лист 122 АС)									

442	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	119,164	375	375	44687	44687	--	--	44687
					--	77	--	9176		--	
443	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,685	9 299	--	34267	--	--	--	34267
					9 299	--	34267	--		--	
444	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	101,879	97	97	9882	9882	--	--	9882
					--	24	--	2445		--	
445	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,15	4 045	--	12742	--	--	--	12742
					4 045	--	12742	--		--	
446	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	101,879	642	248	65406	25266	--	--	65406
					394	79	40140	8048		--	
447	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,85	44 543	2 853	82405	5278	66587	--	82405
					5 697	544	10539	1006		--	
448	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	17,85	63 328	4 163	1130405	74310	628391	--	1130405
					23 961	812	427704	14494		--	
449	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	0,462	357 037	--	164951	--	164951	--	164951
					--	--	--	--		--	
450	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,759	318 374	--	241646	--	241646	--	241646
					--	--	--	--		--	
451	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,288	1 296 089	4 103	373274	1182	340184	--	373274
					110 790	1 273	31908	367		--	
452	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	74,4	4 813	44	358087	3274	261218	--	358087
					1 258	6	93595	446		--	
		СО3 (лист 126 АС)									
464	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 484,977	375	375	931866	931866	--	--	931866
					--	77	--	191343		--	
465	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	76,854	9 300	--	714742	--	--	--	714742
					9 300	--	714742	--		--	
466	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2 128,793	97	97	206493	206493	--	--	206493

					--	24	--	51091		--	
467	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	65,838	4 045	--	266315	--	--	--	266315
					4 045	--	266315	--		--	
468	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2 128,793	642	248	1366685	527941	--	--	1366685
					394	79	838744	168175		--	
469	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	39,44	44 543	2 853	1756776	112522	1419564	--	1756776
					5 697	544	224690	21455		--	
470	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	367,2	63 328	4 163	23254042	1528654	12926909	--	23254042
					23 961	812	8798479	298166		--	
471	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,57	357 037	--	3416844	--	3416844	--	3416844
					--	--	--	--		--	
472	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,922	318 374	--	5069151	--	5069151	--	5069151
					--	--	--	--		--	
473	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	5,7	1 296 089	4 103	7387707	23387	6732817	--	7387707
					110 790	1 273	631503	7256		--	
474	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1 675,52	4 813	44	8064278	73723	5882751	--	8064278
					1 258	6	2107804	10053		--	
		СО4 шт (лист 128 Ас)									
475	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	292,701	375	375	109763	109763	--	--	109763
					--	77	--	22538		--	
476	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9,05262	9 300	--	84189	--	--	--	84189
					9 300	--	84189	--		--	
477	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	253,521	97	97	24592	24592	--	--	24592
					--	24	--	6085		--	
478	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,84	4 045	--	31713	--	--	--	31713
					4 045	--	31713	--		--	
479	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	253,521	642	248	162760	62873	--	--	162760
					394	79	99887	20028		--	
480	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,42	44 543	2 853	196880	12610	159089	--	196880
					5 697	544	25181	2404		--	
481	У6103-0101-0202 6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	40,63	63 328	4 163	2573017	169143	1430339	--	2573017
					23 961	812	973535	32992		--	

482	С1214-403-103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	1,121	357 037	--	400238	--	400238	--	400238
					--	--	--	--		--	
483	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,71	318 374	--	544420	--	544420	--	544420
					--	--	--	--		--	
484	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,712	1 296 089	4 103	922815	2921	841012	--	922815
					110 790	1 273	78882	906		--	
485	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	193,12	4 813	44	929487	8497	678044	--	929487
					1 258	6	242945	1159		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				228000831				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**228000831**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			257 894 523					
в том числе оборудование	Тенге			0					
в том числе СМР	Тенге			**257 894 523**					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	Тенге		6,5%	16 763 144					
Итого с общеплощадочными затратами	Тенге			**274 657 667**					
Сметная прибыль 5%	Тенге		5%	13 732 883					
Непредвиденные работы и затраты-3%			3%	8 239 730					
Итого в базовых ценах 2023г. СМР	Тенге			**296 630 280**					
Итого в базовых ценах 2023г. оборудование	Тенге			**0**					
Итого в базовых ценах 2023г. СМР+оборудование	Тенге			**296 630 280**					
Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075	Тенге		1,075	318 877 551					
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			318 877 551					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,98**	**312 500 000**					
НДС 12%	Тенге		12%	37 500 000					
Стоимость строительства с НДС	Тенге			**350 000 000,00**					

Заказчик::

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Аблибеков У.К.

Технический надзор

Эксперт ТОО "Тараз-Технопроект"

Бейсенов М.О.

Авторский надзор:

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Туралиев А. М.

Подрядчик:

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Нурагилова Т. Ержанов С