Форма №КС-3

Заказчик Государственное учреждение" Мангистауский районный отдел строительства. "

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорда-2, Ащыбулак -1,2 в селе Шетпе Мангистауского района. "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 022	от 17 мая 2024г				
		Доп.соглаш. № 22/1	от14 июня2024г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	79 666 069,24		79 666 069,24		0,00				9 559 928,31	89 225 997,55
в том числе за отчетный месяц		79 666 069,24	79 666 069,24		0,00				9 559 928,31	89 225 997,55
Удержано 30% аванс		23 899 820,78							2 867 978,49	26 767 799,27
удержано 5% за текущий месяц 2024г		3 983 303,46							477 996,42	4 461 299,88
Всего к оплате :		51 782 945,00							6 213 953,40	57 996 898,40

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства ."
Руководитель: _____Жанбуршиев Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор: _____ Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства."

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» ф-2в

Договор: № 22 от 17 мая 2024г . Доп.соглашение № 22/1 от 14 июня 2024г

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак -1,2 в селе Шетпе Мангистауского района. "

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2024 г.

по объекту :"Строительство водонасосной станции с резервуаром и бурения скважин для мкр. Жанаорпа-2, Ащыбулак -1,2 в селе Шетпе Мангистауского района. "

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Смета № 02-01-01 Насосная. Общестроительные работы										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	282,62		342,3	342,3	96741	96741	--	24374	130804
			НР - 72%; СП - 8%				--	119,78	--	33852		9689	
2	2	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	463,4968		250	--	115874	--		--	125144
			СП - 8%				--	--	--	--		9270	
3	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	282,62		43,15	36,58	12195	10338	14	4320	17836
			НР - 72%; СП - 8%				6,52	14,71	1843	4157		1321	
4	4	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	124,7808		280,82	280,82	35041	35041	--	8829	47379

			НР - 72%; СП - 8%			--	98,27	--	12262		3510	
5	5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,8592	3 917,22	--	15117	--	--	10884	28082
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--	15117	--		2080	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	115,776	67,22	67,22	7782	7782	--	2300	10888
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,59	--	3194		807	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	115,776	376,26	159,6	43562	18478	--	25549	74640
			НР - 72%; СП - 8%			216,66	89,84	25084	10401		5529	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,864	2 024,88	--	26048	--	--	18755	48387
			НР - 72%; СП - 8%			2 024,88	--	26048	--		3584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				352360	168380	14	95011	483160
								68092	63866	--	35790	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				352360				
		Материалы		тенге				14				
		Всего заработная плата		тенге					131958			
		Транспортные расходы		тенге				115874				
			Накладные расходы	тенге				95011				
			Сметная прибыль	тенге				35790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				483161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					131958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				483161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	тенге					131958			

РАЗДЕЛ 2. Смета № 02-03-01 Котлован сливной воды

9	1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	356,96	280,82	280,82	100242	100241	--	25256	135538
			НР - 72%; СП - 8%			--	98,27	--	35078		10040	
10	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	11,04	3 917,22	--	43246	--	--	31137	80334
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--	43246	--		5951	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				143488	100241	--	56393	215872
								43246	35078	--	15991	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				143488				
		Всего заработная плата		тенге					78324			
			Накладные расходы	тенге				56393				
			Сметная прибыль	тенге				15991				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				215872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					78324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				215872				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					78324			
			РАЗДЕЛ 3. Смета № 02-04-01 Резервуар на 1000 м^3 (2шт)									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
11	1	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 749,88	236,98	236,98	414687	414686	--	101020	556963
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,18	--	140305		41257	
12	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	54,12	3 917,22	--	212000	--	--	152640	393811
			НР - 72%; СП - 8%			3 917,22	--	212000	--		29171	

13	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	557,1	46,41	46,41	25855	25855	--	7453	35972
						--	18,58	--	10351		2665	
14	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	557,1	376,26	159,6	209614	88913	--	122941	359159
						216,66	89,84	120701	50050		26604	
15	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	61,9	2 024,88	--	125340	--	--	90245	232832
						2 024,88	--	125340	--		17247	
16	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	301	166,71	156,88	50180	47221	78	14015	69331
						9,57	55,1	2881	16585		5136	
17	7	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	493,64	120	--	59237	--		--	63976
						--	--	--	--		4739	
18	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	301	43,15	36,58	12988	11011	14	4601	18996
						6,52	14,71	1963	4428		1407	
19	9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Обвалования бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1 486	67,18	67,18	99829	99830	--	28770	138887
						--	26,89	--	39959		10288	
20	10	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 1 группы. Обвалования бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1 486	232,55	232,55	345569	345570	--	99599	480781
						--	93,09	--	138332		35613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				1555299	1033086	92	621284	2350708
								462885	400010	--	174127	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1555299				
		Материалы		тенге				93				

			Всего заработная плата	тенге					862895			
			Транспортные расходы	тенге				59237				
			Накладные расходы	тенге				621284				
			Сметная прибыль	тенге				174127				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2350710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
			Сметная заработная плата	тенге					862895			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2350710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
			Сметная заработная плата	тенге					862895			
			РАЗДЕЛ 4. СМета № 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации									
			ТРУБЫ									
21	14	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм	м	5 211,6	10 215	--	53236494	--	53236494	--	57495414
			СП - 8%			--	--	--	--		4258920	
22	15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	3 706,7	2 466	--	9140722	--	9140722	--	9871980
			СП - 8%			--	--	--	--		731258	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				62377216	--	62377216	--	67367394
								--	--	--	4990178	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				62377216				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				62377216				
			Сметная прибыль	тенге				4990178				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				67367394				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				67367394				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								70417137
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				574223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1301707			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					498954			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						62377323		
			- Перевозка грузов	тенге				175111				
			- Накладные расходы	тенге							772688	
			- Сметная прибыль	тенге							5216086	

	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего
ИТОГО по смете	Тенге	70 417 137,00	0,00		70 417 137,00
Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	2 042 096,97	0,00	0,00	2 042 096,97
ИТОГО:	Тенге	72 459 233,97	0,00	0,00	72 459 233,97

Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,27%	Тенге	195 639,93	0,00	0,00	195 639,93		
ИТОГО	Тенге	72 654 873,90	0,00	0,00	72 654 873,90		
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 453 097,48	0,00	0,00	1 453 097,48		
ИТОГО:	Тенге	74 107 971,38	0,00	0,00	74 107 971,38		
Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	79 666 069,24	0,00	0,00	79 666 069,24		
НДС (12%)	Тенге			9 559 928,31	9 559 928,31		
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	79 666 069,24	0,00	9 559 928,31	89 225 997,55		
удержание аванса 30%					26767799,27		
удержано 5% за текущий месяц 2024г					4461299,88		
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					57996898,40		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Руководитель:
_____Жанбуршиев Н.К.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Инженер
_____Сулейменов Є.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
ГИП:
_____Панаев Б.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Альянс LTD»

Директор:
_____Керелбаев А.С.