Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса, севернее пр. Абая, восточнее ул. Манаса, Алмалинский район в г. Алматы, пятна 13,14,15, 8 очередь 4 отсек"
г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 109/9»
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	26,0	1 300	33800	13,00			16900		0,0	50,0%	16900		
2	вывоз грунта в отвал	м3	26,0	1 625	42250	13,00			21125		0,0	50,0%	21125		
3	песчаная подготовка	м3	1,0	3 000	3000	0,50			1500		0,0	50,0%	1500		
4	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	20	1 400	28000	10,00			14000		0,0	50,0%	14000		
	Устройство сети К1 внутриплощадочные кк40б÷42				0										
5	Укладка стальных футляров ф200мм (3шт)	пм	13,00	58 000	754000	9,00			522000		0,0	69,2%	522000		
6	укладка чугунных труб ф100мм	пм	9,00	15 300	137700	4,50			68850		0,0	50,0%	68850		
7	Устройство лотков в колодцах	м3	1	18 600	18600	0,50			9300		0,0	50,0%	9300		
8	заделка концов футляра	шт	6,0	67 000	402000	4,00			268000		0,0	66,7%	268000		
9	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	2,0	21 825	43650	1,00			21825		0,0	50,0%	21825		
10	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	2	25 125	50250	1,00			25125		0,0	50,0%	25125		
11	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	2	25 000	50000	1,00			25000		0,0	50,0%	25000		
12	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	2	30 075	60150	1,00			30075		0,0	50,0%	30075		
13	Монтаж горловин КО 6	шт	4	3 525	14100	2,00			7050		0,0	50,0%	7050		
14	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	2	17 325	34650	1,00			17325		0,0	50,0%	17325		
15	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	48	1 550	74400	24,00			37200		0,0	50,0%	37200		
16	Монтаж люков чугунных	шт	2	46 800	93600	1,00			46800		0,0	50,0%	46800		
	Итого стоимость работ и материалов:				**1840150**				**1132075**		0,0		**1132075**		

	Всего договорная цена вкл. НДС:	1 840 150			1132075		0				
	в т.ч. Монтажных работ	85%	1564128		962264		0		962264		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ	15%	276023		169811		0		169811		
	ИТОГО		1840150		962264						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы:

4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Капитал Stroy Kz"_____Тагаев Р.Д.

инженер ОПП_____

инженер ПТО_____

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» (Курылыс Сарапшы)

_____ (Ф.И.О.)

«18» 04 2021 г.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Строительная компания «Самрук» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ * КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН: 180240018420 * Капитал Stroy Kz * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ