Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, улица Сатпаева д. 90/32 г. Алматы". Пятна 1,2,3
ТОО «Строительная компания «Самрук»
ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	540	1 500	810000				0	540,00	810000,0	100,0%	810000		
2	демонтаж жб фундаментов	м3	10	14 000	140000				0	10,00	140000,0	100,0%	140000		
3	Доработка грунта вручную	м3	9,00	1 900	17100				0	9,00	17100,0	100,0%	17100		
4	песчаная подготовка	м3	9,00	3 000	27000				0	9,00	27000,0	100,0%	27000		
5	обваловка песком трубопроводов	м3	27,00	3 000	81000				0	27,00	81000,0	100,0%	81000		
6	Обратная засыпка местного грунта с уплотнением.	м3	499	1 700	848300				0	499,00	848300,0	100,0%	848300		
	Устройство сети К1 кк									0,00					
7	прокладка хризотилцементных труб напорной ф200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	112,00	9 900	1108800				0	112,00	1108800,0	100,0%	1108800		
8	прокладка хризотилцементных труб напорной ф250мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	7,0	11 600	81200				0	7,00	81200,0	100,0%	81200		
9	устройство труб чугунных ф100	пм	31,00	11 100	344100				0	31,00	344100,0	100,0%	344100		
10	устройство труб чугунных ф150	пм	39,00	16 800	655200				0	39,00	655200,0	100,0%	655200		
11	Устройство лотков в колодцах	м3	5,00	18 600	93000				0	5,00	93000,0	100,0%	93000		
12	Монтаж футляров ф426	м	16,00	68 500	1096000				0	16,00	1096000,0	100,0%	1096000		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	24	22 055	529320				0	24,00	529320,0	100,0%	529320		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	5	25 355	126775				0	5,00	126775,0	100,0%	126775		
15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	7	25 000	175000				0	7,00	175000,0	100,0%	175000		
16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	5	29 355	146775				0	5,00	146775,0	100,0%	146775		
17	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	7	17 555	122885				0	7,00	122885,0	100,0%	122885		
18	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	396	1 350	534600				0	396,00	534600,0	100,0%	534600		
19	Монтаж люков чугунных	шт	6	39 050	234300				0	6,00	234300,0	100,0%	234300		

20	Пусконаладочные работы и работы по вводу в эксплуатацию выполненные предыдущим подрядчиком	услуга	1	2 248 340	2248340	1			2248340		0,0	100,0%	2248340		
21	врезка в существующую сеть	врезка	1	522 000	522000				0	1,00	522000,0	100,0%	522000		
	Итого по сети В1:				**9941695**				**2248340**		**7693355,0**		**9941695**		
	Итого стоимость работ и материалов:				**9941695**				**2248340**		7693355,0		**9941695**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**9 941 695**					**2248340**		**7693355**				
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**8450441**				**1911089**		6539352		8450441		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**1491254**				**1491254**		1154003		1491254		
	ИТОГО				**9941695**				**3402343**				9941695		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

инженер ОПП

инженер ПТО

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.Т.