Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) по адресу: Бостандыкский район, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 19. г.Алматы, Бостандыкский район,мкр. Ерменсай, пер. 6, дом 25

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

ТОО «СК Барлас Курылыс»
ТОО «Капитал Stroy KZ»

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2022 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	773,0	1 700	1314100	193			328100	580	986000,0	100,0%	1314100,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	773,0	1 725	1333425	193			332925	580	1000500,0	100,0%	1333425,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	19	1 900	36100	7			13300	12	22800,0	100,0%	36100,0		
4	устройство песчаного основания под лотки 10см	м3	26	3 300	85800	11			36300	15	49500,0	100,0%	85800,0		
5	устройство шебеночного основания под трубопроводы 10см	м3	18,0	3 300	59400	6			19800	12	39600,0	100,0%	59400,0		
6	Обратная засыпка местного грунта с завозом грунта с отвала	м3	680	2 750	1870000	170			467500	510	1402500,0	100,0%	1870000,0		
	Устройство сети В1														
7	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	114,00	14 635	1668390				0	102,5	1500087,5	89,9%	1500087,5		
8	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 150мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	70,00	11 100	777000	35			392940	34,6	384060,0	100,0%	777000,0		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	54,00	18 000	972000	35			630000	14,4	259200,0	91,5%	889200,0		
10	прокладка чугунных труб ф150мм	пм	23,00	28 500	655500	9			256500	12,5	356250,0	93,5%	612750,0		
11	Устройство лотков в колодцах	м3	8,0	18 600	148800	3			55800	5	93000,0	100,0%	148800,0		
12	монтаж бетонный лоток Л4-15д с гидроизоляцией	шт	75	45 360	3402000	13			589680	62	2812320,0	100,0%	3402000,0		
13	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	300	12 600	3780000	52			655200	248	3124800,0	100,0%	3780000,0		
14	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	75	10 300	772500	13			133900	62	638600,0	100,0%	772500,0		
15	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	24 825	173775	0			0	7	173775,0	100,0%	173775,0		
16	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	16	20 225	323600	6			121350	10	202250,0	100,0%	323600,0		
17	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	14	29 325	410550	5			146625	8	234600,0	92,9%	381225,0		
18	устройство опусков	шт	2	200 000	400000	2			400000	0	0,0	100,0%	400000,0		
19	устройство контрольных колодцев ф1000мм	шт	8	204 000	1632000	3			612000	4	816000,0	87,5%	1428000,0		

20	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	22	25 000	550000	14			350000	8	200000,0	100,0%	550000,0		
21	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	14	40 275	563850	5			201375	8	322200,0	92,9%	523575,0		
22	Монтаж горловин КО 6	шт	1	3 525	3525	0			0	1	3525,0	100,0%	3525,0		
23	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	408	1750	714000	152			266000	256	448000,0	100,0%	714000,0		
24	Монтаж люков чугунных	шт	22	57 050	1255100	9			513450	10	570500,0	86,4%	1083950,0		
	Итого по сети В1				**22901415**				**6 522 745**		**15640067,5**		22162812,5		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**22 901 415**					**6 522 745**		**15640068**		22 162 813		
	в том числе монтажные работы		**85%**	**19 466 203**					**5 544 333**		**13294057**				
	в том числе пусконаладочные работы		**15%**	**3 435 212**							**2346010**				
	ИТОГО				**22901415**				**5 544 333**		**15640068**		**21 184 401**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПТО
ОПП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 2 Отдел Контроля Качества Велиев Ш.Ш.

Инженер ФиОТ

Тех. надз.